

(資料文件)

2010-11 年度九龍城區
地區小型工程進度報告

主旨

本文件旨在向委員匯報食物環境衛生事務委員會(下簡稱「食環會」)已通過而仍在進行的 50 項九龍城區地區小型工程的最新情況。

背景

2. 自 2008 年 2 月 28 日第 2 次會議截至 2011 年 1 月底，獲食環會通過而仍在進行的地區小型工程為下列 50 項，其中 3 項為 2008-09 年度未完成的工程，20 項為 2009-10 年度未完成的工程，27 項為本年度新通過的工程：

2008-09 年度 3 項未完成的工程：

- (1) 環安街設置花盆、蔭棚及座椅工程
- (2) 九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程
- (3) 沙福道(九龍塘鐵路站外)設置九龍城區議會標誌座工程

2009-10 年度 20 項未完成的工程：

- (4) 2009-10 年度九龍城區議會設施的改善工程
- (5) 九龍城區議會休憩處改善工程
- (6) 太子道西行人隧道口設置上蓋工程
- (7) 沙浦道設置蔭棚及座椅工程
- (8) 迦密村街設置蔭棚及座椅工程
- (9) 譚公道與馬頭圍道交界(海悅豪庭對出)設置蔭棚工程
- (10) 太子道西(幸運閣對出天橋底)設置花盆工程
- (11) 漆咸道北 510 號對出(現有區議會告示牌旁)設置花盆工程
- (12) 土瓜灣道 64 號(唯一大廈對出)設置花盆工程 (已擱置)
- (13) 榮光街 54 號至 82 號外(近崇安街)設置花盆工程
- (14) 崇安街(近銀漢街)設置花盆工程
- (15) 馬頭圍道與馬坑涌道交界設置蔭棚工程
- (16) 2009-10 年度九龍城區議會花盆改善工程
- (17) 九龍城區議會設施安裝「吸煙有害健康」警告牌工程
- (18) 民裕街(義達工業大廈外)設置花盆工程
- (19) 鴻福街(近土瓜灣道)設置九龍城區議會告示牌工程
- (20) 忠孝街(近欣圖軒巴士站)設置蔭棚及座椅工程 (已擱置)
- (21) 公主道(近嘉輝臺巴士站)設置座椅工程
- (22) 東何文田一號休憩處附近地面改善工程
- (23) 九龍城道(近上鄉道交界)設置花盆工程 (已擱置)

2010-11 年度 27 項建議進行的地區小型工程項目：

- (24)更換種植在區議會設施內的時花及已枯萎的植物
- (25)和黃公園、海心公園、世運花園及宋王臺花園栽種節日花卉或特色園藝工程
- (26)紅磡分區內主要道路、公園及遊樂場園圃栽種節日花卉或特色園藝工程
- (27)何文田分區內主要道路、公園及遊樂場園圃栽種節日花卉或特色園藝工程
- (28)土瓜灣分區內主要道路、公園及遊樂場園圃栽種節日花卉或特色園藝工程
- (29)龍城分區內主要道路、公園及遊樂場園圃栽種節日花卉或特色園藝工程
- (30)九龍寨城公園及賈炳達道公園栽種節日花卉或特色園藝工程
- (31)九龍仔公園內園圃栽種節日花卉或特色園藝工程
- (32)2010-11 年度九龍城區議會設施的改善工程
- (33)仁勇街(理工大學學生宿舍外)設置避雨亭工程
- (34)愛景街(近馬頭涌官立小學(紅磡灣))設置避雨亭工程 (已擱置)
- (35)差館里與機利士南路交界設置花盆工程
- (36)在位於落山道及下鄉道交界的蔭棚上加設背板工程
- (37)賈炳達道(李基紀念醫局對面)設置避雨亭工程
- (38)孝民街設置蔭棚及座椅工程
- (39)九龍城區行人隧道牆壁美化工程
- (40)九龍城區議會休憩處改善工程(2010-2011)
- (41)崇安街(近半島廣場)設置座椅工程
- (42)佛光街(房屋署總部外)設置避雨亭工程
- (43)馬頭圍道與馬坑涌道交界設置象棋石檯、石檯及帳篷工程
- (44)連接黃埔花園 3 期及海濱南岸的天橋上安裝懸掛式花盆
- (45)何文田山道 1 號外綠化工程
- (46)何文田山道安裝懸掛式花盆工程
- (47)亞皆老街(中華電力總辦事處外)設置蔭棚及座椅工程
- (48)衙前圍道與衙前望道交界設置花盆工程
- (49)景雲街休閒小徑設置座椅工程
- (50)紅磡碼頭外有蓋行人通道美化工程

3. 第(2)至(5)、(7)至(9)、(15)至(17)、(19)、(21)、(22)及(44)項工程已完成，其餘 36 項工程的進度亦一併列於附件，供委員省覽。

九龍城區議會秘書處
2011 年 2 月

2010-11 年度
九龍城區地區小型工程進度報告
(截至 2011 年 1 月 31 日的情況)

已獲九龍城食環會通過撥款的工程：

2008-09 年度 3 項未完成的工程：

	工程名稱	九龍城食環會通過撥款(\$)	招標後工程造價(\$)	在 2008/09 年度已支付費用(\$)	在 2009/10 年度已支付費用(\$)	在 2010/11 年度已支付費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下費用(\$)	工程進度	開工日期	竣工日期
1.	環安街設置花盆、蔭棚及座椅工程	--	待定	--	--	--	待定	地政總署現正跟進該處懷疑非法設置的梯級及一棵大樹，待地政總署的跟進工作完成後，本處將向委員匯報並按需要安排實地視察。	--	--
2.	九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程	2,200,000	1,399,045 (工程部分： 839,000 種植部分： 560,045 ^(註))	250,000	1,105,045	44,000	0	工程部分： 已竣工 種植部分： 已竣工	2009 年 2 月	工程部分： 2009 年 5 月 種植部分： 2010 年 3 月

	工程名稱	九龍城食環會通過撥款(\$)	招標後工程造價(\$)	在 2008/09 年度已支付費用(\$)	在 2009/10 年度已支付費用(\$)	在 2010/11 年度已支付費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下費用(\$)	工程進度	開工日期	竣工日期
3.	沙福道(九龍塘鐵路站外)設置九龍城區議會標誌座工程	140,000	116,048 (工程部分： 81,480 種植部分： 34,568)	0	工程部分： 62,000	工程部分： 19,480 種植部分： 34,568	0	已竣工	2010年 1月	2010年 7月
第(1)至(3)項小計：		2,340,000	1,515,093	250,000	1,167,045	98,048	0			

2009-10 年度 20 項未完成的地區小型工程項目：

	工程名稱	九龍城食環 會通過撥款 (S)	招標後 工程造价(S)	在 2009/10 年度已支付 費用(S)	在 2010/11 年度已支付 費用(S)	預算在 2010/11 年度 支付餘下費 用(S)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
4.	2009-10 年度九龍城區議會設 施的改善工程	549,582 ^{註一}	--	--	--	--	--	--	--
	(I) 九龍城區議會設施改善 工程	--	344,100 ^{註三}	288,000	56,100	0	已竣工	2009 年 9 月	2010 年 9 月
	(II) 九龍城碼頭花盆重置工 程	--	820 (屬於工程 組定期合 約，不另招 標)	820	0	0	已竣工	2009 年 6 月	2009 年 6 月
	(III) 新碼頭街路面重鋪工程	--	572 (屬於工程 組定期合 約，不另招 標)	572	0	0	已竣工	2009 年 7 月	2009 年 7 月
	(IV) 更換 G03 及 G21 選區內 九龍城區議會告示牌門鎖工程	--	800 (屬於工程 組定期合 約，不另招 標)	800	0	0	已竣工	2009 年 9 月	2009 年 10 月
	(V) 九龍城區臨時空置政府 土地圍欄改善工程	--	77,400	77,400	0	0	已竣工	2009 年 11 月	2010 年 2 月

工程名稱	九龍城食環會通過撥款(\$)	招標後工程造價(\$)	在 2009/10 年度已支付費用(\$)	在 2010/11 年度已支付費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下費用(\$)	工程進度	開工日期	竣工日期
(VI) 太子道西天橋底設置水龍頭工程 (工程代理人為水務署)	--	53,100	0	4,260	48,840	已竣工	2010年 6月	2011年 1月
(VII) 崇安街(顏寶鈴書院及中華基督教會基道中學外)設置水龍頭工程 (工程代理人為水務署)	--	21,671.17	0	21,671.17	0	已竣工	2010年 6月	2011年 1月
(VIII) 忠孝街花盆重置工程	--	900 (屬於工程組定期合約，不另招標)	0	900	0	已竣工	2010年 3月	2010年 3月
第(4)項小計：		499,363.17	367,592	82,931.17	48,840			
5. 九龍城區議會休憩處改善工程	990,000	767,410 ^{註四}	633,000	134,410	0	已竣工	2009年 12月	2010年 7月
6. 太子道西行人隧道口設置上蓋工程	--	待定	--	--	待定	籌備中	待定	待定
7. 沙浦道設置蔭棚及座椅工程	163,000	113,340	0	113,340	0	已竣工	2010年 11月	2010年 12月
8. 迦密村街設置蔭棚及座椅工程	214,000	191,500	116,000	75,500	0	已竣工	2010年 1月	2010年 5月

	工程名稱	九龍城食環會通過撥款(S)	招標後工程造價(S)	在 2009/10 年度已支付費用(S)	在 2010/11 年度已支付費用(S)	預算在 2010/11 年度支付餘下費用(S)	工程進度	開工日期	竣工日期
9.	譚公道與馬頭圍道交界(海悅豪庭對出)設置蔭棚工程	200,000	115,000	0	110,000	5,000 (申請「掘路許可証」費用)	已竣工	2010年 6月	2010年 9月
10.	太子道西(幸運閣對出天橋底)設置花盆工程	19,000	19,000 (工程部分： 15,300 種植部分： 3,700)	0	0	19,000 (工程部分： 15,300 種植部分： 3,700)	進行中	2011年 1月	2011年 3月 (預計)
11.	漆咸道北 510 號對出(現有區議會告示牌旁)設置花盆工程	18,000	18,000 (工程部分： 14,500 種植部分： 3,500)	0	0	18,000 (工程部分： 14,500 種植部分： 3,500)	進行中	2011年 1月	2011年 3月 (預計)
12.	土瓜灣道 64 號(唯一大廈對出)設置花盆工程 [已擱置] ^{註五}	--	--	--	--	--	--	--	--

	工程名稱	九龍城食環 會通過撥款 (S)	招標後 工程造價(S)	在 2009/10 年度已支付 費用(S)	在 2010/11 年度已支付 費用(S)	預算在 2010/11 年度 支付餘下費 用(S)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
13.	榮光街 54 號至 82 號外(近崇安街)設置花盆工程	79,500	79,500 (工程部分： 64,100 種植部分： 15,400)	0	0	79,500 (工程部分： 64,100 種植部分： 15,400)	進行中	2011 年 1 月	2011 年 3 月 (預計)
14.	崇安街(近銀漢街)設置花盆工程	79,500	79,500 (工程部分： 64,100 種植部分： 15,400)	0	0	79,500 (工程部分： 64,100 種植部分： 15,400)	進行中	2011 年 1 月	2011 年 3 月 (預計)
15.	馬頭圍道與馬坑涌道交界設置蔭棚工程	240,000	205,950	200,000	5,950	0	已竣工	2009 年 12 月	2010 年 7 月
16.	2009-10 年度九龍城區議會花盆改善工程	220,000	141,580	96,000	45,580	0	已竣工	2010 年 1 月	2010 年 5 月
17.	九龍城區議會設施安裝「吸煙有害健康」警告牌工程	89,000	74,530	0	74,530	0	已竣工	2010 年 4 月	2010 年 7 月

	工程名稱	九龍城食環會通過撥款(S)	招標後工程造價(S)	在 2009/10 年度已支付費用(S)	在 2010/11 年度已支付費用(S)	預算在 2010/11 年度支付餘下費用(S)	工程進度	開工日期	竣工日期
18.	民裕街(義達工業大廈外)設置花盆工程	42,000	42,000 (工程部分： 36,700 種植部分： 5,300)	0	0	42,000 (工程部分： 36,700 種植部分： 5,300)	進行中	2010年 12月	2011年 3月 (預計)
19.	鴻福街(近土瓜灣道)設置九龍城區議會告示牌工程	60,000	42,700	0	39,400	3,300 (申請「掘路許可証」費用)	已竣工	2010年 10月	2010年 12月
20.	忠孝街(近欣圖軒巴士站)設置蔭棚及座椅工程 [已擱置] ^{註六}	--	--	--	--	--	--	--	--
21.	公主道(近嘉輝豪巴士站)設置座椅工程	33,000	24,320	0	21,500	2,820 (申請「掘路許可証」費用)	已竣工	2010年 10月	2010年 12月
22.	東何文田一號休憩處附近地面改善工程	80,000	56,600	0	56,600	0	已竣工	2010年 10月	2010年 11月
23.	九龍城道(近上鄉道交界)設置花盆工程 [已擱置] ^{註七}	--	--	--	--	--	--	--	--
	第(4)至(23)項小計：	3,076,582	2,470,293.17	1,412,592	759,741.17	297,960			

2010-11 年度建議進行的地區小型工程項目：

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(\$)	招標後 工程造价 (\$)	在 2010/11 年度已支付 費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
24.	更換種植在區議會設施內的時花及已枯萎的植物	773,082 ^{註八}	--	--	--	--	--	--	--
	(I) 「九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程」的種植工程 - 春季及夏季時花	--	92,400	89,790 ^{註八}	0	0	已竣工	2010 年 4 月	2010 年 7 月
	(II) 更換種植在區議會設施內已枯萎的植物(工程代理人為康樂及文化事務署)	--	不適用	51,965	48,035 (因應植物的實際生長情況作出安排)	0	進行中	2010 年 4 月	2011 年 3 月 (預計)
	(III) 迦密村街及寶其利街與機利士南路交界臨時空置政府土地綠化工程	--	23,932	23,932	0	0	已竣工	2010 年 6 月	2010 年 7 月
	(IV) 「九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程」的種植工程 - 秋季及冬季時花	--	519,128.14 ^{註十}	0	466,748.14 ^{註十}	44,550	進行中	2010 年 8 月	2011 年 3 月 (預計)
	(V) 九龍城區議會園藝設施改善工程 ^{註十二}	--	150,000 (估價)	--	150,000 (估價)	--	籌備中	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 3 月 (預計)
第(24)項小計：			785,460.14	165,687	664,783.14	44,550			

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(\$)	招標後 工程造价 (\$)	在 2010/11 年度已支付 費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
25.	和黃公園、海心公園、世 運花園及宋王臺花園栽 種節日花卉或特色園藝 工程 (工程代理人為康樂及文 化事務署)	100,000	不適用	83,565	16,435 (因應植物的實 際生長情況作 出安排)	0	進行中	2010 年 6 月	2011 年 3 月 (預計)
26.	紅磡分區內主要道路、公 園及遊樂場園圃栽種節 日花卉或特色園藝工程 (工程代理人為康樂及文 化事務署)	80,000	不適用	56,000	24,000 (因應植物的實 際生長情況作 出安排)	0	進行中	2010 年 6 月	2011 年 3 月 (預計)
27.	何文田分區內主要道 路、公園及遊樂場園圃栽 種節日花卉或特色園藝 工程 (工程代理人為康樂及文 化事務署)	80,000	不適用	38,600	41,400 (因應植物的實 際生長情況作 出安排)	0	進行中	2010 年 6 月	2011 年 3 月 (預計)
28.	土瓜灣分區內主要道 路、公園及遊樂場園圃栽 種節日花卉或特色園藝 工程 (工程代理人為康樂及文 化事務署)	80,000	不適用	60,100	19,900 (因應植物的實 際生長情況作 出安排)	0	進行中	2010 年 6 月	2011 年 2 月 (預計)

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(\$)	招標後 工程造价 (\$)	在 2010/11 年度已支付 費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
29.	龍城分區內主要道路、公園及遊樂場園圃栽種節日花卉或特色園藝工程 (工程代理人為康樂及文化事務署)	80,000	不適用	55,646	24,354 (因應植物的實際生長情況作出安排)	0	進行中	2010年 6月	2011年 2月 (預計)
30.	九龍寨城公園及賈炳達道公園栽種節日花卉或特色園藝工程 (工程代理人為康樂及文化事務署)	180,000	不適用	76,185	103,815 (因應植物的實際生長情況作出安排)	0	進行中	2010年 6月	2011年 2月 (預計)
31.	九龍仔公園內園圃栽種節日花卉或特色園藝工程 (工程代理人為康樂及文化事務署)	80,000	不適用	71,277.95	8,722.05 (因應植物的實際生長情況作出安排)	0	進行中	2010年 6月	2011年 2月 (預計)
32.	2010-11 年度九龍城區議會設施的改善工程	700,000	--	--	--	--	進行中	2010年 6月	2011年 2月 (預計)
	(1) 九龍城碼頭告示牌及景雲街休憩處水管維修工程	--	502 (屬於工程組定期合約，不另招標)	502	0	0	已竣工	2010年 6月	2010年 7月

工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(\$)	招標後 工程造价 (\$)	在 2010/11 年度已支付 費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
(II) 2010-11 年度九龍城區議會設施改善工程	--	272,449 ^{註十三}	0	272,449	0	進行中	2010 年 8 月	2011 年 3 月 (預計)
(III) 拆除及安裝位於蕪湖街的懸掛式花盆 ^{註十四}	--	93 (屬於工程組定期合約，不另招標)	93	0	0	已竣工	2010 年 6 月	2010 年 6 月
(IV) 於常健街休憩處及景雲街休閒小徑安裝不銹鋼牌	--	3 (屬於工程組定期合約，不另招標)	0	3	0	已竣工	2010 年 9 月	2010 年 12 月
(V) 在位於落山道及下鄉道交界的蔭棚加設背板工程	--	19,800	0	19,800	0	進行中	2010 年 12 月	2011 年 2 月 (預計)
(VI) 於龍翔道重置九龍城區議會歡迎牌工程 ^{註十五}	--	52,780	0	52,780	0	已竣工	2011 年 1 月	2011 年 2 月 (預計)
(VII) 九龍城區議會設施小型改善工程	--	12,480	0	12,480	0	進行中	2010 年 11 月	2011 年 3 月 (預計)

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(\$)	招標後 工程造價 (\$)	在 2010/11 年度已支付 費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
	(VIII) 在紅磡碼頭座椅上安裝不銹鋼標誌牌·維修公主道天橋底的雕塑·維修漁人碼頭外告示牌的鎖及於景雲街休憩處安裝水龍頭	--	1,003	0	1,003	0	進行中	2011 年 1 月	2011 年 2 月 (預計)
	(IX) 重置在機利士南路及寶其利街交界的圍欄	--	4,000	0	4,000	0	已竣工	2011 年 1 月	2011 年 1 月
	(X) 重置在亞皆老街(近中華電力總辦事處)一張長椅上的標誌牌	--	2	0	2	0	進行中	2011 年 1 月	2011 年 2 月 (預計)
第(32)項小計：			363,112	595	362,517	0			
33.	仁勇街(理工大學學生宿舍外)設置避雨亭工程	130,000	106,080 (工程造價) 3,780 (申請「掘路許可証」費用)	0	53,040	56,820	已選取承辦商，有待簽約	2011 年 2 月 (預計)	2011 年 4 月 (預計)
34.	愛景街(近馬頭涌官立小學(紅磡灣))設置避雨亭工程[已擱置] ^{註十六}	--	--	--	--	--	--	--	--

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(\$)	招標後 工程造价 (\$)	在 2010/11 年度已支付 費用(\$)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
35.	差館里與機利士南路交界設置花盆工程	--	待定	--	待定	--	籌備中	待定	待定
36.	在位於落山道及下鄉道交界的蔭棚上加設背板工程 ^{註十七}	--	--	--	--	--	--	--	--
37.	賈炳達道(李基紀念醫局對面)設置避雨亭工程	80,000	64,420 (工程造价) 3,780 (申請「掘路許可証」費用)	0	32,210	35,990	已選取承辦商，有待簽約	2011年 2月 (預計)	2011年 5月 (預計)
38.	孝民街設置蔭棚及座椅工程	274,000	234,300 (工程造价) 3,780 (申請「掘路許可証」費用)	0	117,150	120,930	已完成招標，有待選取承辦商	2011年 3月 (預計)	2011年 6月 (預計)
39.	九龍城區行人隧道牆壁美化工程	--	待定	--	待定	--	籌備中	待定	待定
40.	九龍城區議會休憩處改善工程(2010-2011)	980,000	980,000 (估價)	0	24	979,976 (估價)	工程組正安排探井工作	2011年 2月 (預計)	2011年 5月 (預計)

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(S)	招標後 工程造價 (S)	在 2010/11 年度已支付 費用(S)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(S)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(S)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
41.	崇安街(近半島廣場)設置座椅工程	36,000	32,220 (估價) 3,780 (申請「掘路許可証」費用)	0	10,000 (估價)	26,000 (估價)	即將進行 招標	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)
42.	佛光街(房屋署總部外)設置避雨亭工程	--	115,000 (估價) 3,780 (申請「掘路許可証」費用)	--	--	118,780 (估價)	正進行可 行性研究	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)
43.	馬頭圍道與馬坑涌道交界設置象棋石檯、石櫈及帳篷工程	--	80,000 (估價)	--	--	80,000 (估價)	籌備中	2011 年 4 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)
44.	連接黃埔花園 3 期及海濱南岸的天橋上安裝懸掛式花盆	12,000	10,920 (屬於工程組 定期合約，不 另招標)	0	10,920	0	已竣工	2010 年 12 月	2011 年 1 月
45.	何文田山道 1 號外綠化工程	--	60,000 (估價)	--	10,000 (估價)	50,000 (估價)	正進行可 行性研究	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)

	工程名稱	九龍城食環會 通過撥款(S)	招標後 工程造价 (S)	在 2010/11 年度已支付 費用(S)	預算在 2010/11 年度支付餘下 費用(\$)	預算在 2011/12 年 度支付餘下 費用(\$)	工程進度	開工 日期	竣工 日期
46.	何文田山道安裝懸掛式 花盆工程	--	--	--	--	--	籌備中	待定	待定
47.	亞皆老街(中華電力總辦 事處外)設置蔭棚及座椅 工程	--	115,000 (估價)	--	10,000 (估價)	105,000 (估價)	正進行可 行性研究	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)
48.	衙前圍道與衙前壟道交 界設置花盆工程	--	--	--	--	--	籌備中	待定	待定
49.	景雲街休閒小徑設置座 椅工程	75,000	75,000 (估價)	0	10,000 (估價)	65,000 (估價)	即將進行 招標	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)
50.	紅磡碼頭外有蓋行人通 道美化工程	480,000	480,000 (估價)	0	0	480,000 (估價)	正向食環 會申請撥 款	2011 年 3 月 (預計)	2011 年 6 月 (預計)
	第(24)至(50)項小計：	4,220,082	3,520,412.14	607,655.95	1,519,270.19	2,163,046			
	總計：	9,636,664	7,505,798.31	1,465,445.12	1,817,230.19	2,163,046			

註一：「九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程」的種植部分分為兩個階段：(1)種植春季及夏季時花；及(2)種植秋季及冬季時花。兩個階段的工程造价分別為 237,300 元及 322,745 元，合共 560,045 元。

註二：食環會於 2009 年 5 月 22 日通過撥出 450,000 元以進行「2009-10 年度九龍城區議會設施的改善工程」(詳見食環會文件第 30/09 號)。截至 2010 年 9 月 30 日為止，是項工程的 8 個項目的工程費用合共為 549,582 元，超出了原來撥款約 99,582 元。九龍城民政事務處(下簡稱「本處」)已向九龍城民政事務專員申請增加撥款。因此，是項工程獲通過撥款由原來的 450,000 元增加至 549,582 元。

- 註三：是項工程的原本造價為 365,590 元，合約包括九龍城區議會轄下設施於 2009-10 年度有可能需要進行緊急維修的項目。基於設施於去年的實際保養需要，民政事務總署工程組經核算後建議減去數項在是項合約中沒有執行的項目，並將工程造價由原來的 365,590 下調 21,490 元至 344,100 元。
- 註四：是項工程的原本造價為 786,410 元，由於民政事務總署工程組更改了工程設計，其中更換長椅的工程由在地底建造基座改為以金屬螺絲上栓，因此毋須向路政署申請掘路許可証；而工程造價亦因減省申請掘路許可証的費用而下調 19,000 元至 767,410 元。
- 註五：本處就「土瓜灣道 64 號(唯一大廈對出)設置花盆工程」進行可行性研究。運輸署表示該地點在設置花盆後會阻礙駕駛者及行人的視線，影響交通安全，故此不支持進行此項工程。經諮詢當區區議員後，同意擱置此項建議。
- 註六：本處就「忠孝街(近欣圖軒巴士站)設置蔭棚及座椅工程」進行可行性研究。運輸署表示建議設置蔭棚及座椅的位置毗鄰行人過路處，如在該地點設置蔭棚及座椅，收窄了的行人路有可能令行人胡亂橫過馬路，影響交通安全，故此不支持進行此項工程。經諮詢當區區議員後，同意擱置此項建議。
- 註七：本處就「九龍城道(近上鄉道交界)設置花盆工程」進行可行性研究。運輸署表示在該地點設置花盆後會阻礙駕駛者的視線，影響交通安全，故此不支持進行此項工程。經諮詢當區區議員後，同意擱置此項建議。
- 註八：食環會於 2010 年 4 月 1 日通過撥出 750,000 元以進行「更換種植在區議會設施內的時花及已枯萎的植物」(詳見食環會文件第 14/10 號)。截至 2010 年 9 月 30 日為止，是項工程中的 4 個項目(第 I 至 IV 項)的工程費用合共為 773,082 元，超出了原來撥款約 23,082 元。本處已向九龍城民政事務專員申請增加撥款。因此，是項工程獲通過撥款由原來的 750,000 元增加至 773,082 元。
- 註九：九龍城民政事務處於 2010 年 3 月就本年度「『九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程』的種植工程 - 春季及夏季時花」招標，經招標後造價為 92,400 元。惟承辦商在合約期內因未能按合約要求如期提交照片報告，九龍城民政事務處遂按合約條款向承辦商發出「失責通知書」，並扣除 2,610 元。因此，此項目實際支出由 92,400 元下調至 89,790 元。
- 註十：九龍城民政事務處於 2010 年 8 月就本年度「『九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程』的種植工程 - 秋季及冬季時花」招標，經招標後造價為 556,750 元。經九龍城民政事務處核算後，實際懸掛欄杆花盆數目比合約所訂的數目為少；實際植物保養期亦比合約所訂的短，因此，此項目的實際支出由 556,750 元下調 37,621.86 元至 519,128.14 元。

- 註十一：「『九龍城區行人路旁欄杆懸掛花盆工程』的種植工程 - 秋季及冬季時花」的承辦商在合約期內因未能按合約要求如期提交照片報告及灌溉植物時間表，九龍城民政事務處遂按合約條款向承辦商發出三張「失責通知書」，共扣除 7,830 元。
- 註十二：是項工程項目預計於 2011 年 3 月展開，原定預計開支為 30,000 元。惟九龍城民政事務處正計劃重置受土木工程拓展署的「綠化總綱圖」影響的花盆，並重新種植花盆內的植物，因此，此項目的預計開支上調至 150,000 元。待招標後本處會因應工程造价向九龍城民政事務專員申請所需額外撥款。
- 註十三：九龍城民政事務處於巡查時發現德民街及蕪湖街大量懸掛式花盆上的不銹鋼標誌牌遺失，需額外重新製作不銹鋼標誌牌及重置在懸掛式花盆上，造價為 19,200 元。民政事務總署工程組已委託此項目的合約承辦商重置不銹鋼標誌牌於該處的懸掛式花盆；而九龍城民政事務處已於 2010 年 12 月 8 日向九龍城民政事務專員申請此項目合約價值由 253,249 元上調至 272,449 元。
- 註十四：位於蕪湖街(近漆咸道北)的懸掛式花盆於 2010 年 5 月發生的交通意外中曾被拆下存倉，以供路政署維修被撞毀的欄杆，並在欄杆維修完畢後重新懸掛。本處正核算掛拆花盆及存倉的實際開支及所需的行政費用，完成後會向肇事車主追討有關費用。
- 註十五：位於龍翔道的九龍城區議會歡迎牌於 2010 年 8 月發生的交通意外中被撞毀，本處現正安排重置該歡迎牌，完成後會向肇事車主追討所需工程及行政費用。
- 註十六：本處就「愛景街(近馬頭涌官立小學(紅磡灣))設置避雨亭工程」進行可行性研究，期間獲悉有小巴營運商將在該地點設置小巴站上蓋，為避免資源重疊，因此經諮詢當區區議員後，同意擱置此項建議。
- 註十七：有關工程已被納入「2010-11 年度九龍城區議會設施的改善工程」內一併進行(詳見第 32 項(V))，因此不另申請撥款。

- 完 -