

## 地區小型工程事宜

### 目的

本文件旨在：a) 徵求議員通過地區小型工程新建議項目優先名單；及 b) 向議員匯報地區小型工程進展。

### 背景

2. 根據地區小型工程計劃指引，為求盡早推行工程計劃，以回應地區的需求，各區區議會須就收到的建議計劃的先後次序達成共識。區議會會根據計劃建議書，原則上同意應優先進行的計劃。計劃獲得同意後，主導部門便會展開下一階段的推展工作。

3. 觀塘區議會所獲的 2008/09 年度工程撥款總額為 15,576,000 元。考慮到策劃和完成工程計劃需要相當長的時間，為確保可盡量善用撥款，建議按民政事務總署的指引，以 2008/09 年度撥款的 300% 為依據 (即  $15,576,000 \text{ 元} \times 3 = 46,728,000 \text{ 元}$ )，着手籌劃有關工程計劃，但須致力控制實際開支，確保不會在 2008/09 年度超越實際撥款額 (即 15,576,000 元)。撥款安排如下：

a) 在區議會第三次全會會議上，已通過承擔工程總額 30,109,000 元。經過地區設施管理委員會實地視察社區會堂及相關部門更新個別工程估價後，工程承擔總額調整至 28,341,000 元【備註：金額並未包括兩項建議交由定期合約顧問進行的工程。】

b) 撇除上述兩項有待定期合約顧問估價的工程，仍可籌劃的新建議工程預算開支為 18,387,000 元 ( $46,728,000 \text{ 元} - 28,341,000 \text{ 元}$ ) 的工程。

4. 在 2008 年 4 月 22 日舉行的地區工程專責小組 (下稱“小組”) 第二次會議席上，小組通過地區小型工程新建議項目優先名單，工程總額為 8,668,000 元，詳情請見 附件一。地區小型工程進展報告詳載 附件二；附件三 撮錄有關觀塘社區中心/會堂小型改善工程項目及撥款安排。

5. 若上述所有新建議工程獲得本次區議會會議通過，區議會日後仍可籌劃 9719,000元 (18,387,000元-8,668,000元)的工程項目。

#### 徵詢意見

6. 請議員：a) 通過以上地區小型工程優先名單【附件一】及【附件三】，以便專責小組盡快展開與有關部門/工程代理人討論工程細項；及 b) 備悉地區小型工程進展報告。

觀塘區議會秘書處

2008年4月

地區小型工程新建議項目(截至 03.04.2008)

新建議工程項目金額共: \$8,668,000

[由 2008 年 2 月 1 日至 4 月 3 日收到的新建議工程,分別由民政署負責(\$3,520,000)及康文署負責(\$5,148,000)]

一、民政處為主導部門的工程項目

I. 避雨亭

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
1.	利安道順安郵對面行人路 47 號小巴站 (順安郵順安酒樓對出)	設置小巴避雨上蓋	-	可行性: 高 -或有地下設施 -道路會變窄	6-10 個月	220,000
2.	功樂道至康利道長樓梯	設置避雨上蓋	10,000	可行性: 高 -工程期間或需要封閉樓梯 -可能需要安裝照明系統, 承擔電費及日後照明系統的管理及保養	13-22 個月	1,500,000

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
3.	功樂道至聯安街 樓梯	設置避雨上蓋	3,000	可行性：高 •此項工程已獲上屆區議會屬下環境及衛生委員會通過撥款。但由於招標報價比撥款額超出 20%，所以需要重新申請撥款。	10-13 個月	400,000
總計： 2,120,000						

## II. 改善空地/行人徑工程

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
1.	坪石邨上往坪石遊樂場山脊道路	設置座椅及蔭棚， 植樹	20,000	可行性：高 -須向地政署查詢地 權問題	10-13 個月	300,000
2.	坪石邨馬路(三山國王廟入口)，黃石樓與學校之間	鋪建石屎樓梯通道	1,000	可行性：高 -須向地政署查詢地 權問題	10-13 個月	300,000
3.	鯉魚門天后廟後海堤旁空地	加設仿木欄杆， 加設座椅， 加設花槽或植樹	5,000	可行性：高 -在近海堤位置進行 工程或會影響安全 -植物保養的經常開 支	10-13 個月	300,000
總計：						900,000

### III. 座椅

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
1.	翠屏道兩旁行人路	加設座椅連上蓋	1,000	可行性：高 -或有地下設施 -道路會變窄	10-13 個月	500,000
總計：						500,000

## 二、 康文署為主導部門的工程項目

### I. 植樹

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
1.	秀茂坪道至秀豐街	植樹綠化	2,000	可行性：高 -或有地下設施 -道路會變窄	6-10個月	300,000
總計：						300,000

## II. 建造/改善休憩處

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
1.	茶果嶺前海天酒家 空地休憩處	增設長者健體設施 及植樹	3,000	可行性：高 -此場地現時由民政處管轄。若增設長者健體設施，須確保使用者安全。民政處會聯同總署工程組研究有關安全措施及日後的管理。	6-10個月	220,000
2.	藍田配水庫球場	改善藍田配水庫球場設施工程： 1)增設露天羽毛球場 2)增設膠地緩跑徑 3)增設長者健體設施	40,000	可行性： 1)增設露天羽毛球場：不可行 2)增設膠地緩跑徑：高 3)增設長者健體設施：高	13-22個月	900,000



編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
3.	雅麗道公園 (近牛頭角地鐵站)	擴大公園範圍，加 設鎖閘封危險斜坡	350	可行性：高	13-22 個月	800,000
4.	觀塘遊樂場	增設長者健體設施	1,000	可行性：低 - 因重建在即	13-22 個月	300,000
5.	曉明街公園	增設長者健體設施	1,000	可行性：高	13-22 個月	300,000
總計：						2,520,000

III. 改善康文署場地

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
1.	九龍灣公園	改善灌溉系統， 停車場加建石罌或圍欄， 停車場現有更亭加裝空調及 現有殘疾人士廁所加建沖身設施	-	可行性：高	6-10 個月	395,000
2.	康寧道遊樂場	男女廁更換地磚， 加建長椅， 斜坡加建圍欄及 改善現有兒童遊樂場地磚	-	可行性：高	6-10 個月	420,000

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
3.	秀茂坪交通安全城	鋪設防滑地面及 隧道加建電風扇	-	可行性：高	6-10 個月	80,000
4.	觀塘游泳池	提升化學物釋出器 令水質達指定水平 的效能， 安裝四組自動同步 功能數碼時鐘以減 少不同計時器在時 間上的差異， 更換部份損壞比賽 計時板及 購置計時板儲存器	-	可行性：高	6-10 個月	346,000

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
5.	佐敦谷游泳池	提升化學物釋出器 令水質達指定水平 的效能， 安裝時間及溫度顯示 系統以加強監察 水質	-	可行性：高	6-10 個月	226,000
6.	牛頭角道體育館	安裝電感圈輔聽系 統， 在殘疾人士洗手間 設置視覺火警訊號 系統以方便殘疾人 士使用及 提升閉路電視系統	-	可行性：高	6-10 個月	316,000
7.	藍田(南)體育館	提升廣播系統	-	可行性：高	6-10 個月	168,000

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項	施工需時	估計金額(元)
8.	瑞和街體育館	提升廣播系統	-	可行性：高	6-10 個月	173,000
9.	鯉魚門體育館	安裝電感圈輔聽系統以方便殘疾人士使用	-	可行性：高	6-10 個月	12,000
10.	順利邨體育館	提升體操訓練場的視聽系統， 安裝電感圈輔聽系統以方便殘疾人士使用	-	可行性：高	6-10 個月	192,000
總計：						2,328,000

### 三、其他建議工程項目

編號	地點	工程項目	受惠人數 (由建議人提供)	注意事項
1.	平田邨 平旺樓至平誠樓	建造電梯塔	20,000	-建議地點屬房屋署管轄範圍 -正轉交房屋署考慮及跟進
2.	平田街公園	增設長者健體設施	10,000	-建議地點屬房屋署管轄範圍 -正轉交房屋署考慮及跟進

地區小型工程進展報告(截至 2008 年 4 月 3 日)

一、 民政處為主導部門的工程項目

I. 避雨亭

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	九龍灣 啓仁街麗晶花園 外 46 號小巴站	設置小巴避雨 上蓋	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。 此為地區工程專責小組於 2008 年 3 月 19 日舉行的視察活動的地點之一。	6-10 個月	200,000 (10,000)
2.	和康徑 高雷中學側 避車處旁行人路	設置避雨亭	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。	6-10 個月	200,000 (10,000)
3.	康利道 11 號 樂意園行人路	設置小巴避雨 上蓋	民政處	已進行實地視察。位置貼近斜坡，而該斜坡正進行工程，須待該工程完工後再諮詢部門意見。	6-10 個月	200,000 (10,000)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
4.	碧雲道廣田邨 7-11 對面小巴候 車處	設置避雨亭	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。	6-10 個月	200,000 (10,000)
5.	月華街 1)近月明樓旁 2)近基法小學樓 梯 3)近巴士總站、地 產城旁	設置避雨亭	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。 1) 由於該位置兩旁為私人住宅樓宇，需注意保安問題。 2) 運輸署及路政署正跟進此工程。 3) 建議人經考慮後，認為該地點設置避雨亭的需要不大，所以取消建議。	6-10 個月	1,500,000 (75,000)
6.	觀塘利安道 32 號 至巴士站 (往順安邨方向)	設置有蓋行人 通道	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。由於工程或涉及安裝電燈等較複雜的工程，正考慮交由定期合約顧問負責推行。 民政署工程組建議於 2008 年 4 月 23 日的視察活動後再決定是否交由定期合約顧問負責推行。	(需於決定是否交由定期合約顧問後，才可提供工程需時和估計金額)	
總計：2,300,000 (115,000)						



## II. 座椅

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	翠屏道秀茂坪紀 念公園上面晨運 徑內	維修公眾座椅 10張	民政處	已進行實地視察，由於此工程建議跟 由環境及衛生委員會負責的「曉光街 往地藏王廟一帶設置有背長椅」工程 建議重疊，此兩項工程會合併為一項 工程，並交由環境及衛生委員會負 責。	-	-
總計:						0

### III. 改善晨運徑

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	連德道晨運徑旁的行人徑	設置扶手欄杆	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。建議人進一步建議在該地點設置有蓋座椅。但部份建議範圍屬西貢區範圍。	10-13 個月	400,000 (20,000)
2.	高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟	加建晨運徑	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。建議位置屬通往嶺南古廟的唯一通道，但工程進行時需封閉該通道。	10-13 個月	400,000 (20,000)
3.	振華道晨運徑	設置路燈(連鋪設電纜及電箱)	民政處	已進行實地視察，稍後會諮詢部門意見。由於工程較為複雜，民政署工程組建議交由定期合約顧問負責推行。	(需待定期合約顧問提供工程需時和估計金額)	
總計:						800,000 (40,000)

#### IV.改善空地

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	麗港城第二期政府空地 茜發道(麗港城 D29-31 座後面斜 坡)	建造休憩處	民政處	已進行實地視察，此為地區工程專責小組於2008年3月19日舉行的視察活動中的地點之一。建議先行探討將該地以委託形式撥予麗港城管理處管理。	13-22 個月	500,000 (25,000)
總計:						500,000 (25,000)

二、 康文署為主導部門的工程項目

1. 植樹

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	月華街	行人路加種樹木及設置座椅	民政處 (設置座椅) 康文署 (植樹)	設置座椅工程已進行實地視察。建議人提議將設置座椅工程交由環境及衛生委員會負責，以便跟其他設置座椅工程一同跟進。 植樹工程由於跟另一建議重疊，兩項建議將合併進行。	-	-
2.	月華街及天香街	植樹	康文署	已了解建議人的提議，稍後由民政署工程小組研究在上述地點建造樹樁的可行性，完成後康文署將會在樹樁內種植樹木。	6-10 個月	800,000 (40,000)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
3.	寶琳路(近寶達 邨)安全島	種植樹木美化 環境	康文署	已了解建議人的提議，稍後由民政 署工程小組研究在上述地點建造樹 樁的可行性，完成後康文署將會在 樹樁內種植樹木。	6-10 個月	400,000 (20,000)
總計: 1,200,000 (60,000)						

## 11. 建造/改善休憩處

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	月華街 遊樂場	為公園內無蓋 的休憩設施加 建上蓋	康文署	已進行實地視察，曾諮詢建築署的意見。工程的規模及估計開支須待建築署提供。	13-22 個月	1,500,000 (50,000)
2.	康利道 休憩花園	設置涼亭	康文署	已進行實地視察，曾諮詢建築署的意見。工程將按建築署的程序進行，現時先更換花園內之座椅。工程的規模及估計開支須待建築署提供。	6-10 個月	300,000 (15,000)
3.	功樂道 單車公園 山坡上平地	建造休憩處	康文署	已進行實地視察，此為地區工程專責小組於 2008 年 3 月 19 日舉行的視察活動中的地點之一。因建議地點在山坡上，並不適宜在該地點建造休憩處，委員一致同意改以植物美化該處。	10-13 個月	300,000 (15,000)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
4.	定安街富安大廈 對面空地	開闢作公園用 途	康文署	已進行實地視察，此為地區工程專責小組於2008年3月19日舉行的視察活動中的地點之一。建議將該地點以植物美化，從而令到周圍環境更為美觀，而不會將該地點改為休憩處。稍後會諮詢其他部門意見。	6-10個月	500,000 (25,000)
5.	馬油塘西 前堆填區	建造休憩處 (籌劃階段，建議分 兩期進行：第一期 包括平整地面及 加設圍欄等安全 設施；第二期包括 設置座椅、避雨亭 及其他康樂設施 等。)	康文署	將於4月23日進行實地視察，稍後會諮詢其他部門意見。由於工程較為複雜，建議交由定期合約顧問負責推行。	22個月以上	5,000,000 (250,000) 第一期： 2,500,000 第二期： 2,500,000

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
6.	瑞寧街	改裝鐵網及 加高石屎圍 欄以作座椅	康文署 (改裝鐵網) 民政處 (座椅)	已進行實地視察。改裝鐵網的工程開 支須待建築署提供。康文署會以植物 將斜坡美化。因石屎圍欄並非在康文 署範圍，須由民政處跟進。 座椅工程已交由環境及衛生委員會 負責。	6-10 個月	500,000 (25,000)
總計:						8,100,000 (380,000)



### III. 康文署改善工程(機電署負責)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	佐敦谷游泳池	款項找換器 (游泳池)	康文署	康文署暫時將這項目撤回。	-	-
2.	佐敦谷游泳池	自動記錄系 統	康文署	已聯絡機電署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	130,000 (6,500)
3.	佐敦谷游泳池	廣播系統	康文署	已聯絡機電署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	160,000 (2,000)
4.	藍田南體育館	閉路電視系 統	康文署	已聯絡機電署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	348,000 (17,000)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
5.	鯉魚門體育館	閉路電視系統	康文署	已聯絡機電署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	368,000 (18,000)
6.	藍田南體育館	空氣調節器	康文署	已聯絡機電署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	300,000 (15,000)
7.	順利邨體育館	閉路電視系統	康文署	已聯絡機電署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	300,000 (15,000)
總計：						1,606,000 (73,500)

IV. 康文署改善工程(建築署負責)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
1.	觀塘游泳池	提昇排水道的功能	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	110,000 (5,000)
2.	觀塘上配水庫公園	蔭棚	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	450,000 (22,000)
3.	藍田公園	閉路電視系統	康文署	已聯絡建築署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	460,000 (23,000)
4.	月華街遊樂場	閉路電視系統	康文署	已聯絡建築署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	350,000 (17,000)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
5.	康寧道遊樂場	閉路電視系統	康文署	已聯絡建築署，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	170,000 (8,500)
6.	坪石遊樂場	更換洗手間沖水系統	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉建築署須先行研究安裝新沖水系統的可行性。	13-22 個月	450,000
7.	曙光街遊樂場	無障礙通道	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程將於年內竣工。	6-10 個月	470,000 (5,000)
8.	月華街遊樂場	無障礙通道	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	370,000 (5,000)

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
9.	仁愛團休憩公園	無障礙通道	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	160,000 (5,000)
10.	順利邨遊樂場	無障礙通道	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程因財政安排須排在較後位置。	22 個月 或以上	210,000
11.	鯉魚門道遊樂場	加建洗手間 旁的園景及 相關工程	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程在策劃中。	6-10 個月	500,000 (20,000)
12.	觀塘上配水庫公園	安裝公園照 明燈	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程因財政安排須排在較後位置。	22 個月 或以上	700,000

編號	地點	工程項目	主導部門	工程進度	施工需時	初步估計金額 (經常性開支) (元)
13.	觀塘上配水庫公園	安裝公園水掣	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程因財政安排須排在較後位置。	22個月或以上	700,000
14.	康寧道公園	網球場地面翻新	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程在策劃中。	6-10個月	900,000 (10,000)
15.	觀塘繞道一二期	安裝灑水系統	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程因財政安排須排在較後位置。	22個月以上	2,000,000
16.	麗港城對出偉樂街三幅官地 (TNK 1281, TNK 1283, TNK 1314)	水務工程	康文署	已諮詢建築署的意見，得悉工程因財政安排須排在較後位置。	22個月以上	1,000,000
總計:						9,000,000 (120,500)

### 三、其他工程項目

分區	地點	工程項目	工程進度
A. 四順	1. 順利邨利康樓前冬菇亭空地	建造小型廣場	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 已轉交房屋署。</li> <li>- 房屋署已有計劃進行。</li> </ul>
	2. 順利邨利安道利祥樓側兒童遊樂場及籃球場	加建公廁	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 已轉交房屋署。</li> <li>- 房屋署已聯絡建議人並開始進行可行性研究。</li> </ul>
B. 觀塘中	1. 樂華邨巴士站平台至樂華商場扶手電梯	加建上蓋	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 已轉交房屋署。</li> <li>- 房屋署正進行可行性研究。</li> </ul>
	2. 觀塘地鐵站往月華街	設置扶手電梯	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 已轉交運輸署。</li> <li>- 運輸署回覆稱，已收到相同建議及已回覆建議人。</li> </ul>

分區	地點	工程項目	工程進度
B. 觀塘中	3. 裕民坊巴士總站對面公厕	翻新公厕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 已轉交食環署。</li> <li>- 食環署回覆稱，由於建議位置屬重建範圍，而食環署會定期為該公厕維修保養，所以不會考慮翻新該公厕。</li> </ul>
	4. 觀塘港鐵站往翠屏邨	設置乘客升降機	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 已轉交港鐵。</li> <li>- 港鐵回覆稱，暫時沒有計劃進行此建議工程。</li> </ul>
C. 秀茂坪	1. 秀茂坪邨秀明道秀茂坪(中區)社區中心側預留空地	1) 擴建社區中心設施及增加美化工程 2) 加建公共洗手間	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 於2008年3月3日舉行的地區設施管理委員會視察活動中，建築署表示由於該空地下有大型地下設施，所以不能於該地點擴建社區中心。</li> </ul>



### 觀塘社區中心/會堂小型改善工程項目

觀塘區議會屬下地區設施管理委員會先後於 2008 年 2 月 28 日及 3 月 3 日實地視察觀塘區 8 個社區中心/會堂，並提出多項改善建議。

2. 由於改善項目大部分均屬戶內工程，技術上均為可行。8 個會堂所有改善工程項目估計費用總額為 \$32,726,700，而 8 個會堂工程費用詳列如下<sup>1</sup>：

- (1) 順利社區中心(\$4,300,000)
- (2) 啓業社區會堂(\$845,000)
- (3) 樂華社區中心(\$402,000)
- (4) 茜草灣鄰里社區中心(\$1,446,700)
- (5) 藍田(東區)社區會堂(\$1,345,000)
- (6) 藍田(西區)社區中心(\$4,433,000)
- (7) 秀茂坪(中區)社區中心(\$15,005,000)
- (8) 觀塘社區中心(\$4,950,000)

### 工程項目優先名單及撥款安排建議

3. 由於工程費用總額遠超區議會於 2008 年 3 月 4 日會議通過的撥款(\$2,000,000)，故需擬定推行工程的先後次序。按現有資料、使用率及相關部門意見，民政處將工程歸納為三類：

- i) 第一優先類別
- ii) 第二優先類別
- iii) 其他項目

4. 地區設施管理委員會通過先推行第一優先類別項目(工程總額 \$2,235,000)；地區工程專責小組將於稍後時間或在 2008 年 9 / 10 月進行中期檢討後，如有餘款，則推行第二優先類別項目(工程總額 \$3,941,700)。

---

<sup>1</sup> 工程內容請參考地區工程專責小組文件第 7/2008 號附件。

