

地區小型工程事宜

目的

本文件旨在向議員匯報：a) 已通過的地區小型工程新建議項目；及 b) 地區小型工程及社區會堂計劃改善項目進度。

背景

2. 根據地區小型工程計劃指引，為求盡早推行工程計劃，以回應地區的需求，各區區議會須就收到的建議計劃達成共識。區議會會根據計劃建議書，原則上同意應優先進行的計劃。計劃獲得同意後，主導部門便會展開下一階段的推展工作。

3. 觀塘區議會在 2008/09 年度所獲的工程撥款額為 **15,576,000 元**【其中 2,600,000 元撥款予環境及衛生委員會，餘下的 12,976,000 元為地區工程專責小組的撥款】。此外，民政事務總署撥款 **780,000 元**予觀塘區議會支付設施維修及保養費用，因此，觀塘區議會所獲的 2008/09 年度工程撥款總額為 **16,356,000 元**。

4. 根據地區小型工程計劃指引，為確保各項工程可盡快開展討論，觀塘區議會在 2008/09 年度可容許超額承擔本財政年度整體撥款的核准撥款額約 200%，但須致力控制實際開支，確保不會在該年度超越實際撥款額。

2008/09 年度撥款及支出預算

5. 觀塘區議會現已審議及批出 **65,485,655 元**撥款(共 175 項已審議工程)。撥款情況及支出預算扼述如下：

- 5.1 觀塘民政事務處(下稱“民政處”)主導的工程【共 **92 項**工程，包括環境及衛生委員會(34 項)、地區工程專責小組(43 項)、及社區會堂改善工程(15 項)】；獲批工程總額共 **28,571,055 元**。此 92 項工程中，約 **31 項**可望在 2008/09 年度完工或動工，預計支出金額為 **12,395,730 元**；及

5.2 康樂及文化事務署(下稱“康文署”)主導的工程【共 83 項工程】，獲批工程總額共 38,714,600 元。此 84 項工程中，約 40 項可望在 2008/09 年度完工，預計支出金額為 14,780,117 元。

6. 在 2009 年 1 月 22 日舉行的地區設施管理委員會上，已通過的地區小型工程新建議項目名單，詳情見附件一，工程總額為 4,261,400 元，有關工程細節將再提交地區小型工程專責小組商討落實。地區小型工程進展報告詳載附件二。

7. 若工程進展順利，預計 2008/09 年度地區小型工程的支出約為 27,175,847 元。民政處及康文署將密切留意繼續未完成的工程進度與實際開支，令所有工程可儘快完工以及善用工程撥款額。

徵詢意見

8. 請議員：a)通過【附件一】所列的地區小型工程新建議項目，以及 b)備悉地區小型工程進展報告【附件二】。

觀塘區議會秘書處

2009 年 2 月

觀塘地區小型工程 2008/09
新建議工程項目

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 估計承擔額 (元) | 受惠人數 (由建議人提供) |
|----|------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | 民政處 | 月華街 | 加設無障礙通道 | \$400,000 | 10,000 |
| 2 | 民政處 | 功樂道 | 加設座椅上蓋 | \$300,000 | 5,000 |
| 3 | 民政處 | 功樂道現有的小巴士站 | 加建上蓋及區議會宣傳板 | \$300,000 | 10,000 |
| 4 | 民政處 | 往馬油塘中前堆田區小徑 | 設置有蓋座椅及其他 | \$300,000 | — |
| 5 | 民政處 | 茜草灣鄰里社區中心門外 | 設置欄杆 | \$50,000 | — |
| 6 | 民政處 | 秀茂坪道 | 加設座椅 | \$200,000 | — |
| 7 | 民政處 | 藍田地鐵站A出口 | 重鋪地面 | \$200,000 | — |
| 8 | 民政處 | 振華道晨運徑 | 經常性開支 | \$8,400 | — |
| 9 | 民政處 | 觀塘碼海濱長廊與海濱道之間的空地 | 地面平本整地面 | \$2,500,000 | — |
| 10 | 民政處 | 高超道嶺南古廟行人徑 | 加設指示牌 | \$3,000 | — |

**觀塘地區小型工程 2008/09
已完成工程項目**

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 實際開支 (元) | 完工日期 |
|----|------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1 | 民政處 | 觀塘碼頭 | 設置座椅 | \$42,850 | 08年10月 |
| 2 | 民政處 | 鯉魚門天后宮前欄杆 | 加設水泡裝飾 | \$67,500 | 08年8月 |
| 3 | 民政處 | 鯉魚門前海鮮街工程額外支出 | 重鋪路面 | \$133,000 | 08年6月 |
| 4 | 民政處 | 功樂道至聯安街樓梯 | 設置避雨亭 | \$360,000 | 08年11月 |
| 5 | 民政處 | 鯉魚門沿海地區 | 緊急維修 | \$258,000 | 08年11月 |
| 6 | 民政處 | 全觀塘區 | 維修及改善現有的設施及植物 | \$169,980 | 09年1月 |
| 7 | 康文署 | 雅麗道牛頭角港鐵站入口附近 | 景觀美化 | \$50,000 | 08年6月 |
| 8 | 康文署 | 觀塘繞道近九龍灣驗車中心 | 景觀美化 | \$70,000 | 08年12月 |
| 9 | 康文署 | 勵業街與偉業街交界 | 景觀美化 | \$40,000 | 08年7月 |
| 10 | 康文署 | 定安街富安大廈對面空地 | 綠化 | \$300,000 | 09年1月 |
| 11 | 康文署 | 藍田南體育館 | 裝設閉路電視 | \$246,000 | 09年1月 |
| 12 | 康文署 | 鯉魚門體育館 | 裝設閉路電視 | \$369,000 | 09年1月 |
| 13 | 康文署 | 順利邨體育館 | 裝設閉路電視 | \$381,000 | 09年1月 |
| 14 | 康文署 | 鯉魚門體育館 | 安裝電感圈輔聽系統 | \$12,000 | 09年1月 |
| 15 | 康文署 | 藍田(南)體育館 | 提升廣播系統 | \$173,782 | 09年1月 |
| 16 | 康文署 | 瑞和街體育館 | 提升廣播系統 | \$173,000 | 09年1月 |
| 17 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 裝設自動記錄系統 | \$130,000 | 09年1月 |

觀塘地區小型工程 2008/09
已通過工程項目
(預計於2009年3月31日前完成)

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 通過承擔額 (元) | 預計 完工日期 | 現時工程進度 |
|----|------|--------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| 1 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置慶典燈飾 | \$805,000 | 09年1月 | 持續進行工程 |
| 2 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區渠道清理 (08/09) | \$98,500 | 09年3月 | 持續進行工程 |
| 3 | 民政處 | 鯉魚門海濱學校旁籃球場 | 清潔及簡單保養 (08/09) | \$5,000 | 09年3月 | 持續進行工程 |
| 4 | 民政處 | 翠屏道及福塘道 | 設置小巴避雨上蓋 | \$180,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 5 | 民政處 | 安田街 | 設置有蓋座椅 | \$110,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 6 | 民政處 | 和康徑高雷中學則 | 設置避雨亭 | \$96,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 7 | 民政處 | 翠屏道往曉光街一帶 | 設置座椅 | \$138,200 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 8 | 民政處 | 鯉魚門休憩處 | 加設畫框連燈箱及地圖板 | \$429,125 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 9 | 民政處 | 瑞寧街 | 加高石屎圍欄以作座椅 | \$67,900 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 10 | 民政處 | 觀塘海濱長廊 | 拆除石屎圍牆 | \$350,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 11 | 康文署 | 全觀塘區 | 保養欄杆式盆栽 | \$440,000 | 09年3月 | 持續進行工程 |
| 12 | 康文署 | 寶琳路(近寶達邨)安全島 | 綠化 | \$300,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 13 | 康文署 | 功樂道單車公園山坡上平地 | 綠化 | \$300,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 14 | 康文署 | 藍田公園 | 裝設閉路電視 | \$341,400 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 15 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 裝設閉路電視 | \$291,400 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 16 | 康文署 | 康寧道遊樂場 | 裝設閉路電視 | \$74,900 | 09年1月 | 完工 |
| 17 | 康文署 | 曉光街遊樂場 | 設置無障礙通道 | \$20,000 | 09年1月 | 完工 |
| 18 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 設置無障礙通道 | \$200,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 19 | 康文署 | 仁愛圍休憩公園 | 設置無障礙通道 | \$20,000 | 09年1月 | 完工 |
| 20 | 康文署 | 觀塘上配水庫公園 | 設置蔭棚 | \$690,000 | 09年3月 | 工程進行中 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-------|---------------------|
| 21 | 康文署 | 觀塘游泳池提升功能 | 改善排水道 | \$50,000 | 09年2月 | 完工 |
| 22 | 康文署 | 康寧道公園 | 網球場地面翻新 | \$600,000 | 09年2月 | 完工 |
| 23 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 裝設廣播系統 | \$160,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 24 | 康文署 | 藍田南體育館 | 裝設空氣調節器 | \$300,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 25 | 康文署 | 觀塘游泳池 | 提升化學物釋出器，安裝數碼時鐘，更換比賽計時板及購置計時板儲左器 | \$346,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 26 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 提升化學物釋出器，安裝時間及溫度顯示系統 | \$226,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 27 | 康文署 | 牛頭角道體育館 | 安裝電感圈輔聽系統，在殘疾人士洗手間設置視覺火警訊號系統及提升閉路電視系統 | \$316,000 | 09年2月 | 完工 |
| 28 | 康文署 | 順利邨體育館 | 提升視聽系統及安裝電感圈輔聽系統 | \$185,326 | 09年2月 | 完工 |
| 29 | 康文署 | 4個場地及全觀塘區之路邊花盤 | 園景美化工程，路邊花盆種植連保養 | \$565,000 | 09年3月 | 4個場地已完工，現持續進行路邊花盤工程 |
| 30 | 康文署 | 順利邨體育館、藍田南體育館、牛頭角道體育館 | 更新健體設備器材 | \$140,000 | 09年2月 | 完工 |
| 31 | 康文署 | 全觀塘區 | 改善及更新兒童遊樂設施 | \$3,287,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 32 | 康文署 | 九龍灣體育館 | 設施改善工程 | \$160,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 33 | 康文署 | 順利邨體育館及瑞和街體育館 | 加裝閉路電視及防盜警鐘 | \$338,500 | 09年2月 | 完工 |
| 34 | 康文署 | 觀塘區共3個場地 | 燈光改善工程 | \$430,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 35 | 康文署 | 觀塘游泳池 | 4項提昇設備工程 | \$897,100 | 09年3月 | 其中2項已完工，另外2項工程進行中 |
| 36 | 康文署 | 觀塘區共7個場地 | 更新水泵、加壓水缸和改善熱水供應系統 | \$1,110,000 | 09年3月 | 其中1個場地已完工，另外6場地仍進行中 |
| 37 | 康文署 | 觀塘區共7個場地 | 更新捲閘和捲閘重新鬆漆工程 | \$413,000 | 09年3月 | 其中3個場地已完工，另外4場地仍進行中 |
| 38 | 康文署 | 鯉魚門圖書館 | 提昇閉路電視系統 | \$200,000 | 09年3月 | 工程進行中 |

| | | | | | | |
|----|-----|---------|--------|-----------|-------|-------|
| 39 | 康文署 | 藍田配水庫球場 | 設置健體設施 | \$105,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
|----|-----|---------|--------|-----------|-------|-------|

觀塘地區小型工程 2008/09
已通過工程項目
(預計於2009/10或以後財政年度完成)

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 通過承擔額 (元) | 預計 完工日期 | 現時工程進度 |
|----|------|----------------------|-----------------|--------------|------------|---------|
| 1 | 民政處 | 鯉魚門沿海地區 | 加固觀景台 | \$700,000 | 09年6月 | 工程進行中 |
| 2 | 民政處 | 九龍灣啓仁街麗晶花園外 | 設置避雨亭 | \$201,000 | 09年3月 | 工程進行中 |
| 3 | 民政處 | 牛頭角道淘大花園第二期商場門前 | 設置座地花盆 | \$50,000 | 09年3月 | 工程即將進行 |
| 4 | 民政處 | 茶果嶺道(麗港城商場外) | 於欄杆上加建小型盆栽(60套) | \$50,000 | 09年3月 | 工程即將進行 |
| 5 | 民政處 | 牛頭角道 | 設置欄杆式盆栽 | \$130,000 | 09年3月 | 工程即將進行 |
| 6 | 民政處 | 全觀塘區 | 剪草 | \$50,000 | 09年4月 | 已完成招標 |
| 7 | 民政處 | 功樂道樹蔭底或較闊地段 | 設置有蓋座椅 | \$90,000 | 09年5月 | 已完成招標 |
| 8 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置宣傳板框架170個 | \$700,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 9 | 民政處 | 連德道晨運徑旁的行人徑 | 改善晨運徑 | \$400,000 | 09年6月 | 即將進行招標 |
| 10 | 民政處 | 振華道晨運徑 | 設置路燈 | \$660,000 | 10年10月 | 即將進行招標 |
| 11 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置燈柱花籃280套 | \$600,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 12 | 民政處 | 牛頭角道裕民中心 | 重漆花盤 | \$5,000 | 09年4月 | 即將進行招標 |
| 13 | 民政處 | 藍田洋紫荊紀念徑 | 小型設施改善工程 | \$100,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 14 | 民政處 | 功樂道75號至83號馬路兩旁及林景閣對面 | 種植花卉盆栽或樹木 | \$50,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 15 | 民政處 | 功樂道景興閣 | 設置座地花盆 | \$50,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 16 | 民政處 | 全觀塘區 | 重漆壁畫 | \$50,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 17 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置欄杆式盆栽500個 | \$430,000 | 09年5月 | 即將進行招標 |
| 18 | 民政處 | 鯉魚門海旁大道 | 設置文化藝術廊(18畫架) | \$90,000 | 09年6月 | 即將進行招標 |
| 19 | 民政處 | 藍田港鐵站A出口外 | 增設指示圖 | \$30,000 | 09年4月 | 已進行諮詢 |
| 20 | 民政處 | 鯉魚門海鮮街入口 | 景觀美化 | \$400,000 | 09年6月 | 已完成工程設計 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|------------|-------------|--------|----------------------|
| 21 | 民政處 | 觀塘政府合署 | 安裝LED顯示屏 | \$1,800,000 | 09年6月 | 即將進行工程設計 |
| 22 | 民政處 | 碧雲道廣田邨小巴士站 | 設置避雨亭 | \$200,000 | 09年8月 | 即將進行工程設計 |
| 23 | 民政處 | 利安道順安邨對面行人路47號小巴士站 | 設置避雨亭 | \$250,000 | 09年8月 | 即將進行工程設計 |
| 24 | 民政處 | 洋紫荊紀念徑 | 設置出入口欄杆 | \$30,000 | 09年8月 | 即將進行工程設計 |
| 25 | 民政處 | 觀塘利安道32號至巴士站(往順安邨方向) | 設置避雨亭 | \$400,000 | 09年8月 | 正進行諮詢(尙待紀律部隊宿舍回覆) |
| 26 | 民政處 | 功樂道至康利道長樓梯 | 設置避雨亭 | \$250,000 | 09年8月 | 即將進行諮詢 |
| 27 | 民政處 | 翠屏道兩旁行人路 | 設置有蓋座椅 | \$1,000,000 | 09年10月 | 即將進行諮詢 |
| 28 | 民政處 | 功樂道81號金麗閣外巴士站 | 設置避雨亭 | \$250,000 | 09年12月 | 即將進行諮詢 |
| 29 | 民政處 | 利安道順利邨47/48號小巴總站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | 09年10月 | 即將進行諮詢 |
| 30 | 民政處 | 康利道樂意園行人路 | 設置避雨亭 | \$200,000 | 09年10月 | 即將進行諮詢 |
| 31 | 民政處 | 定富街往牛頭角樓梯 | 設置指示牌 | \$5,000 | 09年10月 | 即將進行諮詢 |
| 32 | 民政處 | 藍田茜發道近匯景花園第17座對面空置停車場 | 設置休憩處 | \$400,000 | 09年12月 | 即將進行諮詢(區內對空地用途有不同意見) |
| 33 | 民政處 | 觀塘道近啓業坪石向晴軒 | 設置指示牌 | \$100,000 | 09年10月 | 須再進行諮詢(工程位置有改動) |
| 34 | 民政處 | 月華街 | 設置有蓋座椅 | \$200,000 | 09年8月 | 須再進行諮詢(涉及附近住戶保安問題) |
| 35 | 民政處 | 高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟 | 改善晨運徑 | \$400,000 | 09年12月 | 須再諮詢地政署(有斜坡責任問題) |
| 36 | 民政處 | 坪石邨三山國王廟入口 | 加設樓梯通道 | \$1,500,000 | 09年12月 | 須再進行諮詢(涉及地權及安全問題) |
| 37 | 民政處 | 茶果嶺前海天酒家空地休憩處 | 加設長者健體設施 | \$220,000 | 09年12月 | 須再進行諮詢(工程可行性尙待確實) |
| 38 | 民政處 | 藍田洋紫荊紀念徑 | 設置石墩 | \$100,000 | 待定 | 須就工程內容再作審議 |
| 39 | 民政處 | 鯉魚門 | 移除非旗杆及重置旗桿 | \$50,000 | 09年6月 | 已進行實地視察(須確定新旗杆位置) |
| 40 | 民政處 | 彩盈邨行人天橋 | 設置社區資訊廊 | \$200,000 | 09年8月 | 已進行實地視察 |
| 41 | 民政處 | 炮台山 | 設置避雨亭 | \$220,000 | 09年10月 | 已進行實地視察 |
| 42 | 民政處 | 觀塘道啓泰苑對出 | 設置避雨亭 | \$220,000 | 09年8月 | 已進行實地視察 |
| 43 | 民政處 | 安田街近平誠樓籃球場行人路小巴士站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | 09年8月 | 已進行實地視察 |

| | | | | | | |
|----|-----|------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 44 | 民政處 | 鯉魚門邨連接鯉魚門市政大樓的道路 | 鋪設道路 | \$400,000 | 09年10月 | 已進行實地視察 |
| 45 | 民政處 | 鯉魚門馬背村一段 | 鋪設道路 | \$400,000 | 09年12月 | 將進行實地視察 |
| 46 | 民政處 | 鯉魚門徑迴旋處 | 增設單車棚 | \$400,000 | 09年12月 | 將進行實地視察 |
| 47 | 康文署 | 馬油塘西前堆田區 | 建設公園 | \$6,280,000 | 由定期合約顧問 行評估 | 定期合約顧問正進行 評估及工程設計 |
| 48 | 康文署 | 馬油塘中前堆田區 | 建設公園 | \$6,170,000 | 由定期合約顧問 行評估 | 前期工程進行中 |
| 49 | 康文署 | 偉業街/偉樂街交界 | 建設小型真草足球場 | \$4,600,000 | 由定期合約顧問 行評估 | 定期合約顧問正進行 評估及工程設計 |
| 50 | 康文署 | 曉明街公園 | 設置長者健體設施 | \$285,000 | 09年12月 | 工程策劃中 |
| 51 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 休憩設施加建上蓋 | \$1,600,000 | 由建築署評估 | 建築署正評估工程費 用及進行工程設計 |
| 52 | 康文署 | 坪石遊樂場 | 更換洗手間沖水系統 | \$460,000 | 由建築署評估 | 由建築署資源承擔, 是項撥款申請擱置 |
| 53 | 康文署 | 康利道休憩花園 | 更換蔭棚 | \$300,000 | 由建築署評估 | 建築署正評估工程可 行性 |
| 54 | 康文署 | 藍田配水庫球場 | 增設膠地緩跑徑 | \$1,395,000 | 由建築署評估 | 建築署正評估工程可 行性 |
| 55 | 康文署 | 瑞寧街 | 植物美化斜坡及更換鐵 網 | \$500,000 | 由建築署評估 | 建築署正評估工程可 行性 |
| 56 | 康文署 | 擴大雅麗道公園 | 建設公園 | \$1,200,000 | 由定期合約顧問 行評估 | 正與地政署商討公園 範圍 |
| 57 | 康文署 | 月華街及天香街 | 綠化 | \$800,000 | 09年12月 | 將於下年度策劃工程 |
| 58 | 康文署 | 秀茂坪道秀豐街 | 綠化 | \$300,000 | 09年12月 | 將於下年度策劃工程 |
| 59 | 康文署 | 順利邨遊樂場 | 設置無障礙通道 | \$210,000 | 由建築署評估 | 將於下年度策劃工程 |
| 60 | 康文署 | 九龍灣公園 | 改善灌溉系統, 加建石 壘及沖身設施 | \$395,000 | 由建築署評估 | 將於下年度策劃工程 |
| 61 | 康文署 | 康寧道遊樂場 | 加建長椅及男女廁更換 地磚 | \$420,000 | 由建築署評估 | 將於下年度策劃工程 |
| 62 | 康文署 | 秀茂坪交通安全城 | 鋪設防滑地面及隧道加 建電風扇 | \$80,000 | 由建築署評估 | 由建築署資源承擔, 是項撥款申請擱置 |
| 63 | 康文署 | 海濱道休憩處 | 移除花床、重鋪沿海傍行 人小徑地磚及改善扶手圍 欄 | (未申請撥 款) | | 探討由建築署承擔是 項工程的可行性 |

**觀塘地區小型工程 2008/09
已完成審議工程項目**

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 已通過安排 |
|----|------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 民政處 | 月華街近月明樓旁 | 設置避雨亭 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| 2 | 民政處 | 麗港城第二期茜發道政府空地 | 設置休憩處 | 交由康文署進行作簡單綠化 |
| 3 | 民政處 | 樂華邨巴士站平台至樂華商場扶手電梯 | 加建上蓋 | 交由房屋署跟進 |
| 4 | 民政處 | 觀塘港鐵站往月華街 | 設置扶手電梯 | 交由房屋署跟進 |
| 5 | 民政處 | 裕民坊巴士站對面公廁 | 翻新公廁 | 交由食環署跟進 |
| 6 | 民政處 | 觀塘港鐵站往翠屏邨 | 設置乘客升降機 | 交由港鐵跟進 |
| 7 | 民政處 | 康寧道(心理衛生會外一帶欄杆) | 設置欄杆式盆栽 | 因工程與綠化總綱圖內容重複擱置 |
| 8 | 民政處 | 寶琳路寶達邨巴士站 | 興建座椅 | 修改工程地點後由另一新工程取代 |
| 9 | 民政處 | 鯉魚門天后廟後海堤旁空地 | 設置休憩處 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 10 | 民政處 | 茶果嶺天后宮前空地 | 平整地面及建造花床 | 經考慮工程的實際需要後擱置 |
| 11 | 民政處 | 鯉魚門沿海地區 | 村路維修及建造擋浪矮牆 | 修訂為加固觀景台工程 |
| 12 | 康文署 | 全觀塘區 | 保養及更換觀塘區議會植物 (08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| 13 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會及晨運徑清潔 (08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| 14 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 | 消防設施檢查及更換 | 由工程保養費用承擔 |
| 15 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 (由工程保養費用承擔) | 更換渠蓋 | 由工程保養費用承擔 |
| 16 | 康文署 | 順利邨利康樓前冬菇亭空地 | 建造小型廣場 | 交由房屋署跟進 |
| 17 | 康文署 | 順利邨利安道利丈祥樓側兒童遊樂場及籃球場 | 加建公廁 | 交由房屋署跟進 |
| 18 | 康文署 | 觀塘遊樂場 | 增設長者建體設施 | 因觀塘遊樂場將重建擱置 |
| 19 | 康文署 | 平田邨平旺樓至平誠樓 | 建造電梯塔 | 交由房屋署跟進 |
| 20 | 康文署 | 平田街公園 | 增設長者建體設施 | 交由房屋署跟進 |
| 21 | 康文署 | 觀塘上配水庫公園 | 安裝公園照明燈 | 交由建築署跟進 |
| 22 | 康文署 | 觀塘上配水庫公園 | 安裝公園水掣 | 交由建築署跟進 |
| 23 | 康文署 | 觀塘繞道一二三期 | 安裝灑水系統 | 交由建築署跟進 |
| 24 | 康文署 | 功樂道口康寧大樓及通明大樓外大樹下 | 設置有蓋座椅 | 交由建築署跟進 |
| 25 | 康文署 | 茶果嶺村第二號休憩處 | 更換兒童遊戲設備 | 按工程的優先次序暫緩進行 |
| 26 | 康文署 | 新清水灣道休憩處 | 更換健體設施 | 按工程的優先次序暫緩進行 |
| 27 | 康文署 | 利安道休憩處 | 更換卵石部行徑 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 28 | 康文署 | 協和街休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 29 | 康文署 | 康寧道休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 30 | 康文署 | 啓仁街休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |

| | | | | |
|----|-----|----------------|------------------------|-------------------|
| 31 | 康文署 | 新清水灣道休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 32 | 康文署 | 順緻休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 33 | 康文署 | 順緻休憩處 | 安裝水掣 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 34 | 康文署 | 鯉魚門籃球場 | 安裝照明燈 | 交由旅遊事務署跟進 |
| 35 | 康文署 | 鯉魚門籃球場 | 地面重鋪及重劃界線 | 交由旅遊事務署跟進 |
| 36 | 康文署 | 鯉魚門籃球場 | 更換籃球架 | 交由旅遊事務署跟進 |
| 37 | 康文署 | 九龍灣運動場 | 增置貯物櫃/加建殘疾人士廁所沖身設施/翻新地 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 38 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 增設飲水機/改善照明系統/小食亭增建帳篷及照 | 已由另一項工程取代 |
| 39 | 康文署 | 麗港城對出偉樂街三幅政府空地 | 水務工程 | 按工程的優先次序暫緩進行 |
| 40 | 康文署 | 月華街遊樂場與大廈間街道 | 重鋪地面 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| 41 | 民政處 | 坪石邨往坪石遊樂場斜坡 | 設置座椅及蔭棚 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |