

觀塘區康樂及文化工程進展報告

截至 2011 年 03 月 01 日

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工日期 / (預計動工 日期)	預計竣工日期	
						2011 年 01 月 所訂日期	2011 年 03 月 所訂日期
3052RG	藍田北市政大廈	708.5	建築署	工程經已在2009年11月中動工，預計於2012年中完工。	2009 年	2012 年	2012 年
3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	1,323.8	建築署	工程已於 2009 年 11 月動工，重建後的觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場會分別於 2012 年底及 2014 年底完成。	2009 年	2014 年	2014 年
3060RE	觀塘跨區社區文化中心	覆檢中	建築署	康文署已於 2007 年的資源分配工作中，為是項工程申請預留撥款，以進行有關發展。現時工程已被提升為乙級工程。建築署已聘請顧問公司，進行設計工作。	(2012 年中)	覆檢中	覆檢中

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工日期 / (預計動工 日期)	預計竣工日期	
						2011年01月 所訂日期	2011年03月 所訂日期
地區小型 工程	馬游塘西前堆填區 建造休憩處	4.455	合約顧問 公司	工程已於2010年8月展開,預計於2011年6 月底完成。	2010年	2011年	2011年
地區小型 工程	馬游塘中前堆填區 建造休憩處	4.203	合約顧問 公司	工程已於2010年12月底完成,並於2011年 1月18日開放給市民使用。	2009年	2010年	2010年

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工日期/ (預計動工 日期)	預計竣工日期	
						2010年11月 所訂日期	2011年01月 所訂日期
092CR	啟德公園	-	建築署	康文署已分別於2006年1月5日及2006年1月24日諮詢觀塘地區管理委員會及觀塘區議會，委員同意暫緩施行是項工程。基於工程未有迫切需要，因此暫時未能優先發展。該工程地盤現時以短期撥地方式撥予消防同樂會、路政署的工地、明愛向晴軒及教育統籌局僱員再培訓中心等，故暫未可供發展之用。	-	-	-
232CR	茜草灣公園	-	建築署	此工程並非前市政局遺留的工程。基於工程未有迫切需要，因此暫時未能優先發展。該工程地盤的部分用地現時以短期撥地方式撥予機電工程署，故暫未可供發展之用。	-	-	-
256CR	宏照道公園	-	建築署	此工程並非前市政局遺留的工程。該地盤有一段約36米寬的渠務保留地貫穿其中，對發展為休憩用地造成許多限制。該工程地盤現時以短期撥地方式撥予建造業訓練局，暫未可供發展之用。	-	-	-