

觀塘地區小型工程 2008-2012

(A) 已通過籌劃項目

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 通過承擔額 | 預計 2011/12 工程開支 | 建議優先次序 | 預計完工日期 | 現時工程進度 |
|-----------|------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------|-----------|--|
| DWTF A1 | 民政處 | 秀茂坪(中區)社區中心 | 翻新/改善工程 | \$969,000 | \$0 | 1 | 11 年 9 月 | 尚餘少量項目須跟進 |
| DWTF A2 | 民政處 | 觀塘社區中心 | 大堂增設 1 部通風扇 | \$20,000 | \$20,000 | 1 | 11 年 9 月 | 工程策劃中 |
| DWTF A3 | 民政處 | 五桂山 | 平整避雨亭位置地面 (修訂) | \$800,000 | \$800,000 | 1 | 11 年 11 月 | 工程進行中 |
| DWTF A4 | 民政處 | 啓業社區會堂 | 翻新/改善工程 | \$336,000 | \$0 | 1 | 11 年 12 月 | 尚餘少量項目須跟進 |
| DWTF A5 | 民政處 | 觀塘區社區中心及藍田(東區)社區會堂 | 安裝抽氣扇 | \$400,000 | \$0 | 1 | 11 年 12 月 | 尚餘少量項目須跟進 |
| DWTF A6 | 民政處 | 茜草灣鄰里社區中心 | 翻新/改善工程(修訂) | \$3,245,000 | \$1,535,000 | 1 | 11 年 12 月 | 尚餘少量項目須跟進 |
| #DWTF A7 | 民政處 | 藍田茜發道近匯景花園第十七座對面之迴旋處旁 | 加建避雨亭 | \$312,000 | \$312,000 | 1 | 11 年 12 月 | 已完成招標，須修訂預算上限 (詳見文件第 37/2011 號) |
| DWTF A8 | 民政處 | 月華街 | 加設無障礙通道 | \$400,000 | \$400,000 | 1 | -- | 須再進行討論 |
| DWTF A9 | 民政處 | 鯉魚門觀景台 | 更換欄杆 | \$500,000 | \$500,000 | 1 | -- | 已完成工程設計 |
| DWTF A10 | 民政處 | 往馬游塘中前堆堆填區小徑 | 設置有蓋座椅及其他設施 | \$500,000 | \$500,000 | 1 | -- | 正進行工程設計 |
| DWTF A11 | 民政處 | 鯉魚門馬背村一段 | 鋪設道路 | \$400,000 | \$400,000 | 1 | -- | 正進行工程設計 |
| DWTF A12 | 民政處 | 高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟 | 改善晨運徑 | \$400,000 | \$400,000 | 1 | -- | 正進行諮詢及工程設計 |
| #DWTF A13 | 民政處 | 油塘邨美塘樓對開空地 | 設置座椅 | \$400,000 | \$240,000 | 1 | -- | 正進行工程設計 |
| DWTF A14 | 民政處 | 功樂道 | 加設座椅上蓋 | \$300,000 | \$300,000 | 1 | -- | 將進行工程設計 |
| DWTF A15 | 民政處 | 麗晶花園對上啓東道附近空置政府土地 | 重鋪地面及美化工程 | \$2,000,000 | \$1,400,000 | 1 | -- | 將進行工程設計 |
| #DWTF A16 | 民政處 | 彩盈邨聖若瑟小學附近 | 設置避雨亭 | \$312,000 | \$0 | 1 | -- | 正向建築署查詢有關鄰近新建小學之完工日期 |
| DWTF A17 | 民政處 | 坪石邨近三山國王廟 | 提昇樓梯/斜道安全 | \$400,000 | -- | 2 | -- | 正進行諮詢 |
| DWTF A18 | 民政處 | 協和街近祥和苑 | 設置 1 組有蓋站座設施 (修訂) | \$300,000 | -- | 2 | -- | 須再進行實地視察 |
| #DWTF A19 | 民政處 | 觀塘道近坪石邨翠石樓 | 設置 2 張有蓋座椅 | \$400,000 | -- | 2 | -- | 已索取大部份地下設施圖則，並作進一步分析。地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 7 月尾進行 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|------------|---|
| #DWTF A20 | 民政處 | 鯉魚門道近油塘道位置 | 設置 2 張有蓋座椅 | \$400,000 | -- | 2 | -- | 已索取大部份地下設施圖則，並作進一步分析。地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 7 月尾進行 |
| #DWTF A21 | 民政處 | 觀塘道新秀大廈勵行會前 101-1A 巴士站 | 設置 2 張有蓋座椅 | \$400,000 | -- | 2 | -- | 已索取大部份地下設施圖則，並作進一步分析。地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 7 月尾進行 |
| #DWTF A22 | 民政處 | 油塘道近油麗邨馬路兩旁 | 設置 2 個避雨亭 | \$400,000 | -- | 2 | -- | 油塘邨對出的行人路預計有大量地下設施，已索取有關各政府部門及電訊商的地下設施圖，現正在更新相關圖則，以作進一步研究 |
| #DWTF A23 | 民政處 | 雲漢街與協和街之間休憩處 | 加設路燈 (修訂) | \$460,000 | -- | 2 | -- | 設計初稿已完成，將提交到 7 月的會議上審議 |
| DWTF A24 | 民政處 | 觀塘社區中心 | 加建由禮堂通往籃球場側洗手間上蓋/簷蓬 | \$1,400,000 | -- | 2 | -- | 工程策劃中 |
| *DWTF A25 | 民政處 | 觀塘社區中心 | 增設多用途活動室 | \$550,000 | -- | 2 | -- | 工程策劃中 |
| *DWTF A26 | 民政處 | 碧雲道康柏苑外 | 興建行人避雨設施 | \$2,660,000 | -- | 2 | -- | 建議交由合約工程顧問負責 |
| #DWTF A27 | 康文署 | 馬游塘西前堆填區 (一幅 607 平方米用地) | 設置休憩處(修訂) | \$5,475,000 | \$3,332,635 | 1 | 11 年 7 月 | 工程進行中 |
| #DWTF A28 | 康文署 | 擴大雅麗道花園 | 建設公園 | \$2,020,000 | \$100,000 | 1 | 定期合約顧問進行評估 | 設計初稿會於七月完成，並於八月的會議上審批 |
| DWTF A29 | 康文署 | 順利邨體育館 | 體操訓練場提升保護設施工程 | \$900,000 | \$900,000 | 1 | 12 年 2 月 | 正進行工程設計 |
| DWTF A30 | 康文署 | 樂華遊樂場 | 改善工程包括加設閉路電視、更衣室及洗手間安裝鐵閘、更換渠蓋及園藝美化工程 | \$650,000 | \$400,800 | 1 | 11 年 9 月 | 工程大致完成，其中閉路電視工程將於 2011 年 7 月完成 |
| DWTF A31 | 康文署 | 秀雅道遊樂場 | 提昇籃球架 | \$65,000 | \$65,000 | 1 | 11 年 9 月 | 工程策劃中 |
| DWTF A32 | 康文署 | 九龍灣運動場 | 安裝電子計時紀錄系統工程 | \$2,500,000 | \$2,400,000 | 1 | 11 年 8 月 | 工程即將開展 |
| DWTF A33 | 康文署 | 藍田公園 | 飲水器改善工程 | \$40,000 | \$40,000 | 1 | 11 年 7 月 | 工程進行中 |
| DWTF A34 | 康文署 | 麗港公園 | 兒童遊樂場設施改善工程 | \$800,000 | \$800,000 | 1 | 11 年 11 月 | 剛完成工程招標 |
| DWTF A35 | 康文署 | 油塘配水庫遊樂場 | 增設緩跑徑設施工程 | \$160,000 | \$128,000 | 1 | 11 年 12 月 | 正進行工程設計 |
| DWTF A36 | 康文署 | 坪石遊樂場 | 兒童遊樂場設施改善工程 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | 1 | 12 年 2 月 | 剛完成工程招標 |
| DWTF A37 | 康文署 | 九龍灣體育館 | 改善工程包括加設閉路電視及場地美化 | \$420,000 | \$420,000 | 1 | 12 年 2 月 | 正進行工程設計 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|---|--------------|--------------|---|--------|----------|
| DWTF A38 | 康文署 | 振華道體育館 | 改善工程，包括安裝資訊顯示屏、電子時鐘、轉場鐘、更新場地指示牌及場地美化等 | \$300,000 | \$300,000 | 1 | 11年7月 | 工程進行中 |
| DWTF A39 | 康文署 | 油塘配水庫遊樂場 | 增設長者健體設施工程 | \$230,000 | \$230,000 | 1 | 11年10月 | 工程進入招標階段 |
| DWTF A40 | 康文署 | 觀塘區轄下 14 個公園、遊樂場及休憩處 | 14 個場地設施節省能源改善工程 | \$409,000 | \$408,441 | 1 | 12年3月 | 工程即將開展 |
| DWTF A41 | 康文署 | 三家村遊樂場 | 改善工程包括重鋪場內低層平台的地面及在辦事處大樓側加設飲水器 | \$848,000 | \$688,000 | 1 | 12年1月 | 正進行工程設計 |
| DWTF A42 | 康文署 | 佐敦谷遊樂場 | 改善工程包括更換場內指示牌及進行園景美化 | \$250,000 | \$250,000 | 1 | 11年11月 | 正進行工程設計 |
| DWTF A43 | 康文署 | 鯉魚門道遊樂場 | 安裝閉路電視系統工程 | \$70,000 | \$70,000 | 1 | 11年12月 | 工程策劃中 |
| DWTF A44 | 康文署 | 鯉魚門體育館 | 空氣調節系統改善工程 | \$650,000.00 | \$650,000 | 1 | 12年2月 | 工程策劃中 |
| DWTF A45 | 康文署 | 康寧道公園 | 美化工程 | \$100,000.00 | \$100,000 | 1 | 11年12月 | 工程策劃中 |
| DWTF A46 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 改善工程包括更換加壓缸、抽風系統組件、提升閉路電視系統及更新避雷設施 | \$631,000.00 | \$501,000 | 1 | 12年3月 | 工程策劃中 |
| *DWTF A47 | 康文署 | 順利邨體育館 | 改善工程，包括照明系統節能工程、閉路電視系統工程、加強桌球中心照明系統及更換高爾夫球室內發球道的圍網等 | \$600,000.00 | \$600,000.00 | 1 | 12年2月 | 工程策劃中 |
| *DWTF A48 | 康文署 | 九龍灣體育館 | 沖身設施改善工程 | \$130,000.00 | \$130,000.00 | 1 | 12年1月 | 工程策劃中 |
| DWTF A49 | 康文署 | 九龍灣公園 | 兒童遊樂場設施改善工程 | \$800,000 | \$10,000 | 2 | 12年3月 | 工程策劃中 |
| EHC A1 | 民政處 | 炮台山 | 設置避雨亭或涼亭 | \$220,000 | \$110,000 | 1 | 11年8月 | 工程進行中 |
| EHC A2 | 民政處 | 定富街往牛頭角樓梯 | 設置指示牌 (修訂) | \$100,000 | \$100,000 | 1 | 11年8月 | 工程進行中 |
| EHC A3 | 民政處 | 振華道(樂華社區中心門外) | 加建避雨亭 (修訂) | \$220,000 | \$220,000 | 1 | 11年11月 | 已完成招標 |
| EHC A4 | 民政處 | 月華街公園處之協和街巴士站附近 | 加建避雨亭 (修訂) | \$220,000 | \$220,000 | 1 | 11年11月 | 已完成招標 |
| EHC A5 | 民政處 | 上秀茂坪巴士站附近曉光街小巴士站對出 | 加建避雨亭 | \$220,000 | \$220,000 | 1 | 11年11月 | 已完成招標 |
| EHC A6 | 民政處 | 功樂道至康利道長樓梯 | 設置避雨亭 | \$200,000 | \$200,000 | 1 | 12年1月 | 將進行工程設計 |
| EHC A7 | 民政處 | 雲漢邨前 | 設置座椅 | \$200,000 | -- | 2 | -- | 將進行探土工程 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------|----|---|----|--|
| EHC A8 | 民政處 | 利安道順利邨 47/48 號 小巴總站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 將進行探土工程 |
| EHC A9 | 民政處 | 高超道嶺南古廟行人 徑 | 加設指示牌 | \$40,000 | -- | 2 | -- | 正進行工程設計 |
| EHC A10 | 民政處 | 鯉魚門 | 移除非旗杆及 重置旗桿 | \$300,000 | -- | 2 | -- | 設計初稿已完成，將提交到 7 月的會議上審議 |
| EHC A11 | 民政處 | 彩盈邨行人天橋 | 設置社區文化廊 (前稱社區資訊廊) | \$200,000 | -- | 2 | -- | 須待綠化總綱圖完成後再進行工程設計 |
| EHC A12 | 民政處 | 彩盈邨行人天橋社區 文化廊 | 裝飾及美化工程 (10 年 1 月至 10 年 12 月) | \$100,000 | -- | 2 | -- | 須待綠化總綱圖完成後再進行工程設計 |
| #EHC A13 | 民政處 | 彩盈邨彩雲道 | 加建避雨亭 (修 訂) | \$220,000 | -- | 2 | -- | 已索取大部份地下設施圖則，並作進一步分析。地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 7 月尾進行 |
| #EHC A14 | 民政處 | 功樂道 44 號功樂大廈 對開小巴士 | 設置避雨亭 (修 訂) | \$220,000 | -- | 2 | -- | 已索取大部份地下設施圖則，並作進一步分析。地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 7 月尾進行 |
| #EHC A15 | 民政處 | 牛頭角佐敦谷北道 35 號小巴士附近 | 設置避雨亭 (修 訂) | \$220,000 | -- | 2 | -- | 已索取大部份地下設施圖則，並作進一步分析。地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 7 月尾進行 |
| #EHC A16 | 民政處 | 容鳳書門口近 23M 小 巴士/的士站 | 設置避雨亭 (修 訂) | \$220,000 | -- | 2 | -- | 正進行可行性研究，地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 8 月尾進行 |
| #EHC A17 | 民政處 | 功樂道 75 號林景閣對 開小巴士 | 設置避雨亭 (修 訂) | \$220,000 | -- | 2 | -- | 正進行可行性研究，地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 8 月尾進行 |
| #EHC A18 | 民政處 | 振華道近樂雅苑 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 正進行可行性研究，地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 8 月尾進行 |
| #EHC A19 | 民政處 | 秀茂坪道往旺角小巴 站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 正進行可行性研究，地下設施掃瞄探測及探井挖掘工程於 8 月尾進行 |
| #EHC A20 | 民政處 | 曉光街曉光閣前 | 設置避雨亭 (修 訂) | \$220,000 | -- | 2 | -- | 由於建議位置經已更改，現索取有關各政府部門及電訊商的地下設施圖，以作進一步研究 |
| #EHC A21 | 民政處 | 鯉魚門道近鯉安苑 76B 專線小巴候車處 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 已索取有關各政府部門及電訊商的地下設施圖，現正在更新相關圖則，以作進一步研究 |
| #EHC A22 | 民政處 | 秀茂坪南邨 60 號小巴 站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 已索取有關各政府部門及電訊商的地下設施圖，現正在更新相關圖則，以作進一步研究 |
| #EHC A23 | 民政處 | 寶琳路近寶達邨 111 巴 士站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 現索取有關各政府部門及電訊商的地下設施圖，以作進一步研究 |
| #EHC A24 | 民政處 | 康寧道垃圾站外 | 設置避雨亭及區 議會宣傳版 | \$178,000 | -- | 2 | -- | 康文署正研究工程可行性 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|---|-----------|-----------|---|----------|-------------------------|
| *EHC A25 | 民政處 | 啓樂街小巴士站 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 須修訂預算上限，詳見文件第 37/2011 號 |
| *EHC A26 | 民政處 | 碧雲道康雅苑 | 設置避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 須修訂預算上限，詳見文件第 37/2011 號 |
| *EHC A27 | 民政處 | 康利道小巴總站 | 擴大避雨亭 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 須修訂預算上限，詳見文件第 37/2011 號 |
| EHC A28 | 民政處 | 觀塘道近九龍灣地鐵站 | 設置盆栽 | \$200,000 | -- | 2 | -- | 須再進行討論 |
| EHC A29 | 民政處 | 翠屏道翠楸樓巴士站旁行人路 | 加設有蓋座椅 | \$220,000 | -- | 2 | -- | 建議交由合約工程顧問負責 |
| EHC A30 | 民政處 | 全觀塘區 | 優化欄杆式花盆 | \$800,000 | -- | 2 | -- | 工程即將開展 |
| EHC A31 | 民政處 | 全觀塘區 | 行人路欄杆花盆園藝保養 (11/12) | \$400,000 | -- | 2 | -- | 持續進行中 |
| EHC A32 | 民政處 | 全觀塘區 | 保養及更換觀塘區議會植物 (11/12) | \$110,000 | -- | 2 | -- | 持續進行中 |
| EHC A33 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會設施及晨運徑清潔 (11/12) | \$330,000 | -- | 2 | -- | 持續進行中 |
| EHC A34 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區渠道清理 (11/12) | \$100,000 | -- | 2 | -- | 持續進行中 |
| EHC A35 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會設施小型保養項目 (11/12) | \$200,000 | -- | 2 | -- | 按需要進行工程 |
| EHC A36 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 | 更換渠蓋 (11/12) | \$10,000 | -- | 2 | -- | 按需要進行工程 |
| EHC A37 | 民政處 | 鯉魚門海濱學校籃球場 | 清潔及簡單保養 (11/12) | \$50,000 | -- | 2 | -- | 按需要進行工程 |
| EHC A38 | 民政處 | 全觀塘區 | 剪草(11/12) | \$20,000 | -- | 2 | -- | 工程策劃中 |
| EHC A39 | 民政處 | 鯉魚門海濱學校後門通道 | 優化工程 | \$20,000 | -- | 2 | -- | 工程策劃中 |
| EHC A40 | 康文署 | 六個場地的景觀美化工程 | 安排園景花美化和種植時花及灌木等工程 (包括觀塘道牛頭角道觀賞處、觀塘港鐵站巴士站小園地、觀塘道休憩花園、臨華街遊樂場、麗港公園、雲漢街/協和街休憩花園) | \$290,000 | \$290,000 | 1 | 12 年 3 月 | 工程策劃中 |

* 新增項目

已同意交由定期合約顧問負責的項目

經修訂項目

觀塘地區小型工程 2008-2012

(B) 已完成項目

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 2008-11 工程開支 | 2011/12 工程開支 |
|-------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| DWTF C1 | 民政處 | 功樂道至聯安街樓梯 | 設置避雨亭 | \$360,000 | \$0 |
| DWTF C2 | 民政處 | 鯉魚門沿海地區 | 緊急維修 | \$258,000 | \$0 |
| DWTF C3 | 民政處 | 五桂山 | 設置涼亭 (市區小工程計劃) | \$410,000 | \$0 |
| DWTF C4 | 民政處 | 洋紫荆紀念徑 | 路燈安裝工程 (市區小工程計劃) | \$50,000 | \$0 |
| DWTF C5 | 民政處 | 觀塘海濱長廊 | 拆除石屎圍牆 | \$306,311 | \$0 |
| DWTF C6 | 民政處 | 和康徑高雷中學則 | 設置避雨亭 | \$100,500 | \$0 |
| DWTF C7 | 民政處 | 全觀塘區 | 增設宣傳板框架 50 個 | \$166,200 | \$0 |
| DWTF C8 | 民政處 | 觀塘社區中心 | 大型翻新及改善工程 | \$5,914,423 | \$0 |
| DWTF C9 | 民政處 | 觀塘區社區中心/會堂 | 多項設施改善工程 | \$5,780,000 | \$0 |
| DWTF C10 | 民政處 | 鯉魚門休憩處 | 加設畫框連燈箱及 地圖板 | \$104,710 | \$0 |
| DWTF C11 | 民政處 | 瑞寧街 | 加高石屎圍欄以作 座椅 | \$67,900 | \$0 |
| DWTF C12 | 民政處 | 鯉魚門沿海地區 | 加固觀景台 | \$685,100 | \$0 |
| DWTF C13 | 民政處 | 觀塘碼海濱長廊與海濱 道間空地 | 平整地面 | \$2,058,945 | \$0 |
| DWTF C14 | 民政處 | 鯉魚門海鮮街入口 | 景觀美化 | \$219,100 | \$0 |
| DWTF C15 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置宣傳板框架 170 個 | \$457,270 | \$0 |
| DWTF C16 | 民政處 | 振華道晨運徑 | 設置路燈 | \$340,000 | \$0 |
| DWTF C17 | 民政處 | 觀塘利安道 32 號至巴士 站 (往順安邨方向) | 設置避雨亭 | \$200,000 | \$0 |
| DWTF C18 | 民政處 | 觀塘社區中心 | 安裝 LED 顯示屏 | \$1,800,000 | \$0 |
| DWTF C19 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置燈柱花籃 280 套 | \$207,000 | \$0 |
| DWTF C20 | 民政處 | 藍田(西區)社區中心 | 翻新/改善工程 | \$31,118 | \$0 |
| DWTF C21 | 民政處 | 觀塘社區中心 | 翻新/改善工程 | \$62,500 | \$0 |
| DWTF C22 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘節慶燈飾 (10 年 2 月至 11 年 1 月) | \$686,000 | \$0 |
| DWTF C23 | 民政處 | 鯉魚門觀景台 | 颱風巨爵襲港後緊 急復修工程 (修訂) | \$155,000 | \$115,000 |
| DWTF C24 | 民政處 | 連德道晨運徑旁的行人 徑 | 改善晨運徑 (修訂) | \$218,500 | \$321,065 |

| | | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| DWTF C25 | 民政處 | 全觀塘區 | 翻新避雨亭/有蓋座椅 | \$0 | \$210,400 |
| DWTF C26 | 民政處 | 全觀塘區 | 重漆座椅 | \$0 | |
| *DWTF C27 | 民政處 | 順利社區中心 | 翻新/改善工程 | \$214,800 | \$0 |
| *DWTF C28 | 民政處 | 藍田(東區)社區會堂 | 翻新/改善工程 | \$306,630 | \$0 |
| *DWTF C29 | 民政處 | 樂華社區中心 | 翻新/改善工程 | \$321,669 | \$0 |
| DWTF C30 | 土木工程 拓展署 | 鯉魚門馬背村 | 提昇受颱風損毀位置安全 | \$366,770 | \$0 |
| DWTF C31 | 康文署 | 定安街富安大廈對面空地 | 綠化 | \$289,561 | \$0 |
| DWTF C32 | 康文署 | 藍田南體育館 | 裝設閉路電視 | \$246,000 | \$0 |
| DWTF C33 | 康文署 | 鯉魚門體育館 | 裝設閉路電視 | \$369,000 | \$0 |
| DWTF C34 | 康文署 | 順利邨體育館 | 裝設閉路電視 | \$381,000 | \$0 |
| DWTF C35 | 康文署 | 鯉魚門體育館 | 安裝電感圈輔聽系統 | \$12,000 | \$0 |
| DWTF C36 | 康文署 | 藍田(南)體育館 | 提升廣播系統 | \$173,782 | \$0 |
| DWTF C37 | 康文署 | 瑞和街體育館 | 提升廣播系統 | \$173,100 | \$0 |
| DWTF C38 | 康文署 | 康寧道遊樂場 | 裝設閉路電視 | \$58,485 | \$0 |
| DWTF C39 | 康文署 | 曉光街遊樂場 | 設置無障礙通道 | \$7,620 | \$0 |
| DWTF C40 | 康文署 | 仁愛圍休憩公園 | 設置無障礙通道 | \$8,129 | \$0 |
| DWTF C41 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 裝設自動記錄系統 | \$130,000 | \$0 |
| DWTF C42 | 康文署 | 觀塘游泳池提升功能 | 改善排水道 | \$32,002 | \$0 |
| DWTF C43 | 康文署 | 康寧道公園 | 網球場地面翻新 | \$429,104 | \$0 |
| DWTF C44 | 康文署 | 牛頭角道體育館 | 安裝電感圈輔聽系統，在殘疾人士洗手間設置視覺火警訊號系統及提升閉路電視系統 | \$277,000 | \$0 |
| DWTF C45 | 康文署 | 順利邨體育館 | 提升視聽系統及安裝電感圈輔聽系統 | \$185,326 | \$0 |
| DWTF C46 | 康文署 | 順利邨體育館、藍田南體育館、牛頭角道體育館 | 更新健體設備器材 | \$130,096 | \$0 |
| DWTF C47 | 康文署 | 順利邨體育館及瑞和街體育館 | 加裝閉路電視及防盜警鐘 | \$338,500 | \$0 |
| DWTF C48 | 康文署 | 觀塘上配水庫公園 | 設置蔭棚 | \$742,640 | \$0 |
| DWTF C49 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 裝設廣播系統 | \$160,000 | \$0 |
| DWTF C50 | 康文署 | 藍田南體育館 | 裝設空氣調節器 | \$300,000 | \$0 |

| | | | | | |
|----------|-----|-----------------|----------------------------------|-------------|-----|
| DWTF C51 | 康文署 | 觀塘游泳池 | 提升化學物釋出器，安裝數碼時鐘，更換比賽計時板及購置計時板儲存器 | \$339,000 | \$0 |
| DWTF C52 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 提升化學物釋出器，安裝時間及溫度顯示系統 | \$226,000 | \$0 |
| DWTF C53 | 康文署 | 4 個場地及全觀塘區之路邊花盤 | 園景美化工程，路邊花盆種植連保養 | \$489,607 | \$0 |
| DWTF C54 | 康文署 | 全觀塘區 | 改善及更新兒童遊樂設施 | \$3,162,042 | \$0 |
| DWTF C55 | 康文署 | 九龍灣體育館 | 設施改善工程 | \$67,000 | \$0 |
| DWTF C56 | 康文署 | 觀塘區共 3 個場地 | 燈光改善工程 | \$430,000 | \$0 |
| DWTF C57 | 康文署 | 觀塘游泳池 | 4 項提昇設備工程 | \$896,100 | \$0 |
| DWTF C58 | 康文署 | 觀塘區共 7 個場地 | 更新水泵、加壓水缸和改善熱水供應系統 | \$1,062,704 | \$0 |
| DWTF C59 | 康文署 | 觀塘區共 7 個場地 | 更新捲閘和捲閘重新鬆漆工程 | \$412,108 | \$0 |
| DWTF C60 | 康文署 | 藍田配水庫球場 | 設置健體設施 | \$77,315 | \$0 |
| DWTF C61 | 康文署 | 寶琳路(近寶達邨)安全島 | 綠化 | \$286,225 | \$0 |
| DWTF C62 | 康文署 | 功樂道單車公園山坡上平地 | 綠化 | \$299,706 | \$0 |
| DWTF C63 | 康文署 | 鯉魚門圖書館 | 提昇閉路電視系統 | \$200,000 | \$0 |
| DWTF C64 | 康文署 | 全觀塘區 | 保養欄杆式盆栽 | \$150,000 | \$0 |
| DWTF C65 | 康文署 | 藍田公園 | 裝設閉路電視 | \$191,020 | \$0 |
| DWTF C66 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 裝設閉路電視 | \$99,371 | \$0 |
| DWTF C67 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 設置無障礙通道 | \$216,778 | \$0 |
| DWTF C68 | 康文署 | 鯉魚門道遊樂場 | 加建洗手間旁的園景及相關工程 | \$400,017 | \$0 |
| DWTF C69 | 康文署 | 九龍灣公園 | 泛光燈改善工程 | \$304,000 | \$0 |
| DWTF C70 | 康文署 | 曉光街體育館 | 安裝新球場分隔網工程 | \$220,000 | \$0 |
| DWTF C71 | 康文署 | 九龍灣公園 | 水泵改善工程 | \$191,000 | \$0 |
| DWTF C72 | 康文署 | 藍田公園 | 提升健體設施 | \$40,000 | \$0 |
| DWTF C73 | 康文署 | 佐敦谷游泳池 | 大堂天幕改善工程(美化及提升節能) | \$230,000 | \$0 |
| DWTF C74 | 康文署 | 順利邨體育館 | 提升廣播系統 | \$35,000 | \$0 |
| DWTF C75 | 康文署 | 麗港公園 | 改善照明系統 | \$38,000 | \$0 |
| DWTF C76 | 康文署 | 曉明街公園 | 設置長者健體設施 | \$280,366 | \$0 |

| | | | | | |
|----------|-----|--|--|-------------|-----------|
| DWTF C77 | 康文署 | 順利邨體育館 | 改建乒乓球室為桌球中心 | \$638,578 | \$0 |
| DWTF C78 | 康文署 | 順利邨遊樂場 | 設置無障礙通道 | \$210,000 | \$0 |
| DWTF C79 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 安裝樓梯扶手 | \$97,205 | \$0 |
| DWTF C80 | 康文署 | 順利邨公共圖書館 | 提升活動室內的視聽系統 | \$20,000 | \$0 |
| DWTF C81 | 康文署 | 佐敦谷遊樂場(第一期) | 提升健體設施 | \$300,000 | \$0 |
| DWTF C82 | 康文署 | 藍田公園 | 提升兒童遊樂場設施 | \$347,470 | \$0 |
| DWTF C83 | 康文署 | 宜安街街市休憩花園 | 提升兒童遊樂場設施 | \$90,000 | \$0 |
| DWTF C84 | 康文署 | 1. 茶果嶺村二號休憩處; 2. 鯉魚門籃球場; 3. 新清水灣道休憩處; 4. 利安道休憩處 | 1. 移除茶果嶺村二號休憩處內殘舊的兒童遊樂場設施及安裝長者健體設施; 2. 提升鯉魚門籃球場設施; 3. 提升新清水灣道休憩處的健體設施; 4. 改善利安道休憩處足健徑設施 | \$297,985 | \$0 |
| DWTF C85 | 康文署 | 觀塘游泳池 | 水質調控系統改善工程 (包括更換喉管及增添漂水缸) | \$212,000 | \$0 |
| DWTF C86 | 康文署 | 藍田配水庫球場 | 增設膠地緩跑徑及蔭棚長椅 | \$600,000 | \$0 |
| DWTF C87 | 康文署 | 定裕坊臨時休憩處 | 加裝照明系統 | \$150,760 | \$0 |
| DWTF C88 | 康文署 | 觀塘游泳池 | 美化大堂及場地資訊介面改善工程 | \$86,750 | \$0 |
| DWTF C89 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 建造大型上蓋項目更改為設置小型蔭棚及重鋪部份地面 (餘下部份地面將交由建築署在 2011/12 年度在翻新場地工程時繼續跟進) | \$581,050 | \$60,000 |
| DWTF C90 | 康文署 | 坪石休憩處 | 增設乒乓球檯 | \$1,647,123 | \$180,000 |
| DWTF C91 | 康文署 | 九龍灣公園 | 草地足球場泛光燈系統改善工程 | \$208,800 | \$0 |
| DWTF C92 | 康文署 | 茜發道網球場 | 燈光改善工程 | \$34,100 | \$0 |
| DWTF C93 | 康文署 | 秀雅道遊樂場 | 安全地墊改善工程 | \$91,000 | \$0 |
| DWTF C94 | 康文署 | 曉光街兒童遊樂場 | 安全地墊改善工程 | \$76,500 | \$0 |
| DWTF C95 | 康文署 | 藍田(南)體育館 | 節省能源改善工程 | \$123,923 | \$28,378 |
| DWTF C96 | 康文署 | 雅麗道花園 | 足健徑改善工程 | \$26,500 | \$0 |

| | | | | | |
|------------|-----|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| DWTF C97 | 康文署 | 康寧道公園 | 足健徑改善工程 | \$45,000 | \$0 |
| DWTF C98 | 康文署 | 坪石遊樂場 | 飲水器改善工程 | \$95,000 | \$0 |
| DWTF C99 | 康文署 | 曉明街遊樂場 | 飲水器改善工程 | \$24,000 | \$0 |
| DWTF C100 | 康文署 | 偉業街及偉樂街交界政府空地 | 建設臨時小型真草足球場 | \$4,766,113 | \$119,705 |
| DWTF C101 | 康文署 | 安德道遊樂場 | 加設無障礙通道 | \$34,287 | \$3,814 |
| DWTF C102 | 康文署 | 康寧道遊樂場 | 設置無障礙通道工程 | \$435,630 | \$50,000 |
| DWTF C103 | 康文署 | 鯉魚門公共圖書館 | 改善公眾洗手間的抽風系統 | \$33,000 | \$0 |
| DWTF C104 | 康文署 | 馬游塘中前堆填區 | 建設公園 | \$4,048,154 | \$695,845 |
| DWTF C105 | 康文署 | 功樂道兒童遊樂場 | 提升遊樂場設施及更換安全地墊 | \$540,000 | \$0 |
| DWTF C106 | 康文署 | 觀塘碼頭廣場 | 寵物公園美化工程 | \$82,710 | \$49,500 |
| DWTF C107 | 康文署 | 啓仁街休憩處 | 增加長者健體設施 | \$250,000 | \$0 |
| DWTF C108 | 康文署 | 觀塘區在轄下 2 個網球場 | 康寧道公園及坪石遊樂場水泵改善工程 | \$218,700 | \$0 |
| *DWTF C109 | 康文署 | 駿業街遊樂場 | 提昇籃球架 | \$0 | \$65,000 |
| *DWTF C110 | 康文署 | 藍田(南)體育館 | 在毗鄰廣田邨入口設置無障礙通道工程 | \$0 | \$10,400.00 |
| EHC C1 | 民政處 | 鯉魚門天后宮前欄杆 | 加設水泡裝飾 | \$67,500 | \$0 |
| EHC C2 | 民政處 | 觀塘碼頭 | 設置座椅 | \$42,850 | \$0 |
| EHC C3 | 民政處 | 翠屏道往曉光街一帶 | 設置座椅 | \$138,200 | \$0 |
| EHC C4 | 民政處 | 全觀塘區 | 宣傳板框架安裝工程 (小規模環境改善計劃) | \$30,000 | \$0 |
| EHC C5 | 民政處 | 功樂道樹蔭底或較闊地段 | 設置有蓋座椅 | \$64,000 | \$0 |
| EHC C6 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置慶典燈飾 | \$805,000 | \$0 |
| EHC C7 | 民政處 | 九龍灣啓仁街麗晶花園外 | 設置避雨亭 | \$208,028 | \$0 |
| EHC C8 | 民政處 | 安田街 | 設置有蓋座椅 | \$110,000 | \$0 |
| EHC C9 | 民政處 | 翠屏道 (由翠屏道及福塘道工程分拆) | 設置小巴避雨上蓋 | \$180,000 | \$0 |
| EHC C10 | 民政處 | 茶果嶺道(麗港城商場外) | 於欄杆上加建小型盆栽 | \$49,400 | \$0 |
| EHC C11 | 民政處 | 牛頭角道 | 設置欄杆式盆栽 | \$150,750 | \$0 |

| | | | | | |
|----------|-----|---|---------------------|-----------|-----------|
| EHC C12 | 民政處 | 牛頭角道淘大花園第二期商場前 | 設置座地花盆 | \$42,000 | \$0 |
| EHC C13 | 民政處 | 鯉魚門建造休憩處 | 小型改善工程 | \$102,650 | \$0 |
| EHC C14 | 民政處 | 全觀塘區 | 剪草 | \$9,500 | \$0 |
| EHC C15 | 民政處 | 鯉魚門海旁大道 | 設置文化藝術廊 (18 畫架) | \$78,140 | \$0 |
| EHC C16 | 民政處 | 功樂道 | 設置座地花盆 | \$150,000 | \$0 |
| EHC C17 | 民政處 | 藍田洋紫荊紀念徑 | 小型設施改善工程 | \$130,000 | \$0 |
| EHC C18 | 民政處 | 藍田港鐵站 A 出口外 | 增設指示圖 | \$30,000 | \$0 |
| EHC C19 | 民政處 | 利安道順安邨對面行人路 47 號小巴士站 | 設置避雨亭 | \$250,000 | \$0 |
| EHC C20 | 民政處 | 碧雲道廣田邨小巴士站 | 設置避雨亭 | \$200,000 | \$0 |
| EHC C21 | 民政處 | 牛頭角道裕民中心 | 重漆花盤 (修訂) | \$140,000 | \$0 |
| EHC C22 | 民政處 | 翠屏道兩旁行人路 (第一期) | 設置座椅 (修訂) | \$33,000 | \$0 |
| EHC C23 | 民政處 | 藍田洋紫荊紀念徑 | 設置命名及紀念牌匾 (修訂) | \$189,000 | \$0 |
| *EHC C24 | 民政處 | 安田街近平誠樓籃球場行人路小巴士站 | 設置避雨亭 | \$4,800 | \$53,000 |
| *EHC C25 | 民政處 | 全觀塘區 | 重漆壁畫 (修訂) | \$100,000 | \$299,000 |
| EHC C26 | 康文署 | 勵業街與偉業街交界處 | 景觀美化 | \$35,189 | \$0 |
| EHC C27 | 康文署 | 雅麗道牛頭角港鐵站入口附近 | 景觀美化 | \$49,410 | \$0 |
| EHC C28 | 康文署 | 觀塘繞道近九龍灣驗車中心一段 | 景觀美化 | \$60,125 | \$0 |
| EHC C29 | 康文署 | 全觀塘區 | 植物保養行人路欄杆花槽 (08/09) | \$397,304 | \$0 |
| EHC C30 | 康文署 | 啓福道路旁市容地帶 (啓福工業中心至啓福道行人天橋) | 綠化工程 | \$179,000 | \$0 |
| EHC C31 | 康文署 | 康寧道遊樂場 | 美化及綠化工程 | \$170,600 | \$0 |
| EHC C32 | 康文署 | 海濱道路旁市容地帶 (九龍灣工廠大廈至企業廣場五期) | 綠化工程 | \$181,040 | \$0 |
| EHC C33 | 康文署 | 順利邨公園及九龍灣遊樂場 | 美化及綠化工程 | \$199,850 | \$0 |
| EHC C34 | 康文署 | 觀塘區體育館 (曉光街體育館、瑞和街體育館、牛頭角體育館、藍田(南)體育館、鯉魚門體育館) | 美化及綠化工程 | \$190,792 | \$0 |
| EHC C35 | 康文署 | 順安道休憩處 | 綠化及美化 | \$145,000 | \$19,800 |
| EHC C36 | 康文署 | 康寧道公園 | 增設座椅及植樹工程 | \$199,325 | \$0 |

| | | | | | |
|------------|-----|---------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| EHC C37 | 康文署 | 麗港城第二期茜發道部 份政府空地 | 綠化 | \$146,644 | \$0 |
| EHC C38 | 康文署 | 行人路欄杆花槽園藝保 養 | 清理舊有植物、新種 及添補植物 (支付 3 月份費用) | \$0 | \$14,000 |

* 新增項目

經修訂項目

觀塘地區小型工程 2008-2012

(C) 已完成審議項目

| 序號 | 主導部門 | 工程地點 | 工程項目 | 已通過安排 |
|----------|------|-------------------------|-------------|---|
| DWTF N1 | 民政處 | 麗港城第二期茜發道政府空地 | 設置休憩處 | 交由康文署跟進 已由另一項工程取代(麗港城第二期茜發道部份政府空地綠化) |
| DWTF N2 | 民政處 | 樂華邨巴士站平台至樂華商場扶手電梯 | 加建上蓋 | 交由房屋署跟進 (工程將於 2011 年開展) |
| DWTF N3 | 民政處 | 觀塘港鐵站往月華街 | 設置扶手電梯 | 交由土木工程拓展處跟進 (正由工程顧問進行初步設計) |
| DWTF N4 | 民政處 | 坪石邨往坪石遊樂場斜坡 | 設置座椅及蔭棚 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| DWTF N5 | 民政處 | 裕民坊巴士站對面公廁 | 翻新公廁 | 交由食環署跟進 (因受重建影響而擱置) |
| DWTF N6 | 民政處 | 觀塘港鐵站往翠屏邨 | 設置乘客升降機 | 交由土木工程拓展處跟進 (正由工程顧問進行初步設計) |
| DWTF N7 | 民政處 | 鯉魚門沿海地區 | 村路維修及建造擋浪矮牆 | 已由另一項工程取代(鯉魚門沿海地區加固觀景台) |
| DWTF N8 | 民政處 | 月華街近月明樓旁 | 設置避雨亭 | 經考慮工程可行性及實際需要後擱置 |
| DWTF N9 | 民政處 | 鯉魚門天后廟後海堤旁空地 | 設置休憩處 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N10 | 民政處 | 茶果嶺天后宮前空地 | 平整地面及建造花床 | 經考慮工程的實際需要後擱置 |
| DWTF N11 | 民政處 | 藍田茜發道近匯景花園第 17 座對面空置停車場 | 設置休憩處 | 因土地用途有變擱置 |
| DWTF N12 | 民政處 | 坪石邨三山國王廟入口 | 加設樓梯通道 | 經考慮使用者安全後擱置 |
| DWTF N13 | 民政處 | 功樂道現有的小巴士站 | 加建上蓋及區議會宣傳板 | 分拆成 3 個工程 (分別為位於功樂道 44 號功樂大廈對開小巴士站、功樂道 75 號林景閣對開小巴士站及功樂道 79 號鳳儀大廈對開小巴士站) |
| DWTF N14 | 民政處 | 翠屏道兩旁行人路 | 設置避雨亭 | 分拆成多期有蓋座椅工程 |
| DWTF N15 | 民政處 | 啓田道行人過路燈兩旁行人路 | 設導盲徑 | 交由運輸署跟進 (已完成) |
| DWTF N16 | 民政處 | 平田邨平旺樓對開斜坡通往油塘石級通道 | 維修石級通道 | 經考慮使用者安全後擱置 |
| DWTF N17 | 民政處 | 翠屏道秀茂坪紀念公園上晨運徑內 | 維修公眾座椅 10 張 | 合併為另一工程(翠屏道往曉光街一帶設置座椅) |
| DWTF N18 | 民政處 | 曉光街往地藏王廟一帶 | 設置有背座椅 | |
| DWTF N19 | 民政處 | 洋紫荊紀念徑 | 加設洗手間 | 經考慮後擱置 |
| DWTF N20 | 民政處 | 振華道晨運徑 | 經常性開支 | 由工程保養費用承擔 |
| DWTF N21 | 民政處 | 觀塘政府合署 | 安裝 LED 顯示屏 | 已由另一項工程取代(觀塘社區中心安裝 LED 顯示屏) |

| | | | | |
|-----------|-----|-----------------------------|----------------------|---|
| DWTF N22 | 民政處 | 翠屏道兩旁行人路 (第一期) | 設置有蓋座椅 | 已由另一項工程(翠屏道兩旁行人路 (第一期)設置座椅)取代 |
| DWTF N23 | 民政處 | 鯉魚門觀景台 | 颱風巨爵襲港後緊急復修工程 (修訂) | 已修訂為另一同名工程 |
| DWTF N24 | 民政處 | 協和街近曉光街體育館 | 設置2組有蓋站座設施 | 因行人路較窄而取消近曉光街體育館之一組站座設施, 已由協和街近祥和苑設置一組有蓋站座設施所取代 |
| *DWTF N25 | 民政處 | 油塘邨美塘樓對開空地 | 設置有蓋座椅 | 因受地下管道阻擋而由另一項工程(油塘邨美塘樓對開空地設置座椅)取代 |
| DWTF N26 | 民政處 | 鯉魚門邨連接鯉魚門市政大樓道路 | 鋪設道路 | 交由地政總署跟進 |
| DWTF N27 | 民政處 | 鯉魚門徑迴旋處 | 增設單車棚 | 交由地政總署跟進 |
| DWTF N28 | 民政處 | 藍田匯景交通交匯處與鯉安苑之間的過路處 (近匯景一方) | 安裝魚眼鏡 | 交由運輸署跟進 |
| DWTF N29 | 康文署 | 全觀塘區 | 保養及更換觀塘區議會植物 (08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| DWTF N30 | 康文署 | 順利邨利安道利祥樓側兒童遊樂場及籃球場 | 加建公廁 | 交由房屋署跟進 (互委會進行問卷調查後決定擱置此項工程) |
| DWTF N31 | 康文署 | 觀塘遊樂場 | 增設長者建體設施 | 因觀塘遊樂場重建擱置 |
| DWTF N32 | 康文署 | 平田邨平旺樓至平誠樓 | 維修石級通道 | 交由房屋署跟進 (已完成) |
| DWTF N33 | 康文署 | 平田街公園 | 增設長者建體設施 | 交由房屋署跟進 (已完成) |
| DWTF N34 | 康文署 | 觀塘上配水庫公園 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| DWTF N35 | 康文署 | 觀塘上配水庫公園 | 安裝公園水掣 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| DWTF N36 | 康文署 | 觀塘繞道一二三期 | 安裝灑水系統 | 經考慮工程費高昂及迫切性後暫緩進行 |
| DWTF N37 | 康文署 | 功樂道口康寧大樓及通明大樓外大樹下 | 設置有蓋座椅 | 交由建築署跟進 (已完成) |
| DWTF N38 | 康文署 | 協和街休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N39 | 康文署 | 康寧道休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N40 | 康文署 | 啓仁街休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N41 | 康文署 | 新清水灣道休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N42 | 康文署 | 順緻休憩處 | 安裝公園照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N43 | 康文署 | 順緻休憩處 | 安裝水掣 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N44 | 康文署 | 鯉魚門籃球場 | 安裝照明燈 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |

| | | | | |
|----------|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|
| DWTF N45 | 康文署 | 鯉魚門籃球場 | 地面重鋪及重劃界線 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N46 | 康文署 | 九龍灣運動場 | 增置貯物櫃/加建殘疾人士廁所沖身設施/翻新地台 | 交由建築署跟進(已完成) |
| DWTF N47 | 康文署 | 月華街遊樂場 | 增設飲水機/改善照明系統/小食亭增建帳篷及照明燈 | 已由另一工程取代 |
| DWTF N48 | 康文署 | 麗港城對出偉樂街三幅政府空地 | 水務工程 | 按工程的優先次序暫緩進行 |
| DWTF N49 | 康文署 | 月華街遊樂場與大廈間街道 | 重鋪地面 | 經考慮工程的複雜性後擱置 |
| DWTF N50 | 康文署 | 坪石遊樂場 | 更換洗手間沖水系統 | 經考慮工程費高昂及迫切性後暫緩進度 |
| DWTF N51 | 康文署 | 康利道休憩花園 | 更換蔭棚 | 已由另一項工程取代 |
| DWTF N52 | 康文署 | 瑞寧街 | 植物美化斜坡及更換鐵網 | 交由建築署跟進(已完成) |
| DWTF N53 | 康文署 | 九龍灣公園 | 改善灌溉系統, 加建石壘及沖身設施 | 交由建築署跟進(已完成) |
| DWTF N54 | 康文署 | 康寧道遊樂場 | 加建長椅及男女廁更換地磚 | 交由建築署跟進 |
| DWTF N55 | 康文署 | 秀茂坪交通安全城 | 鋪設防滑地面及隧道加建電風扇 | 交由建築署跟進(已完成) |
| DWTF N56 | 康文署 | 海濱道休憩處 | 移除花床、重鋪沿海傍行人小徑地磚及改善扶手圍欄 | 交由建築署跟進(已完成) |
| DWTF N57 | 康文署 | 秀茂坪道秀豐街 | 綠化 | 因受地下管道阻擋暫時擱置 |
| DWTF N58 | 康文署 | 月華街及天香街 | 綠化 | 因受地下管道阻擋暫時擱置 |
| DWTF N59 | 康文署 | 馬游塘西前堆填區(一幅 607 平方米用地) | 設置休憩處 | 已修訂為另一同名工程 |
| DWTF N60 | 康文署 | 偉業街及偉樂街交界政府空地 | 建設臨時小型真草足球場 | 已修訂為另一同名工程 |
| DWTF N61 | 康文署 | 牛頭角下邨 8 號遊樂場安裝圍網工程 | 安裝圍網工程 | 交由建築署跟進(預計 8 月完成) |
| EHC N1 | 民政處 | 全觀塘區 | 維修及改善現有的設施及植物(08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N2 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區渠道清理(08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N3 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 | 消防設施檢查及更換(08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N4 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 | 更換渠蓋(08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N5 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會設施及晨運徑清潔(08/09) | 由工程保養費用承擔 |

| | | | | |
|---------|-----|--|--------------------------|--|
| EHC N6 | 民政處 | 鯉魚門海濱學校旁籃球場 | 清潔及簡單保養(08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N7 | 民政處 | 全觀塘區 | 維修及改善觀塘區議會現有設施及植物(09/10) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N8 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區渠道清理(09/10) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N9 | 民政處 | 全觀塘區 | 保養及更換觀塘區議會植物(09/10) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N10 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會設施及晨運徑清潔(09/10) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N11 | 民政處 | 洋紫荊紀念徑 | 路燈安裝 | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N12 | 民政處 | 茜草灣鄰里社區中心門外 | 設置欄杆 | 交由建築署跟進(已完成) |
| EHC N13 | 民政處 | 觀塘道啓泰苑對出 | 設置避雨亭 | 交由建築署跟進(已完成) |
| EHC N14 | 民政處 | 寶琳路寶達邨巴士站 | 設置座椅 | 修改工程地點後由另一工程取代(上秀茂坪巴士站附近曉光街小巴士對出設置避雨亭) |
| EHC N15 | 民政處 | 康寧道心理衛生會外一帶欄杆 | 設置欄杆式盆栽 | 因工程與綠化總綱圖內容重覆擱置 |
| EHC N16 | 民政處 | 月華街(工程又稱月華街1)近月明樓旁 2)近基法小學樓梯 3)近巴士總站,地產城旁) | 設置有蓋座椅 | 經諮詢居民及考慮保安問題後擱置 |
| EHC N17 | 民政處 | 觀塘道近啓業坪石向晴軒 | 設置指示牌 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| EHC N18 | 民政處 | 康利道樂意園行人路 | 設置避雨亭 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| EHC N19 | 民政處 | 康樂道遊樂場外 | 設置避雨亭及區議會宣傳版 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| EHC N20 | 民政處 | 秀茂坪道 | 加設座椅 | 經考慮工程的可行性及實際需要後擱置 |
| EHC N21 | 民政處 | 藍田地鐵站 A 出口 | 重鋪地面 | 經考慮工程的迫切性及實際需要後擱置 |
| EHC N22 | 民政處 | 藍田配水庫球場側 | 翻新設計壁畫 | 經考慮建議的壁畫內容後擱置 |
| EHC N23 | 民政處 | 藍田洋紫荊紀念徑 | 設置石墩 | 經考慮工程的成效後擱置 |
| EHC N24 | 民政處 | 曉麗苑對面近巴士站 | 設置避雨亭 | 經考慮工程的實際需要後擱置 |
| EHC N25 | 民政處 | 功樂道 81 號金麗閣附近 | 設置避雨亭 | 因受地下管道阻擋而擱置 |
| EHC N26 | 民政處 | 福塘道(由翠屏道及福塘道工程分拆) | 設置小巴避雨上蓋 | 交由市區重建局跟進(已完成) |
| EHC N27 | 民政處 | 秀茂坪道寶達天橋底巴士站 | 設置避雨亭 | 交由九龍巴士公司跟進(已納入上蓋興建計劃) |
| EHC N28 | 民政處 | 順利社區中心 | 舞台設備改善工程 | 已由另一項工程取代(順利社區中心翻新/改善工程) |

| | | | | |
|---------|-----|-------------------------|-------------------------|--|
| EHC N29 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 | 消防設施檢查及更換(10年1月至10年12月) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N30 | 民政處 | 全觀塘區 | 保養及更換觀塘區議會植物(10/11) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N31 | 民政處 | 功樂道景興閣 | 設置座地花盆 | |
| EHC N32 | 民政處 | 功樂道75號至83號馬路兩旁及林景閣對面 | 設置座地花盆 | 合併為另一工程(功樂道設置座地花盆) |
| EHC N33 | 民政處 | 功樂道遊樂場對開行人路 | 設置座地花盆 | |
| EHC N34 | 民政處 | 洋紫荊紀念徑 | 設置出入口欄杆 | 合併為另一工程(藍田洋紫荊紀念徑小型設施改善工程) |
| EHC N35 | 民政處 | 全觀塘區 | 設置欄杆式盆栽500個 | 因位置與觀塘市中心重建計劃重疊而擱置 |
| EHC N36 | 民政處 | 觀塘港鐵站A出口 | 設置新型區議會宣傳版 | 因位置與觀塘市中心重建計劃重疊而擱置 |
| EHC N37 | 民政處 | 麗港城商場門口23M及23B小巴士站附近 | 設置避雨亭 | 交由九龍巴士公司跟進(已納入上蓋興建計劃) |
| EHC N38 | 民政處 | 輔仁街63號小巴士側 | 設置避雨亭 | 因位置與觀塘市中心重建計劃重疊而擱置 |
| EHC N39 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區渠道清理(10/11) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N40 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會及晨運徑清潔(10/11) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N41 | 民政處 | 觀塘宮立小學(秀明道)對面斜坡 | 重修壁畫 | 與另一項工程合併(全觀塘區重漆壁畫) |
| EHC N42 | 民政處 | 茶果嶺前海天酒家空地休憩處 | 加設長者健體設施 | 經考慮場地用途後擱置 |
| EHC N43 | 民政處 | 麗晶花園往觀塘道巴士站的行人路旁空地 | 綠化 | 因土地用途有變擱置 |
| EHC N44 | 民政處 | 牛頭角淘大花園(由利基大廈至淘大商場一期) | 加建掛欄杆花盆 | 經諮詢運輸署後擱置 |
| EHC N45 | 民政處 | 功樂道79號鳳儀大廈對開小巴士 | 設置避雨亭(修訂) | 因受地下管道阻擋而更改避雨亭位置至浸信會對出巴士站, 已交由九龍巴士公司跟進(尙待巴士公司回覆) |
| EHC N46 | 民政處 | 順利邨利明樓側(新利街中)60號小巴士總站附近 | 加建避雨亭(修訂) | 因受地下管道阻擋而擱置 |
| EHC N47 | 民政處 | 全觀塘區 | 觀塘區議會設施電費(11/12) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N48 | 民政處 | 鯉魚門及茶果嶺 | 消防設施檢查及更換(11/12) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N49 | 康文署 | 全觀塘區 | 保養及更換觀塘區議會植物(08/09) | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N50 | 康文署 | 觀塘市中心 | 行人路欄杆花槽園藝保養服務 | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N51 | 康文署 | 九龍灣啓福道舊機場隧道入口迴旋處 | 景觀美化 | 由工程保養費用承擔 |

| | | | | |
|------------|-----|-------------------|--------------------|-----------|
| EHC N52 | 康文署 | 九龍灣啓福道沿國際展貿中心種植範圍 | 景觀美化 | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N53 | 康文署 | 觀塘道休憩花園 | 景觀美化 | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N54 | 康文署 | 行人路欄杆花槽園藝保養 | 清理舊有植物、新種及添補植物 | 由工程保養費用承擔 |
| EHC N55 | 康文署 | 六個場地的景觀美化工程 | 安排園景花美化和種植時花及灌木等工程 | 由工程保養費用承擔 |

* 新增項目

經修訂項目