

觀塘區康樂及文化工程進展報告

截至 2011 年 07 月 01 日

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工日期 / (預計動工 日期)	預計竣工日期	
						2011 年 05 月 所訂日期	2011 年 07 月 所訂日期
3052RG	藍田北市政大廈	708.5	建築署	工程經已在2009年11月中動工，預計於2012年中完工。	2009 年	2012 年	2012 年
3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	1,323.8	建築署	工程已於 2009 年 11 月動工，重建後的觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場會分別於 2012 年底及 2014 年底完成。	2009 年	2014 年	2014 年
3060RE	觀塘跨區社區文化中心	覆檢中	建築署	康文署已於 2007 年的資源分配工作中，為是項工程申請預留撥款，以進行有關發展。現時工程已被提升為乙級工程。建築署已聘請顧問公司，進行設計工作。	(2012 年中)	覆檢中	覆檢中

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工日期 / (預計動工 日期)	預計竣工日期	
						2011年05月 所訂日期	2011年07月 所訂日期
地區小型 工程	馬游塘西前堆填區 建造休憩處	5.474	合約顧問 公司	工程已於2010年8月展開,預計於2011年7 月底完成。	2010年	2011年	2011年

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工日期/ (預計動工 日期)	預計竣工日期	
256CR	宏照道公園	-	-	發展局及建造業議會計劃在該土地設立低碳建築物及園景區。有關工程計劃已於2011年5月3日諮詢觀塘區議會，並獲支持。宏照道公園將由新的計劃取代。	-	-	-
-	藍田公園(第II期)(即馬游塘中堆填區)	-	建築署	由於在擬議工程計劃的土地附近一帶目前已有康樂設施，包括藍田公園(第I期)和藍田配水庫遊樂場。基於工程未有迫切需要，因此暫時未能優先發展。觀塘區議會建議以地區小型工程模式局部發展該用地，主要工程已於2010年12月完工，並於2011年1月18日開放給市民使用。	-	-	-
092CR	啟德公園	-	建築署	康文署已分別於2006年1月5日及2006年1月24日諮詢觀塘地區管理委員會及觀塘區議會，委員同意暫緩施行是項工程。基於工程未有迫切需要，因此暫時未能優先發展。該工程地盤現時以短期撥地方式撥予消防同樂會、路政署的工地、明愛向晴軒及教育統籌局僱員再培訓中心等，故暫未可供發展之用。	-	-	-

232CR	茜草灣公園	-	建築署	<p>此工程並非前市政局遺留的工程。基於工程未有迫切需要，因此暫時未能優先發展。該工程地盤的部分用地現時以短期撥地方式撥予機電工程署，故暫未可供發展之用。</p>	-	-	-
-------	-------	---	-----	---	---	---	---