

第三屆觀塘區議會屬下
交通及運輸委員會文件第4/2011號
(第二十一次會議：27.1.2011)

運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表(截至2010年12月)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
KL/10/00844	行人過路設施	康寧道近和康徑	11年3月	11年8月	運輸署正在更改圖則	謝英明 先生 (2399 2501)	陳木利先生 (2070 7417)
KL/10/00997	擴闊行人路	鯉魚門道近啓田道	11年2月	11年4月	工地已被水務署及土木工程署佔用	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2070 7417)
KL/10/01675	行人過路設施	茶葉嶺道	[10年11月]	11年4月	已開工	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2070 7417)
KL/10/01475	行人過路設施	秀茂坪道	[10年12月]	11年4月	已開工	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2070 7417)
KL/10/02255	貨車上落貨停泊處	茶葉嶺道	11年5月	11年9月	正在申請掘路許可證	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2070 7417)
KL/10/03133	巴士總站輪椅候車處	麗港城巴士總站	11年5月	11年6月	正在申請掘路許可證	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2070 7417)