

官塘區議會交通及運輸委員會會議

運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表(截至11年5月)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	工程進度	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
KL/10/00844	行人過路設施	康寧道近和康徑	[11年3月]	11年8月	工程已完成20%	運輸署於2011年5月9日要求更改施工圖則	謝英明 先生 (2399 2501)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/01675	行人過路設施	茶葉嶺道	[10年11月]	11年5月	工程已完成80%	工程仍在進行中	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/01475	行人過路設施	秀茂坪道	[10年12月]	11年5月	工程已完成100%	土木工程已經全部完成, 現正等候其他部門配合開燈	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/02255	貨車上落貨停泊處	茶葉嶺道	11年5月	11年9月	工程已完成0%	工程將於5月份開工	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/03133	巴士總站輪椅候車處	麗港城巴士總站	11年5月	11年6月	工程已完成0%	現正與九巴商量開工日期	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/00576	增設電單車泊位	平田街	11年6月	11年9月	工程已完成0%	掘路許可證已經批出	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/00574	增設電單車泊位	秀茂坪道	11年7月	11年9月	工程已完成0%	掘路許可證已經批出	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/11/01076	擴闊行人路	鯉魚門道近啓田道	11年7月	11年9月	工程已完成0%	工地已被水務署佔用至2011年7月, 待水務署工程完成後, 路政署隨後展開工程	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/11/00751	擴闊行人過路設施	協和街/雲漢街	11年11月	12年3月	工程已完成0%	正在檢驗現有電線管線及電線井的狀況以決定申請掘路許可證的範圍	謝英明 先生 (2399 2501)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/00172	行人過路設施	利安道	[11年4月]	11年6月	工程已完成30%	工程仍在進行中	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01029	道路改善工程	宏泰道近臨豐街	11年6月	11年12月	工程已完成0%	工程將於6月份開工	梁樂思小姐 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01794	行人過路設施改善工程	彩石里近觀塘道	11年6月	11年9月	工程已完成0%	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/00890	巴士總站輪椅候車設施	牛頭角巴士總站	11年5月	11年6月	工程已完成0%	現正與九巴商量開工日期	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01182	擴闊安全島	偉業街與巧明街交界	11年6月	11年9月	工程已完成0%	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01185	擴闊安全島	偉業街與駿業街交界	11年8月	11年11月	工程已完成0%	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)

*底線字代表與上次報告對比有所更改