

官塘區議會交通及運輸委員會會議

運輸署 / 路政署過去兩個月內完成、正在施工或規劃中的主要交通改善工程項目及時間表(截至11年5月)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	工程進度	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
KL/10/00844	行人過路設施	康寧道近和康徑	[11年3月]	11年8月 [11年6月]	工程已完成20% 工程已完成100%		謝英明 先生 (2399 2501)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/01675	行人過路設施	茶葉嶺道	[10年11月]	[11年5月]	工程已完成80% 工程已完成100%		朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/01475	行人過路設施	秀茂坪道	[10年12月]	11年5月 [11年7月]	工程已完成100%	交通燈已於7月3日開放給予公眾使用	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/02255	貨車上落貨停泊處	茶葉嶺道	11年5月 [11年7月]	11年9月	工程已完成20% 工程已完成50%	工程將於5月份開工 工程已於7月份開工	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/03133	巴士總站輪椅候車處	麗港城巴士總站	[11年5月]	11年6月 [11年6月]	工程已完成0% 工程已完成100%		朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/00576	增設電單車泊位	平田街	11年6月 [11年6月]	11年9月 [11年6月]	工程已完成0% 工程已完成100%	掘路許可證已經批出 重單車位已開放給予公眾使用	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/00574	增設電單車泊位	秀茂坪道	[11年7月]	11年9月 11年8月	工程已完成5% 工程已完成85%	掘路許可證已經批出 工程正在進行中	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/11/01076	擴闊行人路	鯉魚門道近啓田道	11年7月 11年9月	11年9月 11年11月	-	正在申請掘路許可證 掘路許可證已經批出	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/11/00751	擴闊行人過路設施	協和街/雲漢街	11年11月	12年3月	-	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/01757	改善路口設施	茶葉嶺道	11年11月	12年3月	-	正在申請掘路許可證	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/02062	增設輪椅斜台	協和街	11年11月	12年1月	-	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	陳木利先生 (2707 7417)
WR/11/01915	巴士總站輪椅候車設施	廣田村巴士總站	11年11月	12年1月	-	正在申請掘路許可證	朱嘉傑 先生 (2399 2502)	陳木利先生 (2707 7417)
KL/10/00172	行人過路設施	利安道	[11年4月]	11年7月 [11年7月]	工程已完成90% 工程已完成100%	工程仍在進行中 -	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01029	道路改善工程	宏泰道近臨豐街	[11年6月]	11年8月	工程已完成20% 工程已完成60%	工程仍在進行中	梁樂思小姐 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01794	行人過路設施改善工程	彩石里近觀塘道	11年8月 11年9月	11年11月 11年12月	工程已完成0%	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/00890	巴士總站輪椅候車設施	牛頭角巴士總站	[11年6月]	11年7月 [11年7月]	工程已完成80% 工程已完成100%	工程仍在進行中 -	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01182	擴闊安全島	偉業街與巧明街交界	11年8月	11年11月	工程已完成0%	正在申請掘路許可證 及噪音管制許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)
KL/10/01185	擴闊安全島	偉業街與駿業街交界	11年9月	11年12月	工程已完成0%	正在申請掘路許可證	謝英明 先生 (2399 2501)	何希言先生 (27077204)

*底線字代表與第二十四次會議(28.7.2011)的報告對比有所更改