

西貢區議會 2004 年/2005 年度  
主要工程項目進度報告  
(2004 年 4 月 6 日)



拓展署  
新界東拓展處  
2004 年 4 月



# 西貢區主要工程項目進度報告(截至 2004 年 3 月 31 日止)

## 目錄

	<u>頁數</u>
(一) <u>社區設施工程</u>	1
(二) <u>康樂及文化設施工程</u>	4
(三) <u>土地開拓、道路及其他工路</u>	7



## (一) 西貢區社區設施工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
243ES 甲級	將軍澳第 73A 區兩所中學	120	教統局局長 建築署	4/2002	11/2003	● 工程已於 2003 年 11 月完成。工程包括興建兩所 30 室中學。	
295EP 甲級	將軍澳第 73A 區一所小學	105	教統局局長 建築署	4/2002	11/2003	● 工程已於 2003 年 11 月完成。工程包括興建一所 30 室小學。	
247ES 甲級	將軍澳第 13 區 一所中學	108	教統局局長 建築署	12/2002	7/2004	● 工程於 2002 年 12 月展開。現已完成 64% 的工程。工程包括興建一所 30 室中學。	

## (一) 西貢區社區設施工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
248ES 甲級	將軍澳第13區 第二所中學	108	教統局局長 建築署	12/2002	7/2004	● 工程於2002年12月展開。現已完成64%的工程。工程包括興建一所30室中學。	
303EP 甲級	將軍澳第13區 一所小學	91	教統局局長 建築署	12/2002	7/2004	● 工程於2002年12月展開。現已完成64%的工程。工程包括興建一所30室小學。	
274EP 甲級	將軍澳第65區 一所設有36室 的小學	102	教統局局長 建築署	12/2002	7/2004	● 工程於2002年12月展開。現已完成62%的工程。工程包括興建一所36室小學。	



# (一) 西貢區社區設施工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
181SC 甲級	將軍澳第59區 尚德邨發展福 利社區會堂	44	民政事務局局長 建築署	5/2003	5/2004	● 工程於 2003 年 5 月展開。現已 完成 75% 的工程。工程包括社區 中心的內部裝修。	



## (二) 西貢區康樂及文化設施工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
3101GX 丁級	重建惠民路休憩花園 (現稱西貢海濱公園)	14.95	旅遊事務署 建築署/ 康樂及文化事務署	2/2002	3/2003	● 工程已於 2003 年 3 月完成。	 <p style="text-align: center; font-size: small;">西貢海濱公園 - 遊客資訊亭 Sai Kung Waterfront Park - Visitor Centre</p>
305LS 丁級	賽馬會黃石水上活動中心	6.28	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 土木工程署/ 建築署	6/2003	6/2004	● 工程於 2003 年 6 月展開。工程包括改善下列設施： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 海堤</li> <li>- 3 條斜坡道</li> <li>- 艇棚</li> <li>- 車輛通道</li> <li>- 通往水上活動中心的行車路/行人徑</li> </ul>	



## (二) 西貢區康樂及文化設施工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
3101GX 丁級	將軍澳第 19 區 鄰舍休憩用地	10.88	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 建築署	2004 年中	2004 年尾	● 工程以小型工程方式進行，有關的撥款申請已獲批准。擬建設施包括休憩處、園景區、太極場及兒童遊戲處。	
242RS 乙級	將軍澳運動場	392	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 建築署	12/2004	2007 年	● 工程包括在第 45 區建造設有跑道的全天候田徑場，11 人足球場及可容納 2,500 觀眾的有蓋看台。當局將以設計及興建模式建造此運動場。	

## (二) 西貢區康樂及文化設施工程




截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
298LS 第二期	將軍澳第45區 冰上運動中 心、保齡球中 心及市鎮公園	—	民政事務局局长 康樂及文化事務署	待定	待定	<ul style="list-style-type: none"> <li>該項目正透過「由私人機構斥資興建及管理」試驗計劃推行。康文署已委任顧問公司擬訂工程發展大綱，並於 2004 年 2 月 24 日諮詢西貢區議會意見。擬建的指定設施包括符合國際標準並可容納 5,000 觀眾的溜冰場、一個面積相若的溜冰副場、保齡球中心及市鎮公園。</li> </ul>	
323LS	將軍澳前堆填 區（第一期） 多用途草地球 場及其他休憩 設施	—	民政事務局局长 康樂及文化事務署/ 環境保護署	待定	待定	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程正處於規劃階段。由於經常性支出龐大，政府現正邀請合適的機構參與發展及管理該項目。發展計劃正在檢討中。</li> </ul>	





### (三)西貢區土地開拓、道路及其他工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
504CL 甲級	將軍澳港口發展計劃第 137 區 (佛堂澳) 第 2 階段填海工程	436	房屋及規劃地政局局長 拓展署	10/1999	12/2003	● 工程已於 2003 年 12 月完成。工程包括填海 47 公頃及建造 510 米垂直海堤和 280 米斜坡海堤。	
324CL 甲級	將軍澳發展計劃第 3 期一市中心擴展區餘下填海工程第 2 階段及相關的主要渠務工程	451.8	房屋及規劃地政局局長 拓展署	6/2000	1/2004	● 工程已於 2004 年 1 月完成。工程包括為第 67, 68 及 72 區的房屋發展計劃, 休憩用地及政府、機構和社區設施進行的填海工程及相關的主要渠務工程。	
683CL 甲級	將軍澳進一步發展可行性研究	23.5	房屋及規劃地政局局長 拓展署	7/2002	12/2004	● 將軍澳進一步發展的可行性研究, 目的是為將軍澳的進一步發展制訂一個綜合計劃, 並改善將軍澳的整體設計。	




### (三)西貢區土地開拓、道路及其他工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
304CL 甲級	西貢第六組工 程餘下部份一 開拓，道路及 渠務工程	65	房屋及規劃地政局局長 土木工程署	9/2002	10/2005	● 工程於 2002 年 9 月展開。現 正進行道路及渠務工程。現 已完成約 60%的工程。工程 包括開拓、道路及渠務。	
393CL(部 份) 甲級	將軍澳發展計 劃第 II 期第 IIIA 階段工程	298	房屋及規劃地政局局長 拓展署	4/1999	3/2009	● 工程包括修補富康花園和唐 明苑露天地地方因不正常地面 沉降所出現的損毀。唐明苑 之主要修補工程已於 2003 年 中完成。富康花園部份修補 工程亦於 2003 年分段完成。 餘下工程包括修補富康花園 之行人道及馬路，工程預計 於 2004 年中展開。	




### (三)西貢區土地開拓、道路及其他工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
42DR 甲級	新界東南堆填 區發展計劃	2,573.2	環境運輸及工務局局長 環境保護署	8/1993	6/2040	● 工程包括建造海堤、填海、地盆平整、興建通路、廢物接收設施、滲濾污水處理設施和堆填沼氣管理設施。工程在 1993 年 8 月展開，廢物收集預計可於 2010 年完成，然後進行為期三十年的復修工程。	
6100TX 丁級	新西貢公路的 分隔車道建造 工程，及在與 清水灣道交界 處的渠務工程	7.8	環境運輸及工務局局長 路政署	6/2003	1/2004	● 工程已於 2004 年 1 月完成。工程包括行車道及行人路。	
770TH 甲級	將 軍 澳 T1/P1/P2 分層 道交匯處	365	房屋及規劃地政局局長 拓展署	5/2002	5/2005	● 工程於 2002 年 5 月展開。現已完成 60% 的工程。工程包括行車天橋、行人隧道、消減噪音設施、道路、行人路、單車徑、交通管制及監察設施及相關的渠務工程。	

### (三)西貢區土地開拓、道路及其他工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號及級別	工程名稱	預計費用(百萬元)	決策科首長及負責部門/機構	動工日期(月/年)	竣工日期(月/年)	工程內容/備註	照片
782TH(部份) 甲級	將軍澳 D1 號道路部份 D4 號道路至 L654 號道路段及連接第 45 和 55a 區的行人天橋	75.3	房屋及規劃地政局局長 拓展署	4/2004	10/2005	● 工程將於 2004 年 4 月中展開。工程包括連接第 45 和 55a 區的行人天橋及毗鄰寶邑路的斜坡工程。	
4100DX 丁級	沙角尾污水收集系統(餘下工程)	4.3	環境、運輸及工務局局長 渠務署	10/2003	5/2005	● 工程於 2003 年 10 月 9 日展開。現正進行鋪設污水渠工程。現已完成 22% 的工程。工程包括在沙角尾村鋪設 1400 米污水渠。	
120CD 乙級	西貢雨水排放系統改善計劃	120	環境、運輸及工務局局長 渠務署	12/2005	2009	● 工程包括將濠涌及沙下的堤岸擴闊，並在北港河重建兩條行人橋及行車橋。工程設計現正進行中。	

### (三)西貢區土地開拓、道路及其他工程

截至 2004 年 3 月 31 日

工程編號 及 級別	工程名稱	預計費用 (百萬元)	決策科首長及 負責部門/機構	動工日期 (月/年)	竣工日期 (月/年)	工程內容/備註	照片
90WC 甲級	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	20.8	環境、運輸及工務局局長 水務署	8/2003	12/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工程於 2003 年 8 月展開。現正進行水管更換及修復工程。現已完成 20% 的工程。工程包括在西貢及清水灣的部份鄉村進行更換及修復約 9,400 米的食水管。</li> </ul>	