

地區小型工程進度報告

(截至 2011 年 2 月 28 日)

工程總覽

工程推展狀況	工程數目	獲撥款數額 (萬元)
(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目	36	5,418
(二) 正進行可行性研究的項目	19	---
(三) 未決定是否作可行性研究的項目	11	---

(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW002 (馬海工程顧問)	將軍澳第 77 區休憩設施	工程費用預算：1,477 萬元 日常開支：約 119 萬元 (註:停車場及圍網的建造費另外由環保署承擔) 預算開工日期：2011 年 1 月 預算完工日期：2011 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 馬海工程顧問在 08 年 4 月向地區設施管理委員會提交設計方案。委員會並且在 6 月 3 日會議上通過有關撥款建議(1,100 萬元)。 ● 工程顧問在 08 年 11 月的委員會會議上，報告工程的詳細設計、招標及施工的時間表等等工程細節。 ● 工程顧問於 09 年 1 月展開堆填區危害氣體評估顧問的招標工作。危害氣體評估在 4 月完成。工程顧問隨後諮詢各部門及展開招標的預備工作。 ● 工程顧問在去年 11 月 2 日地區工程小組上，向委員會介紹「堆填區氣體風險評估摘要」。基於工地的部份位置的斜度高，部份原來設計的行人徑未能合乎傷健人士通道的安全標準。工程顧問在諮詢環保署的意見後，於 1 月 19 日的委員會會議上報告須要修訂部份行人徑的設計，並且獲得委員會支持修訂設計。工程顧問已經完成所有設施的施工圖，並且備存一份於秘書處供委員索閱。秘書處已經在 2 月 9 日電郵通知各委員有關安排。 ● 工程顧問已經進行標書分析，工程費用預算修訂為 1,477 萬元。 ● 工程顧問已完成標書報告，經審批後，<u>已於 2011 年 1 月 10 日交由承建商展開工程，預計在今年 12 月完工。</u>

註：地區工程小組的建議及各項工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。 - 2 -

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW004 (跨部門)	美化西貢海旁		<ul style="list-style-type: none"> ● 西貢區議會旅遊發展工作小組對西貢海旁的發展方向已經有初步的概念設計。計劃中分三個區域進行。第一階段與香港房屋協會進行西貢舊墟美化計劃。第二階段由區議會及西貢飲食業團體以伙伴合作形式美化海鮮街海旁部份。第三階段涉及龐大的發展計劃。區議會正與發展局和土木工程拓展處商討西貢海旁美化、西貢市中心廣場及其他相關的發展項目。 ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，有委員建議西貢市中心的海濱公園棋藝園的地台需要改善。委員會其後在 9 月 22 日通過撥款 150 萬元，重鋪海濱公園近棋藝園的地磚，以美化環境。工程在 2009 年 10 月展開並已於 2010 年 5 月底完工。 ● 第一階段西貢舊墟的美化工程已經大致完成。路政署將盡快展開餘下的行人路重鋪計劃，包括翠塘路及市場街。 ● 運輸署正進行搬遷現有交通交匯處興建西貢市中心廣場與及在海鮮街附近增設旅遊巴士上落客區的可行性研究及交通評估。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW016 (葉福全工程顧問)	佳景路行人道上蓋工程 (第一期)	<p>預算工程費: 364 萬元</p> <p>開工日期: 2010 年 2 月</p> <p>預算完工日期: 2011 年 4 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 08 年 6 月會議上，通過工程交予工程顧問公司設計及推展。 ● 工程顧問在 08 年 9 月地區工程小組會議上，介紹工程的初步設計及造價評估。小組建議採用造價較低的方案 (工程預算 266 萬元)。委員會在同年 11 月通過撥款申請。 ● 工程顧問在 09 年 3 月向各委員傳閱施工圖。部份委員對工程範圍有修訂建議。經 4 月 21 日的地區工程小組會議討論後，決定把擬新增建的避雨蔭棚，另外設立工程項目進行推展。 ● 工程顧問在同年 5 月底把工程按照原設計計劃邀請報價，共收到 10 份報價書。按照最低的報價書計算，總工程費將會修訂為 328 萬元。工程合約在 8 月簽訂並且交由承建商展開工程。 ● 由於工程涉及封閉部分行人路面及臨時遷移巴士站，相關的封路安排及巴士站臨時遷移安排已經獲警方批准及巴士公司同意。秘書處已經電郵傳閱相關交通安排的圖則予各委員備悉。 ● 工作小組在本年 4 月通過推展區域 B(增加第一期的行人路上蓋近景林邨方向行人過路處的上蓋闊度)後，工程顧問現正與承辦商落實工程設計上的改動。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已在本年 2 月展開。原來工程範圍已大致完成，工程顧問將詳細驗查及與承造商跟進修補瑕疵。至於後加過路處部分，按地下勘探結果顯示須要更改地基設計。工程顧問現正最後修訂相關設計。 ● 在 10 月的工作小組會議上，委員非常關注部分行人路上蓋阻礙行人進出，並且要求工程顧問提交解決方案。 ● 委員會在 11 月的會議上，備悉工程顧問將會安排承辦商拆除最接近景林邨邨口的兩支樁柱，以改善進出的人流。 ● <u>工程顧問在 2011 年 1 月的委員會會議上，介紹近行人過路處位置的上蓋範圍及支柱位置。會議確定以上細節後，承造商已隨即展開地下結構工程及訂製相關上蓋物料。在 1 月底(農曆新年前)已完成地下工程及安裝支柱，並且開放行人路予行人使用，餘下上蓋的安裝預計在 2 月底展開 3 月完工。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW016A (葉福全工程顧問)	佳景路行人道上蓋工程 (第二期)	<p>工程費預算：246 萬元 (由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前)</p> <p>預算開工日期：2011 年 5 月</p> <p>預算完工日期：2011 年 12 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 5 月會議上，通過另外設立新的工程項目，推展擬新增建的避雨蔭棚。工程顧問正進行可行性研究及初步設計。 ● 委員會已致函新都城二期業主委員會及商場管理公司，收集他們的意見。委員會委員、商場管理公司及工程顧問亦在本年 1 月實地視察及商討行人路上蓋的設計。 ● 工作小組在同年 02 月的會議上，建議只興建區域 A (由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前) 以及區域 B(增加第一期的行人路上蓋近景林邨方向行人過路處的上蓋闊度)。 ● 工作小組在 4 月會議討論工程顧問提交的工程費估算及施工時間。工作小組建議通過區域 A(由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前)的工程費 246 萬元及區域 B(增加第一期的行人路上蓋近景林邨方向行人過路處的上蓋闊度)的工程費。第一期上蓋的工程費由 328 萬元上調至 364 萬元。 ● 工程顧問現正進行工程細部設計及擬備邀請報價文件。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW021 (西貢民政處工程組)	大埔仔村附近休憩空地改善工程	工程費預算：147 萬元 開工日期：2010 年 10 月 預算完工日期： <u>2011 年 4 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 08 年 9 月 12 日會議上，建議當區區議員與當地村民、鄉事委員會及民政事務處，再商討休憩用地的使用及有關工程的推展模式。 ● 在 08 年 12 月 16 日的地區工程小組上，通過建議，把這項工程列作高優次項目。 ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，建議由坑口鄉事委員會代表、當區議員和民政處代表與當地村民會面，探討如何推展工程的事宜。民政處代表其後與當地村民會面後達成共識，工程以改善該休憩空地為主旨。 ● 委員會在 10 年 1 月 19 日通過工程設計及撥款申請 120 萬元。 ● 撥地過程中曾有村民提出反對，民政處協調處理有關反對意見後，工程按照原定計劃繼續進行。 ● 工程已在去年 10 月中展開，並且<u>預計在今年 4 月完工</u>。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW036 (馬海工程顧問)	將軍澳坑口區路旁設置花圃	工程造價為：141 萬 5 千元 日常管理開支項目： 園藝保養：\$40,000 (全年) 灌溉系統：\$12,500 (全年) 花圃維修：\$8,000 (全年) 日常管理開支合共：\$60,500(全年) 開工日期：2008 年 4 月 完工日期：2010 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 4 月 16 日，工程交由承辦商展開工程。 ● 地盆挖掘工作已如期於 08 年 7 月中展開。在挖掘工作進行中發現行人路的底層再有一層馬路面，加上工程期間的雨水期，工期因此延長。 ● 委員會在 9 月 23 日會議上，委員建議延長常寧路近交通燈位兩旁的花槽。在 10 月 20 日的工程小組會議上，委員再建議延長培成路與常寧路交界近學校位置的花槽。委員會在 11 月 25 日的會議上，通過上述工程修訂及額外工程費撥款 (\$220,260)。 ● 原來花槽設置計劃中的工程已於 08 年 12 月全部完成。 ● 工程顧問正與承造商安排延長花槽工程。現正向路政署申請掘路許可證，工程會在申請獲得批准後立即展開。委員會關注掘路許可證申請及緩慢，並且已經致函路政署要求改善。 ● 承造商已經獲得掘路許可證，並且已經安裝了全部 5 個灌溉水錶。由於施工地點有違泊單車阻擋，承造商在 4 月中才可以圍封工地，並且展開工程。 ● 延長花槽工程已經在 2010 年 6 月完工。 ● <u>因水務署臨時提出更改常寧路的灌溉水錶位置，民政署正與工程顧問跟進改裝工程，待水務署完成工程後，將會安排最後驗收。</u> ● <u>康文署已於 1 月底驗收所有花床並跟進植物保養。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW037 (藝術發展工作 小組與康文署)	藝術公園化，公園藝術化	工程費用預算：160 萬元 預算開工日期：2011 年 3 月 預算完工日期：2011 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 4 月 8 日的地區設施管理委員會會議通過成立一個由范國威先生為召集人的非常設工作小組處理這項工程。工作小組在 08 年討論了推展這項計劃的細節，並且獲委員會通過。 ● 委員會在 09 年 3 月的會議上，通過由溫悅球先生、范國威先生及何觀順先生加入藝術品評審團。委員會亦通過了與康文署的藝術推廣辦事處合辦「公共藝術品計劃」的活動資助申請 (346,500 元)。 ● 藝術推廣辦事處安排徵召藝術品設計方案後，這項計劃的進度如下： ● 藝術品評審團在去年 7 月 29 日選擇了 12 個入圍藝術品 (每個地點 3 個入圍藝術品)，並且在 8 月 8 日安排入圍藝術家實地視察設置藝術品的地點和進行答問會。本年 1 月 18 日至 2 月 8 日，分別於將軍澳中心商場及西貢賽馬會大會堂舉行藝術品模型展覽。 ● 藝術品評審委員會在 2 月 9 日舉行第二階段評審會議。評審工作的已順利完成並且在 3 月 16 日的委員會會議上報告。 ● 藝術推廣辦事處已經把委約協議書文本交予藝術家考慮，<u>由於藝術家對協議書部份內容及委約收費有意見，目前仍有兩位藝術家未簽署委約協議書。至於兩位已簽署委約協議書的藝術家，其作品 (分別是萬宜遊樂場的「珊瑚印象」及寶康公園的「歡笑躍動」) 預計在今年 6 至 7 月期間安裝。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW042 (葉福全工程顧問)	將軍澳第 15 區臨時社區苗圃	工程費用修訂預算：400 萬元 預算開工日期：2011 年 6 月 預算完工日期：2012 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 3 月 6 日的地區工程小組建議本工程項目，並在 08 年 4 月 8 日的委員會會議上通過立項目進行研究。 ● 民政事務處在 6 月安排地區諮詢會，諮詢區內居民對興建社區苗圃的意見。委員會其後在 7 月的會議上討論及通過在將軍澳第 15 區興建臨時社區苗圃。 ● 在 9 月 23 日的委員會會議上，通過地區工程小組的建議，委託工程顧問推展工程的籌劃工作。工程顧問其後在 11 月 25 日的委員會會議上，呈交了工程設計及發展時間表等工程細節，供委員會討論。委員會選擇採用了設計方案二。此外，民政事務處亦收集鄰近居民及學校對兩個工程設計方案的意見，並且在會上呈閱。 ● 工程顧問在 09 年 1 月 20 日的委員會會議上，提交工程的修訂造價估算。委員會通過工程設計及撥款 390 萬元推展這項工程。 ● 委員會在 7 月 22 日的會議上，因應毓雅里和寶豐路的行人路需要進行擴闊計劃，委員會同意將工程範圍及田畦數目相應減少 10%，預留土地作擴闊行人路的用途。由於地盤面積的調整，工程顧問把修改後的工程平面圖以電郵向各委員傳閱備悉。 ● 工程顧問已在 09 年 12 月底完成邀請報價，共收到 3 份報價，由於 3 份報價均高於 400 萬元，根據政府物料供應及採購規例的要求，高於 400 萬元的工程項目便需要使用建築署的認可承辦商名單進行

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<p>公開招標工作，因此有需要重新招標。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問已進行標書分析。根據最新的標書報價，這項工程的總財政預算需要上調至 615 萬 2 千元。 ● 委員會在 9 月 14 日的會議上認為總工程費應控制在 400 萬元或以下，康文署及工程顧問正商討工程設計的修訂方案。 ● 委員會在 11 月的會議上通過工程設計的修訂方案。工程顧問將會進行邀請報價，預計在今年 6 月展開工程。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW044 (葉福全工程顧問)	美化將軍澳坑口區街道	<p style="text-align: center;"><u>美化坑口道</u></p> <p>工程費預算為 37 萬 2 千元</p> <p>開工日期：2010 年 6 月</p> <p>完工日期：2010 年 12 月</p>	<p>● 在 08 年 4 月 8 日的地區設施管理委員會會議上，通過動議，措辭為「要求美化將軍澳區街道」，先在坑口區做試點，盡快改善及美化街道設施。地區設施管理委員會在 6 月 3 日會議上通過本項目將交由工程顧問進行研究及推展。由於坑口道近坑口區鄉事委員會的灌林美化工程的位置與本工程重疊，故此併入本工程令該區的各项美化工程更為協調。在 9 月 12 日地區工程小組會議上，工程顧問公司介紹街道美化的初步設計構思，小組討論了 5 個建議進行美化的地點。</p> <p><u>美化坑口道</u></p> <p>● 工程顧問與當區議員，實地視察坑口道的美化工程地點，並且掌握工程的具體要求。委員會在 5 月 26 日討論了初步設計方案。</p> <p>● 地區工程小組在 6 月 23 日討論了工程修訂設計，並且通過建議撥款推展工程。</p> <p>● 工程顧問已經在 2009 年 12 月底邀請報價。根據最低的報價計算，總工程費修訂為 372,000 元。工程已經展開並且預計在 7 月完工。</p> <p>● 工程已經在 7 月初大致完工，工程顧問與承造商聯同部門已經驗收工程。</p>
SK-DMW044A (葉福全工程顧問)	美化將軍澳坑口區街道	<p><u>文曲里旁行人通道建上蓋</u></p> <p>工程費預算：470 萬元</p>	<p><u>文曲里旁行人通道建上蓋</u></p> <p>● 鄰近學校原則上支持工程，但是建議工程於學校假期天進行，以不妨礙學生及家長出入校門及不影響</p>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
		預算開工日期：2011年5月 預算完工日期：2011年12月	<p>學生聽課為前題。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 委員會認為行人路上蓋的設計需要修訂，以配合將軍澳第37區的中式公園設計。此外，當區委員、工程顧問及鄰近學校已經就行人路上蓋的設計進行會面，校方滿意中式設計的行人路上蓋，然而出入口的指示牌有需要包括學校的位置。工程顧問正考慮有關意見及修訂原來設計。 ● 工程顧問在委員會10年1月19日的會議提交初步設計及造價評估。委員會認為工程費不應超越500萬元。 ● 地區工程小組在2月23日的會議上，通過修訂的工程設計方案二(上蓋闊度1.8米)及通過工程費撥款470萬元推展有關工程。 ● 工程顧問正就通過的工程方案進行細部設計及預備招標文件。橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會對行人路上蓋旁邊加設海報設施有保留意見，工作小組在10月15日討論後同意刪除海報設施的設計。 ● <u>工程顧問正擬備招標圖則及文件。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW052 (西貢民政事務處工程組)	西貢大坳門道路旁增設涼亭座椅	工程費用預算：99 萬 8 千元 開工日期：2010 年 7 月 預算完工日期： <u>2011 年 2 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 9 月 12 日地區工程小組上，通過支持在西貢大坳門道路旁的空地增設涼亭座椅。 ● 西貢民政事務處工程組已進行實地視察及工程評估。 ● 地區工程小組在 9 月 3 日的會議上，通過支持是項工程的設計及建議撥款 90 萬元推展工程。委員會其後通過有關建議。 ● 因應工地的環境情況及委員的意見，工程組微調工程設計。 ● 地區工程小組在 2 月 23 日的會議上，通過修訂的工程設計及通過工程費撥款 110 萬元推展有關工程。 ● 工程已於 7 月展開及 <u>2011 年 2 月完工</u>。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW064 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳灣畔徑改善工程	工程費預算： <u>953,037 元</u> 開工日期：2011 年 2 月 預算完工日期：2011 年 6 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程小組在 09 年 2 月 24 日，通過建議支持推展這項工程，並且交由民政事務處工程組進行詳細技術研究及造價評估。 ● 已經在 7 月初進行地盤礮測及收集環境資料，以用作詳細工程設計及造價評估。 ● 工程組在 9 月 14 日的委員會會議上，介紹工程設計及造價預算，委員會通過撥款 85 萬元推展這項工程。 ● 工程組已完成邀請報價而有關報價已獲得批准，<u>工程已經於 2011 年 2 月 18 日展開。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW070 (葉福全工程顧問)	美化翠林體育館旁空地	工程費預算：129 萬元 預算開工日期：2011 年 7 月 預算完工日期：2011 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 5 月 26 日通過為工程立項跟進。然而，委員會認為空置政府土地的美化工作應由政府部門出資推動。 ● 秘書處已經致函西貢地政處，要求美化該幅空置的政府土地。地政處已經清理上址的雜草及枯樹。 ● 工作小組在 2 月 23 日的會議上，建議運用地區小型工程撥款推廣這項美化工程，並且建議交由工程顧問進行綠化設計及造價評估。 ● 工程顧問在 9 月 14 日的委員會會議上介紹工程設計及造價估算，委員會要求工程顧問修訂部分園藝設計，尤其是區議會標誌的設計。 ● 委員會在 11 月的會議上要求工程顧問提交兩個設計方案讓委員選擇，包括以園藝設計為主題或以地標設計為主題的方案。 ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，建議通過以園藝種植為主的設計方案，並且建議通過撥款 129 萬元。<u>委員會在 2011 年 1 月通過建議。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW072 (葉福全工程顧問)	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋	工程費預算：199 萬 5 千元 預算開工日期：2011 年 4 月 預算完工日期：2011 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議通過這項工程，並且建議交由工程顧問為工程進行可行性研究及工程設計。 ● 聯絡經理已經聯同當區議員及居民代表在 7 月 29 日進行實地視察及了解居民的具體要求。工程顧問正進行技術可行性研究及設計。 ● 工程顧問在 11 月 2 日向地區工程小組介紹工程初步設計及造價估算。委員會在 11 月 24 日通過工程設計及撥款申請(總額為\$1,995,000)。 ● 工程顧問正就通過的工程方案進行細部設計及預備招標文件。工程顧問已經擬備工程施工圖則，秘書處已經以電郵向各委員傳閱。 ● 工程顧問正按橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會意見調整細部設計。委員會在 9 月 14 日會議討論延長行人路上蓋的意見，委員會認為延長工程可以分階段進行，現時可先進行相關的可行性研究。 ● 按照原本的工程範圍，詳細施工圖則已經在 10 月 5 日電郵予所有委員。工作小組關注這項行人路上蓋工程會否出現佳景路行人路上蓋工程所出現的問題，因此在 11 月的委員會會議上詳細討論工程顧問介紹的工程設計圖。 ● <u>工程預計在 2011 年 3 月邀請報價。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW073 (葉福全工程顧問)	調景嶺茅湖山頂增設避雨蔭棚及配套設施	工程費預算：125 萬 5 千元 預算開工日期：2011 年 8 月 預算完工日期：2012 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，建議通過是項工程，並且交由民政事務處工程組進行技術可行性研究及造價評估。 ● 工程組已核實該地段屬於政府土地，並正進行初步工程設計。 ● 鑑於工程組未能在短期內開展工程，地區工程建議把這項工程轉交工程顧問繼續推展。 ● 工程顧問在 9 月委員會會議上介紹工程設計及造價估算。委員會認為在較平坦的位置設置涼亭較合乎效益。委員會並且要求工程顧問修訂涼亭的建造物料及改善外觀。 ● 工程顧問在 11 月委員會會議上介紹工程修訂設計，並且獲委員會通過設計方案及撥款 125 萬 5 千元推展這項工程。 ● <u>工程顧問正擬備細部設計。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW079 (西貢民政事務處工程組)	坑口相思灣沙灘美化工程	工程費預算：28 萬元 預算開工日期： <u>2011 年 4 月</u> 預算完工日期： <u>2011 年 6 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 9 月 22 日會議上通過工程建議，並且交由民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 此外，民政事務處已經要求西貢地政署安排拆卸現址上的空置舊屋。 ● 西貢民政事務處工程組已完成勘察，現正進行設計、準備有關圖則及估價。 ● 工程設計已完成。委員會在 2011 年 1 月通過工程設計及撥款申請 28 萬元。
SK-DMW092 (西貢民政事務處工程組)	山薯窩村公眾信箱架	工程費預算：53,500 元 開工日期：2011 年 1 月 預算完工日期：2011 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 2 月 23 日的會議上，建議把工程交由西貢民政處工程組進行可行性研究及造價評估等工作。 ● 西貢民政事務處工程組已進行實地視察及造價評估。 ● 委員會在 11 月的會議上通過建議的信箱架設計及撥款 10 萬元推展這項工程。工程組已完成邀請報價，工程已於 1 月份展開。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW093 (西貢民政事務處)	西貢區內社區會堂更換固定及流動座椅	<p>工程費預算：38 萬元 (第一階段) 52 萬 8 千元 (第二階段)</p> <p>第一階段</p> <p>完工日期：2010 年 11 月中</p> <p>第二階段</p> <p>預算完工日期：2011 年 3 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 10 年 02 月 23 日的會議上，建議通過撥款 485,200 元，更換西貢賽馬會大會堂的固定座椅及流動座椅。處方將會在邀請報價後，安排各委員選擇座椅的款式。 ● 處方已經邀請報價，並且在 7 月 13 日的委員會會議上介紹供應商提交的座椅款式及樣本讓委員會考慮。委員會通過座椅的款式及顏色。 ● 工程承辦商已在 10 月中至 11 月中，更換西貢賽馬會社區會堂的固定座椅，以及分批接收新的流動座椅。 ● 委員會在 11 月的會議上，通過撥款 52 萬 8 千元，擴大為將軍澳四所社區會堂更換流動座椅。委員會要求處方提供計算座椅數量的計算方式，秘書處在會議後已經把補充資料傳閱予各委員參考。處方正聯絡供應商安排採購新的流動座椅。 ● 工程承辦商會在 2011 年 3 月前，更換將軍澳四所社區會堂的流動座椅。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW095 (西貢民政事務處工程組)	布袋澳村村口避雨亭工程	工程費預算：10 萬元 預算開工日期： <u>2011 年 4 月</u> 預算完工日期： <u>2011 年 6 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 3 月 16 日會議上通過工程建議，並且交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 工程組查核土地狀況後察覺地盤位置位於路政處管核範圍及貼近一幅斜坡，為避免影響有關斜坡，建議將避雨亭稍為移遷。 ● 工程設計已完成。委員會在 2011 年 1 月通過工程設計及撥款申請 10 萬元。
SK-DMW097 (葉福全工程顧問)	綠化將軍澳貿業路貿泰路交界三角行人過路處	工程費預算：65 萬元 預算開工日期：2011 年 7 月 預算完工日期：2011 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組通過工程建議，並且建議把工程項目交由工程顧問進行可行性研究及造價評估。 ● 工程顧問在 9 月委員會會議上介紹工程設計及造價估算。委員會認為建議種植的植物可能太高，影響道路使用者視線。工程顧問將會修訂園藝設計。 ● 工程顧問已在 12 月 21 日工作小組會議上提交修訂的園藝設計。工作小組建議通過設計方案及撥款 65 萬元推展工程。<u>委員會在 2011 年 1 月通過建議。</u>
SK-DMW098 (西貢民政事務處工程組)	坑口東龍洲地圖板及指示標誌設置工程	工程費預算：15 萬元 預算開工日期： <u>2011 年 4 月</u> 預算完工日期： <u>2011 年 6 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組 4 月 20 日通過工程建議及撥款 15 萬元，重修東龍洲上兩處殘舊的指示標誌及地圖板。委員會在 5 月 11 日會議上通過建議。 ● 西貢民政事務處工程組正進行設計工作。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW099 (西貢民政事務處工程組)	坑口上洋公廁附近休憩處改善工程	工程費預算：25 萬元 預算開工日期：2011 年 4 月 預算完工日期：2011 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 5 月 11 日會議上通過工程建議，改善坑口上洋公廁附近休憩處，重修枱檯、花槽、欄杆以及加置蔭棚。委員會同時通過撥款 25 萬元推展這項工程。 ● 西貢民政事務處工程組正進行設計工作。
SK-DMW104 (康文署)	西貢泳灘改善工程	工程費預算：83 萬 3 千元 開工日期：2010 年 7 月 預算完工日期：2011 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 7 月 13 日通過署方的工程建議，並且撥款 833,000 元推展以下泳灘改善工程： <ul style="list-style-type: none"> - 改善銀線灣泳灘的照明及供電系統 - 銀線灣泳灘、清水灣第一灣及第二灣泳灘泳灘加建洗腳池 - 清水灣第二灣泳灘加建救生員當值站 - 清水灣第二灣泳灘更換大型推沙機 - 三星灣泳灘燒烤場加鋪地磚 ● 改善銀線灣泳灘的照明及供電系統工程已於 8 月完工，銀線灣泳灘、清水灣第一灣及第二灣泳灘泳灘加建洗腳池工程及清水灣第二灣泳灘加建救生員當值站工程已於 10 月完工，三星灣泳灘燒烤場加鋪地磚工程已於 11 月完工，而<u>清水灣第二灣泳灘更換大型推沙機亦已於 2011 年 1 月完成。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW107 (西貢民政事務處工程組)	西貢民政事務處緊急維修區議會各項工程設施	工程費預算：90 萬元	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組通過建議，預留 90 萬元撥款予西貢民政事務處工程組，為西貢區議會興建及其他小型社區設施，進行維修及改善工程。 ● <u>截至 2 月底，本財政年度共籌劃了 17 項小型改善工程，預算開支為 972,196 元，詳情可參考附件。</u>
SK-DMW108 (康文署)	康樂文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施)	工程費預算：100 萬元	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 5 月 11 日會議上通過撥款申請，預留 100 萬元撥款予康文署，為區內康樂及體育設施進行緊急維修及改善工程。 ● <u>由 2011 年 1 月至 2 月，共有 7 項緊急維修工程，開支約共 \$200,500。</u>
SK-DMW112 (西貢民政事務處工程組)	西貢海傍街路面改善工程	工程費預算：20 萬元 預算開工日期：2011 年 5 月 預算完工日期：2011 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 20 萬元重鋪部分西貢海傍街的路面，以改善環境。 ● 由於工程受水務處更換水管影響，招標時間表將延遲。
SK-DMW113 (西貢民政事務處工程組)	西貢沙角尾休憩處改善工程	工程費預算：30 萬元 預算開工日期：未定 預算完工日期：未定	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 30 萬元重鋪西貢沙角尾休憩處的地台及設置樹圈，以美化環境。 ● 西貢民政事務處現正就此項工程諮詢沙角尾村村代表的意見。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW114 (康文署/機電工程署)	更換西貢公共圖書館冷氣系統工程	工程費預算：49 萬元 預算開工日期：2010 年 12 月中 完工日期：2011 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過署方的工程建議，並且撥款 97 萬 4 千元更換西貢公共圖書館冷氣系統。 ● 康文署已於 9 月 22 日把有關工程的詳細補充資料透過秘書處傳閱予各委員參考。 ● 有關工程已於 2011 年 1 月底完成。
SK-DMW115 (西貢民政事務處/機電工程署)	更換景林鄰里社區中心空調系統主要零件	工程費預算：20 萬 9 千元 開工日期：2010 年 12 月 完工日期：2011 年 1 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 24 萬 4 千元更換景林鄰里社區中心空調系統主要零件。 ● 西貢民政事務處已發出撥款予機電工程署展開有關工程。機電署報告有關零件於 12 月來貨，預計工程將於 2011 年 2 月完成。 ● 有關工程已於 2011 年 1 月完成。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW117 (康文署)	西貢泳灘設施改善工程	工程費預算：222 萬 8 千元 開工日期：2010 年 9 月 預算完工日期：2011 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過署方的工程建議，並且撥款 222 萬 8 千元推展以下泳灘改善工程： <ul style="list-style-type: none"> - 改善銀線灣泳灘有蓋蔭棚及防滑地磚 - 改善廈門灣泳灘地磚工程 - 擴大清水灣第二灣泳灘救傷室面積及安裝空調 - 改善清水灣第二灣泳灘及銀線灣泳灘防鯊網設施 ● 康文署已發出撥款予建築署展開首三項工程。承辦商亦已就防鯊網設施工程進行物料採購，預計所有工程將於 2011 年 3 月完成。 ● <u>清水灣第二灣泳灘及銀線灣泳灘防鯊網設施工程已於 2011 年 1 月完成，而廈門灣泳灘地磚工程亦已於 2011 年 2 月完成，其餘工程將於 2011 年 3 月底完成。</u>
SK-DMW120 (康文署)	改善公園及其路傍設施	工程費預算：50 萬元 (包括孟公屋休憩花園改善工程 30 萬元及常寧遊樂場側加設溜狗設施 20 萬元) 開工日期：2010 年 11 月 預算完工日期：2011 年 2 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 月 15 日的會議上討論有關建議，並且通過建議撥款 50 萬元推展設施改善工程。 ● 康文署已發出撥款予建築署展開孟公屋休憩花園改善工程。而承辦商亦已展開常寧遊樂場側加設溜狗設施工程。 ● <u>常寧遊樂場側加設溜狗設施工程已於 1 月底完工，而孟公屋休憩花園改善工程預計於 3 月底完工。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW122 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳灣畔徑休憩座椅改善工程	工程費預算： 5萬元 預算開工日期： <u>2011年3月</u> 預算完工日期： <u>2011年5月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在11月的會議上，通過工程建議及撥款8萬元推展這項工程。工程的範圍是改善位於將軍澳灣畔徑附近西貢區議會設置的七套座椅，把椅殼由環保木更換為耐用的鋼材物料。 ● <u>工程組正進行邀請報價。</u>
SK-DMW123 (西貢民政事務處工程組)	重鋪布袋澳村路及坑口永隆路鄉郊通道	工程費預算：158萬元 開工日期：2011年1月 預算完工日期： <u>2011年5月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在11月的會議上，通過工程建議及撥款98萬元推展這項工程。工程的範圍是重鋪已嚴重破損的布袋澳村路及坑口永隆路鄉郊通道，以保障行人及車輛的安全。 ● 布袋澳村路的工程已經展開，<u>並將於3月初完成。</u> ● <u>永隆路的工程現已展開，並預計於5月完成。</u>
SK-DMW130 (西貢民政事務處)	於現有六個社區會堂/中心設置聽覺輔助系統	工程費預算：9萬5千元 預算開工日期：2011年3月 預算完工日期：2011年3月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組建議通過撥款申請9萬5千元，為區內現有6所社區會堂/中心，設置磁力聽覺感應圈系統的器材及擴音器，方便聽覺衰退人士使用會堂設施，迅速回應《西貢區無障礙設施巡查報告書》內的建議。 ● <u>已進行邀請報價工作。</u>
SK-DMW132 (西貢民政事務處工程組)	西貢鄉村公共場所改善工程	工程費預算： 145萬元 開工日期： <u>2011年2月</u> 預算完工日期： <u>2011年5月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員在2011年1月11日建議為西貢一些破舊的鄉村公共場所進行改善工程。委員會通過撥款100萬元展開有關工程，並且交由西貢民政事務處工程組跟進。 ● <u>工程已於2月展開，並預計於5月完成。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW133 (西貢民政事務處工程組)	鄉郊通道改善工程	工程費預算： <u>104 萬元</u> 開工日期：2011 年 2 月 預算完工日期： <u>2011 年 4 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 鑑於部份西貢村落的通道，尤其是陡斜路段的路面變得平滑，容易令道路使用者發生危險。西貢民政事務處檢視了各村落的通道狀況，並且建議在雨季來臨前為區內 9 條村落的部分陡斜路段進行緊急改善工程(例如鋪設防滑鋼沙)，保障村民及駕駛者的安全。委員會以傳閱方式審閱有關撥款申請，並且在 2 月 1 日通過。 ● 有關的通道位置在孟公屋、檳榔灣路、小坑口路、大坑口路、大環頭路、騰龍臺、馬游塘、打鼓嶺新村及澳頭。 ● <u>工程已經展開，並預計於 4 月完成。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

(二) 正進行可行性研究的項目

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW081 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳翠林邨及康盛花園之間行山徑設置避雨亭及座椅	<u>工程費預算：5萬元</u> <u>(建議由預留撥款承擔)</u> <u>預算開工日期：2011年5月</u> <u>預算完工日期：2011年7月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在09年9月22日會議上通過工程建議，並且交由民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 委員會委員已在1月27日進行實地視察，以便工程組進行深入設計及造價評估。 ● 對於建造避雨亭，地政署斜坡保養組認為需要先加固整個斜坡，鑑於西貢民政事務處工程組沒有加固斜坡的專業技術，處方建議各委員考慮取消興建涼亭而只設置較輕便的座椅，回應行山人士的需要。委員會支持處方的建議。 ● 現正向地政處申請臨時撥地。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW082 (西貢民政事務處工程組及康文署)	將軍澳景明苑巴士站附近路旁加設置座椅及環境改善工程	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 9 月 22 日會議上通過工程建議，並且交由民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。委員會在 11 月 24 日的會議上，再建議於工地上種植物綠化環境。 ● 委員會委員已在去年 1 月 27 日進行實地視察，部門進行深入設計及造價評估與及協調工程的推展。工作小組通過交由西貢民政事務處工程組興建花槽之後交由康文署種植花卉。 ● 民政事務處與康文署經評估及詳細商討後，認為興建花槽會影響現時在該地點所種植的 14 棵鳳凰木的生長，建議只在路旁附近加設座椅以方便市民。至於座椅的具體安裝位置建議在實地視察後決定。 ● 工程組和相關委員已經在去年 10 月中進行實地視察，在上址安裝兩張環保座椅，座椅的位置圖及設計圖已經以電郵分發予各委員參考。有委員認為須要諮詢鄰近屋苑才落實工程設計，諮詢鄰近屋苑的結果已在去年 12 月會議上報告。工作小組建議處方修訂座椅面積以減低出現阻礙車站輪候人士的情況，並且重新諮詢反對者。 ● <u>工程組已把座椅的設計修訂，把座椅收窄及設置在最接近行人路邊緣的位置，秘書處正透過民政事務處安排諮詢相關屋苑及組織對修訂設計的意見。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW096 (西貢民政事務處工程組)	壁屋新村公眾信箱架	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組通過工程建議，並且建議把工程項目交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估。 ● 工程組已請地政署協助查核土地狀況及張貼告示。 ● 工程組正進行設計工作。
SK-DMW105 (葉福全工程顧問)	將軍澳翠林村附近山坡興建行人徑通往寶琳區	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 7 月 13 日會議上討論了一項由交通及運輸委員會轉介的議員動議。委員會參考運輸署的書面意見後，決定把工程建議交由工程顧問進行可行性研究。 ● <u>秘書處現正查核地權及諮詢管理該地段部門的意見。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW106 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳醫院及寶琳賽馬會診所外的巴士站加設座椅	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 11 月的會議上，討論關注高齡化事宜工作小組的建議。委員會支持建議但認為工程應由巴士公司承擔。因此，交由交通及運輸委員會跟進，可是巴士公司並沒有採納這項建議。有關項目繼續由本委員會跟進。 ● 委員會在 7 月 13 日的會議上再討論有關事宜，並且通過以地區小型工程模式推展及交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及設計。 ● 賽馬會診所外巴士站加設兩張座椅已獲運輸署和九巴同意。西貢民政事務處工程組現正等候運輸署取得巴士站地基圖則以進行設計。 ● 由於運輸署正打算推展便利傷殘人士的通道改善工程。西貢民政事務處工程組與運輸署在實地視察，有關情況已經在 9 月 14 日的委員會會議上討論。 ● 工作小組在 10 月的會議上建議在兩個位置上均設置座椅，有關建議已經在 11 月的委員會會議上通過。 ● <u>工程組已查核地權及地下設施情況，現正擬備施工圖及報價文件。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW109 (西貢民政事務處工程組)	於魔鬼山(近鯉魚門) 興建避雨亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日的會議上，討論這項工程。由於委員獲悉觀塘區已經有相同的工程建議，委員會要求秘書聯絡觀塘區的相關人員了解有關進度。 ● 觀塘區議會已經為避雨亭工程立項並且正擬備施工圖則。工程小組在 2010 年 10 月通過立項跟進。至於新避雨蔭棚的標誌，將會顯示屬於民政事務處興建的。 ● <u>現正於地政處查核土地狀況和擬備工程設計圖。</u>
SK-DMW110 (西貢民政事務處工程組)	康盛花園附近避雨設施 施加設座椅	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW111 (葉福全工程顧問)	西貢對面海休憩公園	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由工程顧問進行可行性研究。由於現場的建築物相當殘破，有潛在危險及衍生衛生問題，委員會決定致函地政處盡快安排拆卸有關建築物。 ● 西貢地政處回覆表示，如果本委員會建議的休憩公園工程落實的話，清理現存建築物的工程便可納入相關的工程項目一併處理。地政處已經安排清理雜草、修補圍網及定時巡查，加強土地管理。 ● <u>西貢地政處在回覆康文署有關土地資料時表示，由於前魚類統營處西貢小學的用地範圍包括東面和南面的兩個斜坡，故建議擴大工程範圍至涵蓋整個地段。</u> ● <u>康文署和民政事務總署工程組正與西貢地政處研究有關附近斜坡的穩定性，以評估工程預算。</u>
SK-DMW118 (西貢民政事務處工程組)	坑口水邊村興建乒乓球枱	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在本年 10 月建議通過工程建議，並且交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。
SK-DMW119 (西貢民政事務處工程組)	於五桂山重建亭及加建扶手設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議通過工程建議，並且交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 秘書處已安排工程組人員及相關委員在 1 月進行實地視察，<u>工程組正進行工程設計及造價評估。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW121 (未定)	西貢區公共小巴士避雨設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴士總站興建避雨設施，並且建議安排委員會成員實地視察。 ● 委員會在同年 11 月通過為這項工程立項，並且決定把類似的工程項目，即 SK-DMW080 及 SK-DMW088 合併於本工程內。 ● 委員會已經在 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告中的建議，並且同意展開以下籌備工作： <ul style="list-style-type: none"> - 諮詢鄰近居民及商戶對興建小巴士總站上蓋的意見 - 探討擬建上蓋位置的地權及地下設施 - 與路政署商討交由該署推展工程的可行性 ● <u>秘書處已經聯絡運輸署及路政署，要求部門積極研究以部門的人力資源，在委員會建議的 13 個專線小巴士總站位置上設置避雨蔭棚。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW124 (西貢民政事務處工程組)	孟公屋球場興建涼亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 月的會議上通過工程建議及交由西貢民政事務處工程組推展這項工程。工程範圍是在村公所對開的球場旁興建八角亭，供村民及使用球場人士享用。 ● 處方向地政處申請臨時撥地時，接獲村民對擬建涼亭位置的意見，<u>由於附近並沒有足夠適合的位置興建涼亭，建議不推展這項工程。</u>
SK-DMW125 (西貢民政事務處工程組)	水邊村修整路面、加設有蓋座椅及石屎長椅	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，通過工程建議及交由西貢民政事務處工程組跟進這項工程。工程範圍包括修整公眾行人路、在空地設置有蓋座椅及石屎長椅，供村民享用。
SK-DMW126 (康文署及西貢民政事務處工程組)	三星灣泳灘附近建造中國式涼亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論這項工程建議。由於擬興建涼亭的位置比較接近轉運垃圾的區域，署方會在實地視察後研究在接近碼頭的泳灘範疇，加建蔭棚設施。 ● <u>康文署、西貢民政事務處人員已經聯同相關委員進行實地視察，建議可延長泳灘內現有的避雨上蓋至接近泳灘入口位置 (由康文署負責)。至於接近碼頭上落客區的公眾地方，建議可設置一個中式涼亭 (由西貢民政事務處工程組負責)。</u>
SK-DMW127 (西貢民政事務處工程組)	魷魚灣村近成杏芳小學及停車場之間行人路興建避雨亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，通過工程建議及交由西貢民政事務處工程組跟進這項工程。工程範圍包括在魷魚灣村近成杏芳小學及停車場之間行人路興建避雨亭，供村民享用。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW128 (西貢民政事務處工程組)	改善鴨仔山行山徑設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論如何優化鴨仔山行山徑的休憩及衛生設施。工作小組支持把鴨仔山行山徑規劃作休憩公園的構思，並且以本工程項目推展一些短期的設施改善工程，包括增加避雨亭及擴大現有區議會的避雨設施。 ● <u>現正於地政處查核有關土地狀況。</u> ● <u>將現有擴建涼亭之設計提交民政事務總署工程總部工程師審核。</u>
SK-DMW134 (西貢民政事務處工程組)	西貢北丫村建造涼亭工程	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>工作小組建議通過為工程立項及進行技術可行性研究。</u>
SK-DMW136 (西貢民政事務處工程組)	興建梯級及行人徑連接蓮苑徑行山路段	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>工作小組建議通過為工程立項。工程組將會研究延長現有行山徑至翠林邨的技術可行性。</u>
SK-DMW137 (未定)	改善及美化坑口將軍澳街道工程	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>工作小組建議通過為工程立項及進行可行性研究。康文署將會聯同相關委員視察現場，研究具體的美化計劃。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

(三) 未決定是否作可行性研究的項目

項目編號	建議項目	財政預算	備註
SK-DMW061 (路政署)	將軍澳坑口區行人路面鋪設百歲磚	路政署出資興建	<ul style="list-style-type: none"> ● 依照委員會的意見，路政署已經在 09 年 11 月底把軍澳運動場的入口及周圍，鋪上特色的地磚，以美化環境及提高地區迎接東亞運動會的氣氛。 ● 秘書處在 2010 年初致函路政署，要求署方提交其他路段(包括銀澳路、部份寶豐路及陶樂路近怡心園、景林邨向寶琳北路邨口位置)的重鋪時間表，署方回覆表示會在下一財政年度，按照行人路的耗損程度、行人流量、資源的分配情況考慮有關的重鋪建議。 ● 路政署回覆表示，以下由區議會建議的行人路重鋪工程，預計依以下次序展開： <ul style="list-style-type: none"> <u>路段 (施工時間表)</u> - 常寧路、培成路 (2011 年 1 月至 4 月) - <u>寶豐路(近怡心園以及近梁潔華小學對開) (2011 年 5 月至 8 月)</u> - <u>寶琳北路(近景林邨外圍) (2011 年 9 月至 12 月)</u> - <u>銀澳路、培成路(近和明苑) (2012 年 1 月至 4 月)</u> ● 至於美化陶樂路路旁(山腳方向)的建議，地政處表示沒有資源處理。 ● 景林邨外圍(面向寶琳北路)的行人路斜台改善工程已經完成。
SK-DMW065 (路政署)	重整將軍澳陶樂路及寶豐路工程		
SK-DMW094 (路政署)	改善景林邨外圍行人路、單車徑及設置行人路斜台		
SK-DMW131 (路政署)	改善翠林路行人路(近景明苑)鋪設百歲磚		

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算	備註
SK-DMW100 (西貢民政事務處工程組)	白沙灣村休憩設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議只進行簡單地面平整及綠化工程。西貢民政事務處工程組現正諮詢相關部門對這項工程的意見。
SK-DMW101 (西貢民政事務處工程組)	美化寶琳北路近康盛花園第4及5座巴士站的休憩處	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議交由西貢民政事務處工程組跟進維修該休憩處的設施。所需費用由小型改善工程預留撥款支付。
SK-DMW102 (西貢民政事務處工程組)	美化康盛花園巴士總站附近的休憩處	-	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議交由西貢民政事務處工程組跟進維修該休憩處的設施。所需費用由小型改善工程預留撥款支付。
SK-DMW103 (路政署)	鹿尾村休憩公園加設照明系統	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在7月13日的會議上，支持這項工程但認為工程應由相關政府部門負責。委員會決定致函路政署表達這項要求。 ● 路政署同意按照鄉村路燈的機制處理有關要求。 ● 西貢民政事務處已於10月12日安排路政署及鹿尾村代表到鹿尾村休憩公園附近道路商討村燈安裝的事宜，及同時確定兩盞村燈安裝的位置。 ● <u>路政署仍未獲地政處撥地，工程預計於4月展開，並於6月完工。</u>
SK-DMW129 (路政署)	改善連接景林邨邨口 and 佳景路行人路的水泥斜台工程	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>秘書已致函路政署要求署方跟進這項工程。署方回覆表示將會聯絡運輸署就景林邨邨口的水泥斜台的重置進行設計，以便利傷殘人士使用。至於行人路與車路之間的接駁位置現時以瀝青填平，作為臨時的改善措施。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算	備註
SK-DMW135 (未定)	將軍澳寶康路近富麗花園外巴士站加設避雨設施	有待評估	● <u>工作小組建議致函運輸署跟進這項工程建議。</u>
SK-DMW138 (未定)	加設單車防撞欄及標示工程	有待評估	● <u>工作小組建議致函運輸署跟進這項工程建議。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

(四) 已完成的工程項目

項目編號	工程項目	財政預算
SK-DMW006	坑口將軍澳近灣畔徑避雨亭及救生圈設置工程	工程總開支：\$337,800
SK-DMW017	坑口將軍澳徑(07-08)改善工程	工程總開支：\$640,465
SK-DMW023	坑口將軍澳安寧花園區議會告示牌重建工程	工程總開支：\$32,000
SK-DMW018	西貢近西貢賽馬會大會堂避雨亭建造工程	工程總開支：\$118,820
SK-DMW020	坑口富寧花園與港澳信義會小學之間小巷改善工程	工程總開支：\$87,500
SK-DMW007	將軍澳坑口區安全島花圃建造工程	工程總開支：\$95,260
SK-DMW019	西貢區避雨亭及座椅設置工程	工程總開支：\$185,600
SK-DMW032	坑口田下灣天后廟前空地改善工程	工程總開支：\$185,600
SK-DMW027	調景嶺臨時單車公園	工程總開支：\$1,656,000
SK-DMW046	「安全駕駛單車運動」佈置	工程總開支：\$320,000
SK-DMW049	將軍澳體育館表演區加設隔音屏障	工程總開支：\$180,000
SK-DMW015	西貢白沙灣區避雨亭及座椅設置工程(“西貢蠔涌中心小學外設置蔭棚及座椅”項目與此項合併)	工程總開支：\$305,761
SK-DMW003	美化／綠化將軍澳區內的中央分隔欄及路旁	工程總開支：\$735,000
SK-DMW022	將軍澳調景嶺食水配水庫山坡增建晨運健康徑(三套蔭棚及座椅)	工程總開支：\$158,300
SK-DMW005	寶康公園改善工程	工程總開支：\$924,000
SK-DMW055	美化西貢及將軍澳的綠化地帶、康樂設施及休憩公園	工程總開支：\$1,714,000
SK-DMW057	西貢區康樂設施改善工程	工程總開支：\$2,814,000
SK-DMW059	改善健彩社區會堂窗戶開關	工程總開支：\$289,428
SK-DMW054	將軍澳寶康公園更換部份現有兒童遊樂設施	工程總開支：\$2,810,000
SK-DMW056	重鋪通路及環境改善工程	工程總開支：\$269,900
SK-DMW008	坑口將軍澳區避雨亭及坐椅建造工程	工程總開支：\$212,000
SK-DMW034	改善蓮苑徑設施工程	工程總開支：\$626,310
SK-DMW001	唐明街休憩處	工程總開支：\$3,420,100
SK-DMW043	西貢大涌口村建做蔭棚座椅	工程總開支：\$515,800

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	工程項目	財政預算
SK-DMW048	坑口鴨仔山建造避雨亭及改善行山徑工程	工程總開支：\$776,935
SK-DMW040	鹿尾村休憩場地建造工程	工程總開支：\$1,016,400
SK-DMW053	體育館改善工程(2008-09)	工程總開支：\$1,060,000
SK-DMW058	西貢區康樂及文化場地照明系統改善工程	工程總開支：\$1,560,000
SK-DMW047	拆除銀線灣海灘兩邊燒烤爐及相關環境改善工程	工程總開支：\$600,000
SK-DMW085	加強將軍澳區內大型活動宣傳美化工程	工程總開支：\$200,000
SK-DMW090	更換西貢網球場及西貢壁球場熱水系統工程	工程總開支：\$132,000
SK-DMW083	西貢區公共圖書館視聽系統改善工程	工程總開支：\$28,000
SK-DMW067	改善現有五個社區會堂/中心設施	工程總開支：\$364,900
SK-DMW076	美化西貢市中心	工程總開支：\$1,000,000
SK-DMW028	康盛花園巴士總站及小巴士站附近避雨設施建造工程	工程總開支：\$147,475
SK-DMW033	圍心村 48 號對出空地改善工程	工程總開支：\$146,940
SK-DMW060	將軍澳寶寧路設置三套座椅蔭棚	工程總開支：\$156,950
SK-DMW069	美化將軍澳景林邨邨口行人路	工程總開支：\$500,000
SK-DMW084	西貢賽馬會大會堂綠化工程	工程總開支：\$121,310
SK-DMW050	井欄樹清水灣道與騰龍臺交界避雨亭工程	工程總開支：\$436,400
SK-DMW071	西貢蠔涌路車公古廟附近涼亭建造及休憩處改善工程	工程總開支：\$503,060
SK-DMW075	西貢區公園及遊樂場的康樂設施改善工程	工程總開支：\$575,000
SK-DMW091	五個社區會堂/中心洗手間及更衣室設置自動感應水龍頭洗手設施及皂液機	工程總開支：\$108,000
SK-DMW077	寶林體育館及翠林體育館改善工程	工程總開支：\$585,000
SK-DMW078	加設自動感應水龍頭洗手設施工程	工程總開支：\$400,000
SK-DMW086	西貢區內游泳池的改善工程	工程總開支：\$300,000
SK-DMW035	靈實路口車閘位至接近靈康路行人隧道一段興建行人路上蓋	工程總開支：\$1,530,000
SK-DMW063	調景嶺五桂山增設簡單休憩設施	工程總開支：\$416,434
SK-DMW045	將軍澳唐德街及賢泰路鋪設百歲磚	費用由路政署承擔

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	工程項目	財政預算
SK-DMW066	將軍澳林盛路行人路改善工程	費用由路政署承擔
SK-DMW062	坑口田洲路天后古廟美化工程	工程總開支：7萬元
SK-DMW087	景嶺路巴士站(近真道書院外)附近合適位置加設座椅	工程總開支：2萬2千元
SK-DMW116	康城社區會堂大堂及會議室裝置投影機及 DVD 影碟機等設備	工程總開支：2萬7千元

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。