

地區小型工程進度報告
(截至 2011 年 6 月 30 日)

工程總覽

工程推展狀況	工程數目	獲撥款數額 / 建議撥款數額 (萬元)
(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目	36	4950.4
(二) 正進行可行性研究的項目	13	195
(三) 未決定是否作可行性研究的項目	12	---

(一) 已完成可行性研究及已撥款的項目

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW002 (馬海工程顧問)	將軍澳第 77 區休憩設施	<p>工程費用預算：1,477 萬元</p> <p>日常開支：約 119 萬元</p> <p>(註:停車場及圍網的建造費另外由環保署承擔)</p> <p>預算開工日期：2011 年 1 月</p> <p>預算完工日期：2011 年 12 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 馬海工程顧問在 08 年 4 月向地區設施管理委員會提交設計方案。委員會並且在 6 月 3 日會議上通過有關撥款建議(1,100 萬元)。 ● 工程顧問在 08 年 11 月的委員會會議上，報告工程的詳細設計、招標及施工的時間表等等工程細節。 ● 工程顧問於 09 年 1 月展開堆填區危害氣體評估顧問的招標工作。危害氣體評估在 4 月完成。工程顧問隨後諮詢各部門及展開招標的預備工作。 ● 工程顧問在 09 年 11 月向委員會介紹「堆填區氣體風險評估摘要」。基於工地的部份位置的斜度高，部份原來設計的行人徑未能符合傷健人士通道的安全標準。工程顧問在諮詢環保署的意見後，於 1 月 19 日的委員會會議上報告須要修訂部份行人徑的設計，並且獲得委員會支持修訂設計。工程顧問已經完成所有設施的施工圖，並且備存一份於秘書處供委員索閱。秘書處已經在 2 月 9 日電郵通知各委員有關安排。 ● 工程顧問已經進行標書分析，工程費用預算修訂為 1,477 萬元並獲委員會通過。工程已於 2011 年 1 月交由承建商展開工程，預計在今年 12 月完工。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 承建商展開工程清理雜草後，認為部份地勢比預期更陡斜，部份場地的設計仍未能符合傷健人士通道的安全標準。在 3 月 15 日的委員會會議上工程顧問報告須要修訂部份場地的設計，並且獲得委員會同意修訂設計。 ◆ 委員會在 4 月 6 日實地視察工地。在其後的工作小組會議上，有委員關注工地積水及沈降的情況，並且要求環保署人員列席委員會會議，提供有關事宜的進一步資料及介紹日後休憩公園運作之後，署方如何跟進土地積水及沈降的問題。 ◆ 環保署人員在 5 月 17 日的地區設施管理委員會會議上向委員解釋工地積水及沈降的情況，並承諾會承擔日後因工地沈降而引起的積水處理及場地維修責任。
SK-DMW004 (跨部門)	美化西貢海旁		<ul style="list-style-type: none"> ● 西貢區議會旅遊發展工作小組對西貢海旁的發展方向已經有初步的概念設計。計劃中分三個區域進行。第一階段與香港房屋協會進行西貢舊墟美化計劃。第二階段由區議會及西貢飲食業團體以伙伴合作形式美化海鮮街海旁部份。第三階段涉及龐大的發展計劃。區議會正與發展局和土木工程拓展處商討西貢海旁美化、西貢市中心廣場及其他相關的發展項目。 ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，有委員建議西貢市中心的海濱公園棋藝園的地台需要改善。委員會其後在 9 月 22 日通過撥款 150 萬元，重鋪海濱公園近棋藝園的地磚，以美化環境。工程

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<p>在 2009 年 10 月展開並已於 2010 年 5 月底完工。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 第一階段西貢舊墟的美化工程已經大致完成。路政署現正展開餘下的行人路重鋪計劃，包括翠塘路及市場街。 ● 運輸署正進行搬遷現有交通交匯處興建西貢市中心廣場與及在海鮮街附近增設旅遊巴士上落客區的可行性研究及交通評估。
SK-DMW016 (葉福全工程顧問)	佳景路行人道上蓋工程 (第一期)	<p>預算工程費: 364 萬元</p> <p>開工日期: 2010 年 2 月</p> <p>完工日期: 2011 年 4 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 08 年 6 月會議上，通過工程交予工程顧問公司設計及推展。 ● 工程顧問在 08 年 9 月地區工程小組會議上，介紹工程的初步設計及造價評估。小組建議採用造價較低的方案 (工程預算 266 萬元)。委員會在同年 11 月通過撥款申請。 ● 工程顧問在 09 年 3 月向各委員傳閱施工圖。部份委員對工程範圍有修訂建議。經 4 月 21 日的地區工程小組會議討論後，決定把擬新增建的避雨蔭棚，另外設立工程項目進行推展。 ● 工程顧問在同年 5 月底把工程按照原設計計劃邀請報價，共收到 10 份報價書。按照最低的報價書計算，總工程費將會修訂為 328 萬元。工程合約在 8 月簽訂並且交由承建商展開工程。 ● 由於工程涉及封閉部分行人路面及臨時遷移巴士站，相關的封路安排及巴士站臨時遷移安排已經獲警方批准及巴士公司同意。秘書處已經電郵傳閱相

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<p>關交通安排的圖則予各委員備悉。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 09 年 4 月通過推展區域 B(增加第一期的行人路上蓋近景林邨方向行人過路處的上蓋闊度)後，工程顧問現正與承辦商落實工程設計上的改動。 ● 工程已在 2010 年 2 月展開，並且在 4 月初完工。工程顧問及承辦商正進行驗收的工作。
SK-DMW016A (葉福全工程顧問)	佳景路行人道上蓋工程 (第二期)	<p>工程費預算：246 萬元 (由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前)</p> <p>預算開工日期：2011 年 9 月</p> <p>預算完工日期：2012 年 4 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 5 月會議上，通過另外設立新的工程項目，推展擬新增建的避雨蔭棚。工程顧問正進行可行性研究及初步設計。 ● 委員會已致函新都城二期業主委員會及商場管理公司，收集他們的意見。委員會委員、商場管理公司及工程顧問亦在本年 1 月實地視察及商討行人路上蓋的設計。 ● 工作小組在同年 02 月的會議上，建議只興建區域 A (由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前) 以及區域 B(增加第一期的行人路上蓋近景林邨方向行人過路處的上蓋闊度)。 ● 工作小組在 4 月會議討論工程顧問提交的工程費估算及施工時間。工作小組建議通過區域 A(由第一期的行人路上蓋接駁至寶琳港鐵站扶手電梯前)的工程費 246 萬元及區域 B(增加第一期的行人路上蓋近景林邨方向行人過路處的上蓋闊度)的工程費。第一期上蓋的工程費由 328 萬元上調至 364 萬元。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問現正就第一期工程的經驗，修改設計予有關部門審批。同時安排地下勘察，以減低地下設施影響工程動工後進度的風險。 ● 工程顧問正進行地下勘察報價分析及安排相關掘路許可證，以進行地下勘察。同時最後修訂圖則提交相關部門審批。 ● <u>由於土木工程拓展署正在本工程的三十米內進行掘路工作至9月，根據掘路許可證申請，掘路許可證必須在工程完成後才批出，因此本工程最快9月才能動工。</u>
SK-DMW021 (西貢民政處工程組)	大埔仔村附近休憩空地改善工程	工程費預算：147萬元 開工日期：2010年10月 完工日期：2011年4月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在08年9月12日會議上，建議當區區議員與當地村民、鄉事委員會及民政事務處，再商討休憩用地的使用及有關工程的推展模式。 ● 在08年12月16日的地區工程小組上，通過建議，把這項工程列作高優次項目。 ● 地區工程小組在09年9月3日的會議上，建議由坑口鄉事委員會代表、當區議員和民政處代表與當地村民會面，探討如何推展工程的事宜。民政處代表其後與當地村民會面後達成共識，工程以改善該休憩空地為主旨。 ● 委員會在10年1月19日通過工程設計及撥款申請120萬元。 ● 撥地過程中曾有村民提出反對，民政處協調處理有

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<p>關反對意見後，工程按照原定計劃繼續進行。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程已在去年 10 月中展開，並且已在 4 月完工。
SK-DMW036 (馬海工程顧問)	將軍澳坑口區路旁設置花圃	<p>工程造價為：141 萬 5 千元</p> <p>日常管理開支項目： 園藝保養：\$40,000 (全年) 灌溉系統：\$12,500 (全年) 花圃維修：\$8,000 (全年) 日常管理開支合共：\$60,500(全年)</p> <p>開工日期：2008 年 4 月</p> <p>完工日期：2010 年 6 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 4 月 16 日，工程交由承辦商展開工程。 ● 地盆挖掘工作已如期於 08 年 7 月中展開。在挖掘工作進行中發現行人路的底層再有一層馬路面，加上工程期間的雨水期，工期因此延長。 ● 委員會在 9 月 23 日會議上，委員建議延長常寧路近交通燈位兩旁的花槽。在 10 月 20 日的工程小組會議上，委員再建議延長培成路與常寧路交界近學校位置的花槽。委員會在 11 月 25 日的會議上，通過上述工程修訂及額外工程費撥款 (\$220,260)。 ● 原來花槽設置計劃中的工程已於 08 年 12 月全部完成。 ● 延長花槽工程已經在 2010 年 6 月完工，並且已經安裝了全部 5 個灌溉水錶。 ● 其中一個在常寧路的灌溉水錶，因水務署要求更改位置，民政署與工程顧問計劃改裝水錶配合水務署的要求。 ● 康文署已於 1 月底驗收所有花床並跟進植物保養。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW037 (藝術發展工作 小組與康文署)	藝術公園化，公園藝 術化	工程費用預算：160 萬元 開工日期：2011 年 3 月 預算完工日期：2011 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 4 月 8 日的地區設施管理委員會會議通過成立一個由范國威先生為召集人的非常設工作小組處理這項工程。工作小組在 08 年討論了推展這項計劃的細節，並且獲委員會通過。 ● 委員會在 09 年 3 月的會議上，通過由溫悅球先生、范國威先生及何觀順先生加入藝術品評審團。委員會亦通過了與康文署的藝術推廣辦事處合辦「公共藝術品計劃」的活動資助申請 (346,500 元)。 ● 藝術品評審團在去年 7 月 29 日選擇了 12 個入圍藝術品 (每個地點 3 個入圍藝術品)，並且在 8 月 8 日安排入圍藝術家實地視察設置藝術品的地點和進行答問會。本年 1 月 18 日至 2 月 8 日，分別於將軍澳中心商場及西貢賽馬會大會堂舉行藝術品模型展覽。 ● 藝術品評審委員會在 2 月 9 日舉行第二階段評審會議。評審工作的已順利完成並且在 3 月 16 日的委員會會議上報告。 ● 藝術推廣辦事處已經把委約協議書文本交予藝術家考慮，四位藝術家與藝術推廣辦事處已經簽署委約協議書，藝術品預計在今年 6 至 8 月期間陸續安裝。 ● <u>藝術品「珊瑚·印象」正在西貢萬宜遊樂場進行裝置工程。其餘三件藝術品將於 7 月下旬裝置於寶翠公園及寶康公園。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW042 (葉福全工程顧問)	將軍澳第 15 區臨時 社區苗圃	工程費用修訂預算：400 萬元 <u>預算開工日期：2011 年 9 月</u> <u>預算完工日期：2012 年 4 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 年 3 月 6 日的地區工程小組建議本工程項目，並在 08 年 4 月 8 日的委員會會議上通過立項目進行研究。 ● 民政事務處在 6 月安排地區諮詢會，委員會在 9 月通過委託工程顧問推展工程的籌劃工作。工程顧問在 11 月呈交工程設計及發展時間表等工程細節。委員會選擇採用了設計方案二。 ● 工程顧問在 09 年 1 月的委員會會議上，提交工程的修訂造價估算。委員會通過工程設計及撥款 390 萬元推展這項工程。 ● 委員會在同年 7 月會議上，因應毓雅里和寶豐路的行人路需要進行擴闊計劃，同意把工程範圍及田畦數目相應減少 10%。由於地盤面積的調整，工程顧問其後把工程平面圖以電郵向各委員傳閱。 ● 工程顧問在 09 年 12 月底完成邀請報價，由於報價高於 400 萬元，根據政府物料供應及採購規例的要求，需要重新邀請報價。工程顧問再邀請報價之後，報價反映工程的預算需要上調至 615 萬 2 千元。委員會在 2010 年 9 月的會議上認為總工程費應控制在 400 萬元或以下。 ● 委員會在去年 11 月的會議上通過縮減了的工程範圍。<u>工程顧問將會在 7 月邀請報價，預計 9 月展開工程。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW044 (葉福全工程顧問)	美化將軍澳坑口區街道	美化坑口道 工程費：37 萬 3 千元 開工日期：2010 年 6 月 完工日期：2010 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 在 08 年 4 月 8 日的地區設施管理委員會會議上，通過動議，措辭為「要求美化將軍澳區街道」，先在坑口區做試點，盡快改善及美化街道設施。地區設施管理委員會在 6 月 3 日會議上通過本項目將交由工程顧問進行研究及推展。由於坑口道近坑口區鄉事委員會的灌林美化工程的位置與本工程重疊，故此併入本工程令該區的各项美化工程更為協調。在 9 月 12 日地區工程小組會議上，工程顧問公司介紹街道美化的初步設計構思，小組討論了 5 個建議進行美化的地點。 美化坑口道 ● 工程顧問與當區議員，實地視察坑口道的美化工程地點，並且掌握工程的具體要求。委員會在 5 月 26 日討論了初步設計方案。 ● 地區工程小組在 6 月 23 日討論了工程修訂設計，並且通過建議撥款推展工程。 ● 工程顧問已經在 2009 年 12 月底邀請報價。根據最低的報價計算，總工程費修訂為 372,000 元。工程已經展開並且預計在 7 月完工。 ● 工程已經完成，康文署驗收花槽時建議增加去水口，工程顧問正與承造商跟進，總工程費將會輕微增加 1 千元。 ● 工程顧問正跟進相關驗收工作。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW044A (葉福全工程顧問)	美化將軍澳坑口區街道	<p>文曲里旁行人通道建上蓋</p> <p>工程費預算：470 萬元</p> <p>預算開工日期：2011 年 9 月</p> <p>預算完工日期：2012 年 9 月</p>	<p>文曲里旁行人通道建上蓋</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 鄰近學校原則上支持工程，但是建議工程於學校假期天進行，以不妨礙學生及家長出入校門及不影響學生聽課為前題。 ● 委員會認為行人路上蓋的設計需要修訂，以配合將軍澳第 37 區的中式公園設計。此外，當區委員、工程顧問及鄰近學校已經就行人路上蓋的設計進行會面，校方滿意中式設計的行人路上蓋，然而出入口的指示牌有需要包括學校的位置。工程顧問正考慮有關意見及修訂原來設計。 ● 工程顧問在委員會 10 年 1 月 19 日的會議提交初步設計及造價評估。委員會認為工程費不應超越 500 萬元。 ● 地區工程小組在 2 月 23 日的會議上，通過修訂的工程設計方案二(上蓋闊度 1.8 米)及通過工程費撥款 470 萬元推展有關工程。 ● 工程顧問正就通過的工程方案進行細部設計及預備招標文件。橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會對行人路上蓋旁邊加設海報設施有保留意見，工作小組在 10 月 15 日討論後同意刪除海報設施的設計。 ● 工程顧問正擬備招標圖則及文件。同時已向有關部門申請地下勘探的掘路紙，安排地下勘察，以減低地下設施影響工程動工後進度的風險。 ● 工程顧問已進行地下勘察，並按照有關報告修改圖

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW064 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳灣畔徑改善工程	工程費預算：95 萬 3 千元 開工日期：2011 年 2 月 預算完工日期：2011 年 7 月	<p>則，預算在 6 月邀請報價，預計 8 月展開工程。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程小組在 09 年 2 月 24 日，通過建議支持推展這項工程，並且交由民政事務處工程組進行詳細技術研究及造價評估。 ● 已經在 7 月初進行地盤勘测及收集環境資料，以用作詳細工程設計及造價評估。 ● 工程組在 9 月 14 日的委員會會議上，介紹工程設計及造價預算，委員會通過撥款 85 萬元推展這項工程。 ● 工程組已完成邀請報價而有關報價已獲審批，工程已經於 2011 年 2 月展開。
SK-DMW070 (葉福全工程顧問)	美化翠林體育館旁空地	工程費預算：129 萬元 <u>預算開工日期：2011 年 12 月</u> <u>預算完工日期：2012 年 5 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 5 月 26 日通過為工程立項跟進。然而，委員會認為空置政府土地的美化工作應由政府部門出資推動。 ● 秘書處已經致函西貢地政處，要求美化該幅空置的政府土地。地政處已經清理上址的雜草及枯樹。 ● 工作小組在 2 月 23 日的會議上，建議運用地區小型工程撥款推廣這項美化工程，並且建議交由工程顧問進行綠化設計及造價評估。 ● 工程顧問在 9 月 14 日的委員會會議上介紹工程設計及造價估算，委員會要求工程顧問修訂部分園藝設計，尤其是區議會標誌的設計。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 月的會議上要求工程顧問提交兩個設計方案讓委員選擇，包括以園藝設計為主題或以地標設計為主題的方案。 ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，建議通過以園藝種植為主的設計方案，並且建議通過撥款 129 萬元。委員會在 2011 年 1 月通過建議。 ● 工程顧問正進行細部設計，並已向地政總署遞交砍樹申請，正等待批核。
SK-DMW072 (葉福全工程顧問)	富康花園至將軍澳廣場之間興建行人路上蓋	工程費預算：199 萬 5 千元 <u>預算開工日期：2011 年 7 月</u> <u>預算完工日期：2012 年 3 月</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 09 年 5 月建議通過這項工程，並且交由工程顧問為工程進行可行性研究及工程設計。 ● 聯絡經理聯同當區議員及居民代表在 7 月 29 日進行實地視察及了解居民的具體要求。 ● 工程顧問在 11 月工程小組介紹工程初步設計及造價估算。委員會在同月通過工程設計及撥款申請(總額為\$1,995,000)。 ● 工程顧問已經擬備細部設計圖則，秘書處已經以電郵向各委員傳閱。 ● 工程顧問按橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會意見調整細部設計。委員會在 10 年 9 月會議討論延長行人路上蓋的意見，委員會認為延長工程可以分階段進行。 ● 按照原本的工程範圍，詳細施工圖則已經在 10 月

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<p>5 日電郵予所有委員。工作小組關注這項行人路上蓋工程會否出現佳景路行人路上蓋工程所出現的問題，因此在 11 月的委員會會議上詳細討論工程顧問介紹的工程設計圖。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問現正就 SK-DMW016 工程的經驗，修改邀請報價圖則。同時已向有關部門申請地下勘探的掘路紙，安排地下勘察，以減低地下設施影響工程動工後進度的風險。 ● <u>工程顧問已招標，預計 7 月展開工程。</u>
SK-DMW073 (葉福全工程顧問)	調景嶺茅湖山頂增設避雨蔭棚及配套設施	<p>工程費預算：125 萬 5 千元</p> <p><u>預算開工日期：2011 年 11 月</u></p> <p><u>預算完工日期：2012 年 7 月</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組在 09 年 9 月 3 日的會議上，建議通過是項工程，並且交由民政事務處工程組進行技術可行性研究及造價評估。 ● 工程組已核實該地段屬於政府土地，並正進行初步工程設計。 ● 鑑於工程組未能在短期內開展工程，地區工程建議把這項工程轉交工程顧問繼續推展。 ● 工程顧問在 9 月委員會會議上介紹工程設計及造價估算。委員會認為在較平坦的位置設置涼亭較合乎效益。委員會並且要求工程顧問修訂涼亭的建造物料及改善外觀。 ● 工程顧問在 11 月委員會會議上介紹工程修訂設計，並且獲委員會通過設計方案及撥款 125 萬 5 千元推展這項工程。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 工程顧問在 3 月 25 日聯同相關委員進行實地視察，落實工程的細部設計圖則。 ● 工程顧問正安排地形及樹木考察，以減低因地形及樹木等問題而影響工程動工後的進度。
SK-DMW079 (西貢民政事務處工程組)	坑口相思灣沙灘美化工程	工程費預算：42 萬 3 千元 預算開工日期：2011 年 6 月 預算完工日期：2011 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 9 月 22 日會議上通過工程建議，並且交由民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 此外，民政事務處已經要求西貢地政署安排拆卸現址上的空置舊屋。 ● 西貢民政事務處工程組已完成勘察，現正進行設計、準備有關圖則及估價。 ● 工程設計已完成。委員會在 2011 年 1 月通過工程設計及撥款申請 28 萬元。 ● 工程已於 2011 年 5 月招標，並於 6 月動工。
SK-DMW095 (西貢民政事務處工程組)	布袋澳村村口避雨亭工程	工程費預算：10 萬 3 千元 預算開工日期：2011 年 6 月 預算完工日期：2011 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 10 年 3 月 16 日會議上通過工程建議，並且交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 工程組查核土地狀況後察覺地盤位置位於路政處管核範圍及貼近一幅斜坡，為避免影響有關斜坡，建議將避雨亭稍為移遷。 ● 工程設計已完成。委員會在 2011 年 1 月通過工程設計及撥款申請 10 萬元。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW096 (西貢民政事務處工程組)	壁屋新村公眾信箱架	工程費用預算：4 萬 8 千元 預算開工日期：2011 年 6 月 預算完工日期：2011 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程已於 2011 年 5 月招標，並於 6 月動工。 ● 地區工程小組通過工程建議，並且建議把工程項目交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估。 ● 工程組已請地政署協助查核土地狀況及張貼告示。 ● 工程組已完成設計工作，並且在工作小組 4 月 12 日的會議上介紹工程設計及撥款申請。 ● 工作小組建議通過工程設計及撥款 8 萬元推展這項工程。 ● 工程已於 2011 年 5 月招標，並於 6 月動工。
SK-DMW097 (葉福全工程顧問)	綠化將軍澳貿業路貿泰路交界三角行人過路處	工程費預算：65 萬元 預算開工日期：2011 年 10 月 預算完工日期：2012 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組通過工程建議，並且建議把工程項目交由工程顧問進行可行性研究及造價評估。 ● 工程顧問在 9 月委員會會議上介紹工程設計及造價估算。委員會認為建議種植的植物可能太高，影響道路使用者視線。工程顧問將會修訂園藝設計。 ● 工程顧問已在 12 月 21 日工作小組會議上提交修訂的園藝設計。工作小組建議通過設計方案及撥款 65 萬元推展工程。委員會在 2011 年 1 月通過建議。 ● 工程顧問正進行細部設計，並向運輸署查詢附近改善馬路工程的時間表是否影響工程的整體進度，現正等待回覆。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW098 (西貢民政事務處工程組)	坑口東龍洲地圖板及指示標誌設置工程	工程費預算：26 萬 2 千元 開工日期：2011 年 4 月 預算完工日期：2011 年 9 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組 4 月 20 日通過工程建議及撥款 15 萬元，重修東龍洲上兩處殘舊的指示標誌及地圖板。委員會在 5 月 11 日會議上通過建議。 ● 西貢民政事務處工程組正進行設計工作。 ● 工程組已完成邀請報價，工程費修訂為 261,740 元，有關工程費修訂已在 3 月 15 日的委員會會議上報告並獲通過。工程已在 4 月展開。
SK-DMW099 (西貢民政事務處工程組)	坑口上洋公廁附近休憩處改善工程	工程費預算：25 萬元 預算開工日期：2011 年 7 月 預算完工日期：2011 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 5 月 11 日會議上通過工程建議，改善坑口上洋公廁附近休憩處，重修枱檯、花槽、欄杆以及加置蔭棚。委員會同時通過撥款 25 萬元推展這項工程。 ● 西貢民政事務處工程組正進行設計工作。 ● 工程將於 2011 年 6 月招標，7 月動工。
SK-DMW100 (西貢民政事務處工程組)	白沙灣村休憩設施	工程費用預算：20 萬元 預算開工日期：2011 年 9 月 預算完工日期：2011 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議只進行簡單地面平整及綠化工程。西貢民政事務處工程組現正諮詢相關部門對這項工程的意見。 ● 工程組已完成工程設計及造價預算，並且在 4 月 12 日工作小組上介紹。工作小組建議通過工程設計及撥款 20 萬元推展這項工程。
SK-DMW112 (西貢民政事務處工程組)	西貢海傍街路面改善工程	工程費預算：20 萬元 預算開工日期：2011 年 8 月 預算完工日期：2011 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 20 萬元重鋪部分西貢海傍街的路面，以改善環境。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 由於工程受水務處更換水管影響，招標時間表將延遲。
SK-DMW113 (西貢民政事務處工程組)	西貢沙角尾休憩處改善工程	工程費預算：30 萬元 預算開工日期：未定 預算完工日期：未定	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日通過處方的工程建議，並且撥款 30 萬元重鋪西貢沙角尾休憩處的地台及設置樹圈，以美化環境。 ● 西貢民政事務處現正就此項工程諮詢沙角尾村村代表的意見。
SK-DMW119 (西貢民政事務處工程組)	於五桂山重建涼亭及加建扶手設施	工程費用預算：56 萬元 預算開工日期：2011 年 8 月 預算完工日期：2011 年 11 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議通過工程建議，並且交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 秘書處已安排工程組人員及相關委員在 1 月 6 日進行實地視察 ● 工程組已完成設計工作，並且在工作小組 4 月 12 日的會議上介紹工程設計及撥款申請。工作小組建議通過工程設計及撥款 56 萬元推展這項工程。
SK-DMW122 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳灣畔徑休憩座椅改善工程	工程費預算：5 萬元 開工日期：2011 年 3 月 完工日期：2011 年 5 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 月的會議上，通過工程建議及撥款 8 萬元推展這項工程。工程的範圍是改善位於將軍澳灣畔徑附近西貢區議會設置的七套座椅，把椅殼由環保木更換為耐用的鋼材物料。 ● 工程已於 2011 年 3 月展開，並於 5 月完工。
SK-DMW123 (西貢民政事務處工程組)	重鋪布袋澳村路及坑口永隆路鄉郊通道	工程費預算：169 萬元	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 11 月的會議上，通過工程建議及撥款 98 萬元推展這項工程。工程的範圍是重鋪已嚴重破損的布袋澳村路及坑口永隆路鄉郊通道，以保障行人

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
		開工日期：2011年1月 完工日期：2011年5月	及車輛的安全。 <ul style="list-style-type: none"> ● 布袋澳村路的工程已經展開，並將於3月初完成。 ● 永隆路的工程現已展開，並於5月完成。
SK-DMW132 (西貢民政事務處工程組)	西貢鄉村公共場所改善工程	工程費預算：150萬元 開工日期：2011年2月 完工日期：2011年5月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員在2011年1月11日建議為西貢一些破舊的鄉村公共場所進行改善工程。委員會通過撥款100萬元展開有關工程，並且交由西貢民政事務處工程組跟進。 ● 工程已於2月展開，並已於5月完成。
SK-DMW140 (康文署)	康樂及文化事務署緊急維修預留撥款(康樂及體育設施)	工程費預算：100萬元 預算開工日期：2011年4月 預算完工日期：2012年3月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在2011年3月會議上，通過撥款申請，預留100萬元撥款予康文署，為區內康樂及體育設施進行緊急維修及改善工程。 ● <u>由2010年5月至6月期間，共有8項緊急維修工程，開支約共\$167,000。</u> ● <u>累積撥款申請總數約共\$444,000。</u>
SK-DMW142 (西貢民政事務處工程組)	西貢民政事務處小型改善及緊急工程預留撥款(西貢區議會及西貢民政事務處地區設施)	工程費預算：90萬元 開工日期：2011年4月 預算完工日期：2012年3月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在4月12日會議上，建議通過預留90萬元予西貢民政事務處，為西貢區議會及西貢民政事務處地區設施，進行小型改善及緊急維修工程。
SK-DMW081 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳翠林邨及康盛花園之間行山徑設置避雨亭及座椅	(由預留撥款承擔) 預算開工日期：2011年8月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在09年9月通過工程建議，工程組及相關委員已在10年1月實地視察，以便進行深入設計及造價評估。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
		預算完工日期：2011年10月	<ul style="list-style-type: none"> ● 對於建造避雨亭，地政署斜坡保養組認為需要先加固整個斜坡，鑑於西貢民政事務處工程組沒有加固斜坡的專業技術，處方建議各委員考慮取消興建涼亭而只設置較輕便的座椅，回應行山人士的需要。委員會支持處方的建議。 ● 由於工程費用不超過5萬，所以由緊急工程預留撥款支付有關開支。
SK-DMW082 (西貢民政事務處工程組及康文署)	將軍澳景明苑巴士站附近路旁加設置座椅及環境改善工程	(由預留撥款承擔) 預算開工日期：2011年8月 預算完工日期：2011年10月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在09年9月22日會議上通過工程建議，並且交由民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。委員會在11月24日的會議上，再建議於工地上種植物綠化環境。 ● 委員會委員已在去年1月進行實地視察。民政事務處與康文署經評估及詳細商討後，認為興建花槽會影響現時在該地點所種植的14棵鳳凰木的生長，建議只在路旁附近加設座椅以方便市民。 ● 工程組和相關委員已經在去年10月中再進行實地視察，在上址安裝兩張環保座椅，座椅的位置圖及設計圖已經以電郵分發予各委員參考。有委員認為須要諮詢鄰近屋苑才落實工程設計，諮詢鄰近屋苑的結果已在去年12月會議上報告。工作小組建議處方修訂座椅面積以減低出現阻礙車站輪候人士的情況，並且重新諮詢反對者。 ● 工程組已把座椅的設計修訂，把座椅收窄及設置在最接近行人路邊緣的位置，秘書處已經透過民政事務處安排諮詢相關屋苑及組織對修訂設計的意見。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 4 月 12 日的會議上討論諮詢鄰近屋苑團體的結果及通過工程的修訂設計。由於工程費用不超過 5 萬，所以建議由緊急工程預留撥款支付有關開支。
SK-DMW101 (西貢民政事務處工程組)	美化寶琳北路近康盛花園第 4 及 5 座巴士站的休憩處	(由預留撥款承擔) 預算開工日期：2011 年 8 月 預算完工日期：2011 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議交由西貢民政事務處工程組跟進維修該休憩處的設施。所需費用由小型改善工程預留撥款支付。
SK-DMW102 (西貢民政事務處工程組)	美化康盛花園巴士總站附近的休憩處	(由預留撥款承擔) 預算開工日期：2011 年 8 月 預算完工日期：2011 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程小組建議交由西貢民政事務處工程組跟進維修該休憩處的設施。所需費用由小型改善工程預留撥款支付。
SK-DMW106 (西貢民政事務處工程組)	將軍澳醫院及寶琳賽馬會診所外的巴士站加設座椅	(由預留撥款承擔) 預算開工日期：2011 年 6 月 預算完工日期：2011 年 8 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 09 年 11 月的會議上，討論關注高齡化事宜工作小組的建議。委員會支持建議但認為工程應由巴士公司承擔。因此，交由交通及運輸委員會跟進，可是巴士公司並沒有採納這項建議。有關項目繼續由本委員會跟進。 ● 委員會在 10 年 7 月會議上再討論有關事宜，並且通過以地區小型工程模式推展及交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及設計。 ● 賽馬會診所外巴士站加設兩張座椅已獲運輸署和九巴同意。西貢民政事務處工程組已獲得巴士站地基圖則以進行設計。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 運輸署正打算推展便利傷殘人士的通道改善工程有關情況已經在 9 月的委員會會議上討論。工作小組在 10 月的會議上建議在兩個位置上均設置座椅，有關建議已經在 11 月的委員會會議上通過。 ● 工程組已查核地權及地下設施情況，現正擬備施工圖及報價文件。由於工程費用不超過 5 萬，所以建議由緊急工程預留撥款支付有關開支。
SK-DMW148 (康文署)	西貢泳灘設施改善工程	工程費預算：66 萬 8 千元 預算開工日期：2011 年 11 月 預算完工日期：2012 年 3 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 5 月 17 日的會議上討論有關建議，並且通過建議撥款 66 萬 8 千元推展以下泳灘設施改善工程： <p>三星灣泳灘設施改善工程：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 擴建及改善泳灘行人小徑有蓋蔭棚 - 於泳灘行人小徑地面加鋪地磚 - 改善泳灘燒烤場檯凳 - 為泳灘入口長椅增建蔭棚 <p>清水灣第二灣泳灘設施改善工程：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 改裝男及女洗手間一格為專供兒童使用的坐廁
SK-DMW149 (康文署)	西貢區康樂設施改善工程	工程費預算：77 萬 9 千元 預算開工日期：2011 年 9 月 預算完工日期：2011 年 12 月	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 5 月 17 日的會議上討論有關建議，並且通過建議撥款 77 萬 9 千元推展以下康樂設施改善工程： <ul style="list-style-type: none"> - 在寶翠公園球場加設泛光燈遙距控制器 - 改善西貢海濱公園及西貢鄧肇堅運動場兒童坐廁及洗手盆設備 - 改善將軍澳運動場活動室地板及設施

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

(二) 正進行可行性研究的項目

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW105 (葉福全工程顧問)	將軍澳翠林村附近山坡興建行人徑通往寶琳區	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 7 月 13 日會議上討論了一項由交通及運輸委員會轉介的議員動議。委員會參考運輸署的書面意見後，決定把工程建議交由工程顧問進行可行性研究。 ● 秘書處獲悉擬建行人徑的山坡屬路政署管理，正諮詢該署對是項工程的意見。
SK-DMW109 (西貢民政事務處工程組)	於魔鬼山(近鯉魚門)興建避雨亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日的會議上，討論這項工程。由於委員獲悉觀塘區已經有相同的工程建議，委員會要求秘書聯絡觀塘區的相關人員了解有關進度。 ● 觀塘區議會已經為避雨亭工程立項並且正擬備施工圖則。工程小組在 2010 年 10 月通過立項跟進。至於新避雨蔭棚的標誌，將會顯示屬於民政事務處興建的。 ● 現正查核土地狀況和擬備工程設計圖。
SK-DMW110 (西貢民政事務處工程組)	康盛花園附近避雨設施加設座椅	<p><u>(由預備撥款承擔)</u></p> <p><u>預算開工日期：2011 年 8 月</u></p> <p><u>預算完工日期：2011 年 10 月</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。 ● 請安排和區議員進行實地考察。 ● <u>在 6 月 21 日區議員實地考察後，決定只在近景嶺書院的避雨亭加三張可拆式座椅。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW111 (葉福全工程顧問)	西貢對面海休憩公園	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>建議由緊急工程預留撥款支付有關開支。</u> ● 委員會在 9 月 14 日會議上通過工程建議，並且決定交由工程顧問進行可行性研究。由於現場的建築物相當殘破，有潛在危險及衍生衛生問題，委員會決定致函地政處盡快安排拆卸有關建築物。 ● 西貢地政處回覆表示，如果本委員會建議的休憩公園工程落實的話，清理現存建築物的工程便可納入相關的工程項目一併處理。地政處已經安排清理雜草、修補圍網及定時巡查，加強土地管理。 ● 西貢地政處在回覆康文署有關土地資料時表示，由於前魚類統營處西貢小學的用地範圍包括東面和南面的兩個斜坡，故建議擴大工程範圍至涵蓋整個地段。 ● 康文署和民政事務總署工程組正與西貢地政處研究有關附近斜坡的穩定性，以評估工程預算。
SK-DMW118 (西貢民政事務處工程組)	坑口水邊村興建乒乓球枱	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>工作小組在本年 10 月建議通過工程建議，並且交由西貢民政事務處工程組進行技術研究及造價評估。</u>
SK-DMW121 (未定)	西貢區公共小巴士站避雨設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 10 年 10 月建議委員會分階段興建區內小巴士站的避雨設施。第一階段先在沒有上蓋的小巴士總站興建避雨設施，並且建議安排委員會成員實地視察。 ● 委員會在同年 11 月通過為這項工程立項，並且決定把類似的工程項目，即 SK-DMW080 及

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<p>SK-DMW088 合併於本工程內。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 委員會已經在 11 月 22 日進行實地視察。工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論及通過實地視察報告中的建議，並且同意展開以下籌備工作： <ul style="list-style-type: none"> - 諮詢鄰近居民及商戶對興建小巴總站上蓋的意見 - 探討擬建上蓋位置的地權及地下設施 - 與路政署商討交由該署推展工程的可行性 ● 秘書處已經聯絡運輸署及路政署，要求部門積極研究以部門的人力資源，在委員會建議的 13 個專線小巴總站位置上設置避雨蔭棚。
SK-DMW125 (西貢民政事務處工程組)	水邊村修整路面、加設有蓋座椅及石屎長椅	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，通過工程建議及交由西貢民政事務處工程組跟進這項工程。工程範圍包括修整公眾行人路、在空地設置有蓋座椅及石屎長椅，供村民享用。
SK-DMW126 (康文署及西貢民政事務處工程組)	三星灣泳灘附近建造中國式涼亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論這項工程建議。由於擬興建涼亭的位置比較接近轉運垃圾的區域，署方會在實地視察後研究在接近碼頭的泳灘範疇，加建蔭棚設施。 ● 康文署、西貢民政事務處人員已經聯同相關委員進行實地視察，建議可延長泳灘內現有的避雨上蓋至接近泳灘入口位置（由康文署負責）。至於接近碼頭上落客區的公眾地方，建議可設置一個中式涼亭（由西貢民政事務處工程組負責）。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● <u>康文署負責的延長避雨上蓋工程所需費用已包括在 SK-DMW148 工程項目內。</u>
SK-DMW127 (西貢民政事務處工程組)	魷魚灣村近成杏芳小學及停車場之間行人路興建避雨亭	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，通過工程建議及交由西貢民政事務處工程組跟進這項工程。工程範圍包括在魷魚灣村近成杏芳小學及停車場之間行人路興建避雨亭，供村民享用。
SK-DMW128 (西貢民政事務處工程組)	改善鴨仔山行山徑設施	<p><u>工程費預算：45 萬元</u></p> <p>預算開工日期：2011 年 8 月</p> <p>預算完工日期：2011 年 12 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 12 月 21 日的會議上，討論如何優化鴨仔山行山徑的休憩及衛生設施。工作小組支持把鴨仔山行山徑規劃作休憩公園的構思，並且以本工程項目推展一些短期的設施改善工程，包括增加避雨亭及擴大現有區議會的避雨設施。 ● 現正於地政處查核有關土地狀況。 ● 將現有擴建涼亭之設計提交民政事務總署工程總部工程師審核。委員會通過把這項工程列作高優次，並且要求工程組加快工程進度。 ● 已完成探坑工程，初步圖則設計已附錄於附件一。 ● <u>工作小組在 6 月 14 日的會議上建議通過撥款 45 萬元進行是項工程。</u>
SK-DMW134 (西貢民政事務處工程組)	西貢北丫村建造涼亭工程	<p>工程費用預算：<u>150 萬元</u></p> <p>預算開工日期：2011 年 8 月</p> <p>預算完工日期：2012 年 2 月</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組建議通過為工程立項及進行技術可行性研究。委員會通過這項建議。 ● 工程組正在向地政署申請臨時批地。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW136 (未定)	興建梯級及行人徑連接蓮苑徑行山路段	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 2011 年 2 月建議通過為工程立項。工程組將會研究延長現有行山徑至翠林邨的技術可行性。 ● 工程組人員及相關委員在 4 月 14 日進行實地視察，探討是否有合適地點興建行人徑及梯階。由於擬建的行人徑及梯階均位處水務署管理的斜坡範圍，將會諮詢署方的意見。
SK-DMW137 (路政署及康文署)	改善及美化坑口將軍澳街道工程	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 2011 年 2 月建議通過為工程立項及進行可行性研究。委員會通過這項建議。康文署及路政署人員已經聯同相關委員視察現場，研究具體的美化計劃。 ● 康文署及路政署人員已經聯同相關委員實地視察寶寧路近裕明苑對開行人徑及單行徑，研究在附近路段及花槽推展各項美化工程。
SK-DMW141 (未定)	為水邊村建造無障礙的出入通道	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 3 月 15 日的會議上通過工程建議，並且建議進行實地視察及可行性技術研究，實地視察已安排在 4 月 1 日進行。工作小組在 2011 年 4 月 12 日的會議上，認為這項目超出地區小型工程所能承擔的範圍，建議交由土木工程拓展署進行可行性研究。 ● <u>已於 2011 年 4 月 27 日致函土木工程拓展署，建議該署就這項目進行可行性研究。</u>
SK-DMW144 (西貢民政事務處工程組)	移後民政事務處在寶林北路行人路鋪設百歲磚	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>委員會在 2011 年 5 月 17 日的會議上通過有關建議，並交由西貢民政事務處工程組跟進。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算及工程時間表	備註
SK-DMW147 (西貢民政事務處工程組)	檢查及維修鴨仔山一帶行山路	有待評估	● <u>委員會在 2011 年 5 月 17 日的會議上通過有關建議，並將建議交由西貢民政事務處工程組進行可行性研究及造價評估等工作。</u>
SK-DMW150 (西貢民政事務處工程組)	請求位於白石窩村巴士站旁(西貢往九龍方向)興建避雨亭	有待評估	● <u>工作小組在 6 月 14 日的會議上建議通過為工程立項及進行可行性研究。</u>

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

(三) 未決定是否作可行性研究的項目

項目編號	建議項目	財政預算	備註
SK-DMW061 (路政署)	將軍澳坑口區行人路面鋪設百歲磚	由路政署承擔	<ul style="list-style-type: none"> ● 秘書處在 2010 年初致函路政署，要求署方提交其他路段(包括銀澳路、部份寶豐路及陶樂路近怡心園、景林邨向寶琳北路邨口位置)的重鋪時間表，署方回覆表示會在下一財政年度，按照行人路的耗損程度、行人流量、資源的分配情況考慮有關的重鋪建議。 ● 根據路政署在 2011 年 3 月 4 日的回覆，由區議會建議重鋪的行人路路段，預計會按以下次序逐步推展： <ul style="list-style-type: none"> <u>路段 (施工時間表)</u> - 常寧路、培成路 (2011 年 1 月至 4 月) - 寶豐路(近怡心園以及近梁潔華小學對開) (2011 年 5 月至 8 月) - 寶琳北路(近景林邨外圍) (2011 年 9 月至 12 月) - 銀澳路、培成路(近和明苑) (2012 年 1 月至 4 月) ● 至於美化陶樂路路旁(山腳方向)的建議，地政處表示沒有資源處理。 ● 景林邨外圍(面向寶琳北路)的行人路斜台改善工程已經完成。 ● 按照工作小組的指示，秘書處已索取本年度路政署重鋪將軍澳區域的工程範圍圖則，並且電郵予各委員參考。
SK-DMW065 (路政署)	重整將軍澳陶樂路及寶豐路工程		
SK-DMW094 (路政署)	改善景林邨外圍行人路、單車徑及設置行人路斜台		
SK-DMW131 (路政署)	改善翠林路行人路(近景明苑)鋪設百歲磚		

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算	備註
SK-DMW103 (路政署)	鹿尾村休憩公園加設 照明系統	由路政署承擔	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 7 月 13 日的會議上，支持這項工程但認為工程應由相關政府部門負責。委員會決定致函路政署表達這項要求。 ● 路政署同意按照鄉村路燈的機制處理有關要求。 ● 西貢民政事務處已於 10 月 12 日安排路政署及鹿尾村代表到鹿尾村休憩公園附近道路商討村燈安裝的事宜，及同時確定兩盞村燈安裝的位置。 ● 路政署仍未獲地政處撥地，工程順延至 4 月展開，並預計於 6 月完工。
SK-DMW129 (路政署)	改善連接景林邨邨口 和佳景路行人路的水 泥斜台工程	由路政署承擔	<ul style="list-style-type: none"> ● 秘書已致函路政署要求署方跟進這項工程。署方回覆表示將會聯絡運輸署就景林邨邨口的水泥斜台的重置進行設計，以便利傷殘人士使用。至於行人路與車路之間的接駁位置現時以瀝青填平，作為臨時的改善措施。 ● 秘書已致函運輸署要求署方提供重修水泥斜台施工時間表。運輸署已在 4 月向路政署發出施工紙。 ● 路政署於 6 月 30 日回覆秘書處查詢，表示有關工程將於 7 月中動工，並預算於 7 至 8 月完成。
SK-DMW135 (未定)	將軍澳寶康路近富麗 花園外巴士站加設避 雨設施	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組建議致函運輸署跟進這項工程建議。委員會在 3 月 15 日通過有關建議。 ● 秘書已致函運輸署要求署方跟進這項工程建議。該署在 2011 年 5 月 6 日回覆中表示，由於相關巴士站位置的地底下有煤氣管道，因此巴士公司未能進

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算	備註
			<u>一步考慮加設巴士站上蓋的建議。</u>
SK-DMW138 (未定)	加設單車防撞欄及標示工程	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組建議致函運輸署跟進這項工程建議。委員會在 3 月 15 日通過有關建議。 ● 秘書已致函運輸署要求署方跟進這項工程建議。<u>該署在 2011 年 5 月 6 日回覆中表示，已重新設計近寶寧路及常寧路行人隧道迴旋處路口單車減速欄的位置，工程預計在今年中旬展開。</u>
SK-DMW139 (未定)	改善及美化調景嶺翠嶺路街道工程	由土木工程拓展署承擔	<ul style="list-style-type: none"> ● 委員會在 3 月 15 日通過有關建議，其中兩個花槽由於已交由土木工程拓展署的承辦商展開其他工程。委員會決定由秘書處致函土木工程拓展署了解兩個花槽在何時須要展開其他工程，以及要求署方考慮推展短期綠化工程美化環境。 ● 秘書處已致函土木工程拓展署反映委員會訴求。根據署方的初步回覆，其中一個花槽可按照委員會的建議進行綠化工程，至於另一個花槽由於將會在本年 8 月拆卸並隨即進行基建工程，因此不會進行短期綠化工程。
SK-DMW143 (未定)	改善西貢對面海官門村大禮堂	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 工作小組在 4 月 12 日的會議上，討論有關拆卸西貢對面海官門村大禮堂，並且改建作休憩處的建議。工作小組認為可為工程立項進行研究，秘書處已經致函西貢地政處確定地權及該建築物的擁有人，有待處方回覆。

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	建議項目	財政預算	備註
SK-DMW145 (未定)	在康盛花園正門外的一段寶林北路行人路鋪設百歲磚	由路政署承擔	<ul style="list-style-type: none"> 秘書已致函路政署要求該署跟進這項工程建議。 路政署於 6 月 13 日回覆已知悉有關建議並立案跟進。
SK-DMW146 (未定)	興建連接釣魚翁與日出康城的行山徑	有待評估	<ul style="list-style-type: none"> 委員會在 2011 年 5 月 17 日的會議上通過有關建議，並提議致函邀請漁農自然護理署及環境保護署研究興建行山徑的可行性。

(四) 已完成的工程項目

項目編號	工程項目	財政預算
SK-DMW006	坑口將軍澳近灣畔徑避雨亭及救生圈設置工程	工程總開支：\$337,800
SK-DMW017	坑口將軍澳徑(07-08)改善工程	工程總開支：\$640,465
SK-DMW023	坑口將軍澳安寧花園區議會告示牌重建工程	工程總開支：\$32,000
SK-DMW018	西貢近西貢賽馬會大會堂避雨亭建造工程	工程總開支：\$118,820
SK-DMW020	坑口富寧花園與港澳信義會小學之間小巷改善工程	工程總開支：\$87,500
SK-DMW007	將軍澳坑口區安全島花圃建造工程	工程總開支：\$95,260
SK-DMW019	西貢區避雨亭及座椅設置工程	工程總開支：\$185,600
SK-DMW032	坑口田下灣天后廟前空地改善工程	工程總開支：\$185,600
SK-DMW027	調景嶺臨時單車公園	工程總開支：\$1,656,000
SK-DMW046	「安全駕駛單車運動」佈置	工程總開支：\$320,000
SK-DMW049	將軍澳體育館表演區加設隔音屏障	工程總開支：\$180,000
SK-DMW015	西貢白沙灣區避雨亭及座椅設置工程(“西貢蠔涌中心小學外設置蔭棚及座椅”項目與此項合併)	工程總開支：\$305,761
SK-DMW003	美化／綠化將軍澳區內的中央分隔欄及路旁	工程總開支：\$735,000
SK-DMW022	將軍澳調景嶺食水配水庫山坡增建晨運健康徑(三套蔭棚及座椅)	工程總開支：\$158,300
SK-DMW005	寶康公園改善工程	工程總開支：\$924,000

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	工程項目	財政預算
SK-DMW055	美化西貢及將軍澳的綠化地帶、康樂設施及休憩公園	工程總開支：\$1,714,000
SK-DMW057	西貢區康樂設施改善工程	工程總開支：\$2,814,000
SK-DMW059	改善健彩社區會堂窗戶開關	工程總開支：\$289,428
SK-DMW054	將軍澳寶康公園更換部份現有兒童遊樂設施	工程總開支：\$2,810,000
SK-DMW056	重鋪通路及環境改善工程	工程總開支：\$269,900
SK-DMW008	坑口將軍澳區避雨亭及坐椅建造工程	工程總開支：\$212,000
SK-DMW034	改善蓮苑徑設施工程	工程總開支：\$626,310
SK-DMW001	唐明街休憩處	工程總開支：\$3,420,100
SK-DMW043	西貢大涌口村建做蔭棚座椅	工程總開支：\$515,800
SK-DMW048	坑口鴨仔山建造避雨亭及改善行山徑工程	工程總開支：\$776,935
SK-DMW040	鹿尾村休憩場地建造工程	工程總開支：\$1,016,400
SK-DMW053	體育館改善工程(2008-09)	工程總開支：\$1,060,000
SK-DMW058	西貢區康樂及文化場地照明系統改善工程	工程總開支：\$1,560,000
SK-DMW047	拆除銀線灣海灘兩邊燒烤爐及相關環境改善工程	工程總開支：\$600,000
SK-DMW085	加強將軍澳區內大型活動宣傳美化工程	工程總開支：\$200,000
SK-DMW090	更換西貢網球場及西貢壁球場熱水系統工程	工程總開支：\$132,000
SK-DMW083	西貢區公共圖書館視聽系統改善工程	工程總開支：\$28,000
SK-DMW067	改善現有五個社區會堂/中心設施	工程總開支：\$364,900
SK-DMW076	美化西貢市中心	工程總開支：\$1,000,000
SK-DMW028	康盛花園巴士總站及小巴士站附近避雨設施建造工程	工程總開支：\$147,475
SK-DMW033	圍心村 48 號對出空地改善工程	工程總開支：\$146,940
SK-DMW060	將軍澳寶寧路設置三套座椅蔭棚	工程總開支：\$156,950
SK-DMW069	美化將軍澳景林邨邨口行人路	工程總開支：\$500,000
SK-DMW084	西貢賽馬會大會堂綠化工程	工程總開支：\$121,310
SK-DMW050	井欄樹清水灣道與騰龍臺交界避雨亭工程	工程總開支：\$436,400
SK-DMW071	西貢蠔涌路車公古廟附近涼亭建造及休憩處改善工程	工程總開支：\$503,060
SK-DMW075	西貢區公園及遊樂場的康樂設施改善工程	工程總開支：\$575,000
SK-DMW091	五個社區會堂/中心洗手間及更衣室設置自動感應水龍頭洗手設施及皂液機	工程總開支：\$108,000

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。

項目編號	工程項目	財政預算
SK-DMW077	寶林體育館及翠林體育館改善工程	工程總開支：\$585,000
SK-DMW078	加設自動感應水龍頭洗手設施工程	工程總開支：\$400,000
SK-DMW086	西貢區內游泳池的改善工程	工程總開支：\$300,000
SK-DMW035	靈實路口車閘位至接近靈康路行人隧道一段興建行人路上蓋	工程總開支：\$1,530,000
SK-DMW063	調景嶺五桂山增設簡單休憩設施	工程總開支：\$416,434
SK-DMW045	將軍澳唐德街及貿泰路鋪設百歲磚	費用由路政署承擔
SK-DMW066	將軍澳林盛路行人路改善工程	費用由路政署承擔
SK-DMW062	坑口田洲路天后古廟美化工程	工程總開支：7萬元
SK-DMW087	景嶺路巴士站(近真道書院外)附近合適位置加設座椅	工程總開支：2萬2千元
SK-DMW116	康城社區會堂大堂及會議室裝置投影機及 DVD 影碟機等設備	工程總開支：2萬7千元
SK-DMW052	西貢大坳門道路旁增設涼亭座椅	工程總開支：99萬8千元
SK-DMW092	山薯窩村公眾信箱架	工程總開支：5萬4千元
SK-DMW104	西貢泳灘改善工程	工程總開支：83萬3千元
SK-DMW114	更換西貢公共圖書館冷氣系統工程	工程總開支：44萬5千元
SK-DMW115	更換景林鄰里社區中心空調系統主要零件	工程總開支：20萬9千元
SK-DMW130	於現有六個社區會堂/中心設置聽覺輔助系統	工程總開支：9萬5千元
SK-DMW117	西貢泳灘設施改善工程	工程總開支：222萬8千元
SK-DMW120	改善公園及其路傍設施	工程總開支：50萬元
SK-DMW093	西貢區內社區會堂更換固定及流動座椅	工程總開支：90萬8千元
SK-DMW133	鄉郊通道改善工程	工程總開支：100萬元

註：地區工程的新進度，均以粗體及底線字顯示。