

**南區區議會屬下
地區設施管理委員會**

**南區地區小型工程計劃進展報告
(截至 2011 年 1 月 13 日的情況)**

目的

本文件旨在向委員報告地區小型工程的進展情況。

內容

2. 有關進展報告包括：
- (i) 2008-09「地區小型工程計劃」進展報告及撥款財政報告（附件一）；
 - (ii) 2009-10「地區小型工程計劃」進展報告及撥款財政報告（附件二）；及
 - (iii) 2010-11「地區小型工程計劃」進展報告及撥款財政報告（附件三）。

徵詢意見

3. 請各委員備悉有關進展報告。

南區區議會秘書處

2011年1月

2008-09「地區小型工程計劃」進展報告及撥款財政報告
(截至 2011 年 1 月 13 日的情況)

I. 已獲撥款進行的地區小型工程

<u>編號</u>	<u>[撥款額] \$</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
1.	[10,120,000]	香港仔海傍道至香港仔大道－加建行人上蓋工程	民政事務總署／ 定期合約顧問	原承建商對合約安排提出不同意見，拒絕復工。總署正諮詢發展局法律諮詢部(工務)的意見，並籌備重新為工程招標。

2008-09「地區小型工程計劃」撥款財政報告

(截至 2011 年 1 月 13 日的情況)

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用/ [預算費用](\$)</u>	<u>08-10 年度 已付支出(\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
1. 淺水灣泳灘 — 加建場地設施指示支柱工程	103,200.00	103,200.00	-
2. 黃竹坑交匯處 — 園景改善工程	714,096.79	714,096.79	-
3. 修剪南區行人徑及斜坡雜草	184,235.00	184,235.00	-
4. 清理由南區區議會撥款興建的渠道	111,018.10	111,018.10	-
5. 薄扶林村 9 號附近 — 改善渠道工程	2,169.00	2,169.00	-
6. 黃竹坑新圍村 5 號附近 — 路面重鋪	1,163.00	1,163.00	-
7. 黃竹坑新圍村 32F 附近 — 加建欄杆	1,761.00	1,761.00	-
8. 赤柱大街 119 號後巷 — 路面重鋪工程	4,011.00	4,011.00	-
9. 域多利道往數碼港的一段行人路 — 加設指示牌工程	2,811.00	2,811.00	-
10. 南朗山道休憩處附近 — 修葺樓梯工程	3,332.00	3,332.00	-
11. 大浪灣村 RH15A/420 — 加建小型休憩處工程	244,920.00	244,920.00	-
12. 小型改善工程	91,973.60	91,973.60	-
13. 香港仔網球及壁球中心 — 加設閉路電視	23,586.68	23,586.68	-
14. 赤柱正灘泳灘及夏萍灣泳灘 — 加建照明路燈	476,000.00	396,409.49	47,571.75
15. 鴨脷洲橋道遊樂場 — 加設小型避雨亭及座椅	250,000.00	212,500.00	19,961.19
16. 鴨脷洲配水庫遊樂場 — 改善工程	400,000.00	360,000.00	33,152.39
17. 黃竹坑道花園 — 加設長者健體設施	296,626.12	296,626.12	-
18. 田灣街美化工程 ^{註 1}	0	-	-
19. 薄扶林村 — 扶手欄杆改善工程	28,517.50	28,517.50	-
20. 大浪灣郊遊區 — 進行廁所設施改善工程	198,000.00	167,180.24	0

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用/ [預算費用](\$)</u>	<u>08-10 年度 已付支出(\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
21. 赤柱海灘道兒童遊樂場 — 進行設施改善工程	250,000.00	201,875.00	9,102.97
22. 園景改善工程	215,000.00	215,000.00	-
23. 黃泥涌水塘公園 — 進行設施改善工程	346,400.00	346,400.00	-
24. 鴨脷洲配水庫遊樂場 — 加設長者健體設施	296,416.62	296,416.62	-
25. 觀海徑休憩處 — 在場地加設公園燈 ^{註 2}	0	-	-
26. 康文署轄下場地 — 進行緊急改善工程的撥備	117,999.87	117,999.87	-
27. 大浪灣村村口空地 — 加建避雨亭	40,035.00	40,035.00	-
28. 黃竹坑新圍村 263 號附近及界乎巴士站至熟食檔的一段 小路及附近範圍 — 改善渠道工程	308,710.00	176,257.29	1,575.30
29. 石澳村 765 號及 803 號附近 — 渠道改善工程 ^{註 3}	14,290.00	14,290.00	0
30. 赤柱廣場巴士站 — 加建小巴士上蓋	1,276,128.77	98,498.73	517,412.68
31. 鴨脷洲北部填海區工程 — 於碼頭通道加建上蓋	200,000.00	200,000.00	-
32. 香港仔海傍道至香港仔大道 — 加建行人上蓋工程	10,123,038.48	867,508.28	1,033,667.87
33. 黃竹坑新圍村渠道改善工程	197,409.00	197,409.00	-
34. 於黃竹坑道25號甄沾記大廈對開巴士站加建候車站上蓋 ^{註 4}	0	-	-
35. 於鴨脷洲漁安苑 97、99 號巴士站加建候車站上蓋 ^{註 5}	6,094.00	6,094.00	-
36. 於域多利道加設前往大口環上村的指示牌	5,154.00	5,154.00	-
37. 華貴社區中心及海怡社區中心影音設備提升工程	9,007,040.00	9,007,040.00	-
38. 域多利道近鋼線灣避雨亭 — 綠化工程	44,500.00	44,500.00	-
39. 薄扶林利牧徑 — 美化改善工程	62,600.00	62,600.00	-
40. 赤柱村道花園 — 行人路擴闊工程	110,000.00	85,000.00	1,924.27
41. 石澳泳灘及深水灣泳灘 — 顯示板改善工程	380,000.00	380,000.00	-
42. 鴨脷洲配水庫遊樂場 — 通道梯級改善工程	800,000.00	12,000.00	177,420.70

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用/ [預算費用](\$)</u>	<u>08-10 年度 已付支出(\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
43. 田灣街市天台兒童遊樂場 — 加設公園椅子	20,000.00	20,000.00	-
44. 大浪灣村溪流堤坡鞏固工程	479,000.00	224,000.00	255,000.00
45. 薄扶林村近 137 號 — 加設欄杆及路面改善工程	39,000.00	39,000.00	-
46. 改善南區區議會布告板	82,307.50	82,307.50	-
47. 在美景徑往西環方向巴士站旁加建避雨亭	65,970.00	65,970.00	-
48. 大浪灣村村口渠道改善工程 ^{註 6}	0	-	-
49. 鴨脷洲利民道鐵樓梯 — 改善工程	37,760.00	37,760.00	-
50. 數碼港道 — 加建狗廁所	23,230.00	23,230.00	-
51. 域多利道近鋼線灣避雨亭 — 美化改善工程	61,760.00	61,760.00	-
52. 大口環上村路面改善工程	56,920.00	56,920.00	-
53. 華富邨華樂樓近商場巴士站及小巴士站 — 加建上蓋 ^{註 7}	48,250.00	48,250.00	-
54. 置富花園雅緻洋房對開巴士站 — 加建候車站上蓋 ^{註 8}	0	-	-
55. 薄扶林村路面改善工程	58,700.00	58,700.00	-
56. 華富邨華安樓對開巴士站 — 加建候車站上蓋 ^{註 9}	48,250.00	48,250.00	-
57. 鴨脷洲利民道往鴨脷洲邨行人道旁 — 綠化工程	47,405.00	47,405.00	-
58. 鴨脷洲利民道與未來公園入口交界 — 綠化工程	307,600.00	307,600.00	-
59. 麗海堤岸路 — 綠化工程	278,455.00	278,455.00	-
60. 包玉剛游泳池 — 改建家庭更衣室	122,000.00	112,286.39	4,643.80
61. 玉桂山配水庫休憩處 — 加建 2 個避雨亭工程	[170,000]	99,705.00	53,288.82
62. 香港仔體育館 — 改善兒童遊戲室及健身室閉路電視系統	88,000.00	88,000.00	-
63. 香港仔體育館 — 五樓冷氣系統的冷水喉隔熱裝置改善工程	230,000.00	230,000.00	-

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用/ [預算費用](\$)</u>	<u>08-10 年度 已付支出(\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
64. 包玉剛游泳池 — 消毒及過濾系統改善工程	900,000.00	900,000.00	-
65. 包玉剛游泳池 — 泳池池底清潔改善工程	195,000.00	195,000.00	-
66. 包玉剛游泳池 — 嬉水池、主池及機房設施提升工程	76,000.00	59,547.84	12,944.11
67. 香港仔體育館 — 六樓熱水爐改善工程	32,000.00	32,000.00	-
68. 香港仔網球壁球中心 — 更換室內公眾廣播系統	350,000.00	350,000.00	-
69. 香港仔網球壁球中心 — 場地內的高空工作平台改善工程	350,000.00	350,000.00	-
70. 香港仔網球壁球中心 — 健身室照明系統提升工程	71,920.00	71,920.00	-
71. 香港仔體育館、香港仔網球壁球中心及鴨脷洲體育館 — 健身器材設施改善工程	295,800.00	295,800.00	-
72. 鴨脷洲體育館 — 主場館泛光燈照明系統提升工程	400,000.00	400,000.00	-
73. 區內 6 個休憩場地 — 設施改善工程	720,000.00	720,000.00	-
74. 區內 3 個休憩場地 — 照明系統改善工程	128,000.00	128,000.00	-
75. 區內休憩場地 — 增置及安裝公園椅	198,550.00	198,550.00	-
76. 中灣泳灘 — 加建避雨亭工程	178,000.00	159,249.19	0
77. 數碼港附近路邊園景地帶 — 園景改善工程	300,000.00	300,000.00	-
78. 於區內不同地點進行美化擺設工程	99,978.00	99,978.00	-
79. 於區內不同地點進行美化工程（盆栽美化工程）	282,960.00	77,200.00	130,760.00
80. 社區會堂／社區中心會議室加設視聽系統	812,500.00	812,500.00	-
81. 香港仔網壁中心 — 部分休憩用地改建為臨時狗公園	330,000.00	297,563.52	27,768.95
總額：	34,923,552.03	22,700,495.75	2,326,194.80

- 註 1：項目 18「田灣街美化工程」與項目 79「於區內不同地點進行美化工程（盆栽美化工程）」將以同一合約進行。
- 註 2：有關項目 25「觀海徑休憩處 — 在場地加設公園燈」，由於香港鐵路有限公司有意把有關地點作工地用途，因此工程將暫緩進行。
- 註 3：項目 29「石澳村 765 號及 803 號附近 — 渠道改善工程」將包括入 2009/10 年度批核的「石澳村 808 號附近渠道改善工程」，以更全面地改善石澳村的渠務情況。
- 註 4：有關項目 34「於黃竹坑道 25 號甄沾記大廈對開巴士站加建候車站上蓋」，地區設施管理委員會於 2009 年 4 月 9 日的會議上同意擱置此項目。
- 註 5：有關項目 35「於鴨脷洲漁安苑 97、99 號巴士站加建候車站上蓋」工程，地區設施管理委員會於 2009 年 4 月 9 日的會議上同意擱置此項目。
- 註 6：有關項目 48「大浪灣村村口渠道改善工程」，地區設施管理委員會於 2009 年 6 月 4 日的會議上同意擱置此項目。
- 註 7：有關項目 53「華富邨華樂樓近商場巴士站及小巴士站 — 加建上蓋」工程，由於承建商掘開路面後發現擬建上蓋位置的地底設有公共設施，因此需要擱置有關工程。地區設施管理委員會於 2010 年 4 月 1 日的會議上同意擱置此項目。
- 註 8：有關項目 54「置富花園雅緻洋房對開巴士站 — 加建候車站上蓋」，地區設施管理委員會於 2009 年 6 月 4 日的會議上同意擱置此項目。
- 註 9：有關項目 56「華富邨華安樓對開巴士站 — 加建候車站上蓋」工程，由於承建商掘開路面後發現擬建上蓋位置的地底設有公共設施，因此需要擱置有關工程。地區設施管理委員會於 2010 年 4 月 1 日的會議上同意擱置此項目。

2009-10「地區小型工程計劃」進展報告及撥款財政報告
(截至 2011 年 1 月 13 日情況)

I. 已獲撥款進行的地區小型工程

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
1.	[2,447,270]	華貴邨小巴士站加建上蓋工程	民政事務總署／ 定期合約顧問	工程已於 2010 年 12 月 20 日完成，的士站及小巴士站亦已重新開放使用。
2.	[1,800,000]	黃竹坑新圍村路面及休憩處改善工程	民政事務總署／ 工程組	工程已於 2010 年 3 月上旬展開，並預計於 2011 年 1 月下旬完成。
3.	[2,500,000]	石排灣邨一號遊樂場加建廁所工程	康文署／建築署	工程已於 2010 年 10 月初展開。工程原訂於 2011 年 3 月完成，惟工程出現延誤。建築署已向承辦商發出六封不遵行合約通知書，敦促承辦商必須加快工程進度及提交新的工程進度表供建築署審批。
4.	[1,210,000]	石排灣邨升降機塔出入口（漁暉道）安裝簷蓬工程	民政事務總署／ 定期合約顧問	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上通過增加撥款至總工程費用 1,210,000 元。修訂設計亦已於 2010 年 12 月再度呈交「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」審批。現正等待委員會的書面回覆。

編號	[撥款額] \$	工程名稱	主導部門／ 工程代理人	進展／備註
5.	[199,500]	黃竹坑體育館 — 設施改善工程	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 11 月中展開，預計於 2011 年 1 月完成。
6.	[199,000]	淺水灣泳灘巴士站附近 — 美化改善工程	民政事務總署／ 定期合約顧問	有關工程的初步設計已於 2010 年 10 月完成，並於同月分別呈交路政署及運輸署審批。路政署於 11 月 3 日回覆表示該署將不會負責工程完成後的欄杆、的士站上蓋及特色地磚的保養及維修工作。運輸署於 2010 年 12 月 24 日回覆巴士公司將不會負責工程完成後巴士站的保養及維修工程。此外，該署表示須完善該處道路設計，包括巴士站位置的改動，加闊行人路線及修改的士上落客處路肩的走線，由於道路設計將影響是項工程的最終詳細設計，美化工程亦須配合運輸署的道路改善工程進行，工程須待運輸署確實其道路改善設計才能繼續。另外，設計圖已於 2010 年 12 月呈交「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」進行審批。現正等待委員會的書面回覆。

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
7.	[240,000]	石澳村 808 號附近渠道改善工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2009 年 10 月 15 日的會議上通過撥款 240,000 元進行有關工程。委員會於 2010 年 5 月 20 日的會議上同意把「石澳村 644-648 號渠道改善工程」納入是項工程一同進行以提高成本效益。工程設計已完成並提交渠務署審核。渠務署反對民政事務總署將新建渠道經附近的路溝接駁至雨水渠，並建議民政事務總署考慮把擬建渠道接駁至附近的污水沙井，可是渠務署同時表示石澳道的污水管或會未能承擔相關的額外負荷。由於渠務署仍未回覆此方案是否可行，基於沒有其他方案可供考慮，是項工程將不能繼續。
8.	[120,000]	於薄扶林村 5D 號附近重建梯級及加建欄杆工程	民政事務總署／ 工程組	工程已於 2010 年 10 月下旬展開，並已於 2011 年 1 月完成。
9.	[480,000]	香港仔海濱花園 — 洗手間設施改善工程	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 10 月分兩期展開。第 1 期工程，包括擴大及翻新男廁以及翻新傷殘人士廁所，於 2010 年 10 月至 2011 年 1 月進行。第 2 期的翻新女廁工程由 2011 年 1 月至 3 月進行。工程進行期間，康文署會提供臨時流動廁所。
10.	[300,000]	南區設施美化工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2009 年 12 月 3 日的會議上通過撥款 300,000 元進行有關工程。

<u>編號</u> <u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
11. [192,000]	於黃竹坑道近香港醫學專科學院草坪設立南區區議會標誌及節日燈飾展示場地	民政事務總署／ 定期合約顧問	已就有關工程諮詢相關政府部門並已接獲地政總署，路政署，康樂及文化事務署及運輸署之回覆。現正等待「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」對該項工程之初步意見。預計工程可於 2011 年 7 月展開。

II. 委員會原則上同意進行的工程（預算費用為 100 萬元以下）

<u>編號</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展/備註</u>
1.	華富至華貴沿海連接行人路改善計劃	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。

III. 委員會原則上同意進行的較大型工程（即預算費用為 100 萬元或以上）

<u>編號</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展/備註</u>
1.	利東社區會堂、鴨脷洲社區會堂及赤柱社區會堂影音設備提升工程	民政事務總署／ 建築署及 機電工程署	委員會於 2010 年 4 月 1 日的會議上同意先進行「鴨脷洲社區會堂影音設備提升工程」，其規模將與已完成的華貴社區會堂的影音設備提升工程相若。其餘兩個社區會堂的工程則預計於 2011 年進行。

2009-10「地區小型工程計劃」撥款財政報告

(截至 2011 年 1 月 13 日的情況)

地區小型工程計劃	合約費用/ [預算費用](\$)	09-10 年度 已付支出(\$)	10-11 年度 已付支出(\$)
1. 華貴邨小巴士站加建上蓋工程	2,447,704.70	132,681.90	1,340,794.71
2. 鴨脷洲大街文麗大樓側 — 行人上蓋建造工程	3,452,205.70	444,161.40	2,723,371.06
3. 修剪南區行人徑及斜坡的雜草	253,804.04	253,804.04	-
4. 清理由南區區議會撥款興建的渠道	158,632.00	158,632.00	-
5. 小型改善工程	112,845.00	86,545.00	26,300.00
6. 鴨脷洲玉桂山 — 美化及改善設施工程	135,000.00	135,000.00	-
7. 大浪灣大浪亭 — 改善工程	6,140.00	6,140.00	-
8. 區內康樂場地 — 園景改善工程	[600,000]	599,999.44	0
● 黃竹坑遊樂場			
● 包玉剛游泳池正門			
● 薄扶林道小園地			
● 黃竹坑道／海洋公園道交界			
9. 南灣泳灘 — 進行燒烤區改善工程	420,000.00	298,350.00	78,376.54
10. 康文署轄下場地 — 進行小型緊急改善工程的撥備	130,000.00	86,487.67	29,928.63
11. 於珍寶閣停車場側加設行人指示牌	28,316.50	-	28,316.50
12. 黃竹坑新圍村改善通道工程	23,000.00	23,000.00	-
13. 於赤柱東頭灣道加設座椅	28,800.00	28,800.00	-
14. 黃竹坑新圍村路面及休憩處改善工程	1,584,000.00	263,000.00	1,155,000.00
15. 於薄扶林一帶行人小徑加設指示牌	74,244.00	-	74,244.00

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用/ [預算費用](\$)</u>	<u>09-10 年度 已付支出(\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
16. 利東社區會堂地下的空置樓面改善工程	292,572.00	106,000.00	159,322.43
17. 鴨脷洲海濱長廊更換座椅工程	[150,000]	134,984.97	0
18. 鴨脷洲體育館設施改善工程	80,000.00	80,000.00	-
19. 區內接近路邊園景地帶及舉辦東亞運動會節目場地 – 園景改善工程	300,000.00	247,766.27	-
20. 鴨脷洲海濱長廊設施改善工程	23,089.56	18,216.64	4,872.92
21. 春坎角公園設施改善工程	[480,000]	359,040.00	72,733.78
22. 石澳村兒童遊樂場設施改善工程	[120,000]	89,760.00	0
23. 石澳泳灘休憩處設施改善工程	19,000.00	9,726.00	8,930.56
24. 石排灣邨一號遊樂場加建廁所工程	2,500,000.00	-	0
25. 赤柱水僊廟圍牆改善工程	46,500.00	46,500.00	-
26. 石排灣邨升降機塔出入口(漁暉道)安裝簷蓬工程	1,210,000.00	5,398.20	55,688.40
27. 加設指示牌工程	64,030.00	2,000.00	62,030.00
28. 深灣碼頭徑 – 路面改善工程	34,200.00	34,200.00	-
29. 加設社區文化櫥窗工程	20,072.88	19,718.00	354.88
30. 於華貴社區中心一樓南區民政事務處華貴分處櫥窗加裝電子壁報板	58,000.00	58,000.00	-
31. 淺水灣泳灘兒童遊樂場 – 設施改善工程	989,000.00	689,000.00	157,556.82
32. 赤柱海濱長廊 – 設施改善工程	739,692.85	400,000.00	339,692.85
33. 黃竹坑體育館 – 設施改善工程	[199,500]	-	0
34. 赤柱體育館 – 設施改善工程	64,000.00	64,000.00	-
35. 區內 5 個康樂場地 – 進行園景改善工程	[375,000]	374,950.00	0

地區小型工程計劃	合約費用/ [預算費用](\$)	09-10 年度 已付支出(\$)	10-11 年度 已付支出(\$)
36. 區內 12 個休憩場地 — 進行設施改善工程	[384,000]	384,000.00	-
37. 黃竹坑體育館 — 改善場地廣播系統及音響系統	[188,000]	188,000.00	-
38. 鴨脷洲體育館 — 設施改善工程	104,000.00	104,000.00	-
39. 漁光道體育館 — 設施改善工程	60,000.00	60,000.00	-
40. 香港仔網球及壁球中心 — 設施改善工程	55,000.00	55,000.00	-
41. 瀑布灣公園 — 設施改善工程	140,000.00	89,250.00	36,712.77
42. 薄扶林公共圖書館冷氣設施改善工程	500,000.00	500,000.00	-
43. 淺水灣泳灘巴士站附近 — 美化改善工程	[199,000]	25,920.00	0
44. 石澳村 808 號附近渠道改善工程 ^{註 1}	0	-	-
45. 於鴨脷洲及田灣加設旅遊指示牌工程	91,800.00	-	91,800.00
46. 於利東邨街市巴士站加建避雨亭工程	86,540.00	-	86,540.00
47. 於華富北巴士總站加建避雨亭工程	117,100.00	57,000.00	60,100.00
48. 於華景街北行近華康街 63 及 63A 號線的小巴士站加建避雨亭工程 ^{註 2}	25,444.00	25,444.00	-
49. 於香港仔巴士總站近湖南街公廁旁小巴士站加建避雨亭工程	70,820.00	-	70,820.00
50. 於香港仔運動場巴士站／小巴士站加建避雨亭工程 ^{註 3}	20,000.00	-	-
51. 海怡半島公共交通交匯處加設座椅工程	25,416.00	-	25,416.00
52. 於華富邨 42 號巴士總站欄杆加設圍板工程	21,020.00	-	21,020.00
53. 舊圍村村口加建休憩設施工程	178,340.00	-	178,340.00
54. 黃竹坑新圍村 — 渠道及路面改善工程	39,205.00	39,205.00	-
55. 於薄扶林村 5D 號附近重建梯級及加建欄杆工程	73,000.00	-	0
56. 深灣道美化工程 ^{註 4}	0	-	-

地區小型工程計劃	合約費用/ [預算費用](\$)	09-10 年度 已付支出(\$)	10-11 年度 已付支出(\$)
57. 利牧徑美化工程 (二)	43,450.00	40,700.00	2,750.00
58. 黃竹坑配水庫休憩處改善工程	156,000.00	95,706.15	0
59. 赤柱海濱長廊照明設施改善工程	[326,000]	-	135,355.88
60. 鴨脷洲配水庫遊樂場設施改善工程	50,000.00	9,700.00	-
61. 包玉剛游泳池 — 抽氣設施改善工程	640,000.00	640,000.00	-
62. 香港仔海濱花園 — 洗手間設施改善工程	[480,000]	-	0
63. 包玉剛游泳池 — 閉路電視系統改善工程	360,000.00	360,000.00	-
64. 包玉剛游泳池 — 添置電子顯示屏	80,000.00	80,000.00	-
65. 數碼港道數碼港第 3 座對面巴士站加建候車站上蓋工程	138,676.00	-	138,676.00
66. 鴨脷洲華庭街 (近鴨脷洲海濱長廊停車場入口) 路面改善工程	44,148.00	32,000.00	12,148.00
67. 觀海徑休憩處 — 涼亭勘測工程	115,500.00	115,500.00	-
68. 南區設施美化工程	[300,000]	-	0
69. 南區行人上蓋及避雨亭安全檢查、清洗及小型改善工程	76,692.00	76,692.00	-
70. 海怡社區中心一樓樓面間格改善工程	1,723,000.00	-	1,234,676.77
71. 赤柱會堂舞台背幕吊杆改善工程	153,720.00	-	135,720.00
72. 置富道 (近薄扶林花園入口) 小園地美化工程	14,000.00	14,000.00	-
73. 淺水灣泳灘 — 閉路電視系統改善工程	125,000.00	125,000.00	-
74. 南區泳灘 — 休憩處改善工程	99,000.00	98,780.00	-
75. 香港仔公共圖書館 — 兒童圖書館設施改善工程	39,200.00	39,200.00	-
76. 大浪灣村 420 號附近溪流堤坡維修工程	976,128.00	77,000.00	899,128.00
77. 加建香港仔避風塘舢舨上落點上蓋 ^{註 5}	2,911.89	2,580.00	331.89

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用/ [預算費用](\$)</u>	<u>09-10 年度 已付支出(\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
78. 於黃竹坑道近香港醫學專科學院草坪設立南區區議會標誌及節日燈飾展示場地	[192,000]	10,567.00	3,415.50
總額：	25,509,460.12	8,601,105.68	9,461,464.89

註 1：有關項目 44「石澳村 808 號附近渠道改善工程」，由於渠務署反對民政事務總署將新建渠道經附近的路溝接駁至雨水渠，並建議民政事務總署考慮把擬建渠道接駁至附近的污水沙井，可是渠務署同時表示石澳道的污水管或會未能承擔相關的額外負荷。由於渠務署仍未回覆此方案是否可行，基於沒有其他方案可供考慮，是項工程將不能繼續。

註 2：有關項目 48「於華景街北行近華康街 63 及 63A 號線的小巴士站加建避雨亭工程」，由於承建商掘開路面後發現擬建上蓋位置的地底設有公共設施，因此需要擱置有關工程。

註 3：有關項目 50「於香港仔運動場巴士站／小巴士站加建避雨亭工程」，由於香港電燈公司於 2010 年中於該址進行工程，而港燈的圖則顯示工程完成後沒有足夠空間容納避雨亭的基腳，因此需要擱置工程。

註 4：由於受到土木工程拓展署於 2010 年在深灣道進行斜坡鞏固工程影響，加上附近掘路工程延誤了該斜坡鞏固工程，項目 56「深灣道美化工程」最快只可於 2010 年 12 月後，待有關的斜坡鞏固工程完成後才能展開。工作小組於 2009 年 11 月 9 日的會議上建議暫時擱置有關工程。

註 5：有關項目 77「加建香港仔避風塘舢舨上落點上蓋」，由於旅遊事務署將於 2011 年進行「香港仔旅遊發展項目」以美化香港仔海濱長廊兩岸及鴨脷洲大街，為免重疊資源，委員會於 2010 年 7 月 22 日的會議上同意擱置此項工程。

2010-11「地區小型工程計劃」進展報告及撥款財政報告
(截至 2011 年 1 月 13 日的情況)

I. 已獲撥款進行的地區小型工程

編號	[撥款額] \$	工程名稱	主導部門／ 工程代理人	進展／備註
1.	[200,000]	清理由南區區議會撥款興建的渠道	民政事務總署／ 工程組	第四輪的清理工作已於 2010 年 12 月底完成，第五輪的清理工作將於 2011 年 1 月中展開。
2.	[300,000]	修剪南區行人徑及斜坡的雜草	民政事務總署／ 工程組	第四輪的修剪工作已於 2010 年 12 月底完成，第五輪的修剪工作將於 2011 年 1 月中展開。
3.	[300,000]	南區行人上蓋及避雨亭安全檢查及清洗工程	民政事務總署／ 工程組	第四輪的清洗工作已於 2010 年 12 月底完成，第五輪的清洗工作將於 2011 年 1 月中展開。
4.	[300,000]	小型改善工程	民政事務總署／ 工程組	正在進行的小型改善工程項目的進展如下： (i) 維修位於香港仔中心的南區區議會報告板、填補位於置富花園後近薄扶林三號食水有蓋配水庫行山徑的地洞及維修大浪灣村村口的欄杆（38,060 元）－工程預計於 2011 年 1 月展開，並預計於 2011 年 2 月完成。

<u>編號</u>	<u>[撥款額] \$</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
5.	[2,856,000]	鴨脷洲社區會堂影音設備提升工程	民政事務總署／ 建築署及 機電工程署	工程已與鴨脷洲社區會堂消防系統提升工程同步於 2010 年 12 月展開，並預計於 2011 年 3 月完成。
6.	[280,000]	連接域多利道至沙灣徑的樓梯改善工程	民政事務總署／ 工程組	由於工程大部分範圍影響相鄰的斜坡。工程組正籌備並未受相鄰斜坡影響路段工程的招標工作。
7.	[200,000]	於薄扶林沙灣徑麥理浩復康院對面的小巴士興建候車站上蓋	民政事務總署／ 工程組	初步探坑工作已於 8 月初完成，並發現該地點沒有足夠空間容納一個標準避雨亭之地基。現正要求供應商提供一款使用較細小地基的避雨亭作為招標的標準。
8.	[88,000]	於田灣街 3-5 號近中國銀行小巴士站加建避雨亭工程	民政事務總署／ 工程組	工程組已修訂工程設計，並完成避雨亭位置改動後之前期探坑工作。現正就避雨亭位置改動後進行詳細設計及籌備招標。
9.	[200,000]	淺水灣泳灘 - 靠近拯溺會天后像的小園地	康文署／ 建築署	地區設施管理委員會於 2010 年 4 月 1 日的會議上通過撥款 200,000 元進行有關工程。工程已於 2010 年 10 月初展開，預計於 2011 年 1 月完成。
10.	[75,000]	大口環根德公爵夫人兒童醫院對開小巴士更換長椅工程	民政事務總署／ 工程組	工程已於 2010 年 11 月展開，並已於 2011 年 1 月完成。

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
11.	[84,000]	石澳鶴咀村休憩處改善工程	民政事務總署／ 工程組	工程已於 2010 年 12 月展開，預計於 2011 年 2 月完成。
12.	[150,000]	大浪灣村 422 號通道改善工程	民政事務總署／ 工程組	工程組已完成工程設計，現正等候渠務署及環保署回覆他們對設計的意見。渠務署及環保署回覆並建議安排工程於旱季進行以減低對鄰近沙灘的影響。
13.	[80,000]	鴨脷洲邨巴士總站對開上落客處加建避雨亭工程	民政事務總署／ 工程組	工程已於 2010 年 12 月展開，並預計於 2011 年 1 月下旬完成。
14.	[120,000]	於置富巴士總站候車亭加設圍板工程	民政事務總署／ 工程組	路政署亦已回覆對設計沒有特別意見。工程組現正進行工程的招標工作。
15.	[125,000]	香港仔網球及壁球中心－增設盲人引路徑	康文署／ 建築署	預計工程可於 2011 年 2 月展開，並於 2011 年 3 月底完成。
16.	[48,000]	鴨脷洲體育館－兒童遊戲室更換設施	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 10 月展開，預計可於 2011 年 1 月完成。
17.	[600,000]	鴨脷洲體育館－提升閉路電視系統	康文署／ 機電工程署	工程已於 2010 年 11 月初展開，預計於 2011 年 2 月完成。

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
18.	[95,000]	香港仔隧道入口近黃竹坑體育館附近種植地帶－園景改善工程	康文署	預計工程可於 2011 年 1 月完成。
19.	[180,000]	中灣泳灘－燒烤區設施改善工程	康文署／ 建築署	工程預計可於 2011 年 1 月展開，並分 3 期進行以減少對市民造成的不便。
20.	[460,000]	石澳道休憩處、石排灣道遊樂場及大浪灣郊遊區－更換兒童遊樂設施	康文署／ 建築署	預計工程可於 2011 年 1 月完成。
21.	[175,000]	石澳道休憩處－更換長者健體設施	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。
22.	[315,000]	石澳道休憩處、大浪灣郊遊區、深灣道休憩處、黃竹坑配水庫休憩花園及黃泥涌水塘公園健身徑－更換安全地墊	康文署	預計工程可於 2011 年 1 月完成。
23.	[200,000]	赤柱新街／赤柱村道休憩處－改善場地設施	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
24.	[98,000]	香港仔運動場草場 — 改善圍欄及園景工程	康文署／ 建築署	預計工程可於 2011 年 1 月完成。
25.	[300,000]	連接鴨脷洲風之塔公園及鴨脷洲邨行人天橋 — 斜坡勘測工程	康文署／ 建築署	籌備工作現正進行中。
26.	[475,000]	香港仔公共圖書館照明設施改善工程	康文署／ 建築署	工程已於 2011 年 1 月中完成。
27.	[109,000]	南區的四間公共圖書館設置觸覺點字平面圖工程	康文署	工程已於 2010 年 12 月完成。
28.	[180,000]	洪聖街休憩花園 — 改善照明設施	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 12 月展開，預計於 2011 年 3 月底完成。
29.	[132,000]	香港仔體育館、鴨脷洲體育館、黃竹坑體育館、鴨脷洲公園及香港仔海濱花園 — 改善排球場、籃球場及投球場設施	康文署	預計工程可於 2011 年 2 月完成。

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
30.	[130,000]	香港仔體育館 — 更換兒童遊戲室的冷氣系統	康文署／ 機電工程署	工程已於 2010 年 12 月完成。
31.	[1,500]	包玉剛游泳池 — 於更衣格加裝掛衣鈎	康文署／ 建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。
32.	[14,000]	包玉剛游泳池 — 於副池旁洗手間加裝風扇；以及於訓練池旁傷殘人士更衣室連洗手間加設分區光管開關及時間掣	康文署／ 機電工程署	工程已於 2010 年 12 月展開，預計於 2011 年 3 月完成。
33.	[160,000]	黃竹坑遊樂場 — 擴大人造草地足球場工程	康文署／ 建築署	預計工程可於 2011 年 5 月中展開，並於 5 月底完成。
34.	[100,000]	區內 7 個康樂場地／路旁花圃 — 進行園景改善工程	康文署	預計工程可於 2011 年 3 月完成。
35.	[150,000]	摩星嶺道 5 號附近行人通道改善工程	民政事務總署／ 工程組	招標程序現正進行中。

<u>編號</u>	<u>[撥款額] \$</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
36.	[85,000]	華富邨康富遊樂場對開專線小巴士站加建上蓋工程	民政事務總署／ 工程組	探坑工作發現該段行人路面下佈滿地底公共設施及電纜，並沒有足夠空間容納避雨上蓋的基腳，因此需擱置有關工程。
37.	[175,000]	黃竹坑新圍村 RH/18C/142 及 RH/18C/253 附近渠道改善工程	民政事務總署／ 工程組	工程組正籌備工程的招標工作。
38.	[108,000]	赤柱村道 78 號附近路面改善工程	民政事務總署／ 工程組	招標程序現正進行中。
39.	[8,700]	南風道「金夫人徑」指示牌改善工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行工程的詳細設計及籌備招標。
40.	[78,500]	南風道巴士站加建長椅工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行工程之詳細設計及籌備招標。
41.	[470,000]	赤柱連合道（近海風徑）往赤柱正灘行人通道擴闊工程	民政事務總署／ 工程組	地政總署表示租戶同意自願交回土地以進行工程。工程組正進行工程之詳細設計及籌備招標。
42.	[111,000]	深灣道休憩處 — 增設長者健體設施	康文署／建築署	預計工程可於 2011 年 1 月完成。

<u>編號</u>	<u>[撥款額]</u> \$	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展／備註</u>
43.	[40,000]	鴨脷洲海濱長廊 — 改善照明設施	康文署／ 建築署	預計工程可於 2011 年 3 月完成。
44.	[20,000]	深水灣泳灘 — 改善男女更衣室抽氣及通風設施	康文署／ 建築署	工程已於 2011 年 1 月展開，預計於 2011 年 2 月完成。
45.	[200,000]	赤柱體育館及香港仔體育館 — 兒童遊戲室設施改善工程	康文署	預計工程可於 2011 年 2 月完成。
46.	[59,000]	香港仔運動場 — 改善服務大樓及看台設施工程	康文署／建築署	預計工程可於 2011 年 3 月完成。
47.	[293,000]	包玉剛游泳池 — 改善過濾系統及相關機房	康文署／ 機電工程署	工程已於 2010 年 12 月展開，預計於 2011 年 3 月完成。
48.	[590,000]	大浪灣郊遊區 — 改善場地設施工程	康文署／建築署	預計工程可於 2011 年 2 月展開，並於 2011 年 5 月完成。

II. 委員會原則上同意進行的工程（預算費用為 100 萬元以下）

<u>編號</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展/備註</u>
1.	鴨脷洲利枝道鐵樓梯改善工程	民政事務總署／ 定期合約顧問	地區設施管理委員會於 2010 年 7 月 22 日的會議上原則上同意有關工程。
2.	瀑布灣公園燒烤場加設洗手水槽工程	康文署／建築署	經當區議員協助聯絡東華三院徐展堂學校校長，康文署已從建築處署取得相關圖則，並已透過秘書處，以南區區議會的名義致函東華三院徐展堂學校校長，徵求校方同意讓康文署將收集洗手槽污水的水渠接駁至校內的污水渠，以減低工程的複雜性及造價。現正等候學校的回覆。
3.	大口環村（域多利道）RH/23D/41 附近梯級改善工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。
4.	薄扶林道近瑪麗醫院巴士站加設長椅工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。
5.	瑪麗醫院附近行山徑加設指示牌工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。

<u>編號</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展/備註</u>
6.	田灣登山小徑改善工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。
7.	黃竹坑舊圍村 RH/18D/326-347 渠道改善工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。
8.	黃竹坑新圍村加設信箱工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。
9.	赤柱東頭灣道小巴總站加建上蓋工程	民政事務總署／ 工程組	現正進行籌備工作。
10.	大浪灣村行人通道欄杆更換工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程。
11.	大浪灣村 285 號附近行人通道加設渠道工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程。
12.	石澳村 657 號附近渠道改善工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程。

<u>編號</u>	<u>工程名稱</u>	<u>主導部門／ 工程代理人</u>	<u>進展/備註</u>
13.	薄扶林沙宣道小巴士站附近加建避雨亭工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程。
14.	薄扶林村近置富花園樓梯加建扶手工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程，而路政署表示不反對民政事務總署於該處加建扶手。
15.	通往鴨脷洲配水庫遊樂場通道加建避雨亭工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程。
16.	鴨脷洲文麗大樓附近行人通道平整路面及改善指示牌工程	民政事務總署／ 工程組	地區設施管理委員會於 2010 年 12 月 2 日的會議上原則上同意有關工程。

2010-11 「地區小型工程計劃」撥款財政報告
(截至 2011 年 1 月 13 日的情況)

地區小型工程計劃	合約費用／[預算費用](\$)	10-11 年度 已付支出(\$)
1. 清理由南區區議會撥款興建的渠道	137,674.00	82,500.00
2. 修剪南區行人徑及斜坡的雜草	244,728.88	83,296.48
3. 南區行人上蓋及避雨亭安全檢查及清洗工程	103,000.00	76,300.00
4. 小型改善工程	97,340.00	41,100.00
5. 鴨脷洲及香港仔海濱展板改善工程 ^{註 1}	0	0
6. 鴨脷洲社區會堂影音設備提升工程	1,456,000.00	0
7. 連接域多利道至沙灣徑的樓梯改善工程	[280,000]	12,000.00
8. 於薄扶林沙灣徑麥理浩復康院對面的小巴士站興建候車站上蓋	[200,000]	3,300.00
9. 田灣街 3-5 號近中國銀行小巴士站加建避雨亭工程	[88,000]	2,410.00
10. 淺水灣泳灘 — 靠近拯溺會天后像的小園地	[200,000]	110,500.00
11. 鴨脷洲公園 — 兒童遊樂場安全地蓆改善工程	[280,000]	181,444.83
12. 赤柱體育館 — 乒乓球室改善工程	[55,000]	49,000.00
13. 赤柱體育館 — 提升閉路電視的錄影系統	[48,000]	48,000.00
14. 大口環根德公爵夫人兒童醫院對開小巴士站更換長椅工程	44,000.00	44,000.00
15. 赤柱新街旅遊指示牌改善工程 ^{註 2}	0	-
16. 石澳鶴咀村休憩處改善工程	54,640.00	0
17. 大浪灣村 422 號通道改善工程	[150,000]	0
18. 鴨脷洲邨巴士總站對開上落客處加建避雨亭工程	61,570.00	3,280.00
19. 香港仔掛畫／瓷磚壁畫改善工程	5,700.00	0
20. 於置富巴士總站候車亭加設圍板工程	[120,000]	0

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用／[預算費用](\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
21. 香港仔網球及壁球中心 — 增設盲人引路徑	[125,000]	0
22. 香港仔網球及壁球中心 — 加設球場分隔網	24,000.00	24,000.00
23. 鴨脷洲體育館 — 自修閣安裝風扇	[7,000]	7,000.00
24. 鴨脷洲體育館 — 兒童遊戲室更換設施	[48,000]	7,998.80
25. 鴨脷洲體育館 — 提升閉路電視系統	[600,000]	0
26. 香港仔隧道入口近黃竹坑體育館附近種植地帶 — 園景改善工程	[95,000]	87,844.00
27. 中灣泳灘 — 燒烤區設施改善工程	[180,000]	0
28. 石澳道休憩處、石排灣道遊樂場及大浪灣郊遊區 — 更換兒童遊樂設施	[460,000]	0
29. 石澳道休憩處 — 更換長者健體設施	[175,000]	0
30. 石澳道休憩處、大浪灣郊遊區、深灣道休憩處、黃竹坑配水庫休憩花園及黃泥涌水塘公園健身徑 — 更換安全地墊	[315,000]	0
31. 赤柱新街／赤柱村道休憩處 — 改善場地設施	[200,000]	0
32. 香港仔運動場草場 — 改善圍欄及園景工程	[98,000]	2,054.30
33. 香港仔網球及壁球中心 — 改善工程	[170,000]	80,036.59
34. 連接鴨脷洲風之塔公園及鴨脷洲邨行人天橋 — 斜坡勘測工程	[300,000]	0
35. 香港仔公共圖書館照明設施改善工程	310,000.00	235,731.39
36. 南區的四間公共圖書館設置觸覺點字平面圖工程	[109,000]	109,000.00
37. 洪聖街休憩花園 — 改善照明設施	[180,000]	0
38. 香港仔體育館、鴨脷洲體育館、黃竹坑體育館、鴨脷洲公園及香港仔海濱花園 — 改善排球場、籃球場及投球場設施	[132,000]	0
39. 香港仔體育館 — 更換兒童遊戲室的冷氣系統	[130,000]	130,000.00
40. 包玉剛游泳池 — 於更衣格加裝掛衣鈎	[1,500]	935.00

<u>地區小型工程計劃</u>	<u>合約費用／[預算費用](\$)</u>	<u>10-11 年度 已付支出(\$)</u>
41. 包玉剛游泳池 — 於副池旁洗手間加裝風扇；以及於訓練池旁傷殘人士更衣室連洗手間加設分區光管開關及時間掣	[14,000]	0
42. 黃竹坑遊樂場 — 擴大人造草地足球場工程	[160,000]	0
43. 區內 7 個康樂場地／路旁花圃 — 進行園景改善工程	[100,000]	0
44. 摩星嶺道 5 號附近行人通道改善工程	153,080.00	0
45. 華富邨康富遊樂場對開專線小巴士站加建上蓋工程 ^{註 3}	20,000.00	0
46. 黃竹坑新圍村 RH/18C/142 及 RH/18C/253 附近渠道改善工程	[175,000]	0
47. 赤柱村道 78 號附近路面改善工程	[108,000]	0
48. 南風道「金夫人徑」指示牌改善工程	[8,700]	0
49. 南風道巴士站加建長椅工程	[78,500]	0
50. 赤柱連合道（近海風徑）往赤柱正灘行人通道擴闊工程	[470,000]	0
51. 深灣道休憩處 — 增設長者健體設施	[111,000]	0
52. 鴨脷洲海濱長廊 — 改善照明設施	[40,000]	0
53. 深水灣泳灘 — 改善男女更衣室抽氣及通風設施	[20,000]	0
54. 赤柱體育館及香港仔體育館 — 兒童遊戲室設施改善工程	[200,000]	39,800.00
55. 香港仔運動場 — 改善服務大樓及看台設施工程	[59,000]	0
56. 包玉剛游泳池 — 改善過濾系統及相關機房	[293,000]	0
57. 大浪灣郊遊區 — 改善場地設施工程	[590,000]	0
總額：	9,885,432.88	1,461,531.39

- 註 1：有關項目 5「鴨脷洲及香港仔海濱展板改善工程」，由於旅遊事務署將於 2011 年進行「香港仔旅遊發展項目」以美化香港仔海濱長廊兩岸及鴨脷洲大街，為免重疊資源，委員會於 2010 年 7 月 22 日的會議上同意擱置此項工程。
- 註 2：有關項目 15「赤柱新街旅遊指示牌改善工程」，由於旅遊事務經諮詢旅遊發展局後，不贊同有關更改，因此需要擱置有關工程。
- 註 3：有關項目 45「華富邨康富遊樂場對開專線小巴士站加建上蓋工程」，由於探坑工作發現該段行人路面下佈滿地底公共設施及電纜，並沒有足夠空間容納避雨上蓋的基腳，因此需擱置有關工程。