

T&TC Meeting								
WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commencement Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
WRF Processing Order: Priority								
個案處理次序：優先								
NE/258/08	Sha Tin Area	沙田區 - 加鋪引路磚	\$500,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Nov 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/106/08	Ma On Shan	馬鞍山區 - 加鋪引路磚	\$810,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1511/10	Pak Shek Kok Promenade	白石角海濱長廊 - 單車徑及行人路改善工程	\$30,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1823/10	O/S HK Institute of Biotechnology near Tolo Highway	香港生物科技研究院外近吐露港公路 - 單車徑改善工程	\$40,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2263/10	Kiu Ha Road	橋下路 - 單車徑改善工程	\$12,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2421/10	Tai Po Road Ma Liu Shui section	大埔公路馬料水段 - 拆除交通牌及清除馬路路標	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2601/10	J/O Hin Keng Street / Keng Hau Lane	顯徑街及徑口里交界 - 加鋪引路磚及加油馬路路標	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3083/10	Kiu Ha Road	橋下路單車徑 - 拆除交通牌	\$1,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3154/10	Cycle track near Man Lai Court	近文禮閣單車徑 - 遮蓋交通牌	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/165/08	Sha Tin South Area	沙田南區 - 加鋪引路磚	\$1,000,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1282/10	Chak Cheung Street, University Station	澤祥街大學站 - 加設單車泊位	\$50,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1993/10	Tai Po Road - Sha Tin Heights	大埔公路沙田嶺段 - 加裝交通牌	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2688/10	On Chun Street, Ma On Shan	馬鞍山鞍駿街 - 拆除鐵護柱及延長花圃	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2572/10	J/O Tai Chung Kiu Road/On Sum Street	大涌橋路及安心街交界 - 遷移交通牌	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2754/10	Lower Shing Mun Road / Yau On Street	下城門道及悠安街交界 - 加鋪引路磚	\$25,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1502/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山新港城公共交匯處 - 更換鐵欄杆及加裝防泊單車透明板	\$350,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/308/07	Tai Wai Road	大圍道 - 取消單車徑, 加建單車泊位及改善交通設施	\$410,000	Jan 2008	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1422/09	Chik Chuen Street / Chik Choi Lane	積存街, 積財里 - 護養現有鐵製行人斜道	\$250,000	Jun 2009	Jun 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1676/09	Chun Shek Estate Bus Terminus	秦石邨巴士總站 - 增加巴士出入口及改善工程	\$200,000	Nov 2009	Feb 2011 (Jan 2011)	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2742/10	Tak Yi Street	得怡街 - 加裝鐵護柱及加鋪引路磚	\$25,000	Dec 2010	Mar 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commencement Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/2780/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加裝防泊單車透明板	\$450,000	Dec 2010	Jun 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2692/10	Ning Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山寧泰路單車徑 - 加裝膠護柱	\$8,000	Jan 2011	Feb 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2576/10	Au Pui Wan Street & Shan Mei Street	坳背灣街及山尾街 - 加鋪引路磚	\$50,000	Jan 2011	April 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2989/10	J/O Tai Wai Road/Tai Po Road	大圍道及大埔公路交界 - 加裝鐵欄杆	\$5,000	Jan 2011	Feb 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3212/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加裝防泊單車透明板	\$400,000	Jan 2011	Mar 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3241/10	Sai Sha Road, Ma On Shan	馬鞍山西沙路 - 加設單車泊位	\$20,000	Mar 2011	Mar 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0903/10	Tai Wai Road/Tai Po Road, Tai Wai	大圍道及大埔公路交界 - 加裝交通燈	\$10,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0675/10	On Ming Street near Shek Mun Station	安明街近石門站 - 加設行人過路設施	\$20,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2586/10	Hang Hong Street, Ma On Shan	馬鞍山恆康街 - 加油馬路路標及拆除鐵欄杆	\$10,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0003/11	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 擴闊行人路	\$10,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2696/10	Cycle track roundabout near Vista Paradiso	聽濤雅苑 - 單車徑迴旋處改善工程	\$70,000	Apr 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/629/07	Sha Tin South Area	沙田南 - 八號幹線路牌及指示牌	\$1,268,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/648/07	Sha Tin	沙田區 - 八號幹線路牌及指示牌	\$550,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/649/07	Sha Tin South Area	沙田南 - 八號幹線路牌及指示牌	\$1,147,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0194/09	Siu Lek Yuen Road	小瀝源路 - 更改現有指示牌支架	\$150,000	Aug 2009	To advise 待訂	GAS pipe laying 煤氣進場敷設喉管	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0456/09	Tai Po Road - Sha Tin Heights Section	大埔道，沙田嶺段 - 加油路標及加設交通牌	\$100,000	Mar 2009	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0931/09	Tai Po Road - Sha Tin Heights Section near 5.5 Miles Carpark	大埔道近五咪半停車場 - 加油路標及安裝臨時交通指示牌	\$86,000	Jun 2009	To advise 待訂	Stage I completed on 10/09, Stage II under planning 第一期工程已於10/09完成， 第二期工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0594/10	J/O Siu Lek Yuen Road/Ngan Shing Street	小瀝源路及銀城街交界 - 改善過路設施	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0586/10	J/O Ngan Shing Street/Pak Tak Street	銀城街及百得街交界 - 擴闊現有安全島	\$15,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/0716/10	Hang Hong Street / Hang Kam Street, Ma On Shan	恆康街及恆錦街交界 - 改善行人過路設施	\$700,000	Aug 2010	To advise 待訂	Checking E & M pit 檢查機電署沙井進行中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1725/10	Yuen Wo Road outside Baptist Lui Ming Choi Secondary School	源和路呂明才中學外 - 擴闊行人路	\$200,000	Aug 2010	To advise 待訂	Stage 1 & 2 works completed, remaining works under planning 第一及二期工程已完成，餘下工程規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1717/10	Sha Tin New Town PTI	新城市廣場巴士總站 - 加裝防泊單車透明板	\$200,000	Aug 2010	Mar 2011	Phase I completed, remaining works in progress 第一期工程已完成，餘下工程施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2624/10	Sha Tin New Town Plaza Bus Terminus	新城市廣場巴士總站 - 加鋪引路磚及加裝鐵欄杆	\$12,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2653/10	Hang Shin Link near Hang Seng School of Commerce	行善里近恆生商學院 - 加鋪引路磚及加裝鐵欄杆	\$15,000	Nov 2010	To advise 待訂	1st stage completed, 2nd stage under planning 第一期工程已完成，餘下工程規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
WRF Processing Order: Normal								
個案處理次序：正常								
NE/1086/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山路，新港中心 - 臨時封閉單車泊位	\$500,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Nov 2010	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1484/10	Shing Wan Road o/s On Ho Industrial Building	成運路安豪工業大廈外 - 加裝交通牌	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Nov 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1729/10	To Shek Street car park	多石街停車場 - 更改馬路路標	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Nov 2010	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2319/10	J/O Sha Tin Wai Road / To Shek Street	沙田圍路及多石街交界 - 更改馬路路標	\$2,800	Completed 已完成	Completed 已完成	Nov 2010	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1225/09	New Town Plaza Bus Terminus	新城市廣場巴士總站 - 增加行人過路設施	\$35,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1998/09	Tin Sam Street Car Park	田心街停車場 - 改建現有泊車位	\$35,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2823/09	Siu Wo Road, Fo Tan Road	穗禾路及火炭路 - 拆除廢置有交通燈柱	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3117/09	J/O On Ming Street / On Muk Street	安明街及安睦街交界 - 改善交通設施	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0194/10	Lee On Estate PTI, Ma On Shan	馬鞍山利安巴士總站 - 加設行人過路設施	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1487/10	Cycle Track near Yuen Chau Kok Park	圓洲角公園 - 單車徑改善工程	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1639/10	Shing Wan Road / Shing Chuen Road	成運路及成全路交界 - 加鋪引路磚	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2046/10	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 加裝鐵欄杆	\$12,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2174/10	Ning Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山寧泰路 - 加裝鐵欄杆	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2100/10	Bayshore Towers PTI, Ma On Shan	海栢花園公共交通交匯處 - 加油黑/白間線	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2439/10	Au Pui Wan Street o/s Fonda Industry Building	坳背灣街峰達工業大廈外 - 加裝鐵護柱	\$3,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Dec 2010	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/0723/10	Tai Wai Road near Grandway Garden	大圍道近富嘉花園 - 加裝緊急消防閘	\$30,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2059/10	Hang Tai Road and Yuk Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山恆泰路及沃泰街 - 更改馬路路標	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2236/10	Ma On Shan Road	馬鞍山路 - 加裝交通牌	\$3,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2283/10	Shing Chuen Road o/s Transports City Building	成全路交通城外 - 取消巴士站	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2605/10	On Ming Street	安明街 - 加油馬路路標	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2911/10	Hin Keng Street J/W Keng Hau Lane	顯徑街及徑口里交界 - 加油馬路路標	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2937/10	Chun Shek Estate Bus Terminus	秦石邨巴士總站 - 加油黑/白間線	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1343/10	Tate's Cairn Highway slip road to Siu Lek Yuen Road	大老山公路斜路往小瀝源路 - 更換交通牌	\$4,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jan 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2208/10	Sha Tin Rural Committee Road o/s Lucky Plaza	沙田鄉事會路近好運中心 - 交通牌改善工程	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1619/10	Lok Lam Road / Lok Kwai Path	樂林路近樂葵徑 - 加油馬路路標	\$3,000	Cancelled 取消	Cancelled 取消	Objection by citizen 因居民反對	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2674/10	Chui Yan Street opposite Prima Villa	翠欣街欣廷軒對面 - 加裝交通牌及加油馬路路標	\$5,000	Dec 2010	Feb 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2883/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山新港城公共交匯處 - 維持防泊單車設施	\$200,000	Dec 2010	Jun 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3121/09	J/O Tai Chung Kiu Road / Siu Lek Yuen Road o/s floating restaurant	大涌橋路及小瀝源路交界(海鮮舫) - 將馬路改為行人路	\$80,000	Jan 2011	May 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/508/07	Sui Wo Road near Ville de Jardin	穗禾路近沙田渣甸山花園 - 加建迴旋處	\$150,000	Feb 2011	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2265/10	J/O Hang Tai Road / Hi Tai Street, Ma On Shan	馬鞍山恆泰路及喜泰街交界 - 改善過路安全島	\$20,000	Feb 2011	May 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2235/10	Sha Tin New Town PTI	新城市廣場巴士總站 - 加油黑/白間線	\$8,000	Feb 2011	Apr 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2427/10	Wong Nai Tau PTI	黃泥頭交通交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$500,000	Feb 2011	Jul 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2604/10	Ning Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山寧泰路 - 加裝鐵護柱	\$3,000	Feb 2011	Apr 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0035/11	Science Park Road	科學園路 - 加裝鐵欄杆	\$8,000	Feb 2011	Apr 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1597/10	Fu Tin Lane	富田里 - 停車場改善工程	\$50,000	Feb 2011	May 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0049/10	On King Street near Leung Kui Kau Lutheran Primary School	安景街近路德會梁鉅鏐小學 - 單車徑改善工程	\$80,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1508/10	Chik Chuen Street / Chik Fu Street	積存街近積富街 - 改善行人過路設施	\$15,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/2264/10	Sai Sha Road, Ma On Shan	馬鞍山西沙路 - 加設單車泊位	\$20,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2432/10	Shing Tin Street	盛田街 - 加鋪引路磚及更換鐵欄杆	\$30,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3061/10	Bayshore Towers PTI & Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山海栢花園及新港城公共交匯處 - 加裝防泊單車告示牌	\$4,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3150/10	On Ping Street opposite Grandtech Centre	安平街偉達中心對面 - 加裝禁區交通牌及加油馬路路標	\$5,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2851/10	Cycle track o/s Ma On Shan Lee On Community	馬鞍山利安社區服務大樓 - 單車徑改善工程	\$20,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/236/06	Sui Wo Road	穗禾路 - 加建行人島	\$60,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1653/10	Cycle track adjacent to MTR East Rail near University Station	近大學站沿東鐵 - 單車徑及行人路改善工程	\$80,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2793/09	Mei Tin Road near May Chung Court	美田路近美松苑 - 改善行人過路設施	\$25,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1169/10	Tai Po Road - Shatin Heights / Keng Hau Road	大埔公路沙田嶺段近徑口路 - 加設行人過路設施	\$50,000	Mar 2010	Jun 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1365/10	J/O Siu Lek Yuen Road/slip road to Tate's	小瀝源路往大老山隧道斜路 - 加裝鐵欄杆	\$10,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1599/10	Kam Ying Road Bus Terminus	錦英路巴士總站 - 拆除石屎柱	\$8,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1763/10	Wu Kai Sha MTR Station PTI	烏溪沙站公共交通交匯處 - 加裝鐵欄杆及防泊單車透明板	\$250,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2733/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加鋪引路徑	\$80,000	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3215/10	Cycle track near Ma On Shan Road	馬鞍山路單車徑 - 加油馬路路標	\$2,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0164/11	Ma On Shan Promenade	馬鞍山海濱長廊 - 單車徑改善工程	\$10,500	Mar 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0185/11	Yuen Chau Kok PTI	圓洲角公共交匯處 - 加油黑/白間線	\$6,000	Mar 2011	Apr 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0382/10	Golden Hill Road	金山路 - 遷移現有緊急通道鐵欄	\$6,000	Apr 2011	May 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1104/10	Mei Tin Road near Pik Tin Street	美田路近碧田街 - 單車徑改善工程	\$10,000	Apr 2011	May 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1243/10	Yi Shing Square	怡成坊公共交通交匯處 - 加設電單車泊位	\$25,000	Apr 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1944/10	Sha Kok Street near Sha Kok Estate	沙角街近沙角邨 - 單車徑及行人路改善工程	\$50,000	Apr 2011	Jun 2010	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1286/10	A Kung Kok Shan Road near Breakthrough Youth	亞公角山路近突破青年村 - 清除馬路路標	\$3,000	Apr 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1287/10	On Chun Street near Bayshore Towers	鞍駿街近海栢花園 - 清除馬路路標	\$3,000	Apr 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/1765/10	J/O Kiu Ha Road / Sui Cheung Street	橋下路及瑞祥街交界 - 改善行人過路設施	\$30,000	Apr 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3188/10	Tai Po Road - Shatin Heights near Woodcrest	大埔公路沙田嶺段近桂園 - 加裝交通牌	\$2,000	Apr 2011	May 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3262/10	Mei Tin Road near Grandway Garden	美田路近富嘉花園 - 加設消防閘	\$6,000	Apr 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2304/10	Ngau Pei Sha Street near Siu Lek Yuen Fire Station	牛皮沙街近小瀝源消防局 - 單車徑改善工程	\$5,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2424/10	Hung Mui Luk Road car park	紅梅谷道停車場 - 加設電單車泊位	\$20,000	May 2011	Jul 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2543/10	Tai Chung Kiu Road near Ravana Garden	大涌橋路近濱景花園 - 單車徑改善工程	\$40,000	May 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2705/10	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 擴闊行人路	\$100,000	May 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2800/10	Cycle track near Ning Tai Road	寧泰路單車徑 - 加建行人路	\$200,000	May 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2650/10	J/O Tai Chung Kiu Road/On Sum Street	大涌橋路及安心街交界 - 擴闊行車路	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2093/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山新港城公共交匯處 - 加油黑/白間線	\$6,000	Jun 2011	May 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1231/10	J/O Tai Chung Kiu Road / Siu Lek Yuen Road	大涌橋路及小瀝源路交界 - 單車徑改善工程	\$25,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3011/10	J/O Hung Mui Kuk Road/Chung Pak Road	紅梅谷道及松柏路交界 - 加裝交通燈行人過路設施	\$50,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/633/06	Tsuen Nam Road outside KCRC Tai Wai Station	村南道 - 改建行人路	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Awaiting for Phase in detail of the Tai Wai Station Square Development 正整合大圍港鐵站廣場改建工程資料以作配合	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/254/07	Lok Shun Path	樂信徑 - 為視障人士加建道路設施	\$25,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/131/07	Science Park Road	科學園路 - 加建巴士站及行人過路設施	\$55,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Tree transplantation in progress 樹木移植進行中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/283/07	Sui Wo Road	穗禾路 - 加建行人過路設施	\$60,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/612/07	Shan Mei Street Bus Terminus	山尾街 - 加建傷健人士過路及引道設施	\$150,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1209/08	Man Lam Road J/O Lion Rock Tunnel Road	文林路, 獅子山隧道公路路及 - 改善過路設施	\$250,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0320/09	Sha Tin Centre Street, Lion Rock Tunnel Road and Cycle Track	沙田正街, 獅子山隧道公路近文禮閣 - 加設交通牌	\$50,000	Oct 2009	To advise 待訂	Stage I completed on 12/09, Stage II works under planning 第一階段工程已於12/09完成, 第二階段工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
N 04/09	Tai Po Road, Sha Tin Height Section near Luk	大埔道, 沙田嶺段近六合村 - 加鋪防滑物料	\$2,200,000	Oct 2010	(Dec 2010) Mar 2011	Stage 1 completed, Stage 2 in progress 第一期工程已完成, 第二期工程施工中	鄧偉民先生 (2294 2536)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0339/09	Lok Shun Path, Fo Tan	樂信徑 - 加建貨車及電單車泊位	\$100,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD remove abandon water pipe 水務署正拆除廢置水管	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/1220/09	Tai Wai Road J/O Chik Shun Street	大圍道，積信街口 - 加設行人路及過路設施	\$30,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1667/09	Tai Wai Road J/O Chik Shun Street	大圍道，積信街口 - 加設行人路及過路設施	\$50,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
N 06/09	Kam Ying Road (Downhill bound)	馬鞍山，錦英路 - 加鋪防滑物料	\$2,000,000	Jun 2010	Mar 2011	1 st stage completed 2 nd stage under planning 第一期工程已完成，第二期工程	鄧偉民先生 (2294 2536)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2529/09	Ngan Shing Street J/O Tak Yi Street	銀城街，得怡街 - 更建現有不平的行人路	\$50,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Works needs cooperate with "Maintenance team's" works progress for laying clay paver 工程需配合"維修組"鋪地磚工程進度	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2982/09	Siu Lek Yuen Road J/O Ngan Shing Street	小瀝源路，銀城街口 - 更換現有交通燈柱	\$8,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3278/09	Ngau Pei Sha Street J/W Kwong Sin Street	牛皮沙街及廣善街交界 - 改裝現有鐵欄杆	\$16,000	Apr 2010	Mar 2011	1st & 2nd stage competed. 3rd stage under planning 第一二期工程已完成，第三期工程規劃中。	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3279/09	J/O Hung Mui Kuk Road / Chung Pak Road	紅梅谷路及松柏路交界 - 拆除廢置交通燈柱	\$4,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Checking for EMSD ducting requirement 正搜集機電署喉管資料	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3112/09	Chik Chuen Street near Chik Choi Lane	積存街近積財里 - 更改斑馬線及加鋪引路磚	\$30,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Diversion of UU in progress 遷移地下公共設施進行中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0030/10	Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 加設行人過路設施	\$100,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0451/10	J/O Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 改善行人過路設施	\$10,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0397/10	Tai Po Road near Shatin Height Road	大埔公路近沙田嶺路 - 加裝交通牌及加油馬路路標	\$10,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1227/10	Che Kung Miu Road near Tai Wai Maintenance	車公廟路近大圍維修中心 - 重置單車泊位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	DO/ST arrange for bicycle clearance 沙田民政處正安排清理單車	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1293/10	Hang Hong Street, Ma On Shan	馬鞍山恆康街 - 重置單車泊位	\$20,000	Feb 2011	To advise 待訂	DO/ST arrange for bicycle clearance, 1st WO issued to provide L S & G 第一期工程進行中, 沙田民政處正安排清理單車.	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1301/10	Tai Po Road - Shatin o/s Wai Wah Centre	大埔公路偉華中心外單車徑 - 重置單車泊位	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	DO/ST arrange for bicycle clearance 沙田民政處正安排清理單車	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1302/10	Cycle track near Shing Wan Road	近成運路單車徑 - 重置單車泊位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	DO/ST arrange for bicycle clearance 沙田民政處正安排清理單車	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1306/10	Tsuen Nam Road / Chik Luk Lane	村南道近積祿里 - 重置單車泊位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	DO/ST arrange for bicycle clearance 沙田民政處正安排清理單車	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1298/10	Shatin Market under Shatin Rural Committee Road	沙田街市沙田鄉事會路橋下 - 重置單車泊位	\$60,000	To advise 待訂	To advise 待訂	DO/ST arrange for bicycle clearance 沙田民政處正安排清理單車	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1613/10	Sha Kok Street opposite Immaculate Heart of Mary College	沙角街聖母無玷聖心書院對面 - 加裝鐵欄杆	\$5,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期