

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
WRF Processing Order: Priority 個案處理次序：優先								
NE/2692/10	Ning Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山寧泰路單車徑 - 加裝膠護柱	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2989/10	J/O Tai Wai Road/Tai Po Road	大圍道及大埔公路交界 - 加裝鐵欄杆	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1676/09	Chun Shek Estate Bus Terminus	秦石邨巴士總站 - 增加巴士出入口及改善工程	\$200,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3241/10	Sai Sha Road, Ma On Shan	馬鞍山西沙路 - 加設單車泊位	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0881/11	Fung Shun Street o/s Shatin Police Station	豐順街近沙田警署 - 加設交通牌及加油馬路路標	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Apr 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1717/10	Sha Tin New Town PTI	新城市廣場巴士總站 - 加裝防泊單車透明板	\$200,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3216/10	Sha Tin New Town PTI	新城市廣場巴士總站 - 加裝防泊單車告示牌	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Apr 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/308/07	Tai Wai Road	大圍道 - 取消單車徑, 加建單車泊位及改善交通設施	\$410,000	Jan 2008	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1422/09	Chik Chuen Street / Chik Choi Lane	積存街, 積財里 - 護養現有鐵製行人斜道	\$250,000	Jun 2009	Jun 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0716/10	Hang Hong Street / Hang Kam Street, Ma On Shan	恆康街及恆錦街交界 - 改善行人過路設施	\$700,000	Aug 2010	May 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2742/10	Tak Yi Street	得怡街 - 加裝鐵護柱及加鋪引路磚	\$25,000	Dec 2010	Jun 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2780/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加裝防泊單車透明板	\$450,000	Dec 2010	Jun 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2576/10	Au Pui Wan Street & Shan Mei Street	坳背灣街及山尾街 - 加鋪引路磚	\$50,000	Jan 2011	April 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3212/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加裝防泊單車透明板	\$400,000	Jan 2011	May 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0159/11	Bayshore Towers PTI, Ma On Shan	馬鞍山海栢花園公共交匯處 - 加裝防泊單車透明板及告示牌	\$800,000	Mar 2011	Jun 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1045/11	Tai Chung Kiu Road J/W Sha Tin Rural Committee	大涌橋路近沙田鄉事會路 - 加裝交通牌	\$5,000	Apr 2011	Apr 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0452/11	Sha Tin South Area	沙田南區 - 加設往威爾斯親王醫院急症室交通牌	\$50,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0481/11	Sha Tin South Area (Phase II)	沙田南區 - 加設往威爾斯親王醫院急症室交通牌 (第二期)	\$135,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0910/11	Lee On Estate bus terminus, Ma On Shan	利安邨巴士總站 - 加鋪引路磚	\$8,000	May 2011	Jul 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0942/11	Hang Chi Street carpark	恆智街停車場 - 停車場改善工程	\$25,000	May 2011	Jul 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1144/11	Yuen Chau Kok PTI	圓洲角公共交匯處 - 加鋪引路磚	\$5,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/0903/10	Tai Wai Road/Tai Po Road, Tai Wai	大圍道及大埔公路交界 - 加裝交通燈	\$10,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0675/10	On Ming Street near Shek Mun Station	安明街近石門站 - 加設行人過路設施	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2586/10	Hang Hong Street, Ma On Shan	馬鞍山恆康街 - 加油馬路路標及拆除鐵欄杆	\$10,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0003/11	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 擴闊行人路	\$10,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2696/10	Cycle track roundabout near Vista Paradiso	聽濤雅苑 - 單車徑迴旋處改善工程	\$70,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/629/07	Sha Tin South Area	沙田南 - 八號幹線路牌及指示牌	\$1,268,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/648/07	Sha Tin	沙田區 - 八號幹線路牌及指示牌	\$550,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/649/07	Sha Tin South Area	沙田南 - 八號幹線路牌及指示牌	\$1,147,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0194/09	Siu Lek Yuen Road	小瀝源路 - 更改現有指示牌支架	\$150,000	Aug 2009	To advise 待訂	GAS pipe laying 煤氣進場敷設喉管	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0456/09	Tai Po Road - Sha Tin Heights Section	大埔道，沙田嶺段 - 加油路標及加設交通牌	\$100,000	Mar 2009	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0931/09	Tai Po Road - Sha Tin Heights Section near 5.5 Miles Carpark	大埔道近五咪半停車場 - 加油路標及安裝臨時交通指示牌	\$86,000	Jun 2009	To advise 待訂	Stage I completed on 10/09, Stage II under planning 第一期工程已於10/09完成， 第二期工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0594/10	J/O Siu Lek Yuen Road/Ngan Shing Street	小瀝源路及銀城街交界 - 改善過路設施	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0586/10	J/O Ngan Shing Street/Pak Tak Street	銀城街及百得街交界 - 擴闊現有安全島	\$15,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1725/10	Yuen Wo Road outside Baptist Lui Ming Choi Secondary School	源和路呂明才中學外 - 擴闊行人路	\$200,000	Aug 2010	To advise 待訂	Stage 1 & 2 works completed, remaining works under planning 第一及二期工程已完成，餘下工程規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2624/10	Sha Tin New Town Plaza Bus Terminus	新城市廣場巴士總站 - 加鋪引路磚及加裝鐵欄杆	\$12,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2653/10	Hang Shin Link near Hang Seng School of Commerce	行善里近恆生商學院 - 加鋪引路磚及加裝鐵欄杆	\$15,000	Nov 2010	To advise 待訂	1st stage completed, 2nd stage under planning 第一期工程已完成，餘下工程規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
WRF Processing Order: Normal 個案處理次序：正常								
NE/2235/10	Sha Tin New Town PTI	新城市廣場巴士總站 - 加油黑/白間線	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2604/10	Ning Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山寧泰路 - 加裝鐵護柱	\$3,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2674/10	Chui Yan Street opposite Prima Villa	翠欣街欣廷軒對面 - 加裝交通牌及加油馬路路標	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3150/10	On Ping Street opposite Grandtech Centre	安平街偉達中心對面 - 加裝禁區交通牌及加油馬路路標	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0185/11	Yuen Chau Kok PTI	圓洲角公共交匯處 - 加油黑/白間線	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Feb 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/508/07	Sui Wo Road near Ville de Jardin	穗禾路近沙田渣甸山花園 - 加建迴旋處	\$150,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
N 04/09	Tai Po Road, Sha Tin Height Section near Luk	大埔道, 沙田嶺段近六合村 - 加鋪防滑物料	\$2,200,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	鄧偉民先生 (2294 2536)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1286/10	A Kung Kok Shan Road near Breakthrough Youth	亞公角山路近突破青年村 - 清除馬路路標	\$3,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1287/10	On Chun Street near Bayshore Towers	鞍駿街近海栢花園 - 清除馬路路標	\$3,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0035/11	Science Park Road	科學園路 - 加裝鐵欄杆	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0366/11	Sha Tin Tau Road near Shek Ying House	沙田頭路近石瑩樓 - 拆除鐵欄杆	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2265/10	J/O Hang Tai Road / Hi Tai Street, Ma On Shan	馬鞍山恆泰路及喜泰街交界 - 改善過路安全島	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Apr 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3215/10	Cycle track near Ma On Shan Road	馬鞍山路單車徑 - 加油馬路路標	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Apr 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3262/10	Mei Tin Road near Grandway Garden	美田路近富嘉花園 - 加設消防閘	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Apr 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1599/10	Kam Ying Road Bus Terminus	錦英路巴士總站 - 拆除石屎柱	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Apr 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1619/10	Lok Lam Road / Lok Kwai Path	樂林路近樂葵徑 - 加油馬路路標	\$3,000	Cancelled 取消	Cancelled 取消	Objection by citizen 因居民反對	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2883/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山新港城公共交匯處 - 維持防泊單車設施	\$200,000	Dec 2010	Jun 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0049/10	On King Street near Leung Kui Kau Lutheran Primary School	安景街近路德會梁鉅鏐小學 - 單車徑改善工程	\$80,000	Feb 2011	Apr 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3121/09	J/O Tai Chung Kiu Road / Siu Lek Yuen Road o/s floating restaurant	大涌橋路及小瀝源路交界(海鮮舫) - 將馬路改為行人路	\$80,000	Feb 2011	May 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1597/10	Fu Tin Lane	富田里 - 停車場改善工程	\$50,000	Feb 2011	May 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0236/06	Sui Wo Road	穗禾路 - 加建行人島	\$55,000	Feb 2011	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/2793/09	Mei Tin Road near May Chung Court	美田路近美松苑 - 改善行人過路設施	\$25,000	Mar 2011	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1653/10	Cycle track adjacent to MTR East Rail near University Station	近大學站沿東鐵 - 單車徑及行人路改善工程	\$170,000	Mar 2011	May 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1231/10	J/O Tai Chung Kiu Road / Siu Lek Yuen Road	大涌橋路及小瀝源路交界 - 單車徑改善工程	\$21,500	Mar 2011	May 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3189/10	Tai Po Road - Shatin Heights North Bound near Tai Po Road Lookout	大埔道沙田嶺段 - 加設交通牌	\$8,000	Mar 2011	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0531/11	Wo Che Street/Fung Shun Street	禾輦街/豐順街 - 加油馬路路標	\$3,000	Mar 2011	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0339/09	Lok Shun Path, Fo Tan	樂信徑 - 加建貨車及電單車泊位	\$70,000	Apr 2011	June 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2304/10	Ngau Pei Sha Street near Siu Lek Yuen Fire Station	牛皮沙街近小瀝源消防局 - 單車徑改善工程	\$9,000	Apr 2011	Jun 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2093/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山新港城公共交匯處 - 加油黑/白間線	\$6,000	Apr 2011	May 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3188/10	Tai Po Road - Shatin Heights near Woodcrest	大埔公路沙田嶺段近桂園 - 加裝交通牌	\$2,000	Apr 2011	May 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2424/10	Hung Mui Luk Road car park	紅梅谷道停車場 - 加設電單車泊位	\$20,000	May 2011	Jul 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2543/10	Tai Chung Kiu Road near Ravana Garden	大涌橋路近濱景花園 - 單車徑改善工程	\$40,000	May 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2705/10	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 擴闊行人路	\$100,000	May 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2800/10	Cycle track near Ning Tai Road	寧泰路單車徑 - 加建行人路	\$200,000	May 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3061/10	Bayshore Towers PTI & Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山海栢花園及新港城公共交匯處 - 加裝防泊單車告示牌	\$4,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0467/11	On Yuen Street, Ma On Shan	馬鞍山鞍源街 - 加設的士落客位	\$5,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0756/11	On King Street near Ravana Garden	安景街濱景花園 - 加油馬路路標	\$4,000	May 2011	Jun 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0382/10	Golden Hill Road	金山路 - 遷移現有緊急通道鐵欄	\$6,000	Jun 2011	Jul 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1104/10	Mei Tin Road near Pik Tin Street	美田路近碧田街 - 單車徑改善工程	\$10,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1243/10	Yi Shing Square	怡成坊公共交通交匯處 - 加設電單車泊位	\$25,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1365/10	J/O Siu Lek Yuen Road/slip road to Tate's	小瀝源路往大老山隧道斜路 - 加裝鐵欄杆	\$10,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1763/10	Wu Kai Sha MTR Station PTI	烏溪沙站公共交通交匯處 - 加裝鐵欄杆及防泊單車透明板	\$250,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/2264/10	Sai Sha Road, Ma On Shan	馬鞍山西沙路 - 加設單車泊位	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2432/10	Shing Tin Street	盛田街 - 加鋪引路磚及更換鐵欄杆	\$30,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2650/10	J/O Tai Chung Kiu Road/On Sum Street	大涌橋路及安心街交界 - 擴闊行車路	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2733/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加鋪引路徑	\$80,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2851/10	Cycle track o/s Ma On Shan Lee On Community	馬鞍山利安社區服務大樓 - 單車徑改善工程	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0164/11	Ma On Shan Promenade	馬鞍山海濱長廊 - 單車徑改善工程	\$10,500	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0217/11	Pak Shek Kok Promenade	白石角海濱長廊 - 單車徑及行人路改善工程	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0714/11	Sha Kok Street J/W Jat Min Chuen Street	沙角街及月明邨街 - 加設交通牌及加油馬路路標	\$8,000	Jun 2011	Jul 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1169/10	Tai Po Road - Shatin Heights / Keng Hau Road	大埔公路沙田嶺段近徑口路 - 加設行人過路設施	\$50,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1508/10	Chik Chuen Street / Chik Fu Street	積存街近積富街 - 改善行人過路設施	\$15,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1944/10	Sha Kok Street near Sha Kok Estate	沙角街近沙角邨 - 單車徑及行人路改善工程	\$50,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3011/10	J/O Hung Mui Kuk Road/Chung Pak Road	紅梅谷道及松柏路交界 - 加裝交通燈行人過路設施	\$50,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1765/10	J/O Kiu Ha Road / Sui Cheung Street	橋下路及瑞祥街交界 - 改善行人過路設施	\$30,000	Jul 2011	Sep 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0350/11	Kwong Yuen Estate PTI near Siu Lek Yuen Road	廣源邨交通交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$400,000	Jul 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0843/11	Tai Wai Road o/s Kam Shan Building	大圍道金山樓外 - 交通牌柱油漆	\$500	Jul 2011	Aug 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0584/11	Hin Keng Estate PTI	顯徑邨交通交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$400,000	Aug 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1080/11	Ma On Shan Road / Kam Ying Road	馬鞍山路及錦英路交界 - 加設行人過路燈按鍵	\$20,000	Aug 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0613/11	Cycle track near Shing Wan Road	成運路 - 單車徑改善工程	\$10,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0542/11	Kong Pui Street near Sha Tin Road Safety Park	崗背街近沙田交通安全公園 - 加鋪引路磚及鐵護柱	\$15,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0802/11	Kam Ying Court Bus Terminus, Ma On Shan	馬鞍山錦英苑巴士總站 - 加建傷健人士過路設施	\$200,000	Sep 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0912/10	Yuen Shun Circuit near Goldlion Holdings Centre	圓順圍近金利來集團中心 - 加設電單車泊位	\$30,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0773/11	Cycle track o/s Lucky Plaza	好運中心外單車徑 - 單車徑改善工程	\$20,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/0861/11	Chui Tin Street near San Tin Wai Garden	翠田街近新田圍花園 - 加設鐵欄杆	\$25,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0902/11	Kak Tin Street carpark	隔田街停車場 - 停車場改善工程	\$20,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2790/10	J/O Tai Chung Kiu Road / Fo Tan Road	大涌橋路及火炭路交界 - 單車徑改善工程	\$30,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0991/11	Wo Shing Street, Pat Tse Wo Street & Tsung Tau Ha	禾盛街拔子窩街及松頭下路 - 加鋪引路磚及加設鐵欄杆	\$60,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0405/11	Cycle track at J/O Sha Tin Wai Road/Siu Lek Yuen Road	沙田圍路及小瀝源路 - 單車徑改善工程	\$80,000	Oct 2011	Jan 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0853/11	Ngan Shing Street bus terminus	銀城街巴士總站 - 加鋪引路磚	\$5,000	Nov 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/633/06	Tsuen Nam Road outside KCRC Tai Wai Station	村南道 - 改建行人路	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Awaiting for Phase in detail of the Tai Wai Station Square Development 正整合大圍港鐵站廣場改建工程資料以作配合	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/254/07	Lok Shun Path	樂信徑 - 為視障人士加建道路設施	\$25,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/131/07	Science Park Road	科學園路 - 加建巴士站及行人過路設施	\$55,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Tree transplantation in progress 樹木移植進行中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/283/07	Sui Wo Road	穗禾路 - 加建行人過路設施	\$60,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/612/07	Shan Mei Street Bus Terminus	山尾街 - 加建傷健人士過路及引道設施	\$150,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1209/08	Man Lam Road J/O Lion Rock Tunnel Road	文林路, 獅子山隧道公路路及 - 改善過路設施	\$250,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0320/09	Sha Tin Centre Street, Lion Rock Tunnel Road and Cycle Track	沙田正街, 獅子山隧道公路近文禮閣 - 加設交通牌	\$50,000	Oct 2009	To advise 待訂	Stage I completed on 12/09, Stage II works under planning 第一階段工程已於12/09完成, 第二階段工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1220/09	Tai Wai Road J/O Chik Shun Street	大圍道, 積信街口 - 加設行人路及過路設施	\$30,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1667/09	Tai Wai Road J/O Chik Shun Street	大圍道, 積信街口 - 加設行人路及過路設施	\$50,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
N 06/09	Kam Ying Road (Downhill bound)	馬鞍山, 錦英路 - 加鋪防滑物料	\$2,000,000	Jun 2010	Jun 2011	1st stage completed 2nd stage in progress 第一期工程已完成, 第二期工程施工中	鄧偉民先生 (2294 2536)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2529/09	Ngan Shing Street J/O Tak Yi Street	銀城街, 得怡街 - 更建現有不平的行人路	\$50,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Works needs phase with "Maintenance team's" works progress for laying clay pavement 工程需配合"維修組"鋪地磚工程進度	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2982/09	Siu Lek Yuen Road J/O Ngan Shing Street	小瀝源路, 銀城街口 - 更換現有交通燈柱	\$8,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3278/09	Ngau Pei Sha Street J/W Kwong Sin Street	牛皮沙街及廣善街交界 - 改裝現有鐵欄杆	\$16,000	Apr 2010	May 2011	1st, 2nd & 3rd stage competed. 4th WO issued 第一二三期工程已完成, 第四期工程施工中.	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/3279/09	J/O Hung Mui Kuk Road / Chung Pak Road	紅梅谷路及松柏路交界 - 拆除 廢置交通燈柱	\$4,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Checking for EMSD ducting requirement 正搜集機電署喉管資料	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3112/09	Chik Chuen Street near Chik Choi Lane	積存街近積財里 - 更改斑馬線 及加舖引路磚	\$30,000	Apr 2011	To advise 待訂	WO (CB059182) for trial holes excavation was issued 正進行掘探洞工程	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0030/10	Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 加 設行人過路設施	\$100,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0451/10	J/O Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 改善行人過路設施	\$10,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0397/10	Tai Po Road near Shatin Height Road	大埔公路近沙田嶺路 - 加裝交 通牌及加油馬路路標	\$10,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1227/10	Che Kung Miu Road near Tai Wai Maintenance	車公廟路近大圍維修中心 - 重 置單車泊位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design 運輸署正修改設計	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1293/10	Hang Hong Street, Ma On Shan	馬鞍山恆康街 - 重置單車泊位	\$20,000	Feb 2011	To advise 待訂	Stage 1 works completed, remaining works under TD planning 第一工程已完成，餘下工程運輸署正規 劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1301/10	Tai Po Road - Shatin o/s Wai Wah Centre	大埔公路偉華中心外單車徑 - 重置單車泊位	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1302/10	Cycle track near Shing Wan Road	近成運路單車徑 - 重置單車泊 位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1306/10	Tsuen Nam Road / Chik Luk Lane	村南道近積祿里 - 重置單車泊 位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1298/10	Shatin Market under Shatin Rural Committee Road	沙田街市沙田鄉事會路橋下 - 重置單車泊位	\$60,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1613/10	Sha Kok Street opposite Immaculate Heart of Mary College	沙角街聖母無玷聖心書院對面 - 加裝鐵欄杆	\$5,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design 運輸署正修改設計	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2427/10	Wong Nai Tau PTI	黃泥頭交通交匯處 - 加建傷健 人士過路設施	\$500,000	Feb 2011	Jul 2011	1st WO completed. 2nd WO will issue after XP approved 第一期工程已完成，餘下工程規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期