



二零一一年九月六日  
資料文件

文件 TT 73/2011

沙田區議會  
交通及運輸委員會

路政署工程進度報告

請委員參閱路政署提交的工程進度報告。

沙田區議會秘書處

STDC 13/30/45/21

二零一一年八月

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commencement Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
<b>WRF Processing Order: Priority</b> 個案處理次序：優先								
NE/2653/10	Hang Shin Link near Hang Seng School of Commerce	行善里近恆生商學院 - 加鋪引路磚及加裝鐵欄杆	\$15,000	Completed 已完成	Completed 已完成	May 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0910/11	Lee On Estate bus terminus, Ma On Shan	利安邨巴士總站 - 加鋪引路磚	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jun 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1144/11	Yuen Chau Kok PTI	圓洲角公共交匯處 - 加鋪引路磚	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jun 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2586/10	Hang Hong Street, Ma On Shan	馬鞍山恆康街 - 加油馬路路標及拆除鐵欄杆	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2304/11	Sui Cheung Street	瑞祥街單車徑 - 放置圓筒及閃燈警告標誌	\$1,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1288/11	Sha On Street, Ma On Shan	馬鞍山沙安街 - 加油馬路路標	\$6,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1958/11	Tai Po Road - Shatin (South Bound)	大埔公路沙田段(南行線) - 交通改善工程	\$30,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1422/09	Chik Chuen Street / Chik Choi Lane	積存街, 積財里 - 護養現有鐵製行人斜道	\$250,000	Jun 2009	Dec 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0159/11	Bayshore Towers PTI, Ma On Shan	馬鞍山海栢花園公共交匯處 - 加裝防泊單車透明板及告示牌	\$800,000	Mar 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0452/11	Sha Tin South Area	沙田南區 - 加設往威爾斯親王醫院急症室交通牌	\$50,000	May 2011	Aug 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0586/10	J/O Ngan Shing Street/Pak Tak Street	銀城街及百得街交界 - 擴闊現有安全島	\$15,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0481/11	Sha Tin South Area (Phase II)	沙田南區 - 加設往威爾斯親王醫院急症室交通牌(第二期)	\$135,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1520/11	Cycle track near Kam Fung Court and Ma On Shan Promenade	馬鞍山海濱長廊近錦豐苑之單車徑 - 遷移交通牌	\$2,000	Jul 2011	Aug 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1914/11	Cycle track next to Ma On Shan Road near Hang Hong Street	馬鞍山路近恆康街 - 單車徑改善工程	\$50,000	Jul 2011	Dec 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1287/11	Cycle track near subway N36 under Fo Tan Road	近火炭路下N36隧道 - 單車徑改善工程	\$20,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1947/11	Tai Po Road - Sha Tin Heights o/s Garden Villa	大埔公路沙田嶺段近牡丹園 - 遷移及拆除交通牌	\$5,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2128/11	Yuk Tai Street, Ma On Shan	沃泰街 - 加設禁區交通牌	\$5,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2246/11	Sha Tin Tau Road near Shek Ying House	沙田頭路近石瑩樓 - 拆除鐵欄杆	\$4,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2394/11	Wu Kai Sha PTI	烏溪沙共交通交匯處 - 鐵欄杆加裝防泊單車木板	\$5,000	Aug 2011	Aug 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0903/10	Tai Wai Road/Tai Po Road, Tai Wai	大圍道及大埔公路交界 - 加裝交通燈	\$10,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/0675/10	On Ming Street near Shek Mun Station	安明街近石門站 - 加設行人過路設施	\$20,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1612/11	J/O Chap Wai Kon Street / Ngan Shing Street	插桅杆街及銀城街 - 加設輔助按鍵燈柱	\$15,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1682/11	Sha On Street, Ma On Shan	沙安街 - 加油巴士專線路標	\$5,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1928/11	Hang Fai Street, Ma On Shan	馬鞍山恆輝街 - 加油黃格路標	\$5,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2696/10	Cycle track roundabout near Vista Paradiso	聽濤雅苑 - 單車徑迴旋處改善工程	\$70,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0003/11	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 擴闊行人路	\$10,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0942/11	Hang Chi Street carpark	恆智街停車場 - 停車場改善工程	\$25,000	Dec 2011	Mar 2012	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/629/07	Sha Tin South Area	沙田南 - 八號幹線路牌及指示牌	\$1,268,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/648/07	Sha Tin	沙田區 - 八號幹線路牌及指示牌	\$550,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/649/07	Sha Tin South Area	沙田南 - 八號幹線路牌及指示牌	\$1,147,000	Jan 2008	To advise 待訂	Stage I completed on Mar 2008 Stage II under planning 第一期工程在已於3/08完成， 第二期工程正在規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0194/09	Siu Lek Yuen Road	小瀝源路 - 更改現有指示牌支架	\$150,000	Aug 2009	To advise 待訂	GAS pipe laying 煤氣進場敷設喉管	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0456/09	Tai Po Road - Sha Tin Heights Section	大埔道，沙田嶺段 - 加油路標及加設交通牌	\$100,000	Mar 2009	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0931/09	Tai Po Road - Sha Tin Heights Section near 5.5 Miles Carpark	大埔道近五咪半停車場 - 加油路標及安裝臨時交通指示牌	\$86,000	Jul 2009	To advise 待訂	Stage I completed on 10/09, Stage II under planning 第一期工程已於10/09完成， 第二期工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0594/10	J/O Siu Lek Yuen Road/Ngan Shing Street	小瀝源路及銀城街交界 - 改善過路設施	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's trench works in progress 水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0716/10	Hang Hong Street / Hang Kam Street, Ma On Shan	恆康街及恆錦街交界 - 改善行人過路設施	\$700,000	Aug 2010	To advise 待訂	CLP diversion works in progress 中電遷移電纜工程進行中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1725/10	Yuen Wo Road outside Baptist Lui Ming Choi Secondary School	源和路呂明才中學外 - 擴闊行人路	\$200,000	Aug 2010	To advise 待訂	Stage 1 & 2 works completed, remaining works under planning 第一及二期工程已完成，餘下工程規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2624/10	Sha Tin New Town Plaza Bus Terminus	新城市廣場巴士總站 - 加鋪引路磚及加裝鐵欄杆	\$12,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
<b>WRF Processing Order: Normal</b> 個案處理次序：正常								
NE/1293/10	Hang Hong Street, Ma On Shan	馬鞍山恆康街 - 重置單車泊位	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Mar 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0339/09	Lok Shun Path, Fo Tan	樂信徑 - 加建貨車及電單車泊位	\$70,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jun 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2883/10	Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山新港城公共交匯處 - 維持防泊單車設施	\$200,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jun 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0756/11	On King Street near Ravana Garden	安景街濱景花園 - 加油馬路路標	\$4,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jun 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1266/11	J/O Tai Chung Kiu Road / On Sum Street	大涌橋路及安心街交界 - 遷移交通牌	\$1,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jun 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/236/06	Sui Wo Road	穗禾路 - 加建行人島	\$55,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1227/10	Che Kung Miu Road near Tai Wai Maintenance Centre	車公廟路近大圍維修中心 - 重置單車泊位	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1653/10	Cycle track adjacent to MTR East Rail near University Station	近大學站沿東鐵 - 單車徑及行人路改善工程	\$170,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0853/11	Ngan Shing Street bus terminus	銀城街巴士總站 - 加鋪引路磚	\$5,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0714/11	Sha Kok Street J/W Jat Min Chuen Street	沙角街及乙明邨街 - 加設交通牌及加油馬路路標	\$8,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Jul 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1306/10	Tsuen Nam Road / Chik Luk Lane	村南道近積祿里 - 重置單車泊位	\$20,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1763/10	Wu Kai Sha MTR Station PTI	烏溪沙站公共交通交匯處 - 加裝鐵欄杆及防泊單車透明板	\$250,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0217/11	Pak Shek Kok Promenade	白石角海濱長廊 - 單車徑及行人路改善工程	\$52,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1405/11	J/O Hi Tai Street / Hang Tai Road	喜泰街及恆泰路交界 - 加設交通牌	\$3,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1232/11	J/O Siu Lek Yuen Road / Yuen Hong Street	小瀝源路及源康街交界 - 拆除交通牌	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1449/11	Chap Wai Kon Street near City One Station	插桅杆街近第一城站 - 遷移及加設交通牌	\$2,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1628/11	Yuen Chau Kok Park near Green Leaves Garden	圓洲角公園近翠麗花園 - 行人路加設消防閘	\$10,000	Completed 已完成	Completed 已完成	Aug 2011	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1365/10	J/O Siu Lek Yuen Road/slip road to Tate's Cairn Tunnel	小瀝源路往大老山隧道斜路 - 加裝鐵欄杆	\$10,000	Jun 2011	Aug 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2851/10	Cycle track o/s Ma On Shan Lee On Communiity	馬鞍山利安社區服務大樓 - 單車徑改善工程	\$20,000	Jun 2011	Aug 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0164/11	Ma On Shan Promenade	馬鞍山海濱長廊 - 單車徑改善工程	\$10,500	Jun 2011	Aug 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/1304/11	Fo Tan Road / Sui Wo Road	火炭路及穗禾路交界 - 拆除及遷移交通牌	\$4,000	Jun 2011	Aug 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1600/11	J/O Ngan Shing Street/Pak Tak Street	銀城街及百得街交界 - 加設交通牌	\$3,300	Jun 2011	Sep 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0030/10	Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 加設行人過路設施	\$33,000	Jul 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0451/10	J/O Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 改善行人過路設施	\$25,000	Jul 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1169/10	Tai Po Road - Shatin Heights / Keng Hau Road	大埔公路沙田嶺段近徑口路 - 加設行人過路設施	\$50,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2432/10	Shing Tin Street	盛田街 - 加鋪引路磚及更換鐵欄杆	\$30,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2705/10	Hang Shun Street, Ma On Shan	馬鞍山恆信街 - 擴闊行人路	\$100,000	Jul 2011	Oct 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3061/10	Bayshore Towers PTI & Sunshine City PTI, Ma On Shan	馬鞍山海栢花園及新港城公共交匯處 - 加裝防泊單車告示牌	\$4,000	Jul 2011	Aug 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1339/11	J/O Kam Ying Road / Sai Sha Road	錦英路及西沙路交界 - 遷移交通牌	\$1,000	Jul 2011	Aug 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1345/11	J/O Ning Tai Road / Po Tai Road	寧泰路及保泰路交界 - 拆除交通牌	\$1,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1366/11	J/O Hang Tak Street / Hang Shun Street	恆德街及恆信街交界 - 遷移交通牌	\$3,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1608/11	J/O On Chun Street / On Yuen Street	鞍駿街及鞍源街交界 - 加油馬路路標	\$2,000	Jul 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1243/10	Yi Shing Square	怡成坊公共交通交匯處 - 加設電單車泊位	\$25,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1613/10	Sha Kok Street opposite Immaculate Heart of Mary College	沙角街聖母無玷聖心書院對面 - 加裝鐵欄杆	\$5,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2733/10	Tai Wai Station PTI	大圍公共交通交匯處 - 加鋪引路徑	\$80,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0467/11	On Yuen Street, Ma On Shan	馬鞍山鞍源街 - 加設的士落客位	\$5,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1263/11	Cycle track near Sciencee Park Road	科學園路 - 單車徑改善工程	\$18,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1265/11	Cycle track near Chak Cheung Street	澤祥街 - 單車徑改善工程	\$33,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1273/11	Cycle track near Yat Cheung Street	逸祥街 - 單車徑改善工程	\$33,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1290/11	Cycle track near Sciencee Park Road	科學園路 - 單車徑改善工程	\$39,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1292/11	Cycle track near Sciencee Park Road	科學園路 - 單車徑改善工程	\$33,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1648/11	Cycle track near Sciencee Park Road	科學園路 - 單車徑改善工程	\$25,000	Aug 2011	Nov 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/1707/11	Tsun King Road	駿景路 - 加設交通牌	\$3,500	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1746/11	On Lai Street J/W Tai Chung Kiu Road	安麗街及大涌橋路交界 - 加設 交通牌	\$2,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1768/11	Sha On Street o/s Monte Vista, Ma On Shan	沙安街近翠擁華庭 - 加設交通 牌	\$2,000	Aug 2011	Sep 2011	in progress 施工中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1174/11	Siu Lek Yuen Road near Wong Yiu Nam Primary School	小瀝源路近黃耀南小學 - 擴闊 行人路	\$6,000	Aug 2011	Oct 2011	in progress 施工中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0382/10	Golden Hill Road	金山路 - 遷移現有緊急通道鐵 欄	\$6,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	黃瀛 女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1104/10	Mei Tin Road near Pik Tin Street	美田路近碧田街 - 單車徑改善 工程	\$10,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	黃瀛 女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2264/10	Sai Sha Road, Ma On Shan	馬鞍山西沙路 - 加設單車泊位	\$20,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2650/10	J/O Tai Chung Kiu Road/On Sum Street	大涌橋路及安心街交界 - 擴闊 行車路	\$20,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2543/10	Tai Chung Kiu Road near Ravana Garden	大涌橋路近濱景花園 - 單車徑 改善工程	\$40,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2800/10	Cycle track near Ning Tai Road	寧泰路單車徑 - 加建行人路	\$200,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0163/11	Cycle track near Shing Wan Road	成運路 - 單車徑改善工程	\$10,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	黃瀛 女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0542/11	Kong Pui Street near Sha Tin Road Safety Park	崗背街近沙田交通安全公園 - 加鋪引路磚及鐵護柱	\$15,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1026/11	J/O A Kung Kok Street/Hang Shun Street, Ma On Shan	亞公角街及恆信街交界 - 行人 路改善工程	\$10,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1175/11	On Luk Street, Ma On Shan	馬鞍山鞍祿街 - 加設鐵欄杆及 加油馬路路標	\$10,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1258/11	J/O On ming Street / On Muk Street	安明街及安睦街交界 - 遷移交 通牌	\$1,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1274/11	J/O Tin Sam Street / Fu Kin Street	田心街及富健街交界 - 更換交 通牌	\$1,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1228/11	J/O Sha Tin Wai Road / Sha Tin Road	沙田圍路及沙田路交界 - 遷移 交通牌	\$3,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1264/11	Mei Tin Road / Heung Fan Liu Street	美田路及香粉寮街交界 - 拆除 及遷移交通牌	\$2,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	黃瀛 女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2445/10	Sui Cheung Street	瑞祥街 - 行人路及單車徑改善 工程	\$100,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1630/11	Wong Uk Lane near Green Leaves Garden	王屋里近翠麗花園 - 加油黃格 路標	\$5,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1639/11	On Shing Street, Ma On Shan	馬鞍山鞍誠街 - 加油馬路路標	\$8,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2223/11	Yi Ching Lane	宜正里 - 加設禁區交通牌	\$10,000	Sep 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	黃瀛 女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/2269/11	Lower Shing Mun Road near Tai Wai New Village	下城門道近大圍新村 - 加裝鐵護柱	\$2,000	Sep 2011	Oct 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1508/10	Chik Chuen Street / Chik Fu Street	積存街近積富街 - 改善行人過路設施	\$15,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1944/10	Sha Kok Street near Sha Kok Estate	沙角街近沙角邨 - 單車徑及行人路改善工程	\$50,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3011/10	J/O Hung Mui Kuk Road/Chung Pak Road	紅梅谷道及松柏路交界 - 加裝交通燈行人過路設施	\$50,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1765/10	J/O Kiu Ha Road / Sui Cheung Street	橋下路及瑞祥街交界 - 改善行人過路設施	\$30,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0350/11	Kwong Yuen Estate PTI near Siu Lek Yuen Road	廣源邨交通交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$400,000	Oct 2011	Feb 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0773/11	Cycle track o/s Lucky Plaza	好運中心外單車徑 - 單車徑改善工程	\$20,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0861/11	Chui Tin Street near San Tin Wai Garden	翠田街近新田圍花園 - 加設鐵欄杆	\$25,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0902/11	Kak Tin Street carpark	隔田街停車場 - 停車場改善工程	\$20,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2790/10	J/O Tai Chung Kiu Road / Fo Tan Road	大涌橋路及火炭路交界 - 單車徑改善工程	\$30,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0991/11	Wo Shing Street, Pat Tse Wo Street & Tsung Tau Ha	禾盛街拔子窩街及松頭下路 - 加鋪引路磚及加設鐵欄杆	\$60,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0405/11	Cycle track at J/O Sha Tin Wai Road/Siu Lek Yuen Road	沙田圍路及小瀝源路 - 單車徑改善工程	\$80,000	Oct 2011	Jan 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0031/11	Chevalier Garden PTI, Ma On Shan	富安花園公共交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$200,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1244/11	J/O Sha Kok Street / Shui Chuen Au Street	沙角街及水泉坳街交界 - 拆除交通牌	\$1,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1271/11	J/O Tai Chung Kiu Road / Yuen Chau Kok Road	大涌橋路及圓洲角路交界 - 加設交通牌	\$2,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1240/11	J/O Sha Kok Street / Jat Min Chuen Street	沙角街及乙明邨街交界 - 拆除及遷移交通牌	\$2,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3244/10	Che Kung Miu Road J/W Sha Tin Tau Road	車公廟路及沙田頭路交界 - 加設鐵欄杆	\$10,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1732/11	Cycle track at Hang Tak Street near Hang Shun	恆德街近恆信街 - 單車徑改善工程	\$30,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1839/11	Lek Yuen Street & Lai Yan Lane	瀝源街及禮仁里 - 加設禁區交通牌	\$5,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2096/11	Sai Sha Road Roundabout	西沙路迴旋處 - 道路改善工程	\$15,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2225/11	Hang Tai Road, Ma On Shan	馬鞍山恆泰路 - 加油馬路路標	\$2,000	Oct 2011	Nov 2011	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2177/11	Tai Po Road - Piper's Hill near Cheung Yuen Road	大埔公路琵琶山近長源路 - 加設鐵欄杆	\$20,000	Oct 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/1137/11	Chui Tin Street opposite Golden Lion Garden	翠田街金獅花園對面 - 加設鐵欄杆及加油馬路路標	\$30,000	Nov 2011	Jan 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1131/11	Roundabout at Lower Shing Mun Road	下城門道及積運街迴旋處 - 加設交通牌	\$4,000	Nov 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1740/11	Fung Shek Street	豐石街 - 加鋪引路磚	\$5,000	Nov 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1970/11	Hin Keng Street opposite Hin Keng Estate	顯徑街顯徑邨對面 - 加裝鐵護柱	\$4,000	Nov 2011	Jan 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2161/11	Sui Wo Road near Scenery Garden	穗禾路近豐景花園 - 加設鐵欄杆	\$5,000	Nov 2011	Dec 2011	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0584/11	Hin Keng Estate PTI	顯徑邨交通交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$400,000	Dec 2011	Feb 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0802/11	Kam Ying Court Bus Terminus, Ma On Shan	馬鞍山錦英苑巴士總站 - 加建傷健人士過路設施	\$200,000	Dec 2011	Mar 2012	under planning 規劃中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/1282/11	J/O Sha Tin Wai Road / Ngau Pei Sha Street	沙田圍路及牛皮沙街交界 - 加設單車泊位	\$15,000	Dec 2011	Jan 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1392/11	Tai Wai Road near Chik Chuen Street	大圍道近積存街 - 擴闊行人路	\$25,000	Dec 2011	Feb 2012	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0170/11	Cycle track near Man Lai Court Tower 1	近文禮閣第1座 - 單車徑改善工程	\$25,000	Dec 2011	Feb 2012	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1445/11	J/O Che Kung Miu Road / Sha Tin Tau Road	車公廟路及沙田頭路交界 - 擴闊行人過路處	\$20,000	Dec 2011	Feb 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2527/10	J/O Siu Lek Yuen Road / On Ming Street	小瀝源路及安明街交界 - 改善行人過路設施	\$80,000	Jan 2012	Apr 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3198/10	Sha Tin Tau Road opposite Sha Tin Government Primary School	沙田頭路沙田官立小學對面 - 加設鐵欄杆	\$80,000	Jan 2012	Mar 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1515/11	Cycle track near Yuen Chau Kok Park	圓洲角公園 - 單車徑改善工程	\$50,000	Jan 2012	Feb 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1439/11	Sha Tin Centre Street / Wang Pok Street	沙田正街及橫壘街 - 加設禁區交通牌	\$30,000	Jan 2012	Mar 2012	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1657/11	Man Lam Road o/s Sha Tin Clinic	文禮路近沙田診所 - 加鋪引路磚	\$8,000	Jan 2012	Mar 2012	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1901/11	Cycle track at Chap Wai Kon Street near City One	插桅杆街近第一城站 - 單車徑改善工程	\$100,000	Jan 2012	Mar 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1756/11	Che Kung Mui Road opposite Che Kung Temple	車公廟道車公廟對面 - 單車徑改善工程	\$100,000	Jan 2012	Apr 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2143/11	On King Street near Ravana Garden	安景街近濱景花園 - 加設鐵護柱	\$10,000	Feb 2012	Apr 2012	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1733/11	Chung Ling Road / Tung Lo Wan Hill Road	松嶺路近銅鑼灣山路 - 加裝鐵護柱及加鋪引路磚	\$10,000	Mar 2012	May 2012	under planning 規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1935/11	J/O Che Kung Miu Road / Tin Sam Street	車公廟道及田心街交界 - 加設行人過路處	\$100,000	Jul 2012	Jan 2013	under planning 規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期



WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日期	Estimated Completion Date 預計完工日期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/633/06	Tsuen Nam Road outside KCRC Tai Wai Station	村南道 - 改建行人路	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Awaiting for Phase in detail of the Tai Wai Station Square Development 正整合大圍港鐵站廣場改建工程資料以作配合	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/131/07	Science Park Road	科學園路 - 加建巴士站及行人過路設施	\$55,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Tree transplanted in progress 樹木移植進行中	何名開先生 (2399 2408)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/283/07	Sui Wo Road	穗禾路 - 加建行人過路設施	\$60,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/612/07	Shan Mei Street Bus Terminus	山尾街 - 加建傷健人士過路及引道設施	\$150,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1209/08	Man Lam Road J/O Lion Rock Tunnel Road	文林路，獅子山隧道公路路及 - 改善過路設施	\$250,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0320/09	Sha Tin Centre Street, Lion Rock Tunnel Road and Cycle Track	沙田正街，獅子山隧道公路近文禮閣 - 加設交通牌	\$50,000	Oct 2009	To advise 待訂	Stage I&II completed on 12/09 & 07/11, Remaining works under planning 第一及第二階段工程已於12/09及07/11完成，餘下工程正在規劃中	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1220/09	Tai Wai Road J/O Chik Shun Street	大圍道，積信街口 - 加設行人路及過路設施	\$30,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1667/09	Tai Wai Road J/O Chik Shun Street	大圍道，積信街口 - 加設行人路及過路設施	\$50,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
N 06/09	Kam Ying Road (Downhill bound)	馬鞍山，錦英路 - 加鋪防滑物料	\$2,000,000	Jun 2010	Sep 2011	1 st stage completed 2 nd stage in progress 第一期工程已完成，第二期工程施工中	鄧偉民先生 (2294 2536)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/2529/09	Ngan Shing Street J/O Tak Yi Street	銀城街，得怡街 - 更建現有不平的行人路	\$50,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Works needs phase with "Maintenance team's" works progress for laying clay paver 工程需配合"維修組"鋪地磚工程進度	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/2982/09	Siu Lek Yuen Road J/O Ngan Shing Street	小瀝源路，銀城街口 - 更換現有交通燈柱	\$8,000	To advise 待訂	To advise 待訂	WSD's works in the vicinity in progress 鄰近水務工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3278/09	Ngau Pei Sha Street J/W Kwong Sin Street	牛皮沙街及廣善街交界 - 改裝現有鐵欄杆	\$16,000	Apr 2010	To advise 待訂	UU's works in progress 公共事業公司工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/3279/09	J/O Hung Mui Kuk Road / Chung Pak Road	紅梅谷路及松柏路交界 - 拆除廢置交通燈柱	\$4,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/3112/09	Chik Chuen Street near Chik Choi Lane	積存街近積財里 - 更改斑馬線及加鋪引路磚	\$30,000	Apr 2011	To advise 待訂	Trial hole completed. Application of XP in progress 完成探孔，正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/0049/10	On King Street near Leung Kui Kau Lutheran Primary School	安景街近路德會梁鉅鏐小學 - 單車徑改善工程	\$80,000	Feb 2011	To advise 待訂	UU's works in progress 公共事業公司工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0397/10	Tai Po Road near Shatin Height Road	大埔公路近沙田嶺路 - 加裝交通牌及加油馬路路標	\$10,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Application of XP in progress 正在申請掘路許可証	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1301/10	Tai Po Road - Shatin o/s Wai Wah Centre	大埔公路偉華中心外單車徑 - 重置單車泊位	\$40,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1302/10	Cycle track near Shing Wan Road	近成運路單車徑 - 重置單車泊位	\$20,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1298/10	Shatin Market under Shatin Rural Committee Road	沙田街市沙田鄉事會路橋下 - 重置單車泊位	\$60,000	To advise 待訂	To advise 待訂	TD review design issue 運輸署正修改設計	黃瀛女士 (2399 2404)	陳永鑾先生 (2762 4933)

[Remarks]: Estimated Commencement/Completion Dates in last report is shown in bracket

[備註]: 括號內為前次報告中的預計開工/完工日期

WRF No. 運輸署的工程要求編號	Description	工程內容概要	Est. Cost 估價	Estimated Commence- ment Date 預計開工日 期	Estimated Completion Date 預計完工日 期	Status / Actual Completion 情況 / 已完工日期	TD Engineer 運輸署工程師	HyD Engineer/CTO 路政署工程師/ 總工程監督
NE/2427/10	Wong Nai Tau PTI	黃泥頭交通交匯處 - 加建傷健人士過路設施	\$500,000	Feb 2011	To advise 待訂	1st WO completed. 2nd WO will issue after XP approved 第一期工程已完成，餘下工程規劃中	趙鏡波先生 (2399 2407)	鄧偉明先生 (2762 4932)
NE/0912/10	Yuen Shun Circuit near Goldlion Holdings Centre	圓順圍近金利來集團中心 - 加設電單車泊位	\$30,000	To advise 待訂	To advise 待訂	Waiting for CLP, HGC, NWT to lower underground facilities 公共事業公司工程進行中	趙鏡波先生 (2399 2407)	陳永鑾先生 (2762 4933)
NE/1080/11	Ma On Shan Road / Kam Ying Road	馬鞍山路及錦英路交界 - 加設行人過路燈按鍵	\$20,000	Jun 2011	Oct 2011	1 st & 2 nd stage completed. 3rd stage under XP processing. 第一二期工程已完成，第三期工程進行中	何名開先生 (2399 2408)	鄧偉明先生 (2762 4932)