

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/00300	改善道路和路面交通標誌	眾安街	[2010年11月]	[2010年12月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/00303	改善路線指示標誌	楊屋道近萬景峰	[2010年11月]	[2010年12月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
RS/07/025	加設防滑鋼沙	荃錦公路近朗日峯 (近大帽山道)	[2010年11月]	[2011年1月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01017	改善道路交通標誌	青山公路近丁九回旋處	[2010年12月]	[2010年12月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02610	改善道路和路面交通標誌	路德圍停車處	[2010年12月]	[2010年12月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02511	加設路邊欄杆	圓墩圍	[2010年12月]	[2011年1月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02398	改善道路和路面交通標誌	青山公路深井段近 海韻花園	[2011年1月]	[2011年1月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02734	改善路面交通標誌	永順街	[2011年1月]	[2011年1月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02852	改善道路和路面交通標誌	象山村道西近 象山村道東	[2011年1月]	[2011年1月]	工程已完成	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03039	改善路面交通標誌	發業里	[2011年1月]	[2011年1月]	工程已完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/0086	加設行人過路處	荃錦公路近芙蓉山道	[2010年1月]	2011年3月	大部份工程已完成。 即將進行餘下安全島 指示燈工程。	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NW/07/0470	加設燈號控制過路處	荃錦公路近朗日峯	[2010年5月]	2011年3月	燈號預計於3月2日 開始運作	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NW/09/1893	加建行人道欄杆	德士古道近楊屋道	[2010年5月]	2011年7月	部份工程已完成。因公共地下設施密集而導致遷移困難，餘下工程須延期完成。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/02818	加建防撞欄	青山公路近荃景圍	[2010年5月]	2011年7月	部份工程已完成。於3月前將完成大部份工程。餘下大約2米的防撞欄須等待水管搬遷。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01292	加設過路設施	青山公路近荃灣西郵政局	[2010年10月]	2011年5月	大部份工程已完成。因電力公司供電問題，餘下工程須延期完成。現場已提供臨時路牌，供市民暫時使用該過路處。	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/07/0282	加設燈號控制過路處	關門口街	[2010年11月]	2011年3月	燈號預計於3月9日開始運作	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02704	加設路邊欄杆	荃錦公路近光板田村	[2011年1月]	2011年5月	一半工程已完成。餘下工程須等候公共事業遷移設施。	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02222	加設沉壘及傷健人士斜台	青山公路近灣景花園巴士總站	2011年2月	2011年3月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03192	改善道路和路面交通標誌	沙咀道近圓墩圍	2011年2月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/03197	改善道路和路面交通標誌	大河道近荃灣西鐵站	2011年2月	2011年4月	工程預計於2月18日 完成	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00021	改善道路和路面交通標誌	白田壩街	2011年2月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00060	改善路面交通標誌	灰窰角街	2011年2月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03221	改善路面交通標誌	國瑞路	2011年3月	2011年4月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03275	改善道路交通標誌	美環街巴士站	2011年3月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03278	改善道路交通標誌	如心廣場巴士站	2011年3月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00057	改善道路交通標誌	石圍角道	2011年3月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00171	改善道路交通標誌	沙咀道近荃運工業中心	2011年3月	2011年4月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02040	改善車輛出入口工程	兆和街	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00012	擴闊行人路	青山公路近永南貨倉大廈	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00023	改善路面交通標誌	珀林道	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00025	改善路面交通標誌	美環街巴士站	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00032	改善路面交通標誌	西樓角路小巴士站	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一一年二月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月內動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/11/00044	改善路面交通標誌	荃景圍巴士總站	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00045	改善路面交通標誌	南豐中心巴士站	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00047	改善路面交通標誌	萬景峯小巴士站	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00228	加設行人道面設施	荃景圍近遊樂場	2011年3月	2011年5月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01906	改善道路交通標誌	青山公路近青龍頭	2011年3月	2011年6月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02569	改善路線指示標誌	沙咀道近大河道	2011年3月	2011年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/03123	改善行人道欄杆	沙咀道近川龍街	2011年3月	2011年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NW/09/03104	加建旅遊車停泊處	大河道	2011年3月	2011年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/01145	改善路線指示標誌	欣澳道	2011年4月	2011年5月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/10/02981	改善道路交通標誌	神奇道迴旋處	2011年4月	2011年5月	工程規劃中	曹曼麟 (2399 2233)	余鎮城 (2762 3494)
NE/11/00118	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF109)	青山公路	2011年6月	2012年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)
NE/11/00316	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF187)	青山公路	2011年6月	2012年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)
NE/11/00319	改善行人天橋輔助設施 (行人天橋NF248)	城門道	2011年6月	2012年6月	工程規劃中	雷達明 (2399 2424)	李銘強 (2762 4935)