

## 灣仔區議會

灣仔民政事務處

香港軒尼詩道一三〇號

修頓中心二十一樓

電話：二八三五 一九八四

圖文傳真：二八三四 九六六七



WAN CHAI DISTRICT COUNCIL

Wan Chai District Office

21st floor, Southorn Centre  
130 Hennessy Road, Hong Kong

Tel. No. 2835 1984

Fax No. 2834 9667

二〇一〇年三月十六日

資 料 文 件

灣仔區議會

文件第20/2010號

### 第三屆灣仔區議會屬下 地區工程及設施管理委員會 第十四次會議進度報告

地區工程及設施管理委員會於二〇一〇年二月九日舉行第十四次會議，討論以下事項：

#### 1. 地區小型工程計劃建議工程項目

##### 於寶雲道緩跑山徑地面加設方向箭咀

主席曾於2010年1月13日與灣仔民政事務處人員到寶雲道實地視察。經研究後，主席建議於灣仔區內的寶雲道兩端(即近司徒拔道迴旋處及近寶雲道花園)加裝行人指示牌，提醒緩跑人士靠左行，以減少使用者相撞。委員會原則上支持有關工程，並就指示牌的設計提出修改建議。

#### 2. 社區演藝節目試驗計劃

灣仔民政事務助理專員及康文署代表向委員會簡介試驗計劃的內容，並請委員會考慮下列建議－

- (i) 同意在灣仔區試行上述計劃；
- (ii) 提供跑馬地禮頓山社區會堂並預留特定時段推行試驗計劃；以及
- (iii) 選取合適的表演藝術範疇於灣仔區推行「社區演藝節目試驗計劃」，以便康文署委聘合適的藝團為區內居民提供免費演藝活動，例如演出、工作坊、示範講座等。

經討論後，委員會原則上同意由2010年4月開始於灣仔區試行有關建議一年，並已就建議於灣仔區推廣的表演藝術範疇訂立了優先次序，依次為(1)戲劇(包括粵劇、京劇及崑劇等)；(2)劇藝(即包括話劇、默劇及木偶劇等)；(3)音樂；(4)舞蹈；及(5)跨媒體藝術。

### 3. 地區工程項目進度報告

委員會備悉地區工程項目的進度報告，重點項目如下：

#### (I) 堅拿道天橋底美化工程計劃

民政事務處承建商已於2月9日進駐堅拿道東休憩處並展開工程。在3月初，承建商將進駐堅拿道西的休憩處，預計在兩個星期內拆除休憩處內的設施後，將場地交給水務署承建商進行更換水管工程。水務署預計可在六個星期內完成更換水管工程，以便民政事務處承建商隨即展開天橋底美化工程。

委員會促請顧問公司及承建商繼續加快進行有關工程，並提醒承建商避免於驚蟄期間進行工程，及密切跟進鄰近居民/商戶就工程提出的投訴或查詢。

#### (II) 改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心

委員會就顧問公司提供的深化設計圖進行討論，並初步決定了部份裝置物料。顧問公司表示將就委員會的意見更新深化設計圖，並準備圖則供有關政府部門審批。工料測計師稍後會提供較精準的工程價格，供委員會參考。

#### (III) 公共藝術美化天橋計劃

##### **W-Design**設計

工程預計於2010年2月開始招標安排，4月完成招標評估報告，並於5月份展開工程。

### 4. 地區小型工程撥款使用情況

委員會已承擔2,462萬8千元的工程預算，當中並未包括本次會議審批的撥款。

### 5. 地區小型工程計劃撥款申請

委員會於是次會議批准撥出590萬元，支持3份撥款申請，以推行3項地區小型工程計劃，包括：(1) 於駱克道行人專用區一帶安裝閉路電視系統；(2) 於渣甸坊行人專用區一帶安裝閉路電視系統；(3) 於白沙道行人專用區一帶安裝閉路電視系統。

灣仔區議會秘書處

二〇一〇年三月