

灣仔區議會

灣仔民政事務處

香港軒尼詩道一三〇號

修頓中心二十一樓

電話：二八三五 一九八四

圖文傳真：二八三四 九六六七



WAN CHAI DISTRICT COUNCIL

Wan Chai District Office

21st floor, Southorn Centre

130 Hennessy Road, Hong Kong

Tel. No. 2835 1984

Fax No. 2834 9667

二〇一一年四月十二日
報 告 事 項

灣仔區議會
地區工程及設施管理委員會
文件第 11/2011 號

地區工程項目進度報告

目的

本報告旨在向各委員匯報由灣仔民政事務處提交的區內各項地區小型工程項目的進度，詳情見附件。

灣仔區議會秘書處

二〇一一年四月

地區工程及設施管理委員會
灣仔民政事務處工程進度報告(截至2011年3月28日)

工程編號	工程項目	工程負責人	工程預算(\$M)	工程進度
WC-DMW 016	堅拿道天橋底美化工程	顧問公司	7.4	● 工程已於2011年1月底完成。天橋底的有關位置已全面開放予公眾。
WC-DMW 058	改建灣仔新街市地庫為灣仔地區活動中心	顧問公司	11.54	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年2月9日通過顧問公司提交的深化設計方案，包括有關室內設計及用料建議。 ● 顧問公司於2010年4月13日向委員會提交室內傢俱購置方案，委員會同意選擇較耐用及多變化的傢俱。 ● 顧問公司於2010年10月12日向委員會提交經修訂的公用走廊設計方案，並獲委員會通過。 ● 招標程序已於2010年12月底完成。工程已於2011年1月開始進行。 ● 委員會於2011年2月15日通過在地區活動中心後方部份位置加設獨立通道，讓該樓層的其他使用者可在無須穿越地區活動中心的情況下，使用中心後方的走火樓梯及殘障人士升降機。 ● 工程預計於2011年7月完成。
WC-DMW 078	灣仔道218號外牆壁畫重鬆工程	民政事務總署工程組	0.14	● 壁畫重鬆工程已於2011年1月底完成。
WC-DMW 080-082	於銅鑼灣行人專用區一帶安裝閉路電視系統	機電工程署	4.85	● 全部四幢目標大廈的閉路電視系統已分別於2010年11月24日、12月15日、12月24日及2011年3月21日起正式運作。

工程編號	工程項目	工程負責人	工程預算(\$M)	工程進度
WC-DMW 088	柯布連道 9-13 號 一塊休憩地的美 化工程	民政事務總 署工程組	0.17	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 7 月 29 日的會議上通過工程設計，即填補上址現時凹凸不平的地面及更換現有的石凳以安裝七張玻璃纖維椅子。 ● 招標程序已於 2011 年 1 月完成，工程費用為 \$169,900。 ● 工程已於 2011 年 1 月底開始進行，預計於 4 月初完成。
WC-DMW 090	灣仔區清理排水 渠計劃 (2010-2011)	民政事務總 署工程組	0.056	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 6 月 8 日的會議上通過撥款申請。 ● 招標程序已於 2010 年 8 月完成，工程費用為 \$56,100。 ● 工程已於 2010 年 9 月開始進行，預計於 2011 年 8 月完成。
WC-DMW 091	維修連接香港大 球場與馬場先難 友紀念碑的破損 階梯及欄杆	民政事務總 署工程組	0.119	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 10 月 12 日通過撥款 \$119,000 以進行有關工程。工程包括更換破損階梯及欄杆，並於沒有安裝欄杆的位置加設欄杆。 ● 工程已於 2010 年 12 月開始進行，並於 2011 年 3 月底完成。
WC-DMW 092	在告士打道一段 行車天橋底(海 威大廈對出)加 建阻礙物	民政事務總 署工程組	0.46	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 12 月 7 日的會議上通過撥款申請，並於 12 月底以傳閱形式通過經修訂後的設計方案。 ● 委員會於 2011 年 2 月 15 日的會議上同意修改設計，只採用人造竹欄杆圍封上址，取消在圍欄內加建阻礙物。 ● 民政事務總署工程組已於會後修改設計並重新進行招標程序，預計於 4 月初完成。灣仔民政事務處會隨後立即聘用中標的承建商開展工程。
WC-DMW 094	在柯布連道天橋 底設置展版	民政事務總 署工程組	0.138	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 11 月以傳閱形式通過撥款申請。 ● 招標程序已於 2011 年 1 月底完成，工程費用為 \$137,640。 ● 承建商已於 2 月開始進行工程，預計於 4 月初完成。