

灣仔區議會

灣仔民政事務處

香港軒尼詩道一三〇號

修頓中心二十一樓

電話：二八三五 一九八四

圖文傳真：二八三四 九六六七



WAN CHAI DISTRICT COUNCIL

Wan Chai District Office

21st floor, Southorn Centre
130 Hennessy Road, Hong Kong

Tel. No. 2835 1984

Fax No. 2834 9667

二〇一一年六月七日

報 告 事 項

灣 仔 區 議 會

地區工程及設施管理委員會

文件第 20/2011 號

地區工程項目進度報告

目的

本報告旨在向各委員匯報由灣仔民政事務處提交的區內各項地區小型工程項目的進度，詳情見附件。

灣仔區議會秘書處

二〇一一年五月

地區工程及設施管理委員會
灣仔民政事務處工程進度報告(截至 2011 年 5 月 20 日)

工程編號	工程項目	工程負責人	工程撥款(\$M)	工程進度
WC-DMW 058	改建灣仔新街市 地庫為灣仔活動 中心	顧問公司	11.54	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 2 月 9 日通過顧問公司提交的深化設計方案，包括有關室內設計及用料建議。 ● 顧問公司於 2010 年 4 月 13 日向委員會提交室內傢俱購置方案，委員會同意選取較耐用及可摺疊的傢俱。 ● 顧問公司於 2010 年 10 月 12 日向委員會提交經修訂的公用走廊設計方案，並獲委員會通過。 ● 招標程序已於 2010 年 12 月底完成。工程已於 2011 年 1 月開始進行。 ● 委員會於 2011 年 2 月 15 日通過在活動中心後方部份位置加設獨立通道，讓該樓層的其他使用者可在無須穿越活動中心的情況下，使用中心後方的走火樓梯及殘障人士升降機。 ● 顧問公司於 2011 年 4 月 12 日向委員會報告活動中心的天花出現漏水情況，並已聯絡食物環境衛生署及建築署跟進。建築署已進行多次防水修補工程及定期監測，目前漏水情況已有改善。顧問公司會繼續留意有關情況。 ● 工程預計於 2011 年 7 月完成。
WC-DMW 088	柯布連道 9-13 號 一塊休憩地的美 化工程	民政事務總 署工程組	0.17	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於 2010 年 7 月 29 日的會議上通過工程設計，即填補上址現時凹凸不平的地面及更換現有的石凳以安裝七張玻璃纖維椅子。 ● 招標程序已於 2011 年 1 月完成，工程費用為 \$169,900。 ● 工程已於 2011 年 4 月完成，詳情請參閱附錄。

工程編號	工程項目	工程負責人	工程撥款(SM)	工程進度
WC-DMW 090	灣仔區清理排水渠計劃 (2010-2011)	民政事務總 署工程組	0.083	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年6月8日的會議上通過撥款申請。 ● 招標程序已於2010年8月完成，工程費用為\$56,100。 ● 工程已於2010年9月開始進行，預計於2011年8月完成。
WC-DMW 091	維修連接香港大 球場與馬場先難 友紀念碑的破損 階梯及欄杆	民政事務總 署工程組	0.119	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年10月12日通過撥款\$119,000以進行有關工程。工程包括更換破損階梯及欄杆，並於沒有安裝欄杆的位置加設欄杆。 ● 工程已於2011年3月底完成，詳情請參閱附錄。
WC-DMW 092	在告士打道一段 行車天橋底(海 威大廈對出)加 建阻礙物	民政事務總 署工程組	0.46	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年12月7日的會議上通過撥款申請，並於12月底以傳閱形式通過經修訂後的設計方案。 ● 委員會於2011年2月15日的會議上同意修改設計，只採用人造竹欄杆圍封上址，取消在圍欄內加建阻礙物。 ● 招標程序已經完成，灣仔民政事務處已委聘中標承建商進行工程，工程費用為\$268,400。 ● 工程現已開始進行，預計於2011年8月完成。
WC-DMW 094	在柯布連道天橋 底設置展版	民政事務總 署工程組	0.138	<ul style="list-style-type: none"> ● 地區工程及設施管理委員會於2010年11月以傳閱形式通過撥款申請。 ● 招標程序已於2011年1月底完成，工程費用為\$137,640。 ● 工程已於2011年4月完成，詳情請參閱附錄。

地區工程及設施管理委員會 - 灣仔民政事務處工程進度報告

工程名稱： (WC-DMW 088)
柯布連道 9-13 號一塊休憩地的美化工程



工程名稱： (WC-DMW 091)
維修連接香港大球場與馬場先難友紀念碑的破損階梯及欄杆



工程名稱： (WC-DMW 094)
在柯布連道天橋底設置展版

工程前



工程後

