

土木工程拓展署
九龍拓展處
2006年度黃大仙區工作計劃

1. 目的

本文件旨在提交土木工程拓展署九龍拓展處之2006年度黃大仙區工作計劃。

2. 2006年度黃大仙區工作計劃

- 2.1 土木工程拓展署轄下的九龍拓展處將繼續負責監督本署在區內及本區關注的鄰近地區內各項主要工務工程的實施，並定時向區議會匯報工程進展。

啓德發展計劃檢討

- 2.2 由規劃署負責的規劃檢討，正在進行中，並已於2005年11月展開就三幅概念規劃大綱圖進行的第二階段公眾參與計劃。規劃署和研究顧問現正分析收集所得的公眾意見及諮詢相關政策局／部門對這些意見的回應，並進行初步發展大綱圖的草擬工作。整個規劃檢討，預計於2006年年中完成。
- 2.3 土木工程拓展署擬於2006年，就規劃檢討中制定的初步發展大綱草圖進行詳細的工程可行性研究及環境影響評估。研究工作預計於2007年完成。

啓德發展計劃工程項目

- 2.4 因應終審法院就海港填海的判決，除下述現正動工的「舊啓德機場北面停機坪的地盤整理和渠務工程」外，政府已暫停啓德發展計劃下的其他工程項目。
- 2.5 合約編號KL39/03的「舊啓德機場北面停機坪的地盤整理和渠務工

程」工程範圍主要包括拆卸舊啓德機場客運大樓和停車場大樓及興建一段約六百米長的雙管道箱形排水暗渠。工程已於2004年4月展開，其中拆卸舊客運大樓的工程已於2005年7月完成。而拆卸舊停車場樓層亦已於2005年6月底展開，但由於受側鄰酒店行人橋拆卸工程進度影響，餘下舊停車場樓層預期在2006年9月底始完全拆卸。至於排水渠工程則預期在2006年年底完成。

彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計畫

- 2.6 彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃的首期工程是合約編號CV/2000/06「彩雲道及佐敦谷發展地盤平整及相關基礎設施工程」，其工程範圍包括開拓約20公頃土地、興建約3.9公里道路和相關的排水渠/污水渠及進行環境美化工程。工程已於2001年11月動工，並已完成約82%，預計會在2007年年初完成。
- 2.7 工程項目餘下的基建工程包括興建相關的行人及行車天橋，和道路交界改善工程。工程將分兩期進行（合約編號KL/2005/01和第三期合約），合約編號KL/2005/01已於2005年12月動工，預計會在2008年年中完成。而第三期合約的詳細設計現已接近完成，並預計工程會於2006年年底動工，在2010年完成。

土木工程拓展署
九龍拓展處
2006年2月