

元朗區文康設施工程計劃進展

本文件旨在向區議會匯報在元朗區策劃的文康設施工程最新進展。

<u>工程編號及名稱</u>	<u>現時情況</u>
I) <u>興建中的工務工程</u>	
1) 182LS 天水圍第 17 區 的體育館	工程已於 2003 年 12 月動工，預期可於 2007 年初完工。
2) 320LS 天水圍第 25、25A 和 25B 區鄰舍休憩 用地	工程已於 2005 年 11 月中動工，預期將於 2007 年中完成。
II) <u>籌劃中的工務工程</u>	
A) <u>行政長官宣佈優先處理的工務工程</u>	
1) 316LS 天水圍第 107 區 地區休憩用地	<p>康文署於 2006 年 3 月 7 日，就工程的設計方案，諮詢文化、康樂及體育委員會(文委會)的意見，並獲支持。</p> <p>民政事務局於 5 月 12 日，將工程計劃提交立法會民政事務委員會考慮，委員會支持該項計劃。在會議席上，有立法會議員要求政府當局首先提交在天水圍第 107 區餘下土地興建足球場的計劃和時間表，才向立法會工務小組委員會提交「天水圍第 107 地區休憩用地」整體工程計劃。為回應立法會民政事務委員會的要求，我們以傳閱文件方式，諮詢文委會的意見，文委會大部份委員支持將「天水圍第 107 區地區休憩用地」(即南面部份)按原訂計劃，在 6 月 21 日及 7 月 7 日分別提交立法會工務小組委員會及財務委員會申請撥款。如一切順利，預期工程可於 2007 年 3 月施工，於 2008 年 12 月完工。</p>

工程編號及名稱

現時情況

- 2) 69LS
天水圍公共圖書館兼體育館
- 康文署已在 2005 年政府的資源分配工作中，爲此項工程計劃取得預留撥款。康文署與建築署正積極跟進工程的籌劃工作，經修訂初步施工時間表後，預期工程可提早於 2008 年中開始施工，於 2011 年中竣工。
- 3) 96LS
元朗第 3 區公共圖書館及體育館
- 康文署已在 2006 年 1 月 10 日，就此項工程的擬建設施，徵詢文委會的意見。有關工程界定書已獲民政事務局批核，建築署正在擬定技術可行性說明書。康文署會儘快在政府的資源分配工作中，爲此項工程申請預留撥款。
- 經修訂初步施工時間表後，預期工程可提早於 2008 年底動工，於 2011 年初完成。

B)其他籌劃中的工務工程

- 1) 319LS
天水圍第 101 區康樂中心
- 康文署在 2006 年 2 月 23 日向元朗區議會匯報，計劃展開「319LS—天水圍第 101 區康樂中心」的初期籌劃工作。區議員並無反對。
- 康文署正跟進工程前期籌劃工作，稍後會就工程計劃的擬建設施，諮詢文委會的意見。

III)小規模建築工程

- 1) 東頭工業村
遊樂場改善工程
- 工程已於 2005 年 2 月 21 日展開，預期全部工程將於 2006 年 6 月底完成。
- 2) 屏山鄧族文物館
暨文物徑訪客中心
- 工程已於 2005 年 1 月中展開，預期於 2006 年 7 月底完成，2006 年底開放。

工程編號及名稱

現時情況

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 3) | 658XY
天水圍第 107 區
7 人足球場 | 建築工程已於 2005 年 8 月底展開，預計將於今年中落成。 |
| 4) | 809XY
天水圍第 107 區
籃球場（四個） | 建築工程已於 2006 年 4 月展開，預計將於 2007 年中完成。 |
| 5) | 洪水橋洪德路
鄰舍休憩用地 | 已於 2006 年 1 月 10 日就擬建設施諮詢文委會的意見，康文署正與建築署跟進工程的籌劃工作，包括擬定設計草圖、計算工程所需費用等，以期本年稍後以小規模建築工程型式，申請預留撥款進行。倘申請獲得批准，康文署便可以聯同建築署訂出一個施工時間表。 |
| 6) | 12CE
天水圍第 33A
及 29 區地區廣場 | 康文署在 2006 年 3 月 7 日，就工程的發展設施，諮詢文委會的意見，並於 2006 年 4 月為此項工程計劃，向小規模建築工程委員會提出撥款申請。 |
| 7) | 錦田高埔村公園 | 因應錦田鄉事委員會重申村民要求署方在高埔村發展籃球場及小公園，康文署正與建築署研究有關建議的可行性，並會儘快就工程的擬建設施諮詢文委會的意見。 |

工程編號及名稱

現時情況

- 8) 在元朗新田興建
附設有兒童遊樂處
及休憩地方的籃球場

康文署經與建築署作初步評估，認為可進一步考慮使用停辦的竹慶公立學校校址進行工程。但新田鄉鄉事委員會三月二日致函元朗民政事務處，表示竹園村村民大會未有通過清拆整個建築物，故他們要求儘量利用現有土地，興建半個籃球場。

竹興公立學校校址三面為校舍，正門入口設有圍牆，康文署諮詢建築署的意見後得悉，需要拆卸一面校舍圍牆才可於校址內現有空地進行建築工程。而為免籃球場使用者進入荒置校舍發生危險，需要興建圍欄分隔籃球場及荒置校舍，以確保安全，但由於可用土地面積有限，設計上有極大限制。康文署亦考慮到現有校舍內的空地，未能提供足夠的籃球場安全界限，興建半個籃球場亦非一個理想的方案，因此目前不會考慮發展竹興公立學校校址。康文署會儘力在區內另行物色合適地點進行工程。

- 9) 元朗公共圖書館
翻新工程

籌劃中，將於 2006/07 年度進行。

VI)其他小型工程

- 1) 天水圍小型
公共圖書館

為舒緩天水圍居民對公共圖書館服務的殷切需求，康文署正積極籌劃在天水圍北天澤商場設立一間小型圖書館。該工程項目已獲得到民政事務局的政策許可，署方現正積極與各有關部門，包括政府產業署、建築署及房屋署等進行安排租務、購買圖書、館內設置及改動工程等工作。本署亦已申請原則性撥款進行此計劃，假如正式撥款及改動工程獲得批核，擬增設的小型公共圖書館預期可於 2006 年底投入服務。

康樂及文化事務署
二零零六年六月