

二零一零至一一年度元朗區議會地區設施管理委員會
地區小型工程(元朗民政事務處倡議及跟進項目)進展報告
(截至二零一一年二月二十八日止)

小規模環境改善計劃(YL-DMW035)

編號	工程內容	預算		實際		進展
		費用(\$)	動工日期	費用(\$) [預算]	動工日期	
A. 清理野草及雜樹計劃						
1.	錦田區清理野草及雜樹工程	100,000.00	5.2010	87,500.00	4.2010	進行中
2.	廈村區清理野草及雜樹工程	150,000.00	5.2010	127,000.00	4.2010	進行中
3.	屏山區清理野草及雜樹工程	200,000.00	5.2010	133,000.00	4.2010	進行中
4.	十八鄉區清理野草及雜樹工程	200,000.00	5.2010	152,000.00	4.2010	已竣工
5.	八鄉區清理野草及雜樹工程	100,000.00	5.2010	78,000.00	4.2010	進行中
6.	新田區清理野草及雜樹工程	250,000.00	5.2010	199,500.00	4.2010	進行中
	小計：	1,000,000.00		777,000.00		
B. 設置排列組合式信箱架						
1.	錦田高埔村設置排列組合式信箱架工程	50,000.00	7.2010	46,000.00	6.2010	已竣工
2.	十八鄉崇山新村設置排列組合式信箱架工程	60,000.00	9.2010	28,800.00	5.2010	已竣工
3.	屏山欖口壘設置排列組合式信箱架工程	100,000.00	9.2010	58,342.50	7.2010	已竣工
4.	屏山楊屋村設置排列組合式信箱架工程	100,000.00	8.2010	54,742.50	7.2010	已竣工
5.	屏山唐人新村設置排列組合式信箱架工程	100,000.00	8.2010	67,500.00	9.2010	已竣工
6.	新田合盛圍合和魚塘附近設置排列組合式信箱架工程	60,000.00	11.2010	62,000.00	9.2010	已竣工
7.	錦田水尾村設置排列組合式信箱架工程	50,000.00	10.2010	42,600.00	10.2010	已竣工
8.	新田小礮村設置排列組合式信箱架工程	80,000.00	11.2010	65,000.00	12.2010	進行中
9.	新田米埔村設置排列組合式信箱架工程	80,000.00	12.2010	[80,000.00]		規劃中
	小計：	680,000.00		504,985.00		
C. 建造村牌						
1.	錦田區建造村牌工程	20,000.00	11.2010	14,600.00	1.2011	已竣工
2.	廈村區建造村牌工程	30,000.00	9.2010	28,060.00	11.2010	進行中
3.	屏山區建造村牌工程	20,000.00	12.2010	17,100.00	12.2010	已竣工
4.	十八鄉區建造村牌工程	20,000.00	9.2010	11,500.00	5.2010	已竣工

編號	工程內容	預算		實際		進展
		費用(\$)	動工日期	費用(\$) [預算]	動工日期	
5.	八鄉區建造村牌工程	30,000.00	12.2010	27,000.00	11.2010	進行中
6.	新田區建造村牌工程	20,000.00	12.2010	18,400.00	8.2010	已竣工
	小計：	140,000.00		116,660.00		
D.	建造避雨亭、地台、長椅及行人徑					
1.	錦田高埔村地台改善工程	200,000.00	10.2010	192,000.00	10.2010	已竣工
2.	廈村白泥村近菜站地台改善工程	200,000.00	9.2010	88,500.00	12.2010	已竣工
3.	十八鄉山貝河東路旁設置長椅工程	25,000.00	9.2010	19,000.00	6.2010	已竣工
4.	屏山尖鼻咀避雨亭建造工程	120,000.00	10.2010	84,000.00	12.2010	已竣工
5.	屏山振興新村地台改善工程	50,000.00	9.2010	78,500.00	10.2010	已竣工
6.	元朗朗屏邨附近設置長椅工程	50,000.00	8.2010	31,000.00	9.2010	已竣工
7.	天水圍天悅邨附近設置長椅工程	50,000.00	10.2010	19,500.00	9.2010	已竣工
8.	屏山唐人新村避雨亭建造工程	65,000.00	8.2010	79,500.00	8.2010	已竣工
9.	十八鄉大棠路近富興花園避雨亭建造工程	80,000.00	10.2010	64,400.00	11.2010	已竣工
10.	十八鄉深涌村避雨亭建造工程	120,000.00	10.2010	148,000.00	10.2010	進行中
11.	八鄉馬鞍崗避雨亭建造工程	150,000.00	10.2010	121,000.00	12.2010	進行中
12.	八鄉新隆圍避雨亭建造工程	150,000.00	11.2010	104,480.00	10.2010	已竣工
13.	新田永平村地台改善工程	70,000.00	8.2010	124,000.00	1.2011	進行中
14.	新田潘屋村地台改善工程	120,000.00	9.2010	133,500.00	8.2010	進行中
15.	十八鄉馬田壘避雨亭建造工程	75,000.00	10.2010	38,340.00	11.2010	已竣工
16.	廈村錫降圍牌樓附近避雨亭及長椅建造工程	150,000.00	12.2010	168,000.00	12.2010	已竣工
17.	十八鄉港攸路及南坑村路方向指示牌置設工程	15,000.00	10.2010	12,200.00	10.2010	已竣工
18.	十八鄉下攸田村行人隧道附近長椅置設工程	45,000.00	10.2010	40,600.00	10.2010	已竣工
19.	屏山洪水橋洪堤路雅珊園對面避雨亭及長椅建造工程	60,000.00	11.2010	57,000.00	11.2010	已竣工
20.	十八鄉山貝涌口村改善工程	250,000.00	1.2011	185,822.50	1.2011	進行中
21.	廈村洪水橋洪儒路地台改善工程	300,000.00	1.2011	262,000.00	2.2011	進行中
22.	八鄉河背村休憩處改善工程	200,000.00	1.2011	128,060.00	1.2011	進行中
23.	錦田泰康圍錦田街市附近地台改善工程	100,000.00	1.2011	95,450.00	1.2011	進行中
24.	天水圍天耀邨附近避雨亭及長椅建造工程	150,000.00	1.2011	89,500.00		招標中
25.	屏山丹桂村玉桂園附近避雨亭建造工程	100,000.00	12.2010	109,000.00	1.2011	進行中

編號	工程內容	預算		實際		進展
		費用(\$)	動工日期	費用(\$) [預算]	動工日期	
	小計：	2,895,000.00		2,473,352.50		
E.	雜項設施維修工程撥備 (60,000.00)					
1.	廈村石埗路尾村排列組合式信箱架維修工程	40,000.00	9.2010	17,000.00	9.2010	已竣工
2.	八鄉區避雨亭改善工程	60,000.00	12.2010	71,600.00	12.2010	進行中
	小計：	100,000.00		88,600.00		
	總數：	4,815,000.00		3,960,597.50		

備註：

小規模環境改善計劃(YL-DMW035)的預算和進展總結：

I	本項目撥款	\$4,000,000.00
II	直至2月28日止的預計開支總額	\$3,960,597.50
III	預算本年度的開支總額	\$3,000,000.00