

**二零一一至一二年度元朗區議會地區設施管理委員會**  
**小規模環境改善計劃進展報告**  
**(截至二零一一年六月三十日止)**

序號	工程內容		實際費用(\$)	實際動工日期	進展
			[預算費用(\$)]	[預計動工日期]	
<b>A. 設置排列組合式信箱架 (YL-DMW080)</b>					
1.	錦田華盛村設置排列組合式信箱架工程		64,000.00	[7.2011]	招標中
2.	廈村鳳降村路附近設置排列組合式信箱架工程		86,000.00	[6.2011]	招標中
3.	廈村洪水橋洪儒路附近重新設置排列組合式信箱架工程		20,000.00	[6.2011]	招標中
4.	新田米埔村設置排列組合式信箱架工程		51,500.00	[11.2011]	招標中
5.	新田石湖圍設置排列組合式信箱架工程		[100,000.00]	[7.2011]	規劃中
6.	八鄉上村黃竹圍 B 區及大樹 A 區設置排列組合式信箱架工程		[150,000.00]	[12.2011]	新設工程
	小計：		<b>471,500.00</b>		
<b>B. 建造村牌 (YL-DMW081)</b>					
1.	錦田區建造村牌工程		[30,000.00]	[12.2011]	規劃中
2.	廈村區建造村牌工程		[30,000.00]	[12.2011]	招標中
3.	屏山區建造村牌工程		[30,000.00]	[12.2011]	規劃中
4.	十八鄉區建造村牌工程		22,200.00	[12.2011]	招標中
5.	八鄉區建造村牌工程		[30,000.00]	[12.2011]	規劃中
6.	新田區建造村牌工程		[30,000.00]	[12.2011]	招標中
	小計：		<b>172,200.00</b>		
<b>C. 雜項設施改善工程 (YL-DMW082)</b>					
1.	廈村羅屋村村公所附近地台改善工程		[300,000.00]	[9.2011]	規劃中
2.	八鄉金錢圍村避雨亭改善工程		[200,000.00]	[8.2011]	規劃中
3.	屏山丹桂村玉桂園附近地台改善工程		[100,000.00]	[8.2011]	規劃中
4.	天水圍西鐵站附近避雨亭建造工程		[150,000.00]	[12.2011]	規劃中
5.	十八鄉南坑排 64 號屋宇附近避雨亭建造工程		187,000.00	[8.2011]	招標中
6.	新田牛潭尾竹頭角渠務改善工程		182,000.00	[8.2011]	招標中
7.	錦田高埔村錦莆路附近休憩處改善工程		[150,000.00]	[9.2011]	規劃中
	小計：		<b>1,269,000.00</b>		
<b>D. 獨立工程項目</b>					
1.	YL-DMW083	天水圍天瑞路天澤商場附近避雨亭建造工程	[120,000.00]	[9.2011]	規劃中
2.	YL-DMW084	八鄉雷公田村公所附近空地改善工程	[300,000.00]	[8.2011]	規劃中
3.	YL-DMW085	八鄉打石湖避雨亭改善工程	[150,000.00]	[7.2011]	規劃中
4.	YL-DMW086	天水圍屏廈路西鐵站 B 出口附近長椅設置工程	[50,000.00]	[8.2011]	規劃中

序號	項目編號	項目名稱	實際費用(\$)	實際動工日期	進展
			[預算費用(\$)]	[預計動工日期]	
5.	YL-DMW087	天水圍天河路天河路遊樂場附近避雨亭及長椅建造工程	[150,000.00]	[10.2011]	規劃中
6.	YL-DMW088	錦田慶雲小學附近休憩設施改善工程	133,690.00	18.2011	招標中
7.	YL-DMW089	錦田四排石吉慶花園附近避雨亭建造工程	[100,000.00]	[8.2011]	規劃中
8.	YL-DMW090	屏山丹桂村菁雅居附近避雨亭建造工程	[100,000.00]	[10.2011]	規劃中
9.	YL-DMW091	天水圍天頌苑避雨亭建造工程	[120,000.00]	[9.2011]	規劃中
10.	YL-DMW092	屏山唐人新村路采茵軒附近避雨亭建造工程	[150,000.00]	[10.2011]	規劃中
11.	YL-DMW093	天水圍頌富商場附近棋檯設置工程	[60,000.00]	[8.2011]	規劃中
12.	YL-DMW094	屏山丹桂村玉桂園附近欄杆設置工程	[50,000.00]	[10.2011]	規劃中
13.	YL-DMW095	十八鄉深涌村空地改善工程	[70,000.00]	[7.2011]	規劃中
14.	YL-DMW096	天水圍天恩路候車區避雨亭建造工程	[400,000.00]	[1.2012]	規劃中
15.	YL-DMW097	天水圍天湖路天耀邨附近避雨亭建造工程	[150,000.00]	[1.2012]	規劃中
16.	YL-DMW098	元朗市馬棠路附近設置座椅及通道改善工程	[200,000.00]	[8.2011]	規劃中
17.	YL-DMW099	元朗市體育路文娛綠化走廊附近座椅設置工程	[30,000.00]	[1.2012]	規劃中
		小計：	<b>2,333,690.00</b>		
		<b>總數：</b>	<b>4,246,390.00</b>		

備注:

1. 建議在 A 項，即 YL-DMW080 中，新增一個項目(即 A6 號)。A6 號的預算費用為 \$150,000。考慮到 YL-DMW080 的最新工程估算及新加的工程項目，YL-DMW080 的最新工程預算為 \$471,500 元。由於預算仍在已獲批核的核准工程預算內，故無需增加核准工程預算。
2. 因應招標結果，建議將 D6 號工程，即 YL-DMW088 的核准工程預算由 \$100,000 增加至 \$133,690。
3. 截至 6 月 30 日止最新的預計開支總額約為 425 萬元。