

二零一一至一二年度元朗區議會地區設施管理委員會
小規模環境改善計劃進展報告
(截至二零一一年八月三十一日止)

序號	工程內容	實際費用(\$)	實際動工日期	進展
		[預算費用(\$)]	[預計動工日期]	
A. 設置排列組合式信箱架 (YL-DMW080)				
1.	錦田華盛村設置排列組合式信箱架工程	64,000.00	[7.2011]	招標中
2.	廈村鳳降村路附近設置排列組合式信箱架工程	86,000.00	7.2011	進行中
3.	廈村洪水橋洪儒路附近重新設置排列組合式信箱架工程	20,000.00	7.2011	進行中
4.	新田米埔村設置排列組合式信箱架工程	51,500.00	7.2011	進行中
5.	新田石湖圍設置排列組合式信箱架工程	[100,000.00]	[7.2011]	規劃中
6.	八鄉上村黃竹園 B 區及大嶺 A 區設置排列組合式信箱架工程	[150,000.00]	[12.2011]	規劃中
小計：		551,500.00		
B. 建造村牌 (YL-DMW081)				
1.	錦田區建造村牌工程	[30,000.00]	[12.2011]	招標中
2.	廈村區建造村牌工程	28,000.00	7.2011	進行中
3.	屏山區建造村牌工程	[30,000.00]	[12.2011]	規劃中
4.	十八鄉區建造村牌工程	22,200.00	7.2011	進行中
5.	八鄉區建造村牌工程	[30,000.00]	[12.2011]	規劃中
6.	新田區建造村牌工程	23,400.00	7.2011	進行中
小計：		163,600.00		
C. 雜項設施改善工程 (YL-DMW082)				
1.	廈村羅屋村村公所附近地台改善工程	[300,000.00]	[9.2011]	招標中
2.	八鄉金錢圍村避雨亭改善工程	[200,000.00]	[8.2011]	規劃中
3.	屏山丹桂村玉桂園附近地台改善工程	[100,000.00]	[8.2011]	招標中
4.	天水圍西鐵站附近避雨亭建造工程	[150,000.00]	[12.2011]	招標中
5.	十八鄉南坑排 64 號屋宇附近避雨亭建造工程	187,000.00	[8.2011]	招標中
6.	新田牛潭尾竹頭角渠務改善工程	182,000.00	[8.2011]	招標中
7.	錦田高埔村錦莆路附近休憩處改善工程	[150,000.00]	[9.2011]	招標中
小計：		1,269,000.00		
D. 獨立工程項目				
1.	YL-DMW083 天水圍天瑞路天澤商場附近避雨亭建造工程	[120,000.00]	[9.2011]	規劃中
2.	YL-DMW084 八鄉雷公田村公所附近空地改善工程	[300,000.00]	[8.2011]	規劃中

序號	工程內容		實際費用(\$)	實際動工日期	進展
			[預算費用(\$)]	[預計動工日期]	
3.	YL-DMW085	八鄉打石湖避雨亭改善工程	[150,000.00]	[7.2011]	規劃中
4.	YL-DMW086	天水圍屏廈路西鐵站 B 出口附近長椅設置工程	[50,000.00]	[8.2011]	規劃中
5.	YL-DMW087	天水圍天河路天河路遊樂場附近避雨亭及長椅建造工程	[150,000.00]	[10.2011]	規劃中
6.	YL-DMW088	錦田蒙養小學附近休憩處改善工程	133,690.00	7.2011	進行中
7.	YL-DMW089	錦田四排石吉慶花園附近避雨亭建造工程	190,000.00	[8.2011]	招標中
8.	YL-DMW090	屏山丹桂村菁雅居附近避雨亭建造工程	[100,000.00]	[10.2011]	規劃中
9.	YL-DMW091	天水圍天頌苑避雨亭建造工程	[120,000.00]	[9.2011]	招標中
10.	YL-DMW092	屏山唐人新村路采茵軒附近避雨亭建造工程	[200,000.00]	[10.2011]	規劃中
11.	YL-DMW093	天水圍頌富商場附近棋檯設置工程	[60,000.00]	[8.2011]	規劃中
12.	YL-DMW094	屏山丹桂村玉桂園附近欄杆設置工程	[50,000.00]	[10.2011]	規劃中
13.	YL-DMW095	十八鄉深涌村空地改善工程	[70,000.00]	[7.2011]	規劃中
14.	YL-DMW096	天水圍天恩路候車區避雨亭建造工程	[400,000.00]	[1.2012]	規劃中
15.	YL-DMW097	天水圍天湖路天耀邨附近避雨亭建造工程	[150,000.00]	[1.2012]	規劃中
16.	YL-DMW098	元朗市馬棠路附近設置座椅及通道改善工程	317,545.00	[8.2011]	招標中
17.	YL-DMW099	元朗市體育路文娛綠化走廊附近座椅設置工程	[30,000.00]	[1.2012]	規劃中
18.	YL-DMWxxx	元朗六鄉行車通道改善工程	3,000,000.00	[1.2012]	新建工程
		小計：	5,591,235.00		
		總數：	7,575,335.00		

備注:

1. 建議在 A 項, 即 YL-DMW080 中, 新增一個項目(即 A7 號)。A7 號的預算費用為\$80,000。考慮到 YL-DMW080 的最新工程估算及新加的工程項目, 建議委員會批准將 YL-DMW080 的工程預算由\$500,000 元增加至\$600,000 元。
2. 因應招標結果, 建議委員會批准將 D7 號工程, 即 YL-DMW089 的核准工程預算由 \$100,000 增加至\$200,000。
3. 因應實地的情況, 建議委員會批准將 D10 號工程, 即 YL-DMW092 的核准工程預算由 \$150,000 增加至\$200,000。

4. 因應招標結果，**建議**委員會批准 D16 號工程，即 YL-DMW098 的核准工程預算由 \$200,000 增加至 \$350,000。
5. 有鑑於元朗六鄉鄉郊範圍內的一些現有行車通道有需要改善，**建議**委員會批准新增一個工程項目(即 D18 號)，以改善鄉村內破損的行車通道。工程預算為 \$3,000,000。
6. 截至 8 月 31 日止最新的預計開支總額約為 758 萬元。