

2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2010 至 2011 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2011 年 2 月 28 日)

目的

本文件旨在向委員匯報地區設施管理委員會通過及原則上通過由油尖旺民政事務處(民政處)主導的工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2011 年 2 月 28 日，獲地區設施管理委員會通過及正在施工的地區小型工程項目，包括：

(一) 正式通過的工程項目 (詳情見附件一)

- (a) 設立廟街地標
- (b) 緬甸臺美化工程
- (c) 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及進行綠化工程
- (d) 洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程
- (e) 石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程
- (f) 油尖旺區綠化及美化工程 2010-11
- (g) 海庭道加設座椅
- (h) 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程

(二) 原則上通過的工程項目 (詳情見附件二)

- (a) 於通菜街(女人街)興建地標

- (b)旺堤街休憩處改善工程
- (c)於厚福街增設特色街道指示
- (d)加強推廣廣東道玉器街
- (e)於庇利金街行人路加設欄杆
- (f)改善重慶大廈門外欄杆
- (g)加強綠化大角咀海帆道及海輝道
- (h)於山林道增設特色街道指示牌及美化設施

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

徵求意見

3. 就以下工程項目，請委員發表意見，並予以通過。
4. 有關「**設立廟街地標**」的工程，合約工程顧問尚與建築承辦商計算最終的工程費用，稍後將交予民政處工程組核實。待所有資料整理後，會隨即向委員會匯報。
5. 至於「**緬甸臺美化工程**」項目，工程已於1月28日完工。而工程承辦商亦因應議員及民政總署工程組的意見，對設計圖的細節進行了潤飾工作。
6. 「**於彌敦道及水渠道交界的空置油站(即加德士油站原址)興建地標及推行綠化工程**」已在7月14日正式展開。工程合約承辦商已於2月完成供水系統的安裝工程，現正進行電力系統的安裝工序。承辦商表示工程將於3月完工。
7. 有關「**洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程**」，有關在該地點放置地圖牌及花卉植物的第一期美化工作已完成。路政署及運輸署稍後將為該工程地點的欄杆進行美化工程，鋪設花圃的工作會在圍欄工程完成後展開。
8. 「**石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程**」，有關的工程已於1月完工。建議下次刪除此項目。
9. 關於「**綠化及美化工程項目 2010-11**」，相關的撥款令已相繼發出予有關部門。預計今年在區內展開的綠化及美化工程的已順利完工，下年度的工程將於4

月展開。

10. 「**海庭道加設座椅**」的工程，有關更換座椅項目的基本工程已完畢。

11. 有關「**梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程**」，梁顯利油麻地社區中心禮堂的燈光改善工程預定於 2011 年 3 月進行。另外，於旺角社區會堂安裝的音響設施，預計可於 4-5 月完成安裝。

12. 有關委員會原則上通過「**於通菜街(女人街)興建地標**」的工程，最新進度由民政總署工程組代表報告。

13. 有關委員會原則上通過「**旺堤街休憩處改善工程**」的建議，民政處已於 1 月 21 日聯同當區議員代表及相關部門代表進行實地視察。議員代表亦反映了業主立案法團的意見，待地政總署提供工程地點的界線圖後，工程設計及招標工作將可隨即展開。

14. 有關原則上通過「**於厚福街增設特色街道指示**」的建議，民政處在 1 月 19 日聯同當區議員、厚福街商會代表及部門同事進行實地視察，並將初步建議轉交部門作諮詢。至於其他議員所提及的類似建議，本處在收到相關文件後將向各部門作進一步的諮詢。

15. 有關委員會原則上通過「**加強推廣廣東道玉器街**」的建議，民政處正向各部門進行諮詢，待有回覆後會向委員會報告。

16. 有關原則上通過「**於庇利金街行人路加設欄杆**」的建議，有關工程將由運輸署及路政署負責承造。運輸署正與路政署商討有關的可行設計，待有進一步資訊後，會再諮詢當區議員的意見。

17. 有關委員會原則上通過「**改善重慶大廈門外欄杆**」的建議，民政處現正向運輸署及路政署進行諮詢工作，待有回覆後會向委員會報告。

18. 有關原則上通過「**加強綠化大角咀海帆道及海輝道**」的建議，民政處正向各部門進行諮詢，待有回覆後會向委員會報告。

19. 有關委員會原則上通過「**於山林道增設特色街道指示牌及美化設施**」的建

議，民政處在 1 月 19 日聯同當區議員、山林道商會代表及部門同事進行實地視察，並已就初步建議向各部門進行諮詢工作，待有回覆後會向委員會報告。

工程撥款的開支情況

20. 截至 2011 年 2 月 28 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

21. 本文件將在 2011 年 3 月 10 日的地區設施管理委員會第二十次會議上提交。

油尖旺民政事務處
2011 年 3 月

檔號：YTMDO 16/35/2

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 設立廟街地標 (項目編號 DMW004)	陳少棠 議員 孔昭華 議員 楊子熙 議員 關秀玲 議員	油尖旺合 約工程顧 問	● 於廟街與佐敦道 及甘肅街交界設 立特式地標	<p>原先獲通過的撥款:</p> <p style="text-align: center;">\$3,080,000</p> <p>因應新增工程的修訂撥款建議:</p> <p style="text-align: center;">\$3,880,000</p> <p>2008-09 年度工程合約顧問可行性研究開支:</p> <p style="text-align: center;">\$70,000</p> <p>修訂現金流:</p> <p>2009-10 年度: \$912,941</p> <p>2010-11 年度: \$1,983,000</p>	<p>委員會決議工程採用中式牌樓模式興建,並委任油尖旺區的合約工程顧問負責可行性研究、設計、諮詢及興建等全部工作。</p> <p>根據可行性研究、部門及地區諮詢的結果,工程是可行的。但部份公眾地下設施管道需要作出輕微的改道。</p>	民政總署 工程組	合約工程顧問正與建築承辦商計算最終的工程費用,稍後將交予民政處工程組核實。待所有資料整理後,會隨即向委員會匯報。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理 維修責任	進度 / 備註
				<p>新增工程費用合共 80 萬元，包括下列項目的設計、生產、運輸、安裝及一年的保養費用：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 環保照明系統 ● 牌樓支柱的玻璃纖維保護外殼 4 組，共 8 塊 ● 對聯的蝕刻共 151 個字 ● 因應運輸署要求於施工期間在地盤附近加設水碼以保障途人安全 			
2. 緬甸臺美化工程 (項目編號 DMW006)	關秀玲 議員 孔昭華 議員	油尖旺合約工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> ● 為緬甸臺斜坡進行美化工程 ● 為迴旋處凹位重鋪地磚 	<p>\$330,000</p> <p>1. 斜坡美化工程將由油尖旺工程合約顧問負責，初步估價為\$225,000。</p> <p>2. 重鋪地磚的工程將由路政署</p>	油尖旺工程合約顧問及路政署均認為工程在技術上是可行的。	建築署及合約承辦商	<p>工程已於 1 月 28 日完工。而工程承辦商亦因應議員及民政總署工程組的意見，對設計圖的細節進行了潤飾的工作。</p> <p>民政處稍後將安</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
				負責，初步估價為\$80,000			排新加指示牌及舊有警告牌的安裝及更換工作。
<p>3. 於彌敦道及水渠交界的加油站興建地標及綠化工程 (項目編號 DMW030)</p>	黃舒明 議員	油尖旺合約工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> ● 種植花草/放置花槽/花盆 ● 設置簡單座椅連上蓋 ● 加設一座有關通菜街(金魚街)特色的地標 	<p>工程初步估價為: <u>\$2,410,000</u></p>	<p>地政總署表示有關地點的油污報告已提交環保署檢閱及獲得通過，證明現址已清除所有油污，該署亦表示會繼續完成清理地底油缸的工作。</p> <p>在 2009 年 9 月 17 日的會議上委員通過有關工程可以重新啓動。</p>	康樂及文化事務署 (暫定)	<p>工程合約承辦商已於 2 月完成供水系統的安裝工程，現正進行電力系統的安裝工序。承辦商表示工程將於 3 月完工。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
4. 洗衣街與油蔴地交界三角空地優化工程 (項目編號 DMW072)	梁偉權 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於三角空地設置旅遊指示地圖及簡單景點介紹 於指示牌四周放置花卉植物以美化環境 	工程預計費用為 20 萬	工程並不涉及複雜的工程項目,技術上是可行的。	民政總署 工程組及 合約承辦商	<p>有關在該地點放置地圖牌及花卉植物的第一期美化工作已完成。</p> <p>路政署及運輸署稍後將為該工程地點的欄杆進行美化工程,鋪設花圃的工作會在圍欄工程完成後展開。</p>
5. 石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程 (項目編號 DMW073)	梁偉權 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 修補石壁道至京士柏公園一段梯級的破損欄杆 重鋪部分路段的地面及防滑沙 於部分地段鋪設引水設施 	工程預計費用為 50 萬	民政總署工程組將就工程建議及有關設計諮詢相關部門的意見	民政總署 工程組	有關的工程已於 1 月完工。建議下次刪除此項目。
6. 綠化及美化工程項目 2010-11 (項目編號 DMW076)	油尖旺 民政事務處	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處地點的花盆和花床進行園藝保養工作,包括種植新的花草、提供日常澆水及添土/除蟲劑等。 	<p>在 3 月 11 日的會議上獲通過撥款:</p> <p style="text-align: center;"><u>\$3,000,000</u></p> <p>細項:</p>	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年會同</p>	康文署及 民政總署 工程組	<p>相關的撥款令已相繼發出予有關部門。</p> <p>預計今年在區內展開的綠化及美化工程的已順利完工,下年度的工程將於 4 月展開。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 適合在土樹路及在油尖旺區合適的地點，包括政府未出租的土地，以及街道及工程。 ● 翻新及保養區內設施包括花墟彩旗柱及避雨亭等。 ● 定期更換旺角道天橋的季節性及彩板。 ● 廣華醫院及伊沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 分別於渡船街、天橋、至櫻桃街、老人街、打老道上皆行窩橋貼上。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 區內設施的園藝保養工作。 2. 在油尖旺區適合的地點推行綠化工程，包括更換區內破舊的花盆及植物 3. 翻新及保養區內設施包括花墟第1、2期美化工程的部分設施和彩旗柱及雀鳥圖，區內由區議會設置避雨亭等。 4. 定期更換區內的彩旗及彩板，並按實際需要更換主題。 5. 翻新區內破 	<p>款資助下推行類似的工程。</p>		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
				<p>舊的彩瓷壁畫項目。</p> <p>6. 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。</p> <p>7. 深化利用廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆的美化工程。</p> <p>8. 定期更換在商業及旅遊地點為推廣而設的彩旗及旅遊設施。</p>			
7. 海庭道加設座椅 (項目編號DMW074)	鍾港武 議員 陳偉強 議員	民政總署 工程組	● 更換海庭道一帶70至78組石屎長椅	在4月29日的會議上獲通過撥款預算： \$720,000	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。 運輸署及路政署表示部 分地段將受 改建及廣深 港鐵路工程	民政總署 工程組	有關更換座椅項目的基本工序已完畢。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
					影響，部分可尿長檯移走後將不能重置，估計受影響的數目約8至10張。		
8. 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程 (項目編號DMW103)	油尖旺民政事務處	油尖旺民政事務處	<p>1. 於梁顯利油麻地社區中心禮堂進行燈光改善工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安裝用以控制舞台射燈橫杆 (lighting spot bar) 和標語橫杆 (banner bar) 的電動絞盤系統及提供負載測試證書 ● 安裝四組發光二極管 (LED) 舞台泛光燈 ● 安裝四組電插座 (供用場 	<p>\$700,000</p> <p>安裝日期： 2010-2012 年</p> <p>現金流：</p> <p>梁顯利油麻地社區中心禮堂進行燈光改善工程</p> <p>\$505,000 (2010-2011)</p> <p>旺角社區會堂進行音響設施改善工程</p> <p>\$195,000 (2011-2012)</p>	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	機電工程署及合約承辦商	<p>梁顯利油麻地社區中心禮堂的燈光改善工程預定於3月進行。</p> <p>於旺角社區會堂安裝的音響設施，預計可於4-5月完成安裝。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>團體使用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 將現有的兩組舞台光暗燈設施的電插座由 13 安培增至 15 安培 ● 修改現有禮堂照明控制箱的線路及開關制 <p>2. 於旺角社區會堂進行音響設施改善工程-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CD/DVD/MP3 播放器連 karaoke ● 提升接駁 CD/DVD/MP3 播放器的調音及擴音裝置 ● 6 組手握式無 				

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			線咪 ● 數碼式錄音機 ● 22吋 LCD 顯示器 ● 42吋全高清 LED 電視連活動手推架				

2008-2011 年度地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 於通菜街(女人街)興建地標(項目編號DMW035)	梁偉權 議員 仇振輝 議員	油尖旺合約工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> ● 於通菜街(女人街)興建地標 <p>初步建議興建兩座牌樓:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 亞皆老街及通菜街交界 ● 登打士街及通菜街交界 	工程估價為: <u>\$3,870,000</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 現時新建建議地點已諮詢各工務部門及公營機構，暫未收到反對。 ● 建議委任工程合約顧問作進一步的可行性研究。 	待定	待定	有關最新進度由民政總署工程組代表報告。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
2. 旺堤街休憩處改善工程 (項目編號 DMW100)	蔡少峰 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程範圍約 112.5 平方米 <p>項目包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 重新鋪設防滑度達 R12 標準的磚以美化環境 ● 更換 10 張休憩處的臨時椅 ● 休憩處去的水系統改善工程 	工程估價暫時為: <u>\$300,000</u>	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	康文署及 建築署	\$5,000	民政處已於 1 月 21 日聯同當區議員代表及相關部門代表進行實地視察，並聽取了業主立案法團及路政署的意見。待地政總署提供工程地點的界線圖後，相關的工程設計及招標工作可隨即展開。
3. 於厚福街增設特色街道指示 (項目編號 DMW101)	關秀玲 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> ● 於厚福街增設特色街道指示 ● 上次會議通過的項目將有與山區及類內項目合併 	待定	厚福街商會所作的初步建議可能涉及地下設施的搬遷工程，有關技術的複雜性需待初步部門諮詢結果才能確定。	待定	待定	民政處在 1 月 19 日聯同當區議員、厚福街商會代表及部門同事進行實地視察，本處已將各代表轉交的相關意見轉交至其他部門作諮詢。於其他議員所提的類似建議，本處在收到相關部門作進一步的諮詢。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
4. 加強推廣廣東道玉器街(項目編號DMW102)	陳少棠 議員 葉傲冬 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 玉器街的改善工程 於地標附近設置指示圖及玉器製作介紹 	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署 工程組	待定	民政處正向各部門進行諮詢，待有回覆後會向委員會報告。
5. 於庇利金街行人路加設欄杆	葉傲冬 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於庇利金街旁加設欄杆 	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署 工程組	待定	有關工程將由運輸署及路政署負責承造。 運輸署正與路政署商討有關的可行設計，待有進一步資訊後，會再諮詢當區議員的意見。
6. 改善重慶大廈門外欄杆	關秀玲 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於重慶大廈門外懸掛小欄杆型花盆 	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署 工程組	待定	民政處現正向運輸署及路政署進行諮詢工作，待有回覆後會向委員會報告。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
7. 加強綠化大角咀海帆道及海輝道	蔡少峰 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於大角咀對海帆道旁馬路懸掛欄杆及小型花盆 	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署 工程組	待定	民政處正向各部門進行諮詢，待有回覆後會向委員會報告。
8. 於山林道增設特色街道指示牌及美化設施	關秀玲 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於山林道入口彌敦道及柯士甸路設置樓牌及向個式牌 	待定	山林道商會所作的初步建議可能涉及古樹名木冊上的古樹保護區，有關工程的技術複雜性及可行性需待初步的部門諮詢結果才能定奪。	民政總署 工程組	待定	民政處在1月19日聯同當區議員、山林道商會代表及部門同事進行實地視察，並已就初步建議向各部門進行諮詢工作，待有回覆後會向委員會報告。

油尖旺地區小型工程開支結算表(截至 2011 年 2 月 28 日)及

工程項目優次安排

A. 民政署負責的工程					
I 已獲批款項的工程(共 19 項),包括 11 項尚有支出的已完工項目:					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批款項	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預計支出
1	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程	502,000	0	502,000	502,000
不適用 (工程進行中)	緬甸臺美化工程	330,000	44,500	40,000	122,000
不適用 (工程進行中)	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	3,333,000 (修訂前: 2,270,000)	133,336	1,141,000	1,327,000
不適用 (工程進行中)	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	200,000	0	73,000	200,000
不適用 (工程進行中)	海庭道座椅更換工程	392,000	-	0	392,000
不適用 (工程進行中)	油尖旺美化工程項目	2009-10 年度 2010-11 年度	2,000,000 3,000,000	2,260,832 -	1,425,000 2,500,000
不適用 (工程進行中)	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	19,000	0	3,000	3,000
不適用 (工程已完工)	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	167,000	0	0	167,000
不適用 (工程已完工)	設立廟街地標	3,880,000 (修訂前為 3,080,000)	912,941	1,991,000	1,983,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視像系統改善工程	600,000	225,446	20,000	20,000
不適用 (工程已完工)	於海泓道小巴士站增建避雨亭工程	61,000	5,426	56,000	56,000
不適用 (工程已完工)	在海泓道加設座椅	210,000	188,048	0	23,000
不適用 (工程已完工)	鐵樹街休憩處改善工程	1,300,000	644,500	376,000	482,000

A. 民政署負責的工程					
I 已獲批款項的工程(共 19 項),包括 11 項尚有支出的已完工項目:					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批款項	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預計支出
不適用 (工程已完工)	於旺角行人專用區設置監察閉路電視	1,700,000	1,059,321	262,000	262,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心公用地方翻新及燈光改善工程	320,000	105,667	32,000	32,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心有蓋操場翻新及加設閘門工程	161,000	17,110	12,000	12,000
不適用 (工程已完工)	設立區議會的地區標誌 (分第 I 及 II 期) (第二期工程已取消)	500,000	3,982	0	0
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的機電裝置及空調系統更換及改善工程	1,200,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	更換油尖旺區議會告示板工程	600,000	163,642	0	0
總數(a):		18,475,000	5,764,751	5,933,000	8,083,000

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(共 8 項 - 不包括已取消或由其他部門負責的項目):					
工程項目優次安排*	項目	初步估價	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預計支出
2	於通菜街(女人街)興建地標	3,870,000	0	0	0
3	旺堤街休憩處改善工程	300,000	0	0	0
4	於厚福街增設特色街道指示	-	-	-	-
5	加強推廣廣東道玉器街	-	-	-	-
6	於庇利金街行人路加設欄杆	-	-	-	-
7	改善重慶大廈門外欄杆	-	-	-	-
8	加強綠化大角咀海帆道及海輝道	-	-	-	-
9	於山林道增設特色街道指示牌及美化設施	-	-	-	-
總數(b):		4,170,000	0	0	0

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

總數 A(a+b)：	22,645,000	5,764,751	5,933,000	8,083,000
------------	------------	-----------	-----------	-----------

B 康文署負責的工程(共 61 項)：					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預 計支出
不適用 (工程計劃中)	在西貢街遊樂場增設洗手間	1,450,000	0	0	0
不適用 (工程計劃中)	在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝 5 枝射燈	57,000	0	57,000	57,000
不適用 (工程進行中)	改善尖沙咀東海濱平台花園兩條扶手電梯工程	499,000	0	0	0
不適用 (工程進行中)	改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路及加裝漏電斷路器	17,000	0	0	17,000
不適用 (工程進行中)	改善普慶廣場花園噴水池電泵工程	50,000	0	0	50,000
不適用 (工程進行中)	在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000	0	0	60,000
不適用 (工程進行中)	於櫻桃街公園加建上肢健身器	45,000	0	0	45,000
不適用 (工程進行中)	2010-11 年度康文署轄下場地的綠化及改善工程	1,280,000	0	780,000	1,280,000
不適用 (工程進行中)	在油尖旺區康文署轄下籃球及排球場進行改善工程	657,000	0	43,000	657,000
不適用 (工程進行中)	在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000	0	104,000	85,000
不適用 (工程進行中)	改善官涌體育館主場冷氣風槽設計	65,000	0	0	65,000
不適用 (工程進行中)	在塘尾道兒童遊樂場加設一部飲水機連一個摺合式帳篷	50,000	0	0	6,000
不適用 (工程進行中)	更換官涌體育館場地佈置	50,000	0	0	0
不適用 (工程進行中)	在京士柏遊樂場上層台階加裝一部飲水機	34,000	0	20,000	22,000
不適用 (工程進行中)	在尖沙咀東海濱平台花園噴水池更換兩組電泵	33,000	0	33,000	33,000

B 康文署負責的工程(共 61 項)：					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預 計支出
不適用 (工程進行中)	在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程	200,000	0	81,000	37,000
不適用 (工程進行中)	改善櫻桃街公園人造草地足球場的灌溉系統	200,000	0	0	200,000
不適用 (工程進行中)	改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路及加裝漏電斷路器	17,000	0	0	17,000
不適用 (工程已完工)	在晏架街遊樂場及埃華街休憩花園內增設植物簡介告示板	45,000	0	0	45,000
不適用 (工程已完工)	改善大角咀體育館四樓及六樓男女更衣室及七樓男更衣室熱水供應系統	670,000	0	0	670,000
不適用 (工程已完工)	在京士柏曲棍球場更換正門電動捲閘	55,000	0	55,000	55,000
不適用 (工程已完工)	在京士柏遊樂場更換兩處兒童遊樂設施的安全地墊	130,000	0	0	130,000
不適用 (工程已完工)	在官涌體育主場看台裝保護墊	35,000	0	34,000	35,000
不適用 (工程已完工)	重鋪洗衣街花園地面	900,000	0	600,000	600,000
不適用 (工程已完工)	改善尖沙咀東海濱平台花園及中間道兒童遊樂場 5 部飲水機的按鈕	6,000	0	6,000	6,000
不適用 (工程已完工)	在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000	0	85,000	90,000
不適用 (工程已完工)	改善大角咀體育館七樓女更衣室的熱衣供應系統	135,000	0	93,000	135,000
不適用 (工程已完工)	在中間道兒童遊樂場廁所更換兩組沖水系統電泵	96,200	0	0	96,200
不適用 (工程已完工)	在京士柏曲棍球場加裝泛光燈遮光罩	110,000	0	110,000	110,000
不適用 (工程已完工)	油尖旺火區康樂體育場地的小型工程及環境改善項目	1,500,000	1,492,180	0	0

B 康文署負責的工程(共 61 項)：					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預 計支出
不適用 (工程已完工)	社區改善工程：油麻地配水庫休憩 花園	500,000 (修訂前為 300,000)	497,700	0	0
不適用 (工程已完工)	花園街體育館十二樓壁球室看台及 界限街二號體育館一樓看台加裝屏 障工程	171,000	86,370	27,000	31,000
不適用 (工程已完工)	大角咀體育館主場天窗改善工程	90,000	51,840	0	0
不適用 (工程已完工)	樂群街公園改善工程	4,000	22,240	0	4,000
不適用 (工程已完工)	市政局百週年紀念花園 10 號場加 建去水渠	19,000	17,500	0	0
不適用 (工程已完工)	更換尖沙咀公共圖書館閉路電視系 統	166,000	166,000	0	0
不適用 (工程已完工)	地士道街休憩花園及樂群街公園洗 手間設施改善工程	220,000	220,000	0	0
不適用 (工程已完工)	晏架街遊樂場加裝長者健體設施工 程	75,000	23,000	0	0
不適用 (工程已完工)	埃華街休憩花園加裝長者健體設 施工程	50,000	34,500	0	0
不適用 (工程已完工)	大角咀道/楓樹街花園加裝長者健 體設施工程	50,000	38,798	0	0
不適用 (工程已完工)	洗衣街兒童遊樂場更換長者健體設 施工程	75,000	29,428	0	0
不適用 (工程已完工)	在油尖旺區康文署轄下殘疾人士洗 手間加裝緊急按鈕	50,000	50,000	0	0
不適用 (工程已完工)	京士柏曲棍球場增設飲水機，後備 供電設施及進行擴識系統改善工程	230,000	230,000	0	0
不適用 (工程已完工)	官涌體育館更換大堂電視機工程	24,000	24,000	0	0
不適用 (工程已完工)	油尖旺寵物公園地面改善工程	220,000	156,000	9,000	28,000
不適用 (工程已完工)	九龍公園游泳池改善計分及計時系 統工程	400,000	398,000	0	0

B 康文署負責的工程(共 61 項)：					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2009-10 年的總開支	截至 2 月 28 日的開支	2010-11 預 計支出
不適用 (工程已完工)	中間道兒童遊樂場改善監察升降機的數碼錄影系統	16,495	16,495	0	0
不適用 (工程已完工)	界限街二號體育館改善工程	11,000	60	0	1,000
不適用 (工程已完工)	官涌道體育館設施改善工程(第一期)	95,000	590	0	0
不適用 (工程已完工)	尖沙咀東海濱平台花園灌溉系統改善工程	32,000	32,000	0	0
不適用 (工程已完工)	西九龍海濱長廊設施改善工程	5,100,000 (修訂前為 4,000,000)	3,705,000	426,000	600,000
不適用 (工程已完工)	京士柏遊樂場設施改善工程(第一期)	500,000 (修訂前為 380,000)	138,107	42,000	56,000
不適用 (工程已完工)	在京士柏遊樂場內建健體立地踏步機及網球場旁增設避雨亭	200,000	76,000	0	0
不適用 (工程已完工)	洗衣街花園改善工程	60,000	8,535	6,000	7,000
不適用 (工程已完工)	塘尾道/通州街休憩處設施改善工程	777,000	310,000	0	103,000
不適用 (工程已完工)	康達徑花園設施改善工程	793,000	118,500	11,000	16,000
不適用 (工程已完工)	官涌體育館設施改善工程(第二期)	444,000	100,692	0	0
不適用 (工程已完工)	櫻桃街公園設施改善工程(第三期)	270,000	152,328	0	35,000
不適用 (工程已完工)	櫻桃街公園設施改善工程(第一期)	67,000	22,762	5,000	11,000
總數(B):		25,470,695	9,515,711	6,234,000	10,016,200

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

總數(A+B)：	48,115,695	15,280,462	12,167,000	18,099,200
----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------