

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2008 至 2011 年度在油尖旺區
康樂體育場地的小型工程及環境改善項目匯報
(截至 2011 年 4 月 20 日)**

目的

油尖旺區地區設施管理委員會曾通過由康樂及文化事務署(本署)主導的工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程安排的建議。

進度報告

2. 截至 2011 年 4 月 20 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

項目	進度/備註
i) 在油尖旺區康文署轄下籃球場及排球場進行改善工程	已完成
ii) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	已完成
iii) 改善櫻桃街公園人造草地足球場的灌溉系統	已完成
iv) 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道，方便有需要人士使用	已完成
v) 在西貢街遊樂場增設洗手間	進行中
vi) 改善尖沙咀東海濱平台花園扶手電梯工程	已完成
vii) 改善普慶廣場花園噴水池電泵工程	已完成
viii) 在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝 5 支射燈	進行中
ix) 更換油麻地社區中心休憩花園及眾坊街休憩花園 3 組閉路電視天線接收器	進行中
x) 在界限街遊樂場加裝照明設施	進行中

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
xi) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	進行中
xii) 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工 程	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工及完工等階段，而工程的進度詳情，請參閱
附件。

文件提交

3. 本文件將在 2011 年 5 月 12 日的地區設施管理委員會第二十一一次會議上提交。

康樂及文化事務署

2011 年 5 月

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 在油尖旺區化下排 康樂及文 樂事籃球場 改善工程 (項目編號 DMW078)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	- 在五個體育館主場的排球柱加裝安全軟墊及添置排球裁判椅 - 在十個戶外籃球場及排球場柱身加裝安全軟墊	<u>\$656,500</u> 細項: 1. 在五個體育館主場的排球柱加裝安全軟墊及添置排球裁判椅(\$338,000) 2. 在十一個戶外籃球場及排球場柱身加裝安全軟墊(\$318,500) 施工日期： 2010年9月至2011年3月 現金流： 2010-11年度：\$656,500	康樂及文 化事務署	在五個體育館主場的排球柱加裝安全軟墊及添置排球裁判椅工程，並於2010年11月11日會議中報告。 在上次會議中，五個戶外籃球場柱身加裝安全軟墊工程已完竣。 在今次會議中，餘下6個戶外籃球場柱身加裝安全軟墊工程已完竣。 (見附錄一)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
2. 在康樂及文 化事務署轄 下緊急工程 的撥款 (項目編號 DMW087)	康樂及文 化事務署	細項 建築署	在花園街體育 館加裝電掣	<u>\$200,000</u> 已獲批撥款：\$176,260 花園街體育館 (\$4,760)	建築署	在 10 樓女廁加 裝電掣，已於 2010 年 9 月初 完成。
		機電署	更換大角咀體 育館主場籃球 架組件	大角咀體育館 (\$52,200)	機電署	工程已於 2010 年 10 月底完 成。
		建築署	在界限街遊樂 場內供電站加 裝貓梯、圍欄及 相關的安全設 施	界限街遊樂場 (\$13,000)	建築署	工程已於 2010 年 11 月中完 成。
		建築署	在界限街遊樂 場球場圍網底 部加裝不銹鋼 片	界限街遊樂場 (\$25,000)	建築署	工程已於 2010 年 12 月初完 成。
		水務署	在櫟樹街休憩 處安裝一個水 錶以供植物灌 溉之用	櫟樹街休憩處 (\$30,000)	水務署	工程已於 2011 年 3 月中完成。 (見附錄二)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
		機電署	在旺角康民角 安裝三支射燈 以改善照明	旺角康民角 (\$20,000)	機電署	工程已於 2011 年 1 月底完成。
		機電署	於京士柏曲棍 球場改善消防 「重置」系統	京士柏曲棍球場 (\$5,200)	機電署	工程已於 2011 年 1 月底完成。
		建築署	於官涌體育館 5 樓及 6 樓更衣 室內設置吹髮 機	官涌體育館 (\$15,000)	建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。
		建築署	在京士柏遊樂 場男更衣室及 女更衣室加裝 風扇	京士柏遊樂場 (3,100)	建築署	工程已於 2010 年 12 月完成。
		機電署	為京士柏遊樂 場上層殘疾人 士洗手間加設 獨立電力系統	京士柏遊樂場 (8,000)	機電署	工程已於 2011 年 1 月底完成
				餘款：\$23,740		
3. 改善櫻桃街的 公園人造草的 足球場灌溉系統 (項目編號 DMW089)	康樂及文 化事務署	機電署	加裝一個水缸 及更換水管	<u>\$200,000</u> 施工日期： 2011 年 2 月至 3 月 現金流： 2010-11 年度： \$200,000	康樂及文 化事務署 機電署	工程已於 2011 年 3 月完成。 (見附錄三)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
4. 在康達徑花園徑近出入口處加設一條斜道，方便人士使用。 (項目編號 DMW093)	康樂及文化事務署	建築署	加設一條斜道供有需要人士使用。	<u>\$80,000</u> <u>施工日期</u>： 2011 年 1 月至 3 月 <u>現金流</u>： 2011-12 年度： \$80,000	建築署	工程已於 2011 年 3 月中完成。 (見附錄四)
5. 在西貢街遊樂場增設洗手間。 (項目編號 DMW099)	陳少棠 主席	建築署	西貢街遊樂場增設洗手間	<u>\$1,450,000</u> <u>施工日期</u>：待定 <u>現金流</u>： 2011-12 年度： \$1,450,000	建築署 預計每年 維修費用： \$164,060	建築署現正進行工程前期籌備工作。
6. 改善尖沙咀花園扶手工程。 (項目編號 DMW104)	康樂及文化事務署	機電署	更換兩條梯級的金屬履帶	<u>\$499,100</u> <u>施工日期</u>： 2011 年 1 月至 3 月 <u>現金流</u>： 2010-11 年度： \$499,100	機電署	工程已於 2011 年 3 月中完成。 (見附錄五)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
7. 改善普慶廣 場花園噴水池 電泵工程 (項目編號 DMW107)	康樂及文 化事務署	機電署	更換一台功率 較高的噴水池 電泵	<u>\$50,000</u> <u>施工日期：</u> 2011年2月至3月 <u>現金流：</u> 2010-11年度：\$50,000	機電署	工程已於 2011 年3月中完成。 (見附錄六)
8. 在中間道兒 童遊樂場清拆 損毀的燈柱及 加裝5支射燈 (項目編號 DMW108)	康樂及文 化事務署	機電署	在中間道兒童 遊樂場清拆已 損毀的燈柱及 加裝5支射燈	<u>\$56,978</u> <u>施工日期：</u> 待定 <u>現金流：</u> 2010-11年度：\$56,978	機電署	現正進行工程 前期籌備工 作。
9. 更換油麻地 社區花園3組 閉路電視接收 器 (項目編號 DMW110)	康樂及文 化事務署	機電署	更換油麻地社區 中心休憩花園及 眾坊街休憩花園 3組閉路電視天 線接收器	<u>\$127,830</u> <u>施工日期：</u> 待定 <u>現金流：</u> 2010-11年度：\$127,830	機電署	現正進行工程 前期籌備工 作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
10.在界限街遊樂場加裝照明設施 (項目編號 DMW111)	康樂及文化事務署	機電署	在界限街遊樂場加裝照明設施。	<u>\$160,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2010-11 年度： \$160,000	機電署	現正進行工程前期籌備工作。
11.在康樂及文化事務署轄下緊急工程 (項目編號 DMW112)	康樂及文化事務署	待定	待定	<u>\$200,000</u>	待定	待定
12.在油尖旺區康樂場地及美化工程 (項目編號 DMW113)	康樂及文化事務署	康樂及文化事務署	在康樂及文化事務署轄下油尖旺區的康樂場地及園藝保養範圍路邊花床 香港文化中心 尖沙咀海濱花園	<u>\$1,260,000</u> 施工日期： 2011 年 5 月至 2012 年 2 月 現金流： 2010-11 年度： \$1,260,000 細項： 1. 香港文化中心 (\$100,000) 2. 尖沙咀海濱花園 (\$55,000)	康樂及文化事務署	工程將於 2011 年 5 月展開。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			天星碼頭廣場噴水池	3. 天星碼頭廣場噴水池 (\$10,000)		
			市政局百週年紀念花園	4. 市政局百週年紀念花園 (\$100,000)		
			麼地道花園	5. 麼地道花園 (\$15,000)		
			尖沙咀東海濱平台花園	6. 尖沙咀東海濱平台花園 (\$40,000)		
			中間道兒童遊樂場	7. 中間道兒童遊樂場 (\$40,000)		
			香港體育館	8. 香港體育館 (\$20,000)		
			佐敦道與柯士甸道交界路邊花床	9. 佐敦道與柯士甸道交界路邊花床 (\$40,000)		
			西九龍海濱長廊	10. 西九龍海濱長廊 (60,000)		
			覺士道兒童遊樂場	11. 覺士道兒童遊樂場 (\$55,000)		
			渡船街遊樂場	12. 渡船街遊樂場 (\$25,000)		
			九龍佐治五世紀念公園	13. 九龍佐治五世紀念公園 (\$50,000)		
			櫻桃街/海輝道迴旋處	14. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$190,000)		
			櫻桃街公園	15. 櫻桃街公園 (\$100,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			彌敦道/荔枝角 道交界小園地	16. 彌敦道/荔枝角道交界小 園地 (\$60,000)		
			櫻桃街/海宏道 交界花床	17. 櫻桃街/海宏道交界花床 (\$80,000)		
			樂群街公園	18. 樂群街公園 (\$60,000)		
			晏架街遊樂場	19. 晏架街遊樂場 (\$60,000)		
			界限街小園地	20. 界限街小園地 (\$50,000)		
			京士柏曲棍球場	21. 京士柏曲棍球場 (18,000)		
			京士柏遊樂場	22. 京士柏遊樂場 (\$12,000)		
			官涌體育館	23. 官涌體育館 (\$20,000)		

在油尖旺區康文署轄下籃球場及排球場進行改善工程

(項目編號 DMW078)

籃球架支架保護墊：

工程前

工程後

京士柏遊樂場



櫻桃街公園



工程前

工程後

晏架街遊樂場



詩歌舞遊樂場



工程前

工程後

詩歌舞遊樂場



塘尾道兒童遊樂場



在櫟樹街休憩處安裝一個水錶以供植物灌溉之用

(項目編號 DMW087)

工程後



新裝水錶

改善櫻桃街公園人造草地足球場的灌溉系統

(項目編號 DMW089)

工程前



(現有室內水缸)

工程後



(新建戶外水缸)

**在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道，
方便有需要人士使用**

(項目編號 DMW093)

工程前




工程後




改善尖沙咀東海濱平台花園扶手電梯工程
(項目編號 DMW104)

工程前



工程後

更換梯級的金屬履帶



改善普慶廣場花園噴水池電泵工程
(項目編號 DMW107)

工程前



工程後

