

2008 至 2011 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會

2011 至 2012 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告  
(截至 2011 年 4 月 30 日)

目的

本文件旨在向委員匯報地區設施管理委員會通過及原則上通過由油尖旺民政事務處(民政處)主導的工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2011 年 4 月 30 日，獲地區設施管理委員會通過及正在施工的地區小型工程項目，包括：

(一) 正式通過的工程項目 (詳情見附件一)

- (a) 設立廟街地標
- (b) 緬甸臺美化工程
- (c) 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及進行綠化工程
- (d) 洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程
- (e) 油尖旺區綠化及美化工程 2010-11
- (f) 海庭道加設座椅
- (g) 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程
- (h) 綠化及美化工程項目 2011-12

(二) 原則上通過的工程項目 (詳情見附件二)

- (a) 於通菜街(女人街)興建地標

- (b) 旺堤街休憩處改善工程
- (c) 加強推廣廣東道玉器街
- (d) 於庇利金街行人路加設欄杆
- (e) 改善重慶大廈門外欄杆
- (f) 加強綠化大角咀海帆道及海輝道

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

## 徵求意見

3. 就以下工程項目，請委員發表意見，並予以通過。
4. 有關「設立廟街地標」的工程，民政處工程組已催促合約工程顧問與建築承辦商盡快提交各項工程費用，以供核實，然後向委員會匯報。
5. 至於「緬甸臺美化工程」項目，工程已於 1 月 28 日完工。民政處現正處理新加指示牌及舊有警告牌的安裝及更換工作。
6. 「於彌敦道及水渠道交界的空置油站(即加德士油站原址)興建地標及推行綠化工程」有關工程已基本完工，已於 2011 年 4 月 12 日開放給公眾使用。
7. 有關「洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程」，有關在該地點放置地圖牌及花卉植物的第一期美化工作已完成。路政署表示已訂購的花圃圍欄物料會於 4 月抵達香港。有關的工作已於 4 月底展開。待工程完成後，民政處將展開花圃的種植工作。
8. 關於「綠化及美化工程項目 2010-11」，所有於 2010-11 年綠化及美化的工程已順利完工，建議可於下次會議刪除此項目。
9. 「海庭道加設座椅」的工程，有關更換座椅項目的基本工序已完畢，建議可於下次會議刪除此項目。
10. 有關「梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程」，梁顯利油麻地社區中心禮堂的燈光改善工程預計於 5 月完成。另外旺角社區會堂的音響設

施安裝工程已於 5 月初完成。

11. 關於「綠化及美化工程項目 2011-12」，有關撥款令（合共\$1,450,000）已相繼發出予有關部門。今年在區內展開的綠化及美化工程已於 4 月展開。

12. 有關委員會原則上通過「於通菜街(女人街)興建地標」的工程，合約工程顧問已在 4 月 29 日與 2 位當區議員舉行首次工作會議。

13. 有關委員會原則上通過「旺堤街休憩處改善工程」的建議，地政處已於 4 月提供旺堤街休憩處的工程地點的界線圖。民政總署工程組現正展開有關工程的設計工作，稍後亦會諮詢各有關部門，包括康文署、路政署、渠務署及地政署的意見。待修訂圖則後，即可展開相關的招標工作。至於埃華街休憩處的工程，民政處已完成初步向附近居民及商戶的諮詢工作，大致上業主立案法團對有關工程項目沒有意見，但有個別商戶反對進行重鋪地磚的工作，認為會影響日常運作，但不反對推行一些綠化的改善工作。

14. 有關委員會原則上通過「加強推廣廣東道玉器街」的建議，已進入設計程序，稍後會諮詢當區議員的意見。

15. 有關原則上通過「於庇利金街行人路加設欄杆」的建議，由於有關工程將由運輸署及路政署負責承造，他們並承諾會再諮詢當區議員的意見，現建議下次會議刪除此項目。

16. 有關委員會原則上通過「改善重慶大廈門外欄杆」的建議，民政處現正與運輸署相討如何改善有關圍欄的設計，待有定案後會向當區議員諮詢意見。

17. 有關原則上通過「加強綠化大角咀海帆道及海輝道」的建議，民政處已完成初步的諮詢工作，並未收到反對意見，現建議委托民政總署工程組進行設計、估價及招標等工作。

### **建議增設特色街道指示牌**

18. 於上次會議中各委員同意於區內不同地點增設特色街道指示牌，民政處現

正進行相關的諮詢工作。至於有關「於厚福街及山林道增設特色街道指示」，民政處已初步完成跨部門及公用設施的諮詢工作。對於厚福街商會的建議及設計，運輸署表示有所保留，因該處的車流及人流十分密集，路面亦十分狹小。而在擬建特色路牌的地點上亦有大量密集的公用設施網絡埋在地下，包括電纜、電訊公司的網絡、供水系統等，由於路面狹窄的關係要進行公用設施改道的可行性較低。為減少對道路使用者及附近居民的不便，現建議考慮盡量利用路政署在該處的路牌加以修改及美化以達原來的目的，但有關建議需各委員、路政署及運輸署通過。對於山林道商會的建議，各部門初步未有反對的意見，但港鐵公司在回覆時表示，該處位於地鐵行車管道之上，為地鐵站的保護區域，並不適宜有大型樁腳設立，加上該處路段下有十分密集的供電網絡及煤氣喉管，經初步估計並不適合進行大型牌樓的工程，現建議採用旅遊區地圖指示牌的模式，以達至有關效果。

### 工程撥款的開支情況

19. 截至 2011 年 4 月 30 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

### 文件提交

20. 本文件將在 2011 年 5 月 12 日的地區設施管理委員會第二十次會議上提交。

油尖旺民政事務處  
2011 年 5 月

檔號：YTMDO 16/35/2

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告  
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 設立廟街地標 (項目編號 DMW004)	陳少棠 議員 孔昭華 議員 楊子熙 議員 關秀玲 議員	油尖旺合 約工程顧 問	● 於廟街與佐敦道 及甘肅街交界設 立特式地標	<p>因應新增工程而 獲通過的修訂撥 款：</p> <p><u>\$3,880,000</u></p> <p>2008-09 年度工程 合約顧問可行性 研究開支： \$70,000</p> <p>修訂現金流：</p> <p>2009-10 年度： \$1,253,316</p> <p>2010-11 年度： \$2,430,059</p> <p>2011-12 年度現金 流預算： \$126,625 (當中尚未計算工 期延長的成本)</p>	<p>委員會決議 工程採用中 式牌樓模式 興建，並委 任油尖旺區 的合約工程 顧問負責 可行性研究 、設計、諮 詢及興建等 全部工作。</p> <p>根據可行性 研究、部門 及地區諮詢 的結果，工 程是可行的 。但部份公 眾地下設施 管道需要作 出輕微的改 道。</p>	民政總署 工程組	合約工程顧問正 與建築承辦商計 算最終的工程費 用，稍後將交予民 政署工程組核 實。待所有資料整 理後，會隨即向委 員會匯報。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理 維修責任	進度 / 備註
2. 緬甸臺美化工程 (項目編號 DMW006)	關秀玲 議員 孔昭華 議員	油尖旺合約工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為緬甸臺斜坡進行美化工程</li> <li>● 為迴旋處凹位重鋪地磚</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>\$330,000</u></p> <p>2009-10 年度: \$45,038</p> <p>2010-11 年度: \$157,905</p> <p>2011-12 年度: \$80,000</p> <p>1. 斜坡美化工程將由油尖旺工程合約顧問負責，初步估價為\$225,000。</p> <p>2. 重鋪地磚的工程將由路政署負責，初步估價為\$80,000</p>	油尖旺工程合約顧問及路政署均認為工程在技術上是可行的。	建築署及合約承辦商	民政處現正處理新加指示牌及舊標有警告牌的招標及更換工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
<p>3. 於彌敦道及油蔴地交界處興建及推行綠化工程 (項目編號 DMW030)</p>	<p>黃舒明 議員</p>	<p>油尖旺合約工程顧問</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 種植花草/放置花槽/花盆</li> <li>● 設置簡單座椅</li> <li>● 加設一座有關通菜街(金魚街)特色的地標</li> </ul>	<p>工程獲批款項為: <u>\$2,410,000</u></p>	<p>地政總署表示有關地點的油污報告已提交環保署檢閱及獲得通過,證明現址已清除所有油污,該署亦表示會繼續完成清理地底油缸的工作。</p> <p>在 2009 年 9 月 17 日的會議上委員通過有關工程可以重新啓動。</p>	<p>康樂及文化事務署 (暫定)</p>	<p>有關工程已基本完工,並於 2011 年 4 月 12 日開放給公眾使用。</p>
<p>4. 洗衣街與油蔴地交界處優化工程 (項目編號 DMW072)</p>	<p>梁偉權 議員</p>	<p>民政總署工程組</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 於三角空地設置旅遊指示地圖及簡單景點介紹</li> <li>● 於指示牌四周放置花卉植物以美化環境</li> </ul>	<p>工程預計費用為 20 萬</p>	<p>工程並不涉及複雜的工程項目,技術上是可行的。</p>	<p>民政總署工程組及合約承辦商</p>	<p>有關在該地點放置地圖牌及花卉植物的第一期美化工作已完成。</p> <p>路政署表示已訂購的花圍圍欄物料會於 4 月抵達香港。有關的工作已於 4 月底展開。待工程完成後,民政</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
							處將展開花圃的種植工作。
5. 綠化及美化工程項目 2010-11 (項目編號 DMW076)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為區內超過 100 處地點的花盆和花床進行園藝保養工作，包括種植新的花草、提供日常澆水及加添土壤改良劑/施肥/除蟲劑等工作。</li> <li>● 在油尖旺區適合的地點，包括在政府未出租的土地上種植綠化樹木，以及在道路及街道推行綠化工程。</li> <li>● 翻新及保養區內設施包括花墟彩旗柱及避雨亭等。</li> <li>● 定期更換旺角道天橋的季節性花卉及彩色展覽板。</li> <li>● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。</li> <li>● 分別於渡船街行人天橋、連接亞皆老街至櫻桃街行</li> </ul>	<p>在 3 月 11 日的會議上獲通過撥款:</p> <p style="text-align: center;"><u>\$3,000,000</u></p> <p>2010-11 年度 實際支出: \$2,143,289</p> <p>細項:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 區內設施的園藝保養工作。</li> <li>2. 在油尖旺區適合的地點推行綠化工程，包更換區內破舊的花盆及植物</li> <li>3. 翻新及保養區內設施包括花墟第 1、2 期美化工程的部分設施和彩旗柱及雀鳥圖，區內由區議會設</li> </ol>	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	康文署及民政總署工程組	所有於 2010-11 年綠化及美化的工程已順利完工，建議可於下次會議刪除此項目。



項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>人天橋及連接窩打老道行人天橋貼上宣傳海報。</p>	<p>置的座椅及避雨亭等。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 定期更換區內為推廣而設的彩旗及彩色展覽板，並按實際需要更換主題展板。</li> <li>5. 翻新區內破舊的彩瓷壁畫項目。</li> <li>6. 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。</li> <li>7. 深化利用廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆的美化工程。</li> <li>8. 定期更換在商業及旅遊地點為推廣而設的彩旗及旅遊設施。</li> </ol>			

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
6. 海庭道加設座椅 (項目編號 DMW074)	鍾港武 議員 陳偉強 議員	民政總署 工程組	● 更換海庭道一帶 70 至 78 組石屎長 櫈	在 4 月 29 日的會 議上獲通過撥款 預算:  \$720,000  2010-11 年度 實際支出: \$350,436  預計今年支出 \$40,000	工程並不涉 及複雜的工 程項目,技術 上是可行的。  運輸署及路 政署表示部 分地段將受 改建及廣深 港鐵路工程 影響,部分可 屎長櫈移走 後將不能重 置,估計受影 響的數目約 8 至 10 張。	民政總署 工程組	有關更換座椅項 目的基本工序已 完畢,建議可於下 次會議刪除此項 目。
7. 梁顯利油 麻地社區 中心及旺 角社區會 堂設施改 善工程 (項目編號 DMW103)	油尖旺 民政事 務處	油尖旺民 政事務處	1. 於梁顯利油麻地 社區中心禮堂進 行燈光改善工程-  ● 安裝用以控 制舞台射燈 橫杆 (lighting spot bar) 和標 語橫杆 (banner bar) 的電動絞 盤系統及提	\$700,000  安裝日期: 2010-2012 年  梁顯利油麻地社 區中心禮堂進行 燈光改善工程 實際支出:  \$505,000 (2010-2011)	工程並不涉 及複雜的工 程項目,技術 上是可行的。	機電工程 署及合約 承辦商	梁顯利油麻地社 區中心禮堂的燈 光改善工程預計 於 5 月完成,實際 支出共 \$505,000。  於旺角社區會堂 安裝的音響設 施,已於 5 月初完 成安裝。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>供負載測試證書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝四組發光二極管(LED)舞台泛光燈</li> <li>● 安裝四組電插座(供用場團體使用)</li> <li>● 將現有的兩組舞台光暗燈設施的電插座由 13 安培增至 15 安培</li> <li>● 修改現有禮堂照明控制箱的線路及開關制</li> </ul> <p>2. 旺角社區會堂進行音響設施改善工程-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CD/DVD/MP3</li> </ul>	<p>旺角社區會堂進行音響設施改善工程</p> <p><u>預計現金流:</u></p> <p>\$195,000 (2011-2012)</p>			

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			播放器連karaoke <ul style="list-style-type: none"> <li>● 提升接駁CD/DVD/MP3播放器的調音及擴音安裝裝置</li> <li>● 6組手握式無線咪</li> <li>● 數碼式錄音機</li> <li>● 22吋LCD顯示器</li> <li>● 42吋全高清LED電視連活動手推架</li> </ul>				
8. 綠化及美化工程項目 2011-12 (項目編號 DMW109)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為區內超過 100 處地點的花盆和花床進行園藝保養工作，包括種植新的花草、提供日常澆水及加添土壤改良劑/施肥/除蟲劑等工作。</li> <li>● 在油尖旺區適合的地點，包括在政</li> </ul>	在 3 月 10 日的會議上獲通過撥款：  <u>\$3,000,000</u>  細項： 1. 區內設施的	工程並不涉及複雜的工程項目。  康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區內撥款資助下推	康文署及民政總署工程組	總值約 \$1,450,000 撥款令已相繼發出予有關部門。  今年在區內展開的綠化及美化工程已於 4 月展開。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>府未出租的土地上種植綠化樹木，以及在道路及街道推行綠化工程。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 翻新及保養區內設施包括花墟彩旗柱及避雨亭等。</li> <li>● 定期更換旺角道天橋的季節性花卉及彩色展覽板。</li> <li>● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。</li> <li>● 分別於渡船街行人天橋、連接亞皆老街至櫻桃街行人天橋及連接窩打老道行人天橋貼上宣傳海報。</li> </ul>	<p>園藝保養工作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 在油尖旺區適合的地點推行綠化工程</li> <li>3. 翻新、重置及保養區內設施，包括花墟第1、2期美化工程的部分設施如彩旗柱及雀鳥圖，區內由區議會設置的座椅及避雨亭、路邊圍欄等。</li> <li>4. 定期更換區內為推廣而設的彩旗及彩色展覽板，並按實際需要更換主</li> </ol>	<p>行類似的工程。</p>		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
				題展板 5. 為區內行人天橋進行美化及綠化工作 6. 深化利用廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆的美化工程 7. 定期更換在商業及旅遊地點為推廣而設的彩旗及旅遊設施			

2008-2011 年度地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排  
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 於通菜街(女人街)興建地標(項目編號DMW035)	梁偉權 議員 仇振輝 議員	油尖旺合約工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> <li>於通菜街(女人街)興建地標</li> </ul> <p>初步建議興建兩座牌樓:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>亞皆老街及通菜街交界</li> <li>登打士街及通菜街交界</li> </ul>	工程估價為: \$3,870,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>現時新地建議諮詢各部門公務機構,暫未到反對。</li> <li>建議工程顧問進行可行性研究。</li> </ul>	待定	待定	合約工程顧問已在 4 月 29 日與 2 位當區議員舉行首次工作會議。
2. 旺堤街休憩處及埃華街休憩處改善工程(項目編號DMW100)	蔡少峰 議員	民政總署工程組	<p>旺堤街休憩處工程範圍約 112.5 平方米</p> <p>項目包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>重新鋪設防滑度達 R12 標準的磚以美化環境</li> <li>更換 10 張休憩處內的臨時座椅</li> <li>休憩處去水系統</li> </ul>	<p>旺堤街休憩處工程估價暫時為: \$300,000</p> <p>埃華街休憩處工程估價: 待定</p>	工程並不涉及複雜的工程項目,技術上是可行的。	康文署及建築署	\$5,000	地政處已於 4 月提供旺堤街休憩處的工程地點的界線圖。民政總署工程組現正展開有關工程的設計工作,稍後亦會諮詢各有關部門,包括康文署、路政署、渠務署及地政署的意見。待修訂圖

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
			<p>的改善工程</p> <p>埃華街休憩處簡工程範圍約 60 平方米</p> <p>項目包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 重新鋪設防滑度達 R12 標準的磚以美化環境</li> <li>● 放置盤栽綠化環境</li> </ul>					<p>則後，即可展開相關的招標工作。</p> <p>至於埃華街休憩處的工程，民政處已初步向附近居民及商戶的諮詢工作，致上業主立案對有關工程沒有意見，但有個別商戶反對進行重鋪地磚的工作，認為會影響日常運作，但不反對推行一些綠化的改善工作。</p>
3. 加強推廣廣東道玉器街 (項目編號 DMW102)	陳少棠 議員 葉傲冬 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 玉器街地標的改善工程</li> <li>● 於地標附近設置旅遊指示地圖及簡單玉器手飾製作介紹</li> </ul>	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署工程組	待定	已進入設計程序，稍後會諮詢區議員的意見。



項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
4. 於庇利金街行人路加設欄杆	葉傲冬 議員	民政總署 工程組	● 於庇利金街行車路旁加設欄杆	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署工程組	待定	由於有關工程將由運輸署及路政署負責承造，他們並承諾會再諮詢當區議員的意見，現建議下次會議刪除此項目。
5. 改善重慶大廈門外欄杆	關秀玲 議員	民政總署 工程組	● 於重慶大廈門外欄杆懸掛小型花盆	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署工程組	待定	民政處現正與運輸署相討論如何改善有關圍欄的計劃，待有定案後會向當區議員諮詢意見。
6. 加強綠化大角咀海帆道及海輝道	蔡少峰 議員	民政總署 工程組	● 於大角咀海帆道對出馬路旁欄杆懸掛小型花盆	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署工程組	待定	民政處已完成初步的諮詢工作，並未收到反對意見，現建議委托民政總署工程組進行設計、估價及招標等工作。

## 油尖旺地區小型工程開支結算表(截至 2011 年 4 月 30 日)及

## 工程項目優次安排

A. 民政署負責的工程					
I 已獲批款項的工程(共 19 項),包括 16 項尚有支出的已完工項目:					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批款項	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預計支出
1	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂舞台燈光改善工程	502,000	0	0	1,000
不適用 (工程進行中)	洗衣街與鼓油街交界三角空地優化工程	200,000	73,000	0	127,000
不適用 (工程進行中)	油尖旺美化工程項目	2010-11 年度 2011-12 年度	3,000,000 3,000,000	2,143,000 -	38,000 3,000,000
不適用 (工程已完工)	緬甸臺美化工程	330,000	158,000	58,000	127,000
不適用 (工程已完工)	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	3,333,000 (修訂前: 2,270,000)	1,806,000	660,000	1,073,000
不適用 (工程已完工)	海庭道座椅更換工程	720,000	351,000	70,000	0
不適用 (工程已完工)	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	50,000	3,000	0	0
不適用 (工程已完工)	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	500,000	190,000	0	0
不適用 (工程已完工)	設立廟街地標	3,880,000 (修訂前為 3,080,000)	2,043,000	0	580,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視像系統改善工程	600,000	20,000	0	0
不適用 (工程已完工)	於海泓道小巴士站增建避雨亭工程	61,000	56,000	0	5,000
不適用 (工程已完工)	在海泓道加設座椅	210,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	鐵樹街休憩處改善工程	1,300,000	376,000	0	924,000

<b>A. 民政署負責的工程</b>					
<b>I 已獲批款項的工程(共 19 項),包括 16 項尚有支出的已完工項目:</b>					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批款項	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預計支出
不適用 (工程已完工)	於旺角行人專用區設置監察閉路電視	1,700,000	262,000	0	262,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心公用地方翻新及燈光改善工程	530,000	32,000	0	0
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心有蓋操場翻新及加設閘門工程	170,000	12,000	0	0
不適用 (工程已完工)	設立區議會的地區標誌 (分第 I 及 II 期) (第二期工程已取消)	500,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的機電裝置及空調系統更換及改善工程	1,200,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	更換油尖旺區議會告示板工程	600,000	0	0	0
總數(a):		22,386,000	7,525,000	826,000	6,099,000

\*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

<b>II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(共 6 項 - 不包括已取消或由其他部門負責的項目):</b>					
工程項目優次安排*	項目	初步估價	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預計支出
2	於通菜街(女人街)興建地標	3,870,000	0	0	0
3	大角咀旺堤街休憩處改善工程	300,000	0	0	0
4	加強推廣廣東道玉器街	-	-	-	-
5	加強綠化大角咀海帆道及海輝道	-	-	-	-
6	改善重慶大廈門外欄杆	-	-	-	-
不適用	於庇利金街行人路加設欄杆	-	-	-	-
總數(b):		4,170,000	0	0	0

\*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

總數 A(a+b):		26,556,000	7,525,000	826,000	6,099,000
------------	--	------------	-----------	---------	-----------

<b>B 康文署負責的工程(共 62 項)：</b>					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預 計支出
不適用 (工程計劃中)	在西貢街遊樂場增設洗手間	1,450,000	0	0	0
不適用 (工程計劃中)	油麻地社區中心休憩花園及眾坊街 休憩花園更換 3 組閉路電視天線接 收器	128,000	-	0	128,000
不適用 (工程計劃中)	界限街遊樂場加裝照明設施	160,000	-	0	160,000
不適用 (工程進行中)	康文署轄下場地的綠化及改善工程				
	2010-11 年度	1,280,000	1,274,000		
	2011-12 年度	1,260,000	-	0	1,260,000
不適用 (工程進行中)	在康文署轄下場地進行緊急小型改 善工程	200,000	-	0	200,000
不適用 (工程進行中)	在油尖旺區康文署轄下場地及路旁 花床進行綠化及美化工程	1,260,000	-	0	1,260,000
不適用 (工程已完工)	改善官涌體育館主場冷氣風槽設計	65,000	65,000	0	0
不適用 (工程已完工)	改善櫻桃街公園人造草地足球場的 灌溉系統	200,000	200,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在尖沙咀東海濱平台花園噴水池更 換兩組電泵	33,000	33,000	0	0
不適用 (工程已完工)	更換官涌體育館場地佈置	50,000	50,000	0	0
不適用 (工程已完工)	於櫻桃街公園加建上肢健身器	45,000	15,000	0	0
不適用 (工程已完工)	改善尖沙咀東海濱平台花園兩條扶 手電梯工程	499,000	499,000	0	0
不適用 (工程已完工)	改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路 及加裝漏電斷路器	17,000	17,000	0	0
不適用 (工程已完工)	改善普慶廣場花園噴水池電泵工程	50,000	50,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的 燈柱及加裝 5 枝射燈	57,000	57,000	0	0

<b>B 康文署負責的工程(共 62 項)：</b>					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預 計支出
不適用 (工程已完工)	在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000	48,000	0	26,000
不適用 (工程已完工)	在油尖旺區康文署轄下籃球及排球場進行改善工程	657,000	237,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	105,000	104,000	0	18,000
不適用 (工程已完工)	在塘尾道兒童遊樂場加設一部飲水機連一個摺合式帳篷	50,000	24,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在京士柏遊樂場上層台階加裝一部飲水機	34,000	32,000	0	0
不適用 (工程已完工)	於廣東道及旺角道交界興建休憩處	9,712,000	5,160,000	0	220,000
不適用 (工程已完工)	在晏架街遊樂場及埃華街休憩花園內增設植物簡介告示板	45,000	42,000	0	0
不適用 (工程已完工)	改善大角咀體育館四樓及六樓男女更衣室及七樓男更衣室熱水供應系統	670,000	670,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在京士柏曲棍球場更換正門電動捲閘	55,000	55,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在京士柏遊樂場更換兩處兒童遊樂設施的安全地墊	130,000	74,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在官涌體育主場看台裝保護墊	35,000	34,000	0	0
不適用 (工程已完工)	重鋪洗衣街花園地面	900,000	600,000	0	71,000
不適用 (工程已完工)	改善尖沙咀東海濱平台花園及中間道兒童遊樂場 5 部飲水機的按鈕	6,000	6,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000	85,000	0	11,000
不適用 (工程已完工)	改善大角咀體育館七樓女更衣室的熱水供應系統	135,000	135,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在中間道兒童遊樂場廁所更換兩組沖水系統電泵	96,200	0	0	0

<b>B 康文署負責的工程(共 62 項)：</b>					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預 計支出
不適用 (工程已完工)	在京士柏曲棍球場加裝泛光燈遮光罩	110,000	110,000	0	0
不適用 (工程已完工)	油尖旺區康樂體育場地的小型工程及環境改善項目 2009-10 年度	1,500,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	社區改善工程：油麻地配水庫休憩花園	500,000 (修訂前為 300,000)	0	0	0
不適用 (工程已完工)	花園街體育館十二樓壁球室看台及界限街二號體育館一樓看台加裝屏障工程	171,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	大角咀體育館主場天窗改善工程	90,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	樂群街公園改善工程	4,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	市政局百週年紀念花園 10 號場加建去水渠	19,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	更換尖沙咀公共圖書館閉路電視系統	166,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	地土道街休憩花園及樂群街公園洗手間設施改善工程	220,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	晏架街遊樂場加裝長者健體設施工程	75,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	埃華街休憩花園加裝長者健體設施工程	50,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	大角咀道/楓樹街花園加裝長者健體設施工程	50,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	洗衣街兒童遊樂場更換長者健體設施工程	75,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	在油尖旺區康文署轄下殘疾人士洗手間加裝緊急按鈕	50,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	京士柏曲棍球場增設飲水機，後備供電設施及進行擴識系統改善工程	230,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	官涌體育館更換大堂電視機工程	24,000	0	0	0

<b>B 康文署負責的工程(共 62 項)：</b>					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2010-11 年的總開支	截至 4 月 30 日的開支	2011-12 預 計支出
不適用 (工程已完工)	油尖旺寵物公園地面改善工程	220,000	9,000	0	18,000
不適用 (工程已完工)	九龍公園游泳池改善計分及計時系統工程	400,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	中間道兒童遊樂場改善監察升降機的數碼錄影系統	16,495	96,000	0	0
不適用 (工程已完工)	界限街二號體育館改善工程	70,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	官涌道體育館設施改善工程(第一期)	95,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	尖沙咀東海濱平台花園灌溉系統改善工程	32,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	西九龍海濱長廊設施改善工程	5,100,000 (修訂前為 4,000,000)	0	0	174,000
不適用 (工程已完工)	京士柏遊樂場設施改善工程(第一期)	473,000 (修訂前為 380,000)	42,000	0	0
不適用 (工程已完工)	在京士柏遊樂場內建健體立地踏步機及網球場旁增設避雨亭	200,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	洗衣街花園改善工程	126,000	6,000	0	0
不適用 (工程已完工)	塘尾道/通州街休憩處設施改善工程	900,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	康達徑花園設施改善工程	793,000	11,000	0	0
不適用 (工程已完工)	官涌體育館設施改善工程(第二期)	444,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	櫻桃街公園設施改善工程(第三期)	270,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	櫻桃街公園設施改善工程(第一期)	85,000	5,000	0	0
<b>總數(B):</b>		<b>32,162,695</b>	<b>9,845,000</b>	<b>0</b>	<b>3,546,000</b>

\*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

總數(A+B)：	58,718,695	17,370,000	826,000	9,645,000
----------	------------	------------	---------	-----------