

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2008 至 2011 年度在油尖旺區  
康樂體育場地的小型工程及環境改善項目匯報  
(截至 2011 年 6 月 15 日)**

目的

油尖旺區地區設施管理委員會曾通過由康樂及文化事務署(本署)主導的工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程安排的建議。

進度報告

2. 截至 2011 年 6 月 15 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
i) 在西貢街遊樂場增設洗手間	進行中
ii) 在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝 5 支射燈	進行中
iii) 更換油麻地社區中心休憩花園及眾坊街休憩花園 3 組閉路電視天線接收器	進行中
iv) 在界限街遊樂場加裝照明設施	進行中
v) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	進行中
vi) 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	進行中
vii) 更換普慶廣場花園 2 台污水泵	進行中
viii) 界限街遊樂場蔭棚及周邊設施改善工程	進行中
ix) 改善界限街二號體育館的冷氣系統(14 組風機盤)	進行中
x) 在康文署轄下洗衣街兒童遊樂場進行翻新工程	進行中

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
xi) 在樂群街公園更換緩跑徑	進行中
xii) 在康文署轄下海輝道花園增設電掣房及加裝公園燈	進行中
xiii) 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	進行中
xiv) 在樂群街公園安裝避雨亭	進行中
xv) 在埃華街休憩花園行人通道加設上蓋	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工及完工等階段，而工程的進度詳情，請參閱附件。

### 文件提交

3. 本文件將在 2011 年 7 月 7 日的地區設施管理委員會第二十二次會議上提交。

康樂及文化事務署  
2011 年 7 月

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 在西貢街遊樂場增設洗手間  (項目編號 DMW099)	陳少棠 主席	建築署	西貢街遊樂場增設洗手間	<u>\$1,450,000</u> 施工日期： 2011年8月至2012年3月  現金流： 2011-12年度：\$1,450,000	建築署  預計每年 維修費用： \$164,060	工程預計於 2012年3月完成。
2. 在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝5支射燈  (項目編號 DMW108)	康樂及文 化事務署	機電署	在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝5支射燈	<u>\$56,978</u> 施工日期： 2011年5月中至7月底  現金流： 2011-12年度：\$56,978	機電署	工程預計於 2011年7月底完成。
3. 更換油麻地社區中心及花園3組閉路電視接收器  (項目編號 DMW110)	康樂及文 化事務署	機電署	更換油麻地社區中心休憩花園及眾坊街休憩花園3組閉路電視接收器	<u>\$127,830</u> 施工日期： 待定  現金流： 2011-12年度：\$127,830	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
4. 在界限街遊樂場加裝照明設施  (項目編號 DMW111)	康樂及文化事務署	建築署	在界限街遊樂場加裝照明設施。	<u>\$160,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$160,000	建築署	現正進行工程前期籌備工作。
5. 在康樂及文 化事務署轄 下進行緊急 工程的小型 改善工程  (項目編號 DMW112)	康樂及文化事務署			<u>\$200,000</u> 已獲批撥款：\$179,200 (尚餘撥款：\$20,800)		
		機電署	在尖沙咀海濱花園更換噴水池電泵	尖沙咀海濱花園 (\$18,500)	機電署	現正進行工程前期籌備工作。
		機電署	在麥花臣遊樂場加設一個飲水器	麥花臣遊樂場 (\$13,000)	機電署	工程已於 2011 年 6 月中旬完成。 (見附錄一(a))
		建築署	在界限街遊樂場戶外乒乓球場旁牆身加設安全護墊	界限街遊樂場 (\$10,000)	建築署	現正進行工程前期籌備工作。
		建築署	在地士道街休憩花園的羽毛球場地重新上塗料	地士道街休憩花園 (\$7,000)	建築署	現正進行工程前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
		建築署	在旺角道遊樂場更換長椅	旺角道遊樂場 (\$6,050)	建築署	工程已於 2011 年 6 月中旬完成。 (見附錄一(b))
		建築署	鞏固新填地街休憩處的外牆	新填地街休憩處 (\$63,750)	建築署	工程預計於 2011 年 9 月完成。
		機電署	在鴉打街臨時遊樂場更換 4 支燈及路系統	鴉打街臨時遊樂場 (\$11,000)	機電署	現正進行工程前期籌備工作。
		機電署	更換覺士道兒童遊樂場污水泵	覺士道兒童遊樂場 (49,900)	機電署	現正進行工程前期籌備工作。
6. 在康樂及文化事務署轄下油麻地及尖沙咀區旺文轄路旁綠化及進美工程  (項目編號 DMW113)	康樂及文化事務署	康樂及文化事務署	在康樂及文化事務署轄下油麻地及尖沙咀區園藝範圍  香港文化中心	<u>\$1,260,000</u> 施工日期： 2011 年 5 月至 2012 年 2 月 現金流： 2011-12 年度：\$1,260,000  細項： 1. 香港文化中心 (\$100,000)	康樂及文化事務署	工程已於 2011 年 5 月展開。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			尖沙咀海濱花園	2. 尖沙咀海濱花園 (\$55,000)		
			天星碼頭廣場噴水池	3. 天星碼頭廣場噴水池 (\$10,000)		
			市政局百週年紀念花園	4. 市政局百週年紀念花園 (\$100,000)		
			麼地道花園	5. 麼地道花園 (\$15,000)		
			尖沙咀東海濱平台花園	6. 尖沙咀東海濱平台花園 (\$40,000)		
			中間道兒童遊樂場	7. 中間道兒童遊樂場 (\$40,000)		
			香港體育館	8. 香港體育館 (\$20,000)		
			佐敦道與柯士甸道交界路邊花床	9. 佐敦道與柯士甸道交界路邊花床 (\$40,000)		
			西九龍海濱長廊	10. 西九龍海濱長廊 (60,000)		
			覺士道兒童遊樂場	11. 覺士道兒童遊樂場 (\$55,000)		
			渡船街遊樂場	12. 渡船街遊樂場 (\$25,000)		
			九龍佐治五世紀紀念公園	13. 九龍佐治五世紀紀念公園 (\$50,000)		
			櫻桃街/海輝道迴旋處	14. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$190,000)		
			櫻桃街公園	15. 櫻桃街公園 (\$100,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			彌敦道/荔枝角 道交界小園地  櫻桃街/海宏道 交界花床  樂群街公園  晏架街遊樂場  界限街小園地  京士柏曲棍球場  京士柏遊樂場  官涌體育館	16. 彌敦道/荔枝角道交界小園地 (\$60,000) 17. 櫻桃街/海宏道交界花床 (\$80,000) 18. 樂群街公園 (\$60,000) 19. 晏架街遊樂場 (\$60,000) 20. 界限街小園地 (\$50,000) 21. 京士柏曲棍球場 (18,000) 22. 京士柏遊樂場 (\$12,000) 23. 官涌體育館 (\$20,000)		
7. 更換普慶廣場花園2台污水泵  (項目編號 DMW114)	康樂及文化事務署	機電署	更換普慶廣場花園2台污水泵	\$120,000  施工日期： 待定  現金流：  2011-12 年度： \$120,000	機電署	現正進行工程前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>8. 界限街遊樂場邊設施改善工程</p> <p>(項目編號 DMW115)</p>	<p>康樂及文化事務署</p>	<p>建築署</p>	<p>1. 更換界限街遊樂場蔭棚遮光部份頂部的木柵及把可避雨的部份改建為涼亭;</p> <p>2. 更換蔭棚下已殘舊的 6 張石椅及 2 張棋檯。</p> <p>3. 翻新地面 (370 平方米)</p>	<p><u>\$1,500,000</u></p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$1,500,000</p>	<p>建築署</p>	<p>現正進行工程前期籌備工作。</p>
<p>9. 改善界限街體育館的冷氣系統 (14 組風機)</p> <p>(項目編號 DMW116)</p>	<p>康樂及文化事務署</p>	<p>建築署</p>	<p>在體育館設施內更換 14 組風機盤。</p>	<p><u>\$560,000</u></p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$560,000</p>	<p>建築署</p>	<p>現正進行工程前期籌備工作。</p>



項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
10. 在康文署轄 下洗衣街兒 童遊樂場進 行翻新工程  (項目編號 DMW117)	康樂及文 化事務署	建築署	1. 加裝公園燈 2. 重鋪地面(約 420 平方米) 3. 更換 8 套連 避雨設施的 坐椅 4. 加裝 1 套長 者健體設 施、更換 1 套兒童遊樂 設施	<u>\$1,435,000</u>  施工日期： 待定  現金流： 2011-12 年度： \$1,435,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
11. 在樂群街公 園更換緩跑 徑  (項目編號 DMW118)	康樂及文 化事務署	建築署	於樂群街公園 更換一條約 300 米的緩跑徑。	<u>\$450,000</u>  施工日期： 待定  現金流： 2011-12 年度： \$450,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
12. 在康文署轄 下海輝道電 房增設及加 裝公園燈  (項目編號 DMW119)	康樂及文 化事務署	建築署	1. 增設 1 個電 掣房 2. 建造燈柱 3. 舖置電線 4. 安裝 17 支備 有防眩的公 園燈	<u>\$580,000</u>  施工日期： 待定  現金流： 2011-12 年度： \$580,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>13. 為康文署轄區地工 油尖樂場能 康樂節 行</p> <p>(項目編號 DMW120)</p>	<p>康樂及文 化事務署</p>	<p>機電署</p>	<p>更換現有燈泡及 為節能有燈泡 加裝日曬開關 智能光自動開 關。</p>	<p>\$312,700</p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$312,700</p>	<p>機電署</p>	<p>現正進行工程 前期籌備工作。</p>
			<p>1. 炮台街休憩處</p>	<p>\$22,500</p>		
			<p>2. 咸美頓街休憩花園</p>	<p>\$13,300</p>		
			<p>3. 九龍公園</p>	<p>\$117,200</p>		
			<p>4. 九龍公園徑兒童遊樂場</p>	<p>\$48,200</p>		
			<p>5. 寧波街/上海街休憩花園</p>	<p>\$13,300</p>		
			<p>6. 太子道/水渠道花園</p>	<p>\$20,700</p>		
			<p>7. 梳士巴利道花園</p>	<p>\$17,000</p>		
			<p>8. 詩歌舞遊樂場</p>	<p>\$16,600</p>		
			<p>9. 詩歌舞街休憩花園</p>	<p>\$43,900</p>		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
14. 在樂群街公園 園安裝避雨亭  (項目編號 DMW122)	蔡少峰 議員	建築署	在棋檯位置加 裝避雨亭連照 明系統。	<u>\$320,000</u>  施工日期： 2011年9月  現金流： 2011-12年度：\$320,000	建築署	工程預計於 2011年9月完 成。
15. 在埃華街休 慈花園行人上 蓋  (項目編號 DMW123)	蔡少峰 議員	建築署	在靠近大角咀 天主教小學的 行人通道加設 上蓋連照明系 統	<u>\$1,650,000</u>  施工日期： 待定  現金流： 2011-12年度：\$1,650,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。

在油尖旺區康文署轄下場地進行緊急小型改善工程

(項目編號 DMW112)

麥花臣遊樂場 – 安裝飲水機

工程前



工程後





旺角道遊樂場 – 更換座椅

工程前



工程後

