

**2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2008 至 2011 年度在油尖旺區
康樂體育場地的小型工程及環境改善項目匯報
(截至 2011 年 8 月 15 日)**

目的

油尖旺區地區設施管理委員會過去曾通過多項由康樂及文化事務署(本署)主導的工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，請各委員備悉。

進度報告

2. 截至 2011 年 8 月 15 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
i) 在西貢街遊樂場增設洗手間	進行中
ii) 在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝 5 支射燈	已完成
iii) 更換油麻地社區中心休憩花園及眾坊街休憩花園 3 組閉路電視天線接收器	進行中
iv) 在界限街遊樂場加裝照明設施	進行中
v) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	進行中
vi) 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	進行中
vii) 更換普慶廣場花園 2 台污水泵	進行中
viii) 界限街遊樂場蔭棚及周邊設施改善工程	進行中

項目	進度/備註
ix) 改善界限街二號體育館的冷氣系統(14 組風機盤)	進行中
x) 在康文署轄下洗衣街兒童遊樂場進行翻新工程	進行中
xi) 在樂群街公園更換緩跑徑	進行中
xii) 在康文署轄下海輝道花園增設電掣房及加裝公園燈	進行中
xiii) 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	進行中
xiv) 在樂群街公園安裝避雨亭	進行中
xv) 在埃華街休憩花園行人通道加設上蓋	進行中
xvi) 在地士道街休憩花園安裝一套閉路電視	進行中
xvii) 在京士柏遊樂場籃球場旁更換圍欄	進行中
xviii) 在櫻桃街公園網球場改善泛光燈設施	進行中
xix) 在荔枝角道/大南街休憩處加裝兩套連避雨設施的坐椅	進行中
xx) 在星光大道加設兩台飲水機	進行中
xxi) 在京士柏曲棍球場內近衛理徑斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近球員席的雨水渠加裝格柵	進行中
xxii) 更換彌敦道/界限街休憩處水景設施內一台循環水泵	進行中
xxiii) 在旺堤街/埃華街休憩處平整地面	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工及完工等階段，而工程的進度詳情，請參閱附件。

文件提交

3. 本文件將在 2011 年 9 月 1 日的地區設施管理委員會第二十三次會議上提交。

康樂及文化事務署
2011 年 9 月

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 在西貢街遊樂場增設洗手間 (項目編號 DMW099)	陳少棠 主席	建築署	西貢街遊樂場增設洗手間	<u>\$1,450,000</u> 施工日期： 2011年9月至2012年3月 現金流： 2011-12年度：\$1,450,000	建築署 預計每年 維修費用： \$164,060	工程預計於2012年3月完成。
2. 在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝5支射燈 (項目編號 DMW108)	康樂及文 化事務署	機電署	在中間道兒童遊樂場清拆已損毀的燈柱及加裝5支射燈	<u>\$56,978</u> 施工日期： 2011年5月中至7月中 現金流： 2010-11年度：\$56,978	機電署	工程已於2011年7月中完成。 (見附錄一 a 至 c)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
3. 更換油麻地 社區中心及 花園休憩區 3組閉路電 視天線接收 器 (項目編號 DMW110)	康樂及文 化事務署	機電署	更換油麻地社 區中心休憩 花園3組閉 路電視天線 接收器	<u>\$127,830</u> 施工日期： 2011年9月 現金流： 2011-12年度：\$127,830	機電署	工程預計於 2011年10月初 完成。
4. 在界限街遊 樂場加裝照 明設施 (項目編號 DMW111)	康樂及文 化事務署	建築署	在界限街遊樂 場加裝照明設 施。	<u>\$160,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12年度：\$160,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
5. 在康樂及文 化事務署轄 下進行緊急 工程的小型 改善工程 (項目編號 DMW112)	康樂及文 化事務署			<u>\$200,000</u> 已獲批撥款：\$192,200 (尚餘撥款：\$7,800)		
		機電署	在尖沙咀海濱 花園更換一台 噴水池電泵	尖沙咀海濱花園 (\$18,500)	機電署	工程已於 2011 年 7 月中完成。 (見附錄二 a)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
		機電署	在麥花臣遊樂 場加設一個飲 水器	麥花臣遊樂場 (\$13,000)	機電署	工程已於 2011 年 6 月中旬完 成，並已於委員 會第 22 次會議 上滙報。
		建築署	在界限街遊樂 場戶外乒乓球 設施旁牆身加 設安全護墊	界限街遊樂場 (\$10,000)	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
		建築署	在地士道街休 憩花園的羽毛 球場地面重新 髹上塗料	地士道街休憩花園 (\$7,000)	建築署	工程已於 2011 年 7 月中旬完 成。 (見附錄二 b)
		建築署	在旺角道遊樂 場更換長椅	旺角道遊樂場 (\$6,050)	建築署	工程已於 2011 年 6 月中旬完 成，並已於委員 會第 22 次會議 上滙報。
		建築署	鞏固新填地街 休憩處的共用 外牆	新填地街休憩處 (\$63,750)	建築署	工程預計於 2011 年 9 月底 完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
		機電署	在鴉打街臨時 遊樂場更換 4 支花床牆身燈 及更新相關電 路系統	鴉打街臨時遊樂場 (\$11,000)	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。
		機電署	更換覺士道兒 童遊樂場污水 泵	覺士道兒童遊樂場 (49,900)	機電署	工程已於 2011 年 7 月中完成。 (見附錄二 c)
		機電署	在中間道兒童 遊樂場避雨亭 加裝 2 枝光管	中間道兒童遊樂場 (\$7,000)	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。
		建築署	在聯運街休憩 處更換膠渠蓋	聯運街休憩處 (\$6,000)	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
6. 在油尖旺區 康樂及文化 事務署轄下 油尖旺區 康樂場地及 園藝保養 範圍路邊 花床 (項目編號 DMW113)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	在康樂及文化事 務署轄下油尖旺 區的康樂場地及 園藝保養範圍路 邊花床 香港文化中心	<u>\$1,260,000</u> 施工日期： 2011 年 5 月至 2012 年 2 月 現金流： 2011-12 年度： \$1,260,000 細項： 1. 香港文化中心 (\$100,000)	康樂及文 化事務署	工程已於 2011 年 5 月展開。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			尖沙咀海濱花園	2. 尖沙咀海濱花園 (\$55,000)		
			天星碼頭廣場噴水池	3. 天星碼頭廣場噴水池 (\$10,000)		
			市政局百週年紀念花園	4. 市政局百週年紀念花園 (\$100,000)		
			麼地道花園	5. 麼地道花園 (\$15,000)		
			尖沙咀東海濱平台花園	6. 尖沙咀東海濱平台花園 (\$40,000)		
			中間道兒童遊樂場	7. 中間道兒童遊樂場 (\$40,000)		
			香港體育館	8. 香港體育館 (\$20,000)		
			佐敦道與柯士甸道交界路邊花床	9. 佐敦道與柯士甸道交界路邊花床 (\$40,000)		
			西九龍海濱長廊	10. 西九龍海濱長廊 (60,000)		
			覺士道兒童遊樂場	11. 覺士道兒童遊樂場 (\$55,000)		
			渡船街遊樂場	12. 渡船街遊樂場 (\$25,000)		
			九龍佐治五世紀紀念公園	13. 九龍佐治五世紀紀念公園 (\$50,000)		
			櫻桃街/海輝道迴旋處	14. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$190,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			櫻桃街公園	15. 櫻桃街公園 (\$100,000)		
			彌敦道/荔枝角 道交界小園地	16. 彌敦道/荔枝角道交界小 園地 (\$60,000)		
			櫻桃街/海宏道 交界花床	17. 櫻桃街/海宏道交界花床 (\$80,000)		
			樂群街公園	18. 樂群街公園 (\$60,000)		
			晏架街遊樂場	19. 晏架街遊樂場 (\$60,000)		
			界限街小園地	20. 界限街小園地 (\$50,000)		
			京士柏曲棍球場	21. 京士柏曲棍球場 (18,000)		
			京士柏遊樂場	22. 京士柏遊樂場 (\$12,000)		
			官涌體育館	23. 官涌體育館 (\$20,000)		
7. 更換普慶廣 場花園2台 污水泵 (項目編號 DMW114)	康樂及文 化事務署	機電署	更換普慶廣場 花園2台污水 泵	\$120,000 施工日期： 2011年8月 現金流： 2011-12年度：\$120,000	機電署	工程預計於 2011年9月中 完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>8. 界限街遊樂場邊設工程 樂周善 街棚及改 遊樂場 遮光部份頂部的木柵及把可避雨的部份改建為涼亭;</p> <p>(項目編號 DMW115)</p>	<p>康樂及文 化事務署</p>	<p>建築署</p>	<p>1. 更換界限街遊樂場遮光部份頂部的木柵及把可避雨的部份改建為涼亭;</p> <p>2. 更換蔭棚下已殘舊的 6 張石椅及 2 張棋檯。</p> <p>3. 翻新地面 (370 平方米)</p>	<p><u>\$1,500,000</u></p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$1,500,000</p>	<p>建築署</p>	<p>現正進行工程前期籌備工作。</p>
<p>9. 改善界限街體育館系統機盤 二號冷氣組風機 (14 組風機)</p> <p>(項目編號 DMW116)</p>	<p>康樂及文 化事務署</p>	<p>機電署</p>	<p>在體育館設施內更換 14 組風機盤。</p>	<p><u>\$560,000</u></p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$560,000</p>	<p>機電署</p>	<p>現正進行工程前期籌備工作。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>10.在康文署轄下 洗衣街兒童遊樂場 進行翻新工程</p> <p>(項目編號 DMW117)</p>	<p>康樂及文 化事務署</p>	<p>建築署</p>	<p>1. 加裝公園燈 2. 重鋪地面(約 420 平方米) 3. 更換 8 套連 避雨設施的 坐椅 4. 加裝 1 套長 者健體設 施、更換 1 套兒童遊樂 設施</p>	<p><u>\$1,435,000</u></p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$495,000 2012-13 年度： \$940,000</p>	<p>建築署</p>	<p>現正進行工程 前期籌備工作。</p>
<p>11.在樂群街公園 更換緩跑徑</p> <p>(項目編號 DMW118)</p>	<p>康樂及文 化事務署</p>	<p>建築署</p>	<p>於樂群街公園 更換一條約 300 米的緩跑徑。</p>	<p><u>\$450,000</u></p> <p>施工日期： 待定</p> <p>現金流： 2011-12 年度： \$350,000 2012-13 年度： \$100,000</p>	<p>建築署</p>	<p>現正進行工程 前期籌備工作。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
12. 在下園房園 康海增及燈 文輝設加 署道電裝 轄花掣公	康樂及文 化事務署	建築署	1. 增設 1 個電掣房 2. 建造燈柱 3. 鋪置電線 4. 安裝 17 支備有防眩的公園燈	\$580,000 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$250,000 2012-13 年度： \$330,000	建築署	現正進行工程前期籌備工作。
(項目編號 DMW119)						
13. 為下內進程 康油康行 文尖樂節 署旺場能 轄區地工	康樂及文 化事務署	機電署	更換現有燈泡及為節能燈泡及加裝智能光感器。 1. 炮台街休憩處 2. 咸美頓街休憩花園 3. 九龍公園 4. 九龍公園徑兒童遊樂場 5. 寧波街/上海街休憩花園 6. 太子道/水渠道花園	\$312,700 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$312,700	機電署	現正進行工程前期籌備工作。
(項目編號 DMW120)						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			7. 梳士巴利道 花園	\$17,000		
			8. 詩歌舞遊樂 場	\$16,600		
			9. 詩歌舞街休 憩花園	\$43,900		
14. 在樂群街公園 園安裝避雨亭 (項目編號 DMW122)	蔡少峰 議員	建築署	在棋檯位置加 裝避雨亭連照 明系統。	<u>\$320,000</u> 施工日期： 2011年9月 現金流： 2011-12年度：\$320,000	建築署	工程預計於 2011年10月完 成。
15. 在埃華街休 憩花園加設 行人上蓋 (項目編號 DMW123)	蔡少峰 議員	建築署	在靠近大角咀 天主教小學的 行人通道加設 上蓋連照明系 統	<u>\$1,650,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12年度：\$1,650,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
16. 在地士道街 休憩花園閉路 電視 (項目編號 DMW127)	康樂及文 化事務署	機電署	安裝一套閉路 電視系統, 包括 7 支閉路電視鏡 頭連影像資料 儲存系統。	<u>\$390,000</u> 施工日期: 待定 現金流: 2011-12 年度: \$390,000	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。
17. 在京士柏遊 樂場籃球場 旁更換圍欄 (項目編號 DMW128)	康樂及文 化事務署	建築署	更換籃球場旁 圍欄(約 35 米)	<u>\$150,000</u> 施工日期: 待定 現金流: 2011-12 年度: \$150,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
18. 在櫻桃街公 園網球場改 善泛光燈 (項目編號 DMW129)	康樂及文 化事務署	機電署	在櫻桃街公園 網球場更換及 安裝 52 枝泛光 燈	<u>\$570,000</u> 施工日期: 待定 現金流: 2011-12 年度: \$570,000	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。
19. 在荔枝角道/ 大南街休憩 處加裝兩套 連避雨的坐 椅 (項目編號 DMW130)	康樂及文 化事務署	建築署	加裝兩套連避 雨設施的坐椅。	<u>\$150,000</u> 施工日期: 待定 現金流: 2011-12 年度: \$150,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
20.在星光大道 加設兩台飲 水機 (項目編號 DMW131)	康樂及文 化事務署	機電署	增設兩台飲水 機(一台成人及 一台兒童或輪 椅人士飲水機)	<u>\$29,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$29,000	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。
21.在士柏曲 棍球場內 近球徑加 的雨水渠 裝設水蓋 及近球員 席雨水渠 口加裝格 柵 (項目編號 DMW132)	康樂及文 化事務署	建築署	在近衛理徑斜 坡上雨水渠加 裝渠蓋及近球 員席雨水渠口 加裝格柵	<u>\$79,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$79,000	建築署	現正進行工程 前期籌備工作。
22.更換彌敦道/ 界限街休 處水景設 施內一台 循環水泵 (項目編號 DMW133)	康樂及文 化事務署	機電署	更換休憩處水 景設施內一台 循環水泵	<u>\$49,500</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$49,500	機電署	現正進行工程 前期籌備工作。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
23.在旺堤街/埃華街休憩處 平整地面 (項目編號 DMW134)	康樂及文 化事務署	建築署	平整旺堤街/埃華街休憩處地面。	<p style="text-align: center;"><u>\$37,000</u></p> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度： \$37,000	建築署	現正進行工程前期籌備工作。

在中間道兒童遊樂場
清拆已損毀的燈柱
(項目編號 DMW108)


工程前	工程後
	
	
	

在油尖旺區康文署轄下中間道兒童遊樂場

加裝 5 支射燈

(項目編號 DMW108)

加裝 5 支射燈



上落梳士巴利道樓梯



大兒童遊樂場避雨亭



細兒童遊樂場泛光燈柱

在油尖旺區康文署轄下中間道兒童遊樂場

加裝 5 支射燈

(項目編號 DMW108)

加裝 5 支射燈



傷健斜路泛光燈柱頂



太極園樓梯燈柱

在尖沙咀海濱花園更換一台噴水池電泵
(項目編號 DMW112)

工程前




工程後



在地士道街休憩花園的羽毛球場地地面重新髹上塗料

(項目編號 DMW112)

地士道街休憩花園



更換覺士道兒童遊樂場污水泵
(項目編號 DMW112)

附錄二(c)

覺士道兒童場更換污水泵工程

