

2008 至 2011 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2010 至 2011 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2010 年 12 月 31 日)

目的

本文件旨在向委員匯報地區設施管理委員會通過及原則上通過由油尖旺民政事務處(民政處)主導的工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2010 年 12 月 31 日，獲地區設施管理委員會通過及正在施工的地區小型工程項目，包括：

(一) 正式通過的工程項目 (詳情見附件一)

- (a) 設立廟街地標
- (b) 緬甸臺美化工程
- (c) 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及進行綠化工程
- (d) 於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備
- (e) 洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程
- (f) 石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程
- (g) 油尖旺區綠化及美化工程 2010-11
- (h) 海庭道加設座椅
- (i) 梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程

(二) 原則上通過的工程項目 (詳情見附件二)

- (a) 於通菜街(女人街)興建地標
- (b) 於中匯街小巴士站加建避雨亭
- (c) 旺堤街休憩處改善工程
- (d) 於厚福街增設特色街道指示
- (e) 加強推廣廣東道玉器街

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

徵求意見

3. 就以下工程項目，請委員發表意見，並予以通過。
4. 有關「設立廟街地標」的工程，牌樓的建築工程已在 2010 年 12 月 5 日完工，揭幕儀式已在 2010 年 12 月 18 日舉行。合約工程顧問現正與建築承辦商計算額外人工的支出，稍後將交予民政處工程組核實。待所有資料整理，會隨即向委員會匯報。
5. 至於「緬甸臺美化工程」項目，有關的工程合約已在 10 月 20 日簽訂，工程已在 10 月底展開。預計在 2011 年第一季度完工。
6. 「於彌敦道及水渠道交界的空置油站(即加德士油站原址)興建地標及推行綠化工程」已在 7 月 14 日正式展開。預計所有工序將於 2011 年第一季度完成。工程合約承辦商現正進行灌溉及電力系統的安裝工程。詳情由合約顧問報告。
7. 「梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備」的工程，包括於男、女化妝間內及走廊各安裝一個接駁舞台音響系統的擴音喇叭。機電工程署的合約承辦商已進行安裝。有關的擴音喇叭已可供租場團體使用，建議刪除此項目。
8. 有關「洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程」，旅遊指示地圖及簡單景點介紹牌的安裝工作已在 12 月底完工。有關在四周放置花卉植物的招標工作現正進行中。
9. 「石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程」已於 2010 年 12 月展開，工程預計在 2011 年 1 月底完工。

10. 關於「綠化及美化工程項目 2010-11」，相關的撥款令已相繼發出予有關部門。有關區內綠化及美化工程的招標工作已基本完成，各相關工程已如期展開。旺角道行人天橋的展板已根據議員的意見陸續更換上區節活動的圖片。而大角咀附近一帶的行人天橋上的美化裝飾將更換成具農曆新年色彩的圖案。

11. 有關「海庭道加設座椅」的工程，已在 2010 年 12 月展開，預計 2011 年 1 月底完工。

12. 有關「梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程」，梁顯利油麻地社區中心禮堂的燈光改善工程預定於 2011 年 3 月進行。另外，建議於旺角社區會堂安裝一系列音響設施供市民使用，預計可於 3 至 4 月完成安裝。

13. 有關委員會原則上通過「於通菜街(女人街)興建地標」的工程，最新進度由民政總署工程組代表報告。

14. 有關原則上通過「於中匯街小巴士站增建避雨亭」的建議，基於客觀環境限制，委員會已同意撤銷有關工程，建議刪除此項目。

15. 有關委員會原則上通過「旺堤街休憩處改善工程」的建議，由於該地點連接深旺道及大英樓，民政處現正進行部門諮詢工作。民政總署工程組已聯絡地政總署及路政署進行實地考察，稍後將會聯絡當區議員及有興趣的區議員參與有關工程會議。

16. 有關原則上通過「於厚福街增設特色街道指示」的建議，民政總署工程組正與有關部門包括路政署及運輸署跟進。

17. 有關委員會原則上通過「加強推廣廣東道玉器街」的建議，最新進度由民政總署工程組代表報告。

工程撥款的開支情況

18. 截至 2010 年 12 月 31 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

19. 本文件將在2010年1月13日的地區設施管理委員會第十九次會議上提交。

油尖旺民政事務處
2011年1月

檔號：YTMDO 16/35/2

2008-2011 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 設立廟街地標 (項目編號 DMW004)	陳少棠 議員 孔昭華 議員 楊子熙 議員 關秀玲 議員	油尖旺合約 工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> 於廟街與佐敦道及甘肅街交界設立特式地標 	原先獲通過的撥款: \$3,080,000 因應新增工程的修訂撥款建議: \$3,880,000 2008-09 年度工程合約顧問可行性研究開支: \$70,000 修訂現金流: 2009-10 年度: \$912,941 2010-11 年度: \$1,983,000	委員會決議工程採用中式牌樓模式興建，並委任油尖旺區的合約工程顧問負責可行性研究、設計、諮詢及興建等全部工作。 根據可行性研究、部門及地區諮詢的結果，工程是可行的。但部份公眾地下設施管道需作出輕微的改道。	民政總署 工程組	牌樓的建築工程已在 2010 年 12 月 5 日完工，揭幕儀式已在 2010 年 12 月 18 日舉行。 合約工程顧問現正與建築承辦商計算額外人工的支出，稍後將交予民政處工程組核實。待所有資料整理，會隨即向委員會匯報。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
				<p>新增工程費用合共 80 萬元，包括下列項目的設計、生產、運輸、安裝及一年的保養費用：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 環保照明系統 ● 牌樓支柱的玻璃纖維保護外殼 4 組，共 8 塊 ● 對聯的蝕刻共 151 個字 ● 因應運輸署要求於施工期間在地盤附近加設水碼以保障途人安全 			
2. 緬甸臺美化工程 (項目編號 DMW006)	關秀玲 議員 孔昭華 議員	油尖旺合約 工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> ● 為緬甸臺斜坡進行美化工程 ● 為迴旋處凹位重鋪地磚 	<p>\$330,000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 斜坡美化工程將由油尖旺工程合約顧問負責，初步估價為\$225,000。 2. 重鋪地磚的工程將由路政署負責，初步估價為\$80,000 	油尖旺工程合約顧問及路政署均在技術上是可行的。	建築署及合約承辦商	有關的工程合約已在 10 月 20 日簽訂，工程已在 10 月底展開。預計在 2011 年第一季完工。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
3. 於彌敦道及油麻地交界的站興及綠化工程 (項目編號 DMW030)	黃舒明 議員	油尖旺合約 工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> ● 種植花草 / 放置花槽 / 花盆 ● 設置簡單座椅連上蓋 ● 加設一座有關通菜街 (金魚街) 特色的地標 	工程初步估價為: <u>\$2,410,000</u>	地政總署表 示有關地點 的油污報告 已提交環保 署檢閱及獲 得通過，證 明現址已清 除所有油污 亦表示會繼 續完成清理 地底油缸的 工作。 在 2009 年 9 月 17 日 的會議上， 有關工程 可以重新 啓動。	康樂及文化 事務署 (暫定)	工程已在 7 月 14 日 正式展開。預計所 有工序將於 2011 年 第一季完成。 工程合約承辦商現 正進行灌溉及電力 系統的安裝工程。
4. 於梁顯利油麻地中心及化妝間走廊安裝擴音設備 (項目編號 DMW070)	油尖旺 民政事務處 楊子熙 議員 孔昭華 議員	油尖旺民政 事務處	<ul style="list-style-type: none"> ● 於男，女化妝間及走廊安裝接駁舞臺音響系統的擴音設備 	工程估價為: <u>\$50,000</u> 安裝日期： 2010-2011 年度	工程並不涉 及複雜的工 程項目，技 術上是可行 的。	機電工程署	有關的擴音喇叭已 完成安裝，並已 開放予市民使用

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
5. 洗衣街與油蔴地交界地帶優化工程 (項目編號 DMW072)	梁偉權 議員	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 於三角空地設置旅遊指示地圖及簡介 於指示牌四周放置花卉植物以美化環境 	工程預計費用為 20 萬	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署工程組及合約承辦商	旅遊指示地圖及簡單景點介紹牌的安裝工作已在 12 月底完工。有關在四周放置花卉植物的招標工作現正進行中。
6. 石壁道至京士柏一段梯級改善工程 (項目編號 DMW073)	梁偉權 議員	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 修補石壁道至京士柏公段的破損欄杆 重鋪部分路段的地面及防滑沙 於部分地段鋪設引水設施 	工程預計費用為 50 萬	民政總署工程組將就工程設計及相關部門的意見	民政總署工程組	有關的工程已於 2010 年 12 月展開，工程預計在 2011 年 1 月底完工。
7. 綠化及美化工程項目 2010-11 (項目編號 DMW076)	油尖旺 民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處地點的花盆和花床進行園藝保養工作，包括種植新的花草、提供日常澆水及加添土壤改良劑/除蟲肥/除蟲劑 	在 3 月 11 日的會議上獲通過撥款： <u>\$3,000,000</u> 細項： 1. 區內設施的園藝保養工	工程並不涉及複雜的工程項目。 康文署及油尖旺民政事務處均有意撥款推行類似的工	康文署及民政總署工程組	相關的撥款令已相繼發出予有關部門。 有關區內綠化及美化工程的招標工作已基本完成，各相關工程已如期展開。 旺角道行人天橋的

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>等工作。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在油尖旺區適合的地點，包括在政府未出租的土地上種植綠化樹木，以及在道路及街道推行綠化工程。 ● 翻新及保養區內設施包括花墟彩旗柱及避雨亭等。 ● 定期更換旺角道天橋的季節性及彩色板。 ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室進行美化工程。 ● 分別於渡船街行人天橋、連接亞里街行人天 	<p>作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 在油尖旺區適合的地點推行綠化工程，包更換區內破舊的花盆及植物 3. 翻新及保養區內設施包括花墟第1、2期的美化工程的部分設施和彩旗柱及雀鳥圖，區內由區議會設置的座椅及避雨亭等。 4. 定期更換區內為推廣而設的彩旗及彩色展覽板，並按實際需要更換主題展板。 5. 翻新區內破舊的彩瓷壁畫項目。 	<p>程。</p>		<p>展板已根據議員的意見陸續更換上區節活動的圖片。</p> <p>而大角咀附近一帶的行人天橋上的美化裝飾將更換成具農曆新年色彩的圖案。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			橋及連接行人 打老道行人 天橋貼上宣 傳海報。	<p>6. 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。</p> <p>7. 深化利用廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆的美化工程。</p> <p>8. 定期更換在商業及旅遊地點為推廣而設的彩旗及旅遊設施。</p>			
8. 海庭道加設座椅 (項目編號 DMW074)	鍾港武 議員 陳偉強 議員	民政總署工 程組	● 更換海庭道 一帶 70 至 78 組石屎 長櫈	在 4 月 29 日的會 議上獲通過撥款 預算: <u>\$720,000</u>	工程並不涉 及複雜的工 程項目,技術 上是可行的。 運輸署及路 政署表示將 分段及廣 改建鐵路工 程,部分可 港鐵影響,長 屎後將不能	民政總署 工程組	有關工程已在 2010 年 12 月展開,預計 2011 年 1 月底完 工。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、原建議推行日期及現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
9. 梁顯利油麻地社區中心及旺角堂設施改善工程 (項目編號 DMW103)	油尖旺民政事務處	油尖旺民政事務處	<ul style="list-style-type: none"> ● 於梁顯利油麻地社區中心禮堂進行燈光改善工程 ● 於旺角社區會堂進行音響設施改善工程 	<p>\$700,000</p> <p>安裝日期： 2010-2012 年</p> <p>現金流：</p> <p>梁顯利油麻地社區中心禮堂進行燈光改善工程</p> <p>\$505,000 (2010-2011)</p> <p>旺角社區會堂進行音響設施改善工程</p> <p>\$195,000 (2011-2012)</p>	<p>置，估計受影響的數目約 8 至 10 張。</p> <p>工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。</p>	機電工程署及合約承辦商	<ul style="list-style-type: none"> ● 梁顯利油麻地社區中心禮堂的燈光改善工程預定於 2011 年 3 月進行。 ● 現建議於旺角社區會堂安裝下列流動音響設施： <ul style="list-style-type: none"> • CD/DVD/MP3 播放器連 karaoke • 提升接駁 CD/DVD/MP3 播放器的調音及擴音裝置 • 6 組手握式無線咪 • 數碼式錄音機 • 22 吋 LCD 顯示器 • 42 吋全高清 LED 電視連活動手推架

2008-2011 年度地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 於通菜街(女人街)興建地標(項目編號DMW035)	梁偉權 議員 仇振輝 議員	油尖旺合約工程顧問	<ul style="list-style-type: none"> 於通菜街(女人街)興建地標 <p>初步建議興建兩座牌樓:</p> <ul style="list-style-type: none"> 亞皆老街及通菜街交界 登打士街及通菜街交界 	工程估價為: <u>\$3,870,000</u>	<ul style="list-style-type: none"> 現時新建建議地點已諮詢各工務部門及公營機構，暫未收到反對。 建議委任工程合約顧問作進一步的可行性研究。 	待定	待定	有關最新進度由民政總署工程組代表報告。
2. 於中匯街小巴士站加建避雨亭(項目編號DMW092)	蔡少峰 議員	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為中匯街小巴士站增建避雨亭 	待定	部門及公眾設施諮詢工作正在進行中	民政總署工程組	待定	基於客觀環境限制，委員會已同意撤銷有關工程，建議刪除此項目。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
3. 旺堤街休憩處改善工程 (項目編號 DMW100)	蔡少峰 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> ● 工程範圍約 112.5 平方米 <p>項目包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 重新鋪設防滑度達 R12 標準的磚以美化環境 ● 更換 10 張休憩處的臨時椅 ● 休憩處去的水系統改善工程 	工程估價暫時為: <u>\$300,000</u>	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	康文署及 建築署	\$5,000	由於該地點連接深旺道及大英樓，民政處現正進行部門諮詢及不反對有關工程，民政總署工程組已聯絡地政總署及路政署進行實地考察，稍後將與區議員及有興趣的區員參與有關工程會議。
4. 於厚福街增設特色街道指示 (項目編號 DMW101)	關秀玲 議員 黃萬成 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> ● 於厚福街增設特色街道指示 ● 上次會議通過有關與山區及類似項目合併 	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署 工程組	待定	民政處正與有關部門跟進，包括路政署及運輸署，研究有關工程的可行性。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步預算所需款額及推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
5. 加強推廣廣東道玉器街(項目編號DMW102)	陳少棠 議員 葉傲冬 議員	民政總署 工程組	<ul style="list-style-type: none"> 玉器街地標改善工程 於地標附近設置指示圖及玉器製作介紹 	待定	工程並不涉及複雜的工程項目，技術上是可行的。	民政總署 工程組	待定	有關最新進度由民政總署工程組代表報告。

油尖旺地區小型工程工程開支結算表(截至 2010 年 12 月 31 日)及

工程項目優次安排

A. 民政署負責的工程					
I 已獲批款項的工程(共 19 項),包括 11 項尚有支出的已完工項目:					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批款項	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預計支出
1	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂設施改善工程	502,000	0	0	502,000
不適用 (工程進行中)	於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	3,333,000 (修訂前: 2,270,000)	133,336	752,000	1,327,000
不適用 (工程進行中)	洗衣街與豉油街交界三角空地優化工程	200,000	0	0	200,000
不適用 (工程進行中)	石壁道至京士柏公園一段梯級修理及改善工程	167,000	0	0	167,000
不適用 (工程進行中)	海庭道座椅更換工程	392,000	-	0	392,000
不適用 (工程進行中)	油尖旺美化工程項目	2009-10 年度 2010-11 年度	2,000,000 3,000,000	2,260,832 -	841,000 2,500,000
不適用 (工程進行中)	緬甸臺美化工程	330,000	44,500	4,000	122,000
不適用 (工程進行中)	於梁顯利油麻地社區中心的化妝間及走廊安裝擴音設備	19,000	0	0	3,000
不適用 (工程已完工)	設立廟街地標	3,880,000 (修訂前為 3,080,000)	912,941	1,199,000	1,983,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂音響及視像系統改善工程	600,000	225,446	1,000	20,000
不適用 (工程已完工)	於海泓道小巴士站增建避雨亭工程	61,000	5,426	56,000	56,000
不適用 (工程已完工)	在海泓道加設座椅	210,000	188,048	0	23,000
不適用 (工程已完工)	鐵樹街休憩處改善工程	1,300,000	644,500	0	482,000

A. 民政署負責的工程					
I 已獲批款項的工程(共 19 項),包括 11 項尚有支出的已完工項目:					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批款項	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預計支出
不適用 (工程已完工)	於旺角行人專用區設置監察閉路電視	1,700,000	1,059,321	0	262,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心公用地方翻新及燈光改善工程	320,000	105,667	32,000	32,000
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心有蓋操場翻新及加設閘門工程	161,000	17,110	12,000	12,000
不適用 (工程已完工)	設立區議會的地區標誌 (分第 I 及 II 期) (第二期工程已取消)	500,000	3,982	0	0
不適用 (工程已完工)	梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的機電裝置及空調系統更換及改善工程	1,200,000	0	0	0
不適用 (工程已完工)	更換油尖旺區議會告示板工程	600,000	163,642	0	0
總數(a):		18,475,000	5,764,751	2,897,000	8,083,000

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(共 4 項 - 不包括已取消或由其他部門負責的項目):					
工程項目優次安排*	項目	初步估價	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預計支出
2	於通菜街(女人街)興建地標	3,870,000	0	0	0
3	旺堤街休憩處改善工程	300,000	0	0	0
4	於厚福街增設特色街道指示	-	-	-	-
5	加強推廣廣東道玉器街	-	-	-	-
總數(b):		4,170,000	0	0	0

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

總數 A(a+b):		22,645,000	5,764,751	2,897,000	8,083,000
------------	--	------------	-----------	-----------	-----------

B 康文署負責的工程(共 60 項)：					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批撥款	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預計支出
不適用 (招標中)	改善尖沙咀東海濱平台花園兩條扶手電梯工程	499,000	0	0	0
不適用 (招標中)	改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路及加裝漏電斷路器	17,000	0	0	17,000
不適用 (招標中)	改善普慶廣場花園噴水池電泵工程	50,000	0	0	50,000
不適用 (招標中)	在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000	0	0	60,000
不適用 (招標中)	在晏架街遊樂場及埃華街休憩花園內增設植物簡介告示板	45,000	0	0	45,000
不適用 (招標中)	改善大角咀體育館四樓及六樓男女更衣室及七樓男更衣室熱水供應系統	670,000	0	0	670,000
不適用 (招標中)	在京士柏曲棍球場更換正門電動捲閘	55,000	0	0	55,000
不適用 (招標中)	在京士柏遊樂場更換兩處兒童遊樂設施的安全地墊	130,000	0	0	130,000
不適用 (招標中)	在官涌體育主場看台裝保護墊	35,000	0	34,000	35,000
不適用 (招標中)	在西貢街遊樂場增設洗手間	1,450,000	0	0	0
不適用 (工程進行中)	於櫻桃街公園加建上肢健身器	45,000	0	0	45,000
不適用 (工程進行中)	2010-11 年度康文署轄下場地的綠化及改善工程	1,280,000	0	472,000	1,280,000
不適用 (工程進行中)	在油尖旺區康文署轄下籃球及排球場進行改善工程	657,000	0	43,000	657,000
不適用 (工程進行中)	在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000	0	104,000	85,000
不適用 (工程進行中)	改善官涌體育館主場冷氣風槽設計	65,000	0	0	65,000
不適用 (工程進行中)	在塘尾道兒童遊樂場加設一部飲水機連一個摺合式帳篷	50,000	0	0	6,000

B 康文署負責的工程(共 60 項)：					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批撥款	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預計支出
不適用 (工程進行中)	更換官涌體育館場地佈置	50,000	0	0	0
不適用 (工程進行中)	在京士柏遊樂場上層台階加裝一部飲水機	34,000	0	20,000	22,000
不適用 (工程進行中)	在尖沙咀東海濱平台花園噴水池更換兩組電泵	33,000	0	33,000	33,000
不適用 (工程進行中)	在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程	200,000	0	55,000	37,000
不適用 (工程進行中)	重鋪洗衣街花園地面	900,000	0	310,000	600,000
不適用 (工程進行中)	改善櫻桃街公園人造草地足球場的灌溉系統	200,000	0	0	200,000
不適用 (工程進行中)	在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000	0	46,000	90,000
不適用 (工程進行中)	改善大角咀體育館七樓女更衣室的熱衣供應系統	135,000	0	0	135,000
不適用 (工程計劃中)	改善尖沙咀東海濱平台花園及中間道兒童遊樂場 5 部飲水機的接鈕	6,000	0	0	6,000
不適用 (工程計劃中)	改善西九龍海濱長廊二期燈飾電路及加裝漏電斷路器	17,000	0	0	17,000
不適用 (工程已完工)	於廣東道及旺角道交界興建休憩處	6,019,000	1,297,086	3,599,000	4,515,000
不適用 (工程已完工)	改善尖沙咀東海濱平台花園及中間道兒童遊樂場五部飲水機的按鈕	6,000	0	0	6,000
不適用 (工程已完工)	在中間道兒童遊樂場廁所更換兩組沖水系統電泵	96,200	0	0	96,200
不適用 (工程已完工)	在京士柏曲棍球場加裝泛光燈遮光罩	110,000	0	110,000	110,000
不適用 (工程已完工)	油尖旺區康樂體育場地的小型工程及環境改善項目	1,500,000	1,492,180	0	0
不適用 (工程已完工)	社區改善工程：油麻地配水庫休憩花園	500,000 (修訂前為 300,000)	497,700	0	0

B 康文署負責的工程(共 60 項)：					
工程項目優次安排*	項目	項目獲批撥款	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預計支出
不適用 (工程已完工)	花園街體育館十二樓壁球室看台及界限街二號體育館一樓看台加裝屏障工程	171,000	86,370	27,000	31,000
不適用 (工程已完工)	大角咀體育館主場天窗改善工程	90,000	51,840	0	0
不適用 (工程已完工)	樂群街公園改善工程	4,000	22,240	0	4,000
不適用 (工程已完工)	市政局百週年紀念花園 10 號場加建去水渠	19,000	17,500	0	0
不適用 (工程已完工)	更換尖沙咀公共圖書館閉路電視系統	166,000	166,000	0	0
不適用 (工程已完工)	地士道街休憩花園及樂群街公園洗手間設施改善工程	220,000	220,000	0	0
不適用 (工程已完工)	晏架街遊樂場加裝長者健體設施工程	75,000	23,000	0	0
不適用 (工程已完工)	埃華街休憩花園加裝長者健體設施工程	50,000	34,500	0	0
不適用 (工程已完工)	大角咀道/楓樹街花園加裝長者健體設施工程	50,000	38,798	0	0
不適用 (工程已完工)	洗衣街兒童遊樂場更換長者健體設施工程	75,000	29,428	0	0
不適用 (工程已完工)	在油尖旺區康文署轄下殘疾人士洗手間加裝緊急按鈕	50,000	50,000	0	0
不適用 (工程已完工)	京士柏曲棍球場增設飲水機，後備供電設施及進行擴識系統改善工程	230,000	230,000	0	0
不適用 (工程已完工)	官涌體育館更換大堂電視機工程	24,000	24,000	0	0
不適用 (工程已完工)	油尖旺寵物公園地面改善工程	220,000	156,000	9,000	28,000
不適用 (工程已完工)	九龍公園游泳池改善計分及計時系統工程	400,000	398,000	0	0
不適用 (工程已完工)	中間道兒童遊樂場改善監察升降機的數碼錄影系統	16,495	16,495	0	0

B 康文署負責的工程(共 60 項)：					
工程項目優次 安排*	項目	項目獲批撥 款	於 2009-10 年的總開支	截至 12 月 31 日的開支	2010-11 預 計支出
不適用 (工程已完工)	界限街二號體育館改善工程	11,000	60	0	1,000
不適用 (工程已完工)	官涌道體育館設施改善工程(第一期)	95,000	590	0	0
不適用 (工程已完工)	尖沙咀東海濱平台花園灌溉系統改善工程	32,000	32,000	0	0
不適用 (工程已完工)	西九龍海濱長廊設施改善工程	5,100,000 (修訂前為 4,000,000)	3,705,000	426,000	600,000
不適用 (工程已完工)	京士柏遊樂場設施改善工程(第一期)	500,000 (修訂前為 380,000)	138,107	42,000	56,000
不適用 (工程已完工)	在京士柏遊樂場內建健體立地踏步機及網球場旁增設避雨亭	200,000	76,000	0	0
不適用 (工程已完工)	洗衣街花園改善工程	60,000	8,535	6,000	7,000
不適用 (工程已完工)	塘尾道/通州街休憩處設施改善工程	777,000	310,000	0	103,000
不適用 (工程已完工)	康達徑花園設施改善工程	793,000	118,500	11,000	16,000
不適用 (工程已完工)	官涌體育館設施改善工程(第二期)	444,000	100,692	0	0
不適用 (工程已完工)	櫻桃街公園設施改善工程(第三期)	270,000	152,328	0	35,000
不適用 (工程已完工)	櫻桃街公園設施改善工程(第一期)	67,000	22,762	5,000	11,000
總數(B):		25,413,695	9,515,711	5,352,000	9,959,200

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

總數(A+B)：	48,058,695	15,280,462	8,249,000	18,042,200
----------	------------	------------	-----------	------------