

關注瑪麗醫院的重建進度

醫院管理局的回覆：

瑪麗醫院重建計劃第一期進度報告

目的

本文件旨在向委員報告瑪麗醫院重建計劃第一期工程進度。

重建計劃

(一)根據已修訂的第一期重建計劃，醫院管理局建議拆卸現時的臨床病理大樓、大學病理大樓和醫生宿舍，騰出空間興建一座新醫院大樓。新大樓會將配備大型樓層，以配合醫療服務、研究與教學設施的重整及協調，而往來其他大樓的路程亦會縮短。此外，計劃建議增設連接醫院及薄扶林道的第二個醫院車道出入口，提高來往醫院的便捷度。

(二)為了全面達到把瑪麗醫院更新為一所現代化醫療科學中心的目標，使醫院能夠配合日後的服務模式，並有足夠能力和效能去滿足社會的長遠需要，醫院管理局初步考慮於稍後階段在瑪麗醫院其他部分進行重建工程。

進度報告

甲. 高級職員宿舍改建工程

(一)主工程合約的工作範圍包括改建高級職員宿舍、擴闊部份醫院 B 段路和 D 段路、興建連接高級職員宿舍與醫院其他大樓之行人天橋及提供雙層停車架系統。工程已於 2014 年 7 月 28 日展開，改建高級職員宿舍及興建連接天橋之工程現正進行中，B 段路和 D 段路之部份擴闊亦已大致完成。連同臨床病理大樓、大學病理大樓和醫生宿舍的相關搬遷工程，預計於 2017 年完工。

乙. 對臨床服務及周邊環境的影響

(一)高級職員宿舍的改建及相關工程並沒有對醫院臨床服務造成任何影響。

(二)為盡量減少對員工、訪客和鄰居造成干擾，工地已採取有效的消減噪音和防治蚊蟲措施。噪音緩解措施包括設置隔音屏障和採用低噪音之機器。此外，防止蚊蟲繁殖的措施現正每週進行三次，當中包括噴灑稀釋及安全的蚊油和蚊砂，及清理溝渠以防止污水積聚，並已於關鍵位置加裝防蚊裝置。食物環境衛生署於 2016 年 2 月 25 日實地檢查，確認措施符合相關規定。

(三)興建新連接天橋的工程取得「建築噪音許可證」，於晚上 7 時至翌日上午 7 時進行部分工序，以減低對醫院日間繁忙運作的影響。醫院已通知鄰近私人住宅居民，解釋施工需要及盼獲諒解與包容。有關工程已於 2016 年 2 月完成。

丙. 特別交通安排

(一)醫院 B 段路和 D 段路於 2016 年 3 月 5 日至 2016 年 4 月 30 日(預計)進行挖掘，以配合高級職員宿舍的電纜接駁工程。工程期間該位置將實施單線雙程臨時交通安排，疏導駛經 B 段路和 D 段路之車輛。

(二)為配合興建連接天橋的鋼架組裝工程，瑪麗醫院 S 座訪客停車場由 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 2 月 29 日，每日早上 6 時至晚上 6 時暫停開放(星期六、星期日及公眾假期除外)。訪客停車場於 2016 年 3 月 1 日起恢復每日 24 小時對公眾開放。

丁. 瑪麗醫院重建計劃網站

(一)為促進與持份者、社區伙伴及公眾的溝通，瑪麗醫院將設立重建計劃的互聯網網站。雙語互聯網網站的撰寫進度良好，將於稍後推出。

(二)網站的初步設計包括重建計劃簡介、最新消息、工程進度、重要通告、出版刊物、社區聯繫活動等資訊。為豐富網站，亦建議加插專題介紹和多媒體元素，如相片集等。

(三)網站將根據政府資訊科技總監辦公室無障礙網頁嘉許計劃評審準則而編寫，方便所有人士(包括殘疾人士)使用。

(二零一六年四月十五日收到)

中西區區議會秘書處

二零一六年四月