

離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會
文件TAFEHCCC 17/2020 號
獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
截至2020年5月8日

2020/21年度旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會地區小型工程計劃的撥款： 7,025,000元

2020/21年度旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會最高超額承擔上限： 21,075,000元

檔號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
(23) HAD IS WS/16/168/(09)	IS-DMW-556	尚未完成的地區小型工程 2009/10 年度地區小型工程 梅窩鹿地塘村雨水渠建造工程	梅窩	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2020年第三季招標。
	IS-DMW-562	(29) HAD IS WS/16/173/(09) 長洲昇昌里及新興街68-106號行人路面改善工程	長洲	籌備中					由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地，預計在施工期間，將影響附近商戶，民政處已相約工程倡議人於5月30日進行實地視察，討論施工細節，並展開工程設計。
總計：		(2009/10年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
(45) HAD IS WS/16/239/(10)	IS-DMW-580	2010/11 年度地區小型工程 長洲北社新村近海景台石級改善工程	長洲	籌備中					工程部分位置涉及私人土地，民政處已於2012年發出業主同意書，惟一直未有收到個別業主回覆。民政處已相約工程倡議人討論有關施工細節，並開始設計工程圖則。現申請撥款，預計於2020年下旬招標
總計：		(2010/11年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
(66) HAD IS WS /16/059(12)	IS-DMW-601	美化長洲醫院道休憩處 (長洲近長洲醫院道休憩處美化工程)	長洲	籌備中					民政處正為工程設計圖則，預計於2020年第三季進行招標
(75) HAD IS WS /16/076(11)	IS-DMW-609	建造白銀鄉村雨水渠 (梅窩白銀鄉村排水渠建造工程)	梅窩	已完工	772,280.00	772,280.00			已於2019年12月31日完工
(76) HAD IS WS /16/033(12)	IS-DMW-610	重鋪長洲大新街及大新後街一帶路面 (長洲大新街及大新後街通道改善工程)	長洲	籌備中					由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地，預計在施工期間，將影響附近商戶，民政處已相約工程倡議人於5月30日進行實地視察，討論施工細節才展開工程
(77) HAD IS WS /16/020(12)	IS-DMW-611	下美山村村路重鋪路面石屎	大澳	籌備中					民政處稍後會進行前期勘察工程，並預計於2020年下半年招標。
(81) HAD IS WS /16/119(12)	IS-DMW-615	擴闊磡頭村村中小路工程	大澳	籌備中					最新工程估算為\$400,000。工程設計建議及造價評估已載列於 附件一 。
總計:		(2012/13年度地區小型工程)			772,280.00	772,280.00	0.00	0.00	
(93) HAD IS WS /16/219(12)	IS-DMW-626	梅窩鹿地塘村生態徑建造工程 (梅窩鹿地塘村145號屋附近行人徑建造工程)	梅窩	籌備中					民政處已向地政處遞交撥地申請，惟申請撥地期間有村民反對，現正與有關人士商討事宜。
(95) HAD IS WS /16/235(12)	IS-DMW-628	擴闊及改善大澳北生態旅遊徑 (大澳大澳北山行人徑改善工程)	大澳	籌備中					民政處已就工程細節，與項目倡議人及持份者取得共識，稍後會進行前期勘察和設計工作。
總計：		(2013/14年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

欄號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
(111) HAD IS WS /16/123(13)	IS-DMW-644	梅窩南邊圍避雨亭建造工程	梅窩	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2020年第三季招標。
總計：		(2014/15年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
(134) HAD IS WS /16/119(16)	IS-DMW-667	坪洲市政大廈附近座椅設置工程	坪洲	籌備中 (12.2020)					擬定設計圖則中
(135) HAD IS WS /16/120(16)	IS-DMW-668	長洲北社新村由1號至57號屋行人徑改善工程	長洲	籌備中 (10.2020)					民政處正為工程設計圖則，現申請撥款並預計於預計於2020年下旬招標。
(136) HAD IS WS /16/184(14)	IS-DMW-669	坪洲南灣山頂村24號屋附近樓梯擴建工程	坪洲	已完工 (21.1.2020)	366,450.00	35,733.24	330,716.76	0.00	工程已於2020年1月21日完成。
總計：		(2016/17年度地區小型工程)			366,450.00	35,733.24	330,716.76	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2017/18 年度地區小型工程							
(143) HAD IS WS /16/071(17)	IS-DMW-676	長洲圓桌第二村及第三村行人徑改善工程	長洲	籌備中					正查詢土地資料及進行公眾諮詢
(144) HAD IS WS /16/277(16)	IS-DMW-677	南丫南索罟灣燈柱編號 44819 附近空地改善工程	南丫島	籌備中					工程範圍屬於圍封政府土地，民政處現就土地資料諮詢地政處，並會適時遞交撥地申請
(145) HAD IS WS /16/019(15)	IS-DMW-678	大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程	大澳	籌備中					已完成前期勘察工作，預計可於2020年下半年進行工程招標。
(146) HAD IS WS /16/072(17)	IS-DMW-679	大澳石仔埗街燈柱編號FC 3378附近行人路改善工程	大澳	籌備中					民政處得悉持份者就工程持有不同意見，稍後將與項目倡議人及持份者商討工程細節，並在獲得共識後開展工程詳細工程設計。
(147) HAD IS WS /16/073(17)	IS-DMW-680	大澳汾流碼頭附近涼亭建造工程	大澳	籌備中					最新工程估算為\$600,000。工程設計建議及造價評估已載列於 附件二 。
總計：		(2017/18年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

欄號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
(154) HAD IS WS /16/026/(18)	IS-DMW-687	2018/19 年度地區小型工程 大澳新基公共照明設置工程	大澳	招標中	392,000.00		392,000.00	0.00	已於2020年1月15日完成工程招標程序，正等候地政處審批臨時撥地申請，以開展工程。
(155) HAD IS WS /16/026/(18)	IS-DMW-688	南丫北榕樹灣廣場路沿梯級美化工程	南丫島	籌備中					由於涉及土地暫時批地給渠務署，渠務署釋放有關土地後，便展開工程招標程序。
(157) HAD IS WS /16/139/(18)	IS-DMW-690	梅窩梅窩舊村燈柱編號VA8009附近行人橋改善工程	梅窩	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2020年下旬招標。
(158) HAD IS WS /16/140/(18)	IS-DMW-691	長洲花坪燈柱編號H9408與VA4174之間行人徑改善工程	長洲	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，並適時申請撥款。預計於2020年下旬招標。
(159) HAD IS WS /16/141/(18)	IS-DMW-692	長洲大新街16號屋附近排水渠改善工程	長洲	籌備中					正查詢土地資料及進行公眾諮詢
(160) HAD IS WS /16/127/(15)	IS-DMW-693	坪洲燈柱編號V 4060 附近地台改善工程	坪洲	籌備中					正查詢土地資料及進行公眾諮詢
總計：		(2018/19年度地區小型工程)			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2019/20 年度地區小型工程							
(161) HADISWS/16/ 400(18)	IS-DMW-694	2019-2020年度離島區大嶼南、東涌、大澳隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	大嶼南、東涌、大澳	已完工	803,464.00	803,464.00	0.00	0.00	工程已於2019年12月23日完工
(162) HADISWS/16/ 401(18)	IS-DMW-695	2019-2020年度離島區長洲、梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	長洲、梅窩	已完工	603,077.00	603,077.00	0.00	0.00	工程已於2020年1月3日完工。
(163) HADISWS/16/ 402(18)	IS-DMW-696	2019-2020年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	南丫島、坪洲、愉景灣	已完工	533,888.00		533,888.00	0.00	工程已於2019年11月20日大致完成
(164) HADISWS/16/ 329(18)	IS-DMW-697	2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (大嶼南、東涌及大澳)	大嶼南、東涌及大澳	施工中	2,000,000.00	267,831.00	1,532,000.00	200,169.00	工程已於2019年7月31日展開
(165) HADISWS/16/ 330(18)	IS-DMW-698	2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (長洲及梅窩)	長洲及梅窩	施工中	2,000,000.00	785,750.00	1,110,295.00	103,955.00	工程已於2019年7月31日展開
(166) HADISWS/16/ 331(18)	IS-DMW-699	2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (南丫及坪洲)	南丫及坪洲	施工中	2,000,000.00	633,100.00	1,208,300.00	158,600.00	工程已於2019年9月18日展開
(167) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW-700	南丫北大園村7號屋附近排水渠改善工程	南丫島	籌備中	2,500,000.00		0.00	2,500,000.00	擬備勘察工程圖則中。
(168) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW-701	坪洲由龍母廟至涌仔村通路改善工程	坪洲	籌備中	3,000,000.00			3,000,000.00	準備工程圖則，預計於2020年第三季招標。
(169) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW-702	長洲長洲渡輪碼頭附近座椅設置工程	長洲	籌備中	500,000.00			500,000.00	擬備工程圖則中。預計第三季度展開工程。
總額：		(2019/20年度地區小型工程)			13,940,429.00	3,093,222.00	4,384,483.00	6,462,724.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度 (預計/實際完工日期)	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2020/21 年度地區小型工程							
總額：		(2020/21年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
總額：		已完成的地區小型工程			55,114,451.43	55,114,451.43	0.00	0.00	
		2008/09 至 2020/21地區小型工程			70,585,610.43	59,015,686.67	5,107,199.76	6,462,724.00	
		實實超額承擔總額 (備註1)			11,569,923.76				
		2020/21年度預計仍可承擔的工程預算			9,505,076.24				

備註1: 最新工程預算扣除已支付開支後仍須承擔的工程費用

離島區議會秘書處
2020年3月 (檔號: HAD IDC 13/6/3/2 (6))
Islands District Council Secretariat
May-20 (File Ref.: HAD IDC 13/6/3/2 (6))