

離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會
 文件TAFEHCCC 18/2022 號
 獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
 截至2022年5月8日

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							22/23年度 (\$)	2023年3月以後 (\$)	
		尚未完成的地區小型工程							
		2009/10 年度地區小型工程							
(23) HAD IS WS/16/168(09)	IS-DMW556	梅窩鹿地塘村雨水渠建造工程	梅窩	施工中	194,000.00		194,000.00		工程已於2022年2月15日展開。
(29) HAD IS WS/16/173(09)	IS-DMW562	長洲昇昌里及新興街68-106號行人路面改善工程	長洲	籌備中					民政處現正進行勘探工程及工程設計。
總計：		(2009/10年度地區小型工程)			194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	
		2012/13 年度地區小型工程							
(66) HAD IS WS /16/059(12)	IS-DMW601	美化長洲醫院道休憩處(長洲近長洲醫院道休憩處美化工程)	長洲	籌備中					現正準備工程圖則，預計於2022年中旬招標。
(76) HAD IS WS /16/033(12)	IS-DMW610	重鋪長洲大新街及大新後街一帶路面(長洲大新街及大新後街通道改善工程)	長洲	籌備中					正進行勘探工程及工程設計。
(77) HAD IS WS /16/020(12)	IS-DMW611	下羌山村村路重鋪路面石屎	大澳	籌備中					正進行撥地申請及進行前期勘察工作，預計於2022年中旬招標。
總計：		(2012/13年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013/14 年度地區小型工程							
(93) HAD IS WS /16/219(12)	IS-DMW626	梅窩鹿地塘村生態徑建造工程(梅窩鹿地塘村145號屋附近行人徑建造工程)	梅窩	籌備中					民政處早前已遞交撥地申請，惟申請撥地期間有村民反對，現正與持份者商討事宜。
(95) HAD IS WS /16/235(12)	IS-DMW628	擴闊及改善大澳北生態旅遊徑(大澳大澳北山行人徑改善工程)	大澳	籌備中					民政處已與持份者商討有關工程細節，稍後會進行前期勘察和設計工作。
總計：		(2013/14年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							22/23年度 (\$)	2023年3月以後 (\$)	
(111) HAD IS WS /16/123(13)	IS-DMW644	<u>2014/15 年度地區小型工程</u> 梅窩南邊圍避雨亭建造工程	梅窩	籌備中	650,000.00		32,700.00	617,300.00	正申請撥地及準備工程圖則，並展開地盤勘察工程。
總計：		(2014/15年度地區小型工程)			650,000.00	0.00	32,700.00	617,300.00	
(134) HAD IS WS /16/119(16)	IS-DMW667	<u>2016/17 年度地區小型工程</u> 坪洲坪洲市政大廈附近座椅設置工程	坪洲	施工中	148,000.00	100,000.00	48,000.00		工程已於2022年1月28日展開。
總計：		(2016/17年度地區小型工程)			148,000.00	100,000.00	48,000.00	0.00	
(143) HAD IS WS /16/071(17)	IS-DMW676	<u>2017/18 年度地區小型工程</u> 長洲圓桌第二村及第三村行人徑改善工程	長洲	籌備中					已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行設計。
(144) HAD IS WS /16/277(16)	IS-DMW677	南丫南索罟灣燈柱編號 44819 附近空地改善工程	南丫島	籌備中					已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行設計。
(145) HAD IS WS /16/019(15)	IS-DMW678	大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程	大澳	籌備中					現正預備工程圖則。
(146) HAD IS WS /16/072(17)	IS-DMW679	大澳石仔埗街燈柱編號FC 3378附近行人路改善工程	大澳	籌備中					民政處得悉持份者就工程有不同意見，稍後將與持份者進一步商討工程細節，並在獲得共識後進行詳細設計工作。
總計：		(2017/18年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
(155) HAD IS WS /16/026(18)	IS-DMW688	<u>2018/19 年度地區小型工程</u> 南丫北榕樹灣廣場路沿梯級美化工程	南丫島	籌備中					土木工程拓展署現正使用涉事土地，待該署釋放有關土地後便會安排遞交撥地申請。
(159) HAD IS WS /16/141(18)	IS-DMW692	長洲大新街16號屋附近排水渠改善工程	長洲	籌備中					正查詢土地資料及安排進行前期勘察工作。
(160) HAD IS WS /16/127(15)	IS-DMW693	坪洲燈柱編號V 4060 附近地台改善工程	坪洲	籌備中					由於部份工程位置涉及私人土地，因此需要更多時間取得相關人士的書面同意。
總計：		(2018/19年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							22/23年度 (\$)	2023年3月以後 (\$)	
		2019/20 年度地區小型工程							
(167) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW700	南丫北大園村7號屋附近排水渠改善工程	南丫島	籌備中	2,500,000.00	145,800.00	2,354,200.00		已完成前期工地勘測，正準備工程圖則及諮詢相關部門意見。
(168) HADISWS/16/ 105(15)	IS-DMW701	坪洲由龍母廟至涌仔村通路改善工程	坪洲	籌備中					正擬備工程圖則。
(169) HADISWS/16/ 327(19)	IS-DMW702	長洲長洲渡輪碼頭附近座椅設置工程	長洲	施工中	486,000.00	400,000.00	86,000.00		工程已於2022年1月8日展開。
(170) HADISWS/16/ 048(19)	IS-DMW703	梅窩銀礦灣瀑布花園廁所附近地台改善工程 (美化銀礦洞和瀑布周邊綠化工程)	梅窩	籌備中					有關施工範圍已確定，並會進一步諮詢相關部門意見。
總額：		(2019/20年度地區小型工程)			2,986,000.00	545,800.00	2,440,200.00	0.00	
		2020/21 年度地區小型工程							
(177) HADISWS/16/ 328(19)	IS-DMW710	大澳海濱長廊避雨亭設置工程 (改善大澳海濱長廊設施)	大澳	籌備中					正準備工程設計圖則及徵詢民政事務總署工程師的意見。
(178) HADISWS/16/ 075(20)	IS-DMW711	東涌迎禧路昇菴附近避雨亭連座椅設置工程 (休閒座椅及避雨亭)	東涌	籌備中					由於擬建避雨亭位於排洪設施附近，有機會阻礙排洪設施的日常維修工作，因此未能推展擬議項目。民政處已諮詢持份者意見，並建議在附近位置加設8組座椅以取代避雨亭方案，就此處方正準備工程圖則，預計於2022年第三季招標。
(180) HADISWS/16/ 168(19)	IS-DMW713	南丫南索罟灣二號碼頭附近地台混凝土牆建造工程	南丫南	籌備中					正準備工程圖則，預計於2022年第三季招標。
(181) HADISWS/16/ 058(19)	IS-DMW714	南丫北榕樹壟新村通路維修工程	南丫北	籌備中					由於擬議工程部份位置涉及私人土地，待徵得有關業主書面同意後，將擬備初步設計方案。
(182) HADISWS/16/ 177(20)	IS-DMW715	長洲東堤路燈柱編號DC0534附近座椅設置工程 (長洲東堤路增設休閒座椅)	長洲	籌備中					正諮詢部門意見，待完成初步研究後再進行勘察工作。
總額：		(2020/21年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							22/23年度 (\$)	2023年3月以後 (\$)	
(183) HADISWS/16/ 258(20)	IS-DMW716	2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東涌及大澳)	大嶼南、東涌及大澳	施工中	834,100.00	167,100.00	667,000.00		部份工程正進行中。
(184) HADISWS/16/ 259(20)	IS-DMW717	2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅窩)	長洲及梅窩	施工中	700,000.00	28,600.00	671,400.00		部份工程正進行中。
(185) HADISWS/16/ 260(20)	IS-DMW718	2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪洲及愉景灣)	南丫島、坪洲、愉景灣	施工中	700,000.00	0.00	700,000.00		部份工程已於2022年5月20日展開。
(186) HADISWS/16/ 261(20)	IS-DMW719	2021-2022年度離島區長洲及梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	長洲及梅窩	施工中	1,818,000.00	1,010,000.00	808,000.00		工程已於2021年8月6日展開。
(187) HADISWS/16/ 262(20)	IS-DMW720	2021-2022年度離島區大嶼南、東涌及大澳隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	大嶼南、東涌及大澳	施工中	2,676,000.00	1,300,000.00	1,376,000.00		工程已於2021年8月6日展開。
(188) HADISWS/16/ 263(20)	IS-DMW721	2021-2022年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	南丫島、坪洲、愉景灣	施工中	996,000.00	548,000.00	448,000.00		工程已於2021年8月6日展開。
(189) HADISWS/16/ 109(21)	IS-DMW722	大嶼南沿芝麻灣道現有防洪牆止回閘設置工程	大嶼南	施工中	1,888,000.00	300,000.00	1,588,000.00		工程已於2022年1月14日展開。
總額：		(2021/22年度地區小型工程)(備註2)			9,612,100.00	3,353,700.00	6,258,400.00	0.00	
總額：		已完成的地區小型工程(備註2)			73,025,870.87	72,910,772.87	115,098.00	0.00	
總額：		2008/09 至 2021/22 地區小型工程(備註2)			86,615,970.87	76,910,272.87	9,088,398.00	617,300.00	

備註1: 尚未支付的工程費用

備註2: 截至2021年10月22日獲通過由區議會撥款推行的工程

離島區議會秘書處

2022年5月

(檔號: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

Islands District Council Secretariat

May-22

(File Ref.: HAD IDC 13/6/3/2 (6))