

離島區議會地區設施管理委員會
文件 DFMC 4/2021號
獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
截至2020年12月31日

2020/21年度地區設施管理委員會地區小型工程撥款 (\$) : 11,663,000.00
 2020/21年度地區設施管理委員會最高超額承擔上限 (\$) : 34,989,000.00

工程編號	工程	主導部門	工程代理人	預計工程時間表		進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用 總額 (\$)	尚未支付費用 預計現金流		備註
				動工日期	完工日期				20/21年度 (\$)	2021年3月 以後 (\$)	
IS-DMW116	尚未完成的地區小型工程 2010/11年度地區小型工程 大嶼山南區鄉事委員會辦事處旁相連空地加建上蓋	民政處	新定期合約 顧問			籌備中	1,256,260.00	380,056.74	141,000.00	735,203.26	民政處早前已再次就擬議工程與相關議員討論，並正探討可行方案。
總計:	2010/11 年度地區小型工程						1,256,260.00	380,056.74	141,000.00	735,203.26	
IS-DMW164	2012/13 年度地區小型工程 坪洲北灣興建休憩公園	康文署	新定期合約 顧問	8.2018	11.2019	已完成	13,830,000.00	12,217,552.31	675,000.00	937,447.69	工程已完成。
總計:	2012/13 年度地區小型工程						13,830,000.00	12,217,552.31	675,000.00	937,447.69	
IS-DMW207	2014/15 年度地區小型工程 坪洲渡輪碼頭門廊維修 / 更換工程	民政處	待定								相關工務部門已完成進一步的技術評估。結果顯示，若整體按照現時在長洲渡輪碼頭的懸臂式簷篷設計，現有坪洲渡輪碼頭的地基結構未能承托有關簷篷結構的荷載力。運輸署現正與離島民政事務處、建築署及土木工程拓展署等相關部門商討研究其他可行方案，以期推展有關建議，並會適時向離島區議會地區設施管理委員會匯報進度。
總計:	2014/15 年度地區小型工程						0.00	0.00	0.00	0.00	

工程編號	工程	主導部門	工程代理人	預計工程時間表		進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用 總額 (\$)	尚未支付費用 預計現金流		備註
				動工日期	完工日期				20/21年度 (\$)	2021年3月 以後 (\$)	
	2017/18 年度地區小型工程										
IS-DMW286	改善中環碼頭行人通道	民政處	康文署 (建築署)及 運輸署 (路政署)	6.2020	3.2021	進行中	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	康文署已完成移植、保護及加固受影響樹木的相關工作。建築署就移除花槽所需的前期勘探工作經已於10月份完成，並已於11月展開移除和重置花槽，以及隨後的平整地面工程，工期約3個月。其後，運輸署及路政署會展開第二部分工程，包括以行人路路磚鋪設地面作行人路及建造或改建道路排水系統等。
IS-DMW290	優化南丫島榕樹灣遊樂場旁空置政府土地園藝工程	康文署	康文署	12.2019	12.2021	進行中	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	工程須待民政處完成加建花床石壘後才展開。民政處預計有關加建花床石壘的工程將於2021-22年度完成。
總計:	2017/18 年度地區小型工程						274,000.00	0.00	174,000.00	100,000.00	
	2018/19 年度地區小型工程										
IS-DMW307	重置長洲長碩路多用途草坪	康文署	康文署	10.2019	9.2020	已完成	800,000.00	574,860.00	225,140.00	0.00	
IS-DMW310	鹽田遊樂場安裝泛光燈照明系統	康文署	建築署	1.2019	12.2021	進行中	7,562,941.00	62,941.00	1,600,000.00	5,900,000.00	
IS-DMW313	長洲西堤路興建休憩處	康文署	新定期合約 顧問	6.2021	9.2022	籌備中	639,000.00	158,298.41	148,898.41	331,803.18	區議會地管會於2018年9月10日同意為工程立項。顧問公司於2018年12月底開展可行性研究，費用估算為239,000元。顧問公司已完成可行性研究報告，初步估算工程費用為931萬元。地管會於2019年7月15日通過顧問公司提交的可行性研究報告，及增加撥款400,000元繼續委託顧問公司進行工程的設計工作。
IS-DMW323	南丫南蒲台大灣行人橋重建工程	民政處	民政處	3.2019	6.2022	主體工程籌劃中	2,000,000.00	310,000.00	320,000.00	1,370,000.00	臨時修補工作已完工
總計:	2018/19 年度地區小型工程						11,001,941.00	1,106,099.41	2,294,038.41	7,601,803.18	
	2019/20 年度地區小型工程										
IS-DMW337	優化離島區康體場地園境設施	康文署	康文署	6.2019	3.2020	已完成	1,489,270.00	1,446,070.00	43,200.00	0.00	
IS-DMW343	更換長洲運動場田徑器材	康文署	康文署	10.2019	12.2020	進行中	300,000.00	213,620.00	86,380.00	0.00	
IS-DMW346	設置長洲長碩路門球場	康文署	建築署	10.2019	9.2020	已完成	1,810,000.00	984,640.00	825,360.00	0.00	
總計:	2019/20 年度地區小型工程						3,599,270.00	2,644,330.00	954,940.00	0.00	

工程編號	工程	主導部門	工程代理人	預計工程時間表		進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用 總額 (\$)	尚未支付費用 預計現金流		備註
				動工日期	完工日期				20/21年度 (\$)	2021年3月 以後 (\$)	
	2020/21 年度地區小型工程										
IS-DMW349	銀礦灣泳灘美化工程2020/21	康文署	康文署	8.2020	2.2021	進行中	130,000.00	43,800.00	86,200.00	0.00	
IS-DMW351	長洲直昇機坪附近行人路加建避雨及擋風設施工程	民政處	新定期合約 顧問			籌備中	162,000.00	0.00	25,000.00	137,000.00	現正進行第一階段的可行性研究。
IS-DMW352	長洲西灣廣場	民政處	新定期合約 顧問			籌備中	484,000.00	0.00	50,000.00	434,000.00	現正進行第一階段的可行性研究。
IS-DMW353	優化離島區康體場地園境設施	康文署	康文署	8.2020	3.2021	進行中	1,500,000.00	305,588.00	1,194,412.00	0.00	
IS-DMW354	優化東涌文東路體育館設施	康文署	康文署	8.2020	2.2021	進行中	50,000.00		50,000.00		
IS-DMW355	優化榕樹灣遊樂場洗手間設施	康文署	建築署	9.2020	6.2021	進行中	1,200,000.00		320,000.00	880,000.00	
IS-DMW356	優化長洲運動場無障礙設施	康文署	建築署	9.2020	12.2020	進行中	40,000.00		40,000.00		
IS-DMW357	優化長洲公園及遊樂場長椅	康文署	建築署	9.2020	12.2020	進行中	340,000.00		340,000.00		
IS-DMW358	優化坪洲公園及遊樂場長椅	康文署	建築署	9.2020	12.2020	進行中	120,000.00		120,000.00		
IS-DMW359	更換長洲體育館冷氣系統	康文署	機電署	1.2021	3.2021	進行中	4,344,000.00	0.00	400,000.00	3,944,000.00	
IS-DMW360	優化海傍街體育館洗手間設施	康文署	建築署	1.2021	3.2021	進行中	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
IS-DMW361	優化坪洲小型足球場洗手間設施	康文署	建築署	4.2021	6.2021	進行中	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
IS-DMW362	優化索罟灣遊樂場急救設施	康文署	康文署	10.2020	12.2020	進行中	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
IS-DMW364	優化東涌北公園寵物公園設施	康文署	康文署	4.2021	5.2021	籌備中	192,700.00	0.00	0.00	192,700.00	
IS-DMW365	優化文東路公園照明系統	康文署	建築署	1.2021	5.2021	籌備中	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
IS-DMW366	在離島區轄下泳灘安裝LED電子顯示屏	康文署	機電署	6.2021	8.2021	籌備中	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
總計:	2020/21 年度地區小型工程						11,170,700.00	349,388.00	2,653,612.00	8,167,700.00	
	已完成的地區小型工程(備註1)						132,688,385.56	132,467,284.14	221,101.42	0.00	
總額:	2008/09 至 2020/21 地區小型工程						173,820,556.56	149,164,710.60 (備註2)	7,113,691.83 (備註2)	17,542,154.13	
	實質超額承擔總額(備註3)							24,655,845.96			
	2020/21年度預計仍可承擔的工程預算							10,333,154.04			

備註1: 不包括在2012年之前完成及已支付所有費用的工程

備註2: 包括由中央支付的顧問費及駐地盤員工開支

備註3: 尚未支付的工程費用

離島區議會秘書處

2021年1月 (檔號: IDC 2/17/01, IDC 1/6/28)