

離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會
 文件TAFEHCCC 65/2020 號
 獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
 截至2020年9月8日

2020/21年度旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會地區小型工程計劃的撥款： 7,025,000元
 2020/21年度旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會最高超額承擔上限： 21,075,000元

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		尚未完成的地區小型工程							
		2009/10 年度地區小型工程							
(23) HAD IS WS/16/168/(09)	IS-DMW556	梅窩鹿地塘村雨水渠建造工程	梅窩	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2020年第四季招標。
(29) HAD IS WS/16/173/(09)	IS-DMW562	長洲昇昌里及新興街68-106號行人路面改善工程	長洲	籌備中					由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地，預計在施工期間，將影響附近商戶，民政處已相約工程倡議人於5月30日進行實地視察，討論施工細節，並展開工程設計。
總計：		(2009/10年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
		2010/11 年度地區小型工程							
(45) HAD IS WS/16/239/(10)	IS-DMW580	長洲北社新村近海景台石級改善工程	長洲	籌備中					正預備設計工程圖則，稍後向委員會申請撥款，預計於2021年上旬招標
總計：		(2010/11年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2012/13 年度地區小型工程							
(66) HAD IS WS /16/059(12)	IS-DMW601	美化長洲醫院道休憩處(長洲近長洲醫院道休憩處美化工程)	長洲	籌備中					正預備設計工程圖則，稍後向委員會申請撥款，預計於2020年下旬招標
(76) HAD IS WS /16/033(12)	IS-DMW610	重鋪長洲大新街及大新後街一帶路面(長洲大新街及大新後街通道改善工程)	長洲	籌備中					由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地，預計在施工期間，將影響附近商戶，民政處已相約工程倡議人於5月30日進行實地視察，討論施工細節才展開工程
(77) HAD IS WS /16/020(12)	IS-DMW611	下羗山村村路重鋪路面石屎	大澳	籌備中					民政處稍後會進行前期勘察工程，並預計於2020年下半年招標。
(81) HAD IS WS /16/119(12)	IS-DMW615	擴闊礮頭村村中小路工程	大澳	籌備中	400,000.00		100000	300,000.00	正預備設計工程圖則，預計於2021年上旬招標
總計:		(2012/13年度地區小型工程)			400,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	
		2013/14 年度地區小型工程							
(93) HAD IS WS /16/219(12)	IS-DMW626	梅窩鹿地塘村生態徑建造工程(梅窩鹿地塘村145號屋附近行人徑建造工程)	梅窩	籌備中					民政處已向地政處遞交撥地申請，惟申請撥地期間有村民反對，現正與有關人士商討事宜。
(95) HAD IS WS /16/235(12)	IS-DMW628	擴闊及改善大澳北生態旅遊徑(大澳大澳北山行人徑改善工程)	大澳	籌備中					民政處已就工程細節，與項目倡議人及持份者取得共識，稍後會進行前期勘察和設計工作。
總計:		(2013/14年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
		2014/15 年度地區小型工程							
(111) HAD IS WS /16/123(13)	IS-DMW644	梅窩南邊圍避雨亭建造工程	梅窩	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2021年第三季招標。
總計:		(2014/15年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2016/17 年度地區小型工程							
(134) HAD IS WS /16/119/(16)	IS-DMW667	坪洲市政大廈附近座椅設置工程	坪洲	籌備中					擬定設計圖則中
(135) HAD IS WS /16/120/(16)	IS-DMW668	長洲北社新村由1號至57號屋行人徑改善工程	長洲	籌備中					正預備設計圖則，稍後向委員會申請撥款推展工程，預計於2020年下旬招標。
總計：		(2016/17年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
		2017/18 年度地區小型工程							
(143) HAD IS WS /16/071/(17)	IS-DMW676	長洲圓桌第二村及第三村行人徑改善工程	長洲	籌備中					已諮詢有關申請人及居民。現正進行設計，並適時遞交撥地申請。
(144) HAD IS WS /16/277/(16)	IS-DMW677	南丫南索罟灣燈柱編號 44819 附近空地改善工程	南丫島	籌備中					工程範圍屬於圍封政府土地，民政處現就土地資料諮詢地政處，並會適時遞交撥地申請
(145) HAD IS WS /16/019/(15)	IS-DMW678	大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程	大澳	籌備中					已完成前期勘察工作，預計可於2021年上旬進行工程招標。
(146) HAD IS WS /16/072/(17)	IS-DMW679	大澳石仔埗街燈柱編號FC 3378附近行人路改善工程	大澳	籌備中					民政處得悉持份者就工程持有不同意見，稍後將與項目倡議人及持份者商討工程細節，並在獲得共識後開展工程詳細工程設計。
(147) HAD IS WS /16/073/(17)	IS-DMW680	大澳汾流碼頭附近涼亭建造工程	大澳	籌備中	600,000.00		0.00	600,000.00	準備工程圖則，預計於2021年第一季招標。
總計：		(2017/18年度地區小型工程)			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2018/19 年度地區小型工程							
(154) HAD IS WS /16/026(18)	IS-DMW687	大澳新基公共照明設置工程	大澳	施工中	392,000.00		392,000.00	0.00	
(155) HAD IS WS /16/026(18)	IS-DMW688	南丫北榕樹灣廣場路沿梯級美化工程	南丫島	籌備中					由於涉及土地暫時批地給渠務署，渠務署釋放有關土地後，便展開工程招標程序。
(157) HAD IS WS /16/139(18)	IS-DMW690	梅窩梅窩舊村燈柱編號VA8009附近行人橋改善工程	梅窩	籌備中					將向地政處遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2020年第四季招標。
(158) HAD IS WS /16/140(18)	IS-DMW691	長洲花坪燈柱編號H9408與VA4174之間行人徑改善工程	長洲	籌備中					已完成臨時撥地申請。並預備工程設計圖則，稍後向委員會申請撥款推展工程，預計於2020年第四季招標。
(159) HAD IS WS /16/141(18)	IS-DMW692	長洲大新街16號屋附近排水渠改善工程	長洲	籌備中					正查詢土地資料及進行公眾諮詢
(160) HAD IS WS /16/127(15)	IS-DMW693	坪洲燈柱編號V 4060 附近地台改善工程	坪洲	籌備中					正查詢土地資料及進行公眾諮詢
總計：		(2018/19年度地區小型工程)			392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
		2019/20 年度地區小型工程							
(164) HADISWS/16/ 329(18)	IS-DMW697	2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (大嶼南、東涌及大澳)	大嶼南、東涌及大澳	施工中	1,799,831.00	1,067,831.00	732,000.00	0.00	工程已於2019年7月31日展開
(165) HADISWS/16/ 330(18)	IS-DMW698	2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (長洲及梅窩)	長洲及梅窩	施工中	1,955,876.00	1,391,581.00	564,295.00	0.00	工程已於2019年7月31日展開
(166) HADISWS/16/ 331(18)	IS-DMW699	2019-2020 年度離島區維修及建造小型綜合工程項目 (南丫及坪洲)	南丫及坪洲	已完工	1,541,400.00	1,541,400.00	0.00		工程已於2019年9月18日展開，並於2020年6月1日完工。
(167) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW700	南丫北大園村7號屋附近排水渠改善工程	南丫島	籌備中	2,500,000.00		145,800.00	2,354,200.00	已完成前期工地勘测，正分析勘测結果。
(168) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW701	坪洲由龍母廟至涌仔村通路改善工程	坪洲	籌備中	0.00				準備工程圖則，預計於2021年第三季招標。
(169) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW702	長洲長洲渡輪碼頭附近座椅設置工程	長洲	籌備中	0.00				擬備工程圖則中。預計2021年上旬展開工程。
(xxx) HADISWS/16/ 048(19)	IS-DMW703	梅窩銀礦灣瀑布花園廁所附近地台改善工程 (美化銀礦洞和瀑布周邊綠化工程)	梅窩	籌備中					
總額：		(2019/20年度地區小型工程)			7,797,107.00	4,000,812.00	1,442,095.00	2,354,200.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							20/21年度 (\$)	2021年3月以後 (\$)	
(1xx) HADISWS/16/ 119(19)	IS-DMW704	2020/21 年度地區小型工程 2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東涌及大澳)	大嶼南、東涌及大澳	籌備中	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
(1xx) HADISWS/16/ 117(19)	IS-DMW705	2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅窩)	長洲及梅窩	籌備中	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
(1xx) HADISWS/16/ 118(19)	IS-DMW706	2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪洲及愉景灣)	南丫島、坪洲、愉景灣	籌備中	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
(1xx) HADISWS/16/ 067(20)	IS-DMW707	2020-2021年度離島區長洲及梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	長洲及梅窩	施工中	1,641,000.00		300,000.00	1,341,000.00	工程已於2020年8月4日展開
(1xx) HADISWS/16/ 068(20)	IS-DMW708	2020-2021年度離島區大嶼南、東涌及大澳隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	大嶼南、東涌及大澳	施工中	2,244,200.00		300,000.00	1,944,200.00	工程已於2020年8月4日展開
(1xx) HADISWS/16/ 069(20)	IS-DMW709	2020-2021 年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	南丫島、坪洲、愉景灣	施工中	1,294,276.00		200,000.00	1,094,276.00	工程已於2020年7月16日展開
總額：		(2020/21年度地區小型工程)			7,279,476.00	0.00	1,100,000.00	6,179,476.00	
總額：		已完成的地區小型工程			58,207,843.67	57,329,005.67	878,838.00	0.00	
		2008/09 至 2020/21地區小型工程			74,676,426.67	61,329,817.67	3,912,933.00	9,433,676.00	
		實質超額承擔總額 (備註1)			13,346,609.00				
		2020/21年度預計仍可承擔的工程預算			7,728,391.00				

備註1: 最新工程預算扣除已支付開支後仍須承擔的工程費用

離島區議會秘書處

2020年7月

(檔號: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

Islands District Council Secretariat

July-20

(File Ref.: HAD IDC 13/6/3/2 (6))