

離島區議會旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會
 文件TAFEHCCC 32/2021 號
 獲通過由區議會撥款推行的地區小型工程進度報告
 截至2021年7月8日

2021/22年度旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會地區小型工程計劃的撥款： 7,025,000元

2021/22年度旅遊漁農、環境衛生及氣候變化委員會最高超額承擔上限： 21,075,000元

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
		尚未完成的地區小型工程							
		2009/10 年度地區小型工程							
(23) HAD IS WS/16/168/(09)	IS-DMW556	梅窩鹿地塘村雨水渠建造工程	梅窩	籌備中	200,000.00		200,000.00		將遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2021年下旬招標。
(29) HAD IS WS/16/173/(09)	IS-DMW562	長洲昇昌里及新興街68-106號行人路面改善工程	長洲	籌備中					民政處現正進行勘探工程及工程設計。
總計：		(2009/10年度地區小型工程)			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
		2010/11 年度地區小型工程							
(45) HAD IS WS/16/239/(10)	IS-DMW580	長洲北社新村近海景台石級改善工程	長洲	籌備中	100,000.00		100,000.00		因應相關持份者建議鋪設防滑物料及增建扶手，請委員考慮通過增加撥款\$60,000，以推展上述額外工程。
總計：		(2010/11年度地區小型工程)			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
(66) HAD IS WS /16/059/(12)	IS-DMW601	2012/13 年度地區小型工程 美化長洲醫院道休憩處 (長洲近長洲醫院道休憩處美化工程)	長洲	籌備中					現正準備工程圖則，預計於2021年下旬招標。
(76) HAD IS WS /16/033/(12)	IS-DMW610	重鋪長洲大新街及大新後街一帶路面 (長洲大新街及大新後街通道改善工程)	長洲	籌備中					由於工程地點人流較多，亦涉及私人土地，預計施工期間將影響附近商戶。民政處早前已與持份者實地視察及討論施工細節，現正研究有關建議。
(77) HAD IS WS /16/020/(12)	IS-DMW611	下羗山村村路重鋪路面石屎	大澳	籌備中					民政處正安排進行前期勘察工作，預計於2021年下旬招標。
(81) HAD IS WS /16/119/(12)	IS-DMW615	擴闊礮頭村村中小路工程	大澳	施工中	231,820.00		231,820.00		工程已於2021年7月3日展開。
總計:		(2012/13年度地區小型工程)			231,820.00	0.00	231,820.00		
(93) HAD IS WS /16/219/(12)	IS-DMW626	2013/14 年度地區小型工程 梅窩鹿地塘村生態徑建造工程 (梅窩鹿地塘村145號屋附近行人徑建造工程)	梅窩	籌備中					民政處早前已遞交撥地申請，惟申請撥地期間有村民反對，現正與持份者商討事宜。
(95) HAD IS WS /16/235/(12)	IS-DMW628	擴闊及改善大澳北生態旅遊徑 (大澳大澳北山行人徑改善工程)	大澳	籌備中					民政處已與持份者商討有關工程細節，稍後會進行前期勘察和設計工作。
總計:		(2013/14年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	
(111) HAD IS WS /16/123/(13)	IS-DMW644	2014/15 年度地區小型工程 梅窩南邊圍避雨亭建造工程	梅窩	籌備中					將遞交臨時撥地申請及準備工程圖則，預計於2021年下旬招標。
總計:		(2014/15年度地區小型工程)			0.00	0.00	0.00	0.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
		2016/17 年度地區小型工程							
(134) HAD IS WS /16/119/(16)	IS-DMW667	坪洲市政大廈附近座椅設置工程	坪洲	籌備中	250,000.00		250,000.00		正計劃於2021年下旬進行招標。
(135) HAD IS WS /16/120/(16)	IS-DMW668	長洲北社新村由1號至57號屋行人徑改善工程	長洲	招標中	200,000.00		200,000.00		正進行招標程序。
總計：		(2016/17年度地區小型工程)			450,000.00	0.00	450,000.00		
		2017/18 年度地區小型工程							
(143) HAD IS WS /16/071/(17)	IS-DMW676	長洲圓桌第二村及第三村行人徑改善工程	長洲	籌備中					已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行設計。
(144) HAD IS WS /16/277/(16)	IS-DMW677	南丫南索罟灣燈柱編號 44819 附近空地改善工程	南丫島	籌備中					已就工程設計初步諮詢持份者，現正進行設計。
(145) HAD IS WS /16/019/(15)	IS-DMW678	大澳沙螺灣碼頭附近涼亭建造工程	大澳	籌備中					現正預備工程圖則。
(146) HAD IS WS /16/072/(17)	IS-DMW679	大澳石仔埗街燈柱編號FC 3378附近行人路改善工程	大澳	籌備中					民政處得悉持份者就工程有不同意見，稍後將與持份者進一步商討工程細節，並在獲得共識後進行詳細設計工作。
(147) HAD IS WS /16/073/(17)	IS-DMW680	大澳汾流碼頭附近涼亭建造工程	大澳	施工中	846,800.00		846,800.00		工程已於2021年6月16日展開。
總計：		(2017/18年度地區小型工程)			846,800.00	0.00	846,800.00		

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
		2018/19 年度地區小型工程							
(155) HAD IS WS /16/026(18)	IS-DMW688	南丫北榕樹灣廣場路沿梯級美化工程	南丫島	籌備中					土木工程拓展署現正使用涉事土地，待該署釋放有關土地後便會安排遞交撥地申請。
(157) HAD IS WS /16/139(18)	IS-DMW690	梅窩梅窩舊村燈柱編號VA8009附近行人橋改善工程	梅窩	招標中	150,000.00		150,000.00		正進行招標程序。
(158) HAD IS WS /16/140(18)	IS-DMW691	長洲花坪燈柱編號H9408與VA4174之間行人徑改善工程	長洲	招標中	450,000.00		450,000.00		正進行招標程序。
(159) HAD IS WS /16/141(18)	IS-DMW692	長洲大新街16號屋附近排水渠改善工程	長洲	籌備中					正查詢土地資料。
(160) HAD IS WS /16/127(15)	IS-DMW693	坪洲燈柱編號V 4060 附近地台改善工程	坪洲	籌備中					正預備設計圖則，預計於2021年下旬招標。
總計：		(2018/19年度地區小型工程)			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
		2019/20 年度地區小型工程							
(167) HADISWS/16/ 090(18)	IS-DMW700	南丫北大園村7號屋附近排水渠改善工程	南丫島	籌備中	2,500,000.00	145,800.00	0.00	2,354,200.00	已完成前期工地勘测，正準備工程圖則及諮詢相關部門意見。
(168) HADISWS/16/ 105(15)	IS-DMW701	坪洲由龍母廟至涌仔村通路改善工程	坪洲	籌備中					正擬備工程圖則。
(169) HADISWS/16/ 327(19)	IS-DMW702	長洲長洲渡輪碼頭附近座椅設置工程	長洲	籌備中					正擬備工程圖則。
(170) HADISWS/16/ 048(19)	IS-DMW703	梅窩銀礦灣瀑布花園廁所附近地台改善工程 (美化銀礦洞和瀑布周邊綠化工程)	梅窩	籌備中					正諮詢相關部門意見。
總額：		(2019/20年度地區小型工程)			2,500,000.00	145,800.00	0.00	2,354,200.00	

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
		2020/21 年度地區小型工程							
(171) HADISWS/16/ 119(19)	IS-DMW704	2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東涌及大澳)	大嶼南、東涌及大澳	施工中	700,000.00	76,800.00	623,200.00		部份工程項目已於2020年10月20日展開。
(172) HADISWS/16/ 117(19)	IS-DMW705	2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅窩)	長洲及梅窩	施工中	700,000.00	172,500.00	527,500.00		部份工程項目已於2020年11月27日展開。
(173) HADISWS/16/ 118(19)	IS-DMW706	2020-2021年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪洲及愉景灣)	南丫島、坪洲、愉景灣	施工中	700,000.00	220,000.00	480,000.00		部份工程項目已於2020年12月17日展開。
(174) HADISWS/16/ 067(20)	IS-DMW707	2020-2021年度離島區長洲及梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	長洲及梅窩	施工中	1,641,000.00	1,130,000.00	511,000.00		工程已於2020年8月4日展開。
(175) HADISWS/16/ 068(20)	IS-DMW708	2020-2021年度離島區大嶼南、東涌及大澳隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	大嶼南、東涌及大澳	施工中	2,244,200.00	1,700,000.00	544,200.00		工程已於2020年8月4日展開。
(176) HADISWS/16/ 069(20)	IS-DMW709	2020-2021 年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	南丫島、坪洲、愉景灣	施工中	1,294,276.00	768,000.00	526,276.00		工程已於2020年7月16日展開。
(177) HADISWS/16/ 328(19)	IS-DMW710	大澳海濱長廊避雨亭設置工程 (改善大澳海濱長廊設施)	大澳	籌備中					正準備工程設計圖則。

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
(178) HADISWS/16/ 075(20)	IS-DMW711	東涌迎禧路昇蒼附近避雨亭連座椅設置工程 (休閒座椅及避雨亭)	東涌	籌備中					由於擬建避雨亭位於排洪設施附近，並有機會阻礙排洪設施的日常維修工作，因此不宜進行擬議工程。民政處現正諮詢持份者意見及商討其他可行方案。
(179) HADISWS/16/ 172(20)	IS-DMW712	東涌松仁路燈柱編號FC2561附近避雨亭連座椅設置工程	東涌	籌備中					工程設計建議及造價評估見 附件一 ，請委員考慮通過撥款\$180,000，以推展工程。
(180) HADISWS/16/ 168(19)	IS-DMW713	南丫南索罟灣二號碼頭附近地台混凝土牆建造工程	南丫南	籌備中					正準備工程圖則，預計於2021年第三季招標。
(181) HADISWS/16/ 058(19)	IS-DMW714	南丫北榕樹壟新村通路維修工程	南丫北	籌備中					由於擬議工程部份位置涉及私人土地，待徵得有關業主書面同意後，將擬備初步設計方案。
(182) HADISWS/16/ 177(20)	IS-DMW715	長洲東堤路燈柱編號DC0534附近座椅設置工程 (長洲東堤路增設休閒座椅)	長洲	籌備中					正諮詢部門意見，待完成初步研究後再進行勘察工作。
總額：		(2020/21年度地區小型工程)			7,279,476.00	4,067,300.00	3,212,176.00	0.00	
2021/22 年度地區小型工程									
(183) HADISWS/16/ 258(20)	IS-DMW716	2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(大嶼南、東涌及大澳)	大嶼南、東涌及大澳	籌備中	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
(184) HADISWS/16/ 259(20)	IS-DMW717	2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(長洲及梅窩)	長洲及梅窩	籌備中	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
(185) HADISWS/16/ 260(20)	IS-DMW718	2021-2022年度離島區維修及建造小型綜合工程項目(南丫島、坪洲及愉景灣)	南丫島、坪洲、愉景灣	籌備中	700,000.00		100,000.00	600,000.00	
(186) HADISWS/16/ 261(20)	IS-DMW719	2021-2022年度離島區長洲及梅窩隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	長洲及梅窩	招標中	1,700,000.00		800,000.00	900,000.00	正進行招標程序。

檔號	工程編號	工程	地區	進度	最新工程估價/ 實際費用 (\$)	已支付費用總額 (\$)	尚未支付的工程費用 預計現金流		備註
							21/22年度 (\$)	2022年3月以後 (\$)	
(187) HADISWS/16/ 262(20)	IS-DMW720	2021-2022年度離島區大嶼南、東涌及大澳隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	大嶼南、東涌及大澳	招標中	2,300,000.00		1,100,000.00	1,200,000.00	正進行招標程序。
(188) HADISWS/16/ 263(20)	IS-DMW721	2021-2022年度離島區南丫島、坪洲、愉景灣隔火帶、一般剪草及清理渠道工程	南丫島、坪洲、愉景灣	招標中	1,400,000.00		500,000.00	900,000.00	正進行招標程序。
總額：		(2021/22年度地區小型工程)			7,500,000.00	0.00	2,700,000.00	4,800,000.00	
總額：		已完成的地區小型工程			63,787,428.67	63,787,428.27	0.00	0.40	
		2008/09 至 2021/22地區小型工程			83,495,524.67	68,000,528.27	8,340,796.00	7,154,200.40	
		實質超額承擔總額 (備註1)			15,494,996.40				
		2021/22年度預計仍可承擔的工程預算			5,580,003.60				

備註1: 尚未支付的工程費用

離島區議會秘書處

2021年7月

Islands District Council Secretariat

July-21

(檔號: HAD IDC 13/6/3/2 (6))

(File Ref.: HAD IDC 13/6/3/2 (6))