

2023-24 年度由九龍城民政事務處主導的  
地區小型工程進度報告

本文件旨在向委員簡報過去獲區議會通過並由九龍城民政事務處主導的地區小型工程的財政狀況和進度。

2. 相關工程截至 2023 年 6 月 30 日的財政狀況和進度已載於附件，以供委員省覽。

九龍城區議會秘書處

2023 年 7 月

過去獲區議會通過  
並由九龍城民政事務處主導的地區小型工程進度報告  
(截至 2023 年 6 月 30 日)

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	進度報告	開支報告				
						2023-24 年度前 工程開支累計	2023-24 年度 實際工程開支 (截至 30.6.2023)	顧問費及駐地盤 工程人員費用 開支累計	預計 2023-24 年度 餘下開支	預計 2024-25 年度或以後 的開支
1	承啟道 88 號小巴士 附近避雨亭及座椅 設置工程 <sup>註一</sup> (DMW-405)	於承啟道 88 號小巴 站附近設置一座避雨 亭及六組座椅	該處欠缺遮蔭擋雨及 可供休息的設施。	\$1,812,000.00	六組座椅已於 2022 年 4 月完工； 至於避雨亭設置工程方 面，承辦商在準備設置 避雨亭基座時發現地底 管線的密集程度遠高於 之前進行可行性研究時 所見。民政事務總署工 程組及工程顧問正與有 關的電力公司探討繼續 進行此項工程的可行性。	\$392,194.80	\$0.00	\$79,300.05	\$389,586.68	\$0.00
2	太子道東近沙浦道 小巴士附近設置避 雨亭工程 (DMW-507)	於太子道東近沙浦道 小巴士附近設置一座 避雨亭	該處欠缺遮蔭擋雨的 設施。	\$430,000.00	工程須待土木工程拓展 署於附近的基建工程完 工後才能開展。	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00

註一：承啟道 88 號小巴士附近避雨亭及座椅設置工程獲通過撥款 6,150,000 元，而獲授權人員已批出 240,000 元作前期研究、72,000 元作座椅設置工程及 1,500,000 元作避雨亭設置工程。