

2021-22 年度
康樂及文化事務署轄下康樂場地的小型改善工進度報告

目 的

本文件旨在向九龍城區議會轄下文化康樂及地區設施管理委員會(以下簡稱“文康地管會”)提交康樂及文化事務署(以下簡稱“康文署”)已獲通過的地區小型改善工程的進度，供各委員備悉。

背 景

2. 為改善現有的康樂場地設施，康文署九龍城區康樂事務辦事處（以下簡稱“本辦事處”）會因應地區需要，並根據工程的重要性和緩急先後，分階段向區議會提交申請予各位委員審批。康文署亦會定期提交文件向文康地管會匯報各項小型改善工程的進展情況。

小型改善工程計劃

3. 已獲文康地管會通過的地區小型改善工程的進度報告載於**附件一**。

文件提交

4. 請各委員備悉**附件一**已獲通過的地區小型改善工程的進度。

康樂及文化事務署
九龍城區康樂事務辦事處
2021 年 5 月 4 日
檔案: (66) in LCSD LS(KC) 1-55/4 VII

九龍城區議會轄下文化康樂及地區設施管理委員會

地區小型工程撥款項目

進度報告(截至 2021 年 5 月 4 日)

提交建議單位：康樂及文化事務署

九龍城區康樂事務辦事處

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2021 工程開支 累計	2021-22 年度 實際開支 (截至 4.5.2021)	預計 2021-22 年度 餘下開支	預計 2022-23 年度 或以後的開支
1.	海心公園小平台天幕改善工程 (DMW-511)	改善現時小平台天幕與石屎背幕之間的空隙。	回應文康地管會建議，改善小平台天幕與石屎背幕之間空隙的設計。	\$2,000,000	建築署	工程已於 2021 年 1 月開展，預計於同年 8 月完成。	不適用	\$0	\$2,000,000	\$0
2.	聯合道公園燈光設施改善工程 (DMW-564)	聯合道公園籃球場及足球場更換傳統射燈為 LED 節能燈	因 LED 節能燈較現時沿用的傳統射燈的使用年期較長及有較高的能源效益，所以機電工程署建議更換傳統射燈為 LED 節能燈，以優化有關場地的燈光系統。	\$793,162	機電工程署	工程部門已進行相關節能燈測試及檢驗，以揀選合適的 LED 節能燈，預計整個工程於 2021 年 12 月完成。	不適用	\$0	\$793,162	\$0
3.	差館里休憩處裝設飲水機 (DMW-522)	裝設飲水機	因應市民建議，於休憩處內裝設飲水機以供市民使用。	\$130,000	機電工程署	飲水機預計於 2021 年 5 月完成安裝，待通過水質測試後可開放予公眾使用。	不適用	\$0	\$130,000	\$0
4.	佛光街一號花園改建小食亭為更衣室及洗手間工程 (DMW-562)	工程包括： 1. 改建小食亭為女洗手間及更衣室 2. 改建現有男女洗手間為男洗手間及更衣室	該花園附近有不少康體場地，如佛光街二號花園、佛光街遊樂場、青州街遊樂場及蕪湖街臨時遊樂場，建議優化洗手間及更衣室設施，包括提供符合標準的暢通易達洗手間及提供熱水的淋浴間等，以配合場地使用者的需要。	\$2,400,000	建築署	工程已於 2020 年 11 月開展，預計於 2021 年 12 月完成。	\$198,818	\$0	\$2,201,182	\$0
5.	崇安街休憩處翻新工程 (DMW-551)	工程包括： (1)更換老化蔭棚和長凳 (2)更換殘舊地台天然麻石 (3)更換損毀及老化金屬圍欄 (4)鋪設水管及增置淋花水龍頭 (5)在場地入口設置不鏽鋼柱 (6)更換場地告示牌	由於場地使用率高，部份設施已老化或損毀；為了提升服務質素，建議在休憩處內多個地方進行翻新及改善工程。	\$1,300,000	建築署	工程已於 2020 年 9 月開展，預計於 2021 年 5 月下旬完成。	\$477,913	\$0	\$822,087	\$0

工程項目	工程名稱 (編號)	工程簡介	工程需求原因	已通過的撥款額	負責工程部門	進度報告	開支報告			
							截至 31.3.2021 工程開支 累計	2021-22 年度 實際開支 (截至 4.5.2021)	預計 2021-22 年度 餘下開支	預計 2022-23 年度 或以後的開支
6.	土瓜灣遊樂場翻新男女洗手間及更衣室工程 (DMW-584)	翻新土瓜灣遊樂場男女洗手間及更衣室的設施，包括牆壁、地磚、洗手盤、淋浴間、廁格、儲物櫃、坐凳，以及排污、通風、照明及防水系統等	現時土瓜灣遊樂場的男女洗手間及更衣室已使用 18 年，相關設施已出現老化及耗損情況。經建築署評估後建議翻新洗手間及更衣室的設施，以提升服務質素、環保效能及衛生水平。	\$3,200,000	建築署	工程預計於 2021 年 9 月開展，預計於 2022 年 9 月完成。	不適用	\$0	\$3,200,000	\$0