

觀塘區議會地區設施管理委員會文件第 26/2013 號
(第 10 次會議：16.5.2013)

觀塘區康樂及文化工程進展報告

截至 2013 年 4 月 30 日

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工/預計動工 日期	預計完工 日期
3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	1,323.8	建築署	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場之第一期工程(即新游泳池場館)已經完成。新泳館已於 2013 年 4 月 1 日投入服務，而觀塘遊樂場的重建工程(即第二期工程)預計會於 2014 年年底完成。	2009 年	2014 年
3439R0	觀塘海濱花園(第二期)	250.7	建築署	工程已於 2013 年 2 月正式動工，並預計在 2014 年年底完工，將為觀塘區提供額外 3.4 公頃的優質公眾休憩用地。	2013 年	2014 年
3060RE	觀塘跨區社區文化中心	覆檢中	建築署	現時工程為乙級別。建築署已聘請顧問公司，進行設計工作。署方於 2012 年 7 月 3 日之觀塘區議會會議上提交文件，報告工程的進度及介紹初步設計概念方案，包括發展規模、構思及特色；並於 7 月 11 日舉行工作坊，進一步聆聽及蒐集議員的寶貴意見。康文署及其他相關部門會繼續按既定程序	覆檢中	覆檢中

工程編號/ 工務計劃 級別	工程說明	工程預計 費用 (百萬元)	負責建築 工程機構	進度/備註	動工/預計動工 日期	預計完工 日期
				推展有關工程。		
424CR	藍田公園 (第 II 期)(即馬游塘中堆填區)	-	建築署	在擬議工程計劃的土地附近一帶目前已有康樂設施,包括藍田公園(第 I 期)和藍田配水庫遊樂場。另外,觀塘區議會亦以地區小型工程模式在該用地部份位置增設馬游塘中休憩處,該設施已於 2011 年 1 月開放給市民使用。	-	-
092CR	啟德公園	-	建築署	康文署已分別於 2006 年 1 月 5 日及 2006 年 1 月 24 日諮詢觀塘地區管理委員會及觀塘區議會,委員同意暫緩施行是項工程。基於工程未有迫切需要,因此暫時未能優先發展。該工程地盤現時以短期撥地方式撥予消防同樂會、路政署的工地、明愛向晴軒及僱員再培訓中心等。	-	-
232CR	茜草灣公園	-	建築署	此工程並非前市政局遺留的工程。基於工程未有迫切需要,因此暫時未能優先發展。該工程地盤的部分用地現時以短期撥地方式撥予機電工程署。	-	-