

第四屆觀塘區議會地區設施管理委員會
地區小型工程計劃進度報告

已完成項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表	
					動工日期	完工日期
KT-DMW 023	民政處	總署工程組	利安道順利邨 47/48 號小巴總站	設置避雨亭	2012 年 6 月	2012 年 10 月
KT-DMW 161	民政處	機電工程署	秀茂坪(中區)社區中心	翻新/改善工程	2010 年 9 月	2012 年 1 月
KT-DMW 162	民政處	機電工程署	啓業社區會堂	翻新/改善工程	2010 年 9 月	2012 年 6 月
KT-DMW 164	民政處	建築署	茜草灣鄰里社區中心	翻新/改善工程	2010 年 11 月	2011 年 12 月
KT-DMW 170	民政處	合約工程顧問	油塘邨美塘樓對開空地	設置座椅	2011 年 12 月	2012 年 2 月
KT-DMW 171	民政處	合約工程顧問	藍田茜發道近匯景花園第十七座對面之迴旋處旁	加建避雨亭	2011 年 9 月	2012 年 4 月
KT-DMW 180	康文署	康文署	順利邨體育館	體操訓練場提升保護設施工程	2012 年 5 月	2012 年 6 月
KT-DMW 187	康文署	康文署	秀雅道遊樂場	提昇籃球架	2012 年 9 月	2012 年 12 月
KT-DMW 189	康文署	機電工程署	九龍灣運動場	安裝電子計時紀錄系統工程	2011 年 6 月	2012 年 7 月
KT-DMW 198	民政處	總署工程組	振華道(樂華社區中心門外)	加建避雨亭	2012 年 5 月	2012 年 9 月
KT-DMW 200	民政處	合約工程顧問	彩盈邨彩雲道	加建避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 202	民政處	合約工程顧問	曉光街曉光閣前	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月

KT-DMW 203	民政處	合約工程顧問	容鳳書門口近 23M 小巴士/的士站	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 205	民政處	合約工程顧問	功樂道 44 號功樂大廈對開小巴士	設置避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 209	民政處	合約工程顧問	牛頭角佐敦谷北道 35 號小巴士附近	設置避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 210	民政處	合約工程顧問	振華道近樂雅苑	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 214	民政處	合約工程顧問	雲漢街與協和街之間休憩處	加設路燈	2012 年 3 月	2012 年 8 月
KT-DMW 216	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道近鯉安苑 76B 專線小巴候車處	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 218	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道近油塘道位置	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 219	民政處	合約工程顧問	觀塘道新秀大廈勵行會前 101-1A 巴士站	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 220	民政處	合約工程顧問	觀塘道近坪石邨翠石樓	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 221	民政處	總署工程組	雲漢邨前	設置座椅	2011 年 10 月	2011 年 12 月
KT-DMW 222	民政處	總署工程組	五桂山	平整避雨亭位置地面 (一併增設 7 張座椅)	2011 年 7 月	2012 年 11 月
KT-DMW 230	康文署	機電工程署 建築署	三家村遊樂場	改善工程包括重鋪場內低層平台的地面及在辦事處 大樓側加設飲水器	2011 年 11 月	2012 年 2 月
KT-DMW 232	康文署	機電工程署	觀塘區轄下 14 個公園、遊樂場及休憩處	14 個場地設施節省能源改善工程	2012 年 2 月	2012 年 3 月
KT-DMW 233	康文署	機電工程署	鯉魚門體育館	空氣調節系統改善工程	2012 年 1 月	2012 年 2 月
KT-DMW 234	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	改善工程包括更換加壓缸、抽風系統組件、提升閉路 電視系統及更新避雷設施	2012 年 2 月	2012 年 3 月
KT-DMW 236	康文署	機電工程署	九龍灣體育館	改善工程包括加設閉路電視及場地美化	2011 年 11 月	2012 年 1 月
KT-DMW 238	康文署	康文署	麗港公園	兒童遊樂場設施改善工程	2011 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 240	康文署	康文署	坪石遊樂場	兒童遊樂場設施改善工程	2011 年 11 月	2012 年 10 月
KT-DMW 241	康文署	康文署 機電工程署	油塘配水庫遊樂場	增設長者健體設施工程	2011 年 11 月	2012 年 1 月

KT-DMW 242	康文署	康文署	佐敦谷遊樂場	改善工程包括更換場內指示牌及進行園景美化	2012年1月	2012年2月
KT-DMW 243	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2011/12年度緊急或小額改善工程的撥備	2011年6月	2012年3月
KT-DMW 244	康文署	康文署	康寧道公園	美化工程	2011年11月	2012年2月
KT-DMW 252	民政處	總署工程組	高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟	改善晨運徑	2012年10月	2013年1月
KT-DMW 253	民政處	總署工程組	高超道嶺南古廟行人徑	加設指示牌	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 254	民政處	總署工程組	往馬游塘中前堆堆填區小徑	設置有蓋座椅及其他設施	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 255	民政處	總署工程組	鯉魚門馬背村一段	鋪設道路	2012年5月	2012年10月
KT-DMW 256	民政處	總署工程組	鯉魚門觀景台	更換欄杆	2011年11月	2012年3月
KT-DMW 259	康文署	康文署 機電工程署 建築署	順利邨體育館	改善工程, 包括照明系統節能工程、閉路電視系統工程、加強桌球中心照明系統及更換高爾夫球室內發球道的圍網等	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 260	康文署	建築署	九龍灣體育館	沖身設施改善工程	2011年12月	2012年1月
KT-DMW 261	民政處	總署工程組	鯉魚門海濱學校後門通道	優化工程	2011年9月	2012年2月
KT-DMW 262	民政處	總署工程組	啓仁街休憩處	移除花槽及重鋪地面	2012年2月	2012年6月
KT-DMW 263	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷公園	溫室改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 266	民政處	總署工程組	利安道順利紀律部隊宿舍外避雨亭	加建觀塘區議會及觀塘民政處告示板	2012年2月	2012年6月
KT-DMW 267	民政處	建築署	觀塘社區中心	增設多用途活動室	2011年10月	2012年6月
KT-DMW 268	民政處	機電工程署	樂華社區中心	舞台兩側加裝射燈	2012年4月	2012年4月
KT-DMW 269	民政處	總署工程組	碧雲道康雅苑	設置避雨亭	2012年11月	2013年2月
KT-DMW 270	民政處	總署工程組	啓樂街小巴士站	設置避雨亭	2012年9月	2013年1月
KT-DMW 271	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	濾水機房改善工程	2012年2月	2012年3月

KT-DMW 272	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2012/13 年度緊急或小額改善工程的撥備	2012 年 5 月	2013 年 3 月
KT-DMW 275	康文署	康文署	坪石遊樂場(前坪石休憩處)	設置長者健體設施工程	2013 年 2 月	2013 年 3 月
KT-DMW 276	康文署	康文署	牛頭角道兒童遊樂場	增設長者健體設施工程	2013 年 1 月	2013 年 2 月
KT-DMW 280	康文署	建築署	佐敦谷公園	加設停車場泊車位及加設沐浴設施工程	2012 年 7 月	2013 年 3 月
KT-DMW 281	康文署	機電署	牛頭角道體育館	健身室空氣調節系統改善工程	2013 年 1 月	2013 年 3 月
KT-DMW 282	康文署	機電署	曉光街體育館	安裝閉路電視系統工程	2012 年 11 月	2013 年 3 月
KT-DMW 283	康文署	機電工程署	秀茂坪交通安全城	廣播及視聽系統改善工程	2012 年 9 月	2012 年 9 月
KT-DMW 285	康文署	建築署	油塘道遊樂場	設施圍網改善工程	2012 年 8 月	2012 年 9 月
KT-DMW 286	康文署	機電署	牛頭角公共圖書館	加裝閉路電視鏡頭及系統工程	2012 年 9 月	2012 年 10 月
KT-DMW 287	民政處	總署工程組	馬背村	重鋪一段路及加設欄杆	2012 年 8 月	2012 年 10 月
KT-DMW 288	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	學生自修室空氣調節系統改善工程	2012 年 12 月	2012 年 12 月
KT-DMW 289	民政處	總署工程組	曉麗苑通往聯合醫院道路	加設扶手	2013 年 3 月	2013 年 4 月
KT-DMW 290	康文署	建築署	油塘配水庫遊樂場	安裝不鏽鋼貯物籠工程	2012 年 12 月	2012 年 12 月
KT-DMW 291	康文署	建築署	曉光街休憩花園	加設出入口及美化環境工程	2012 年 11 月	2013 年 1 月
KT-DMW 292	康文署	機電工程署	牛頭角道體育館	空氣調節系統改善工程	2012 年 9 月	2013 年 3 月
KT-DMW 293	康文署	機電工程署	順利邨公園	網球場安裝戶外時鐘及換場訊號系統工程	2013 年 1 月	2013 年 2 月
KT-DMW 298	民政處	總署工程組	康利道小巴總站	設置 2 張座椅	2013 年 3 月	2013 年 3 月
KT-DMW 301	民政處	機電工程署	順利社區中心	更換 2 組舞台上手動橫額升降架為電動操作款式	2012 年 11 月	2013 年 1 月
KT-DMW 313	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	更換機房閘掣工程	2012 年 11 月	2012 年 12 月
KT-DMW 314	康文署	機電工程署	坪石遊樂場	更換污水泵工程	2012 年 10 月	2012 年 10 月
KT-DMW 315	康文署	機電工程署	彩榮路公園	更換升降機組件工程	2012 年 11 月	2012 年 12 月
KT-DMW 316	康文署	機電工程署	康寧道公園	更換飲水器工程	2012 年 11 月	2012 年 12 月

KT-DMW 317	民政處	機電工程署	油塘社區會堂	舞台電動橫幅懸掛桿	2012年12月	2013年1月
KT-DMW 320	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內7間體育館	體育館改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 321	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷游泳池	游泳池改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 322	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內10個公園及遊樂場	公園及遊樂場改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 323	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內8個公園及遊樂場	節省能源改善工程	2012年12月	2013年2月

 經修訂項目

已通過並開展的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額 / 最新工程估價 (\$)
					動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 169	民政處	合約工程顧問	彩盈邨聖若瑟小學附近	設置避雨亭	2013年2月	2013年7月	工程進行中	570,000
KT-DMW 206	民政處	總署工程組	功樂道 75 號林景閣對開小巴士站	設置避雨亭	2013年5月	2013年9月	工程進行中	320,000
KT-DMW 211	民政處	總署工程組	寶琳路近寶達邨 111 巴士站	設置座椅	--	--	即將進行探井挖掘工程	320,000
KT-DMW 212	民政處	合約工程顧問	秀茂坪道往旺角小巴士站	設置避雨亭	--	--	因受地下管道阻礙，正就更改避雨亭設計進行研究	320,000
KT-DMW 217	民政處	總署工程組	油塘道近油麗邨馬路兩旁	設置 2 個避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	650,000
KT-DMW 245	康文署	合約工程顧問	擴大雅麗道花園	建設公園	2013年1月	2013年10月	工程進行中	4,000,000
KT-DMW 273	康文署	康文署	康寧道公園	兒童遊樂場設施改善工程	2013年1月	2013年9月	已完成招標，現正準備施工	1,000,000
KT-DMW 277	民政處	建築署	觀塘社區中心	加建由禮堂通往籃球場側洗手間上蓋/簷蓬	2013年3月	2013年8月	工程進行中，由於四月份持續下雨，預計第一階段工程將延於 2013 年 5 月底完成	1,400,000
KT-DMW 284	康文署	建築署	偉樂街臨時足球場	安裝蔭棚及球員座椅工程	2013年1月	2013年6月	工程進行中	1,550,000
KT-DMW 299	民政處	總署工程組	鯉魚門行人徑	更換欄杆及翻新行人徑設施	2013年4月	2013年11月	工程進行中	1,300,000
KT-DMW 300	民政處	總署工程組	觀塘上配水庫花園	重設涼亭及休憩設施	2013年4月	2013年10月	工程進行中	980,000
KT-DMW 312	康文署	建築署	4 個前民政處場地(包括鯉魚門籃球場、秀明道休憩處、啟仁街休憩處及雲漢街/協和街休憩花園)	場地改善及提升無障礙設施工程	2013年3月	2013年5月	工程進行中	2,010,000
KT-DMW 318	民政處	總署工程組	明智街休憩處	改善有蓋座椅設施	2013年3月	2013年6月	工程進行中	110,000

KT-DMW 319	民政處	機電工程署	藍田(東)社區會堂天台	加裝一組隔音組件	2013年4月	2013年7月	工程進行中,預計第一階段工程將於2013年6月前完成	1,549,876
KT-DMW 325	民政處	機電工程署	觀塘區社區中心/會堂	優化音響燈光設施	2013年2月	2013年5月	工程進行中	1,750,000
KT-DMW 327	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2013/14年度緊急或小額改善工程的撥備	2013年5月	2014年3月	工程進行中	700,000
KT-DMW 329	民政處	機電工程署	油塘社區中心	加裝8部通風扇	2013年5月	2013年6月	工程進行中	100,000

經修訂項目

已通過並有待施工的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額 / 最新工程估價 (\$)
					動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 131	民政處	總署工程組	彩盈邨行人天橋	設置社區文化廊 (前稱社區資訊廊)	--	--	將進行工程設計	200,000
KT-DMW 132	民政處	建築署	鯉魚門	移除非法旗杆及重置旗桿	--	--	須再進行諮詢	300,000
--	民政處	總署工程組	坪石邨近三山國王廟	提昇樓梯/斜道安全	--	--	已再進行實地視察	400,000
KT-DMW 195	民政處	總署工程組	麗晶花園對上啓東道附近空置政府土地	重鋪地面及美化工程	--	--	正就工程設計諮詢有關政府部門	2,200,000
KT-DMW 223	民政處	總署工程組	協和街近祥和苑	設置 1 組有蓋站座設施	--	--	路政署將於工程位置附近興建升降機，需與署方協調工程	300,000
KT-DMW 264	民政處	總署工程組	翠屏道翠栢樓巴士站旁行人路	設置座地式避雨亭	--	--	已完成諮詢，將進行工程設計	320,000
KT-DMW 265	民政處	合約工程顧問	碧雲道康栢苑外	興建行人避雨設施	--	--	已再進行實地考察，需就可行性再作研究	2,660,000
KT-DMW 274	康文署	康文署	安德道遊樂場	兒童遊樂場設施改善工程	2013 年 5 月	2013 年 9 月	正進行招標	1,000,000
KT-DMW 279	康文署	合約工程顧問	宏光道近麗晶花園政府空地	興建休憩花園	2013 年 10 月	2014 年 10 月	工程策劃中	8,850,000
KT-DMW 294	民政處	合約工程顧問	碧雲道黃陳淑英紀念護理安老院對出馬路兩旁	設置 2 個避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	650,000
KT-DMW 295	民政處	合約工程顧問	碧雲道德盛樓及德瑞樓外	設置 2 個避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	650,000
KT-DMW 296	民政處	合約工程顧問	碧雲道廣田邨 63 號小巴士站	設置避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	800,000
KT-DMW 297	民政處	合約工程顧問	振華道晨運徑(後段)	加設照明燈	--	--	即將進行探井挖掘工程	590,000

KT-DMW 302	民政處	總署工程組	廣田邨巴士總站 76A 小巴總站	設置避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	320,000
KT-DMW 303	民政處	合約工程顧問	秀茂坪南邨 34S 號小巴總站	設置避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	740,000
KT-DMW 304	民政處	總署工程組	秀茂坪邨 16 號小巴士 (1A 巴士總站)	設置避雨亭	--	--	將進行工程設計	320,000
KT-DMW 305	民政處	總署工程組	秀茂坪邨 60 號小巴士 (麥當勞外)	設置避雨亭	--	--	須再進行討論	320,000
KT-DMW 306	民政處	總署工程組	九龍灣彩榮路 83A 小巴士	設置有蓋座椅	--	--	即將進行探井挖掘工程	320,000
KT-DMW 307	民政處	總署工程組	九龍灣彩榮路 83A 小巴總站	設置避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	320,000
KT-DMW 308	民政處	總署工程組	茶果嶺鄉民聯誼會對面	設置避雨亭	--	--	已完成諮詢，將進行工程設計	300,000
KT-DMW 309	民政處	總署工程組	茶果嶺道(近建造業議會訓練學院偉樂街訓練場)	設置座地式有蓋座椅	--	--	已完成諮詢，將進行工程設計	320,000
KT-DMW 310	民政處	合約工程顧問	油塘港鐵站 B 出口對出迴旋處小巴士	設置避雨亭	--	--	即將進行探井挖掘工程	900,000
KT-DMW 311	民政處	合約工程顧問	鯉安苑至匯景花園	興建行人上蓋	--	--	即將進行探井挖掘工程	1,200,000
KT-DMW 324	康文署	機電工程署	九龍灣體育館	更換主場空氣調節系統工程	2013 年 9 月	2014 年 2 月	工程策劃中	3,000,000
KT-DMW 326	康文署	機電工程署	佐敦谷遊樂場	佐敦谷遊樂場停車場出入口更換電動起落閘巴工程	2013 年 6 月	2013 年 7 月	工程策劃中	66,000
KT-DMW 328	民政處	總署工程組	彩盈往九龍灣港鐵站天橋	興建 3 張座椅	2013 年 6 月	2013 年 7 月	已完成諮詢，即將進行工程	50,000
KT-DMW 330	康文署	機電工程署	曉明街遊樂場	曉明街遊樂場網球場安裝戶外時鐘及換場訊號系統工程	2013 年 6 月	2013 年 11 月	工程策劃中	75,000

KT-DMW 331	康文署	建築署	茶果嶺村一、二、三號休憩處	3 個前民政事務處場地改善及提升無障礙設施工程	2013 年 8 月	2014 年 5 月	工程策劃中	3,291,000
--	民政處		平田邨平旺樓通往鯉魚門通道	斜坡及土地勘測	--	--	工程策劃中，正安排土地勘測	1,700,000
--	民政處	總署工程組	平田街	加設 3 個座椅上蓋	--	--	有待策劃工程	200,000
--	民政處	--	啓田道(安田邨升降機塔對出)小巴士	設置避雨亭	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	320,000
--	民政處	--	鯉魚門廣場 76B, 23C 及 24 號小巴士	設置 3 個避雨亭	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	960,000
--	民政處	--	曉麗苑 76B 號小巴士	設置避雨亭	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	320,000
--	民政處	--	秀明道巴士總站對面 60 號綠色小巴士 (往順利方向)	設置避雨亭	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	320,000
--	民政處		盈富樓對出避車處	設置避雨亭	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	448,000
--	民政處		彩霞道近彩日樓巴士站	設置避雨亭	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	448,000
--	民政處		油塘配水庫球場入口處	加裝照明燈	--	--	建議交由合約工程顧問待策劃工程	531,000
--	民政處	總署工程組	麗晶花園商場巴士站旁	設置座椅	--	--	有待策劃工程	60,000

經修訂項目

已通過擱置的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	擱置原因	實際支出 (\$)
KT-DMW 024	民政處	總署工程組	功樂道至康利道長樓梯	設置避雨亭	因鄰近斜坡，土木工程拓展署基於安全考慮不支持於此長樓梯設置避雨亭，故擱置此項工程	0
KT-DMW 199	民政處	總署工程組	月華街公園處之協和街巴士站附近	加建避雨亭	因受地下管道阻擋而擱置	38,000
KT-DMW 213	民政處	合約工程顧問	秀茂坪南邨 60 號小巴士站	設置避雨亭	因受地下管道阻礙，工程建議人同意更改工程位置，由 KT-DMW 303(秀茂坪南邨 34S 號小巴總站設置避雨亭)取代	26,380
KT-DMW 239	康文署	總署工程組	九龍灣公園	兒童遊樂場設施改善工程	已由另一項工程取代	0
--	民政處	總署工程組	月華街	加設無障礙通道	因受地下管道阻擋而擱置	0
--	民政處	合約工程顧問	康寧道垃圾站外	設置避雨亭及區議會宣傳版	由於建議位置為康寧道遊樂場的斜坡範圍，康文署正考慮於同一位置進行美化工程，故擱置此項工程	0
KT-DMW 278	民政處	總署工程組	功樂道	加設座椅上蓋	已完成探井挖掘工程，因受地下管道阻礙並諮詢工程建議人後而建議擱置	12,308

 經修訂項目