

基督教聯合醫院擴建計劃 進展情況

雷操爽醫生
基督教聯合醫院醫院行政總監

2013年9月3日

1/12

其他受影響的服務

- 因應擴建工程展開，院內近百分之四十車位需關閉，以騰出空間供建設臨時樓房，用作維持服務運作
- 由10月1日起除殘疾人士車位外，醫院將不設訪客車位
- 約300名職員不再獲發泊車証，需依賴公共交通運輸
- 部份行政辦公室及支援服務部門將遷往將軍澳醫院，預計約有270位員工需遷往將軍澳醫院的臨時樓房工作

4/12

成立擴建計劃地區諮詢委員會

已於2013年第一季正式成立，以便就本院擴建計劃，加強與地區溝通，並聽取公眾意見

成員包括觀塘區議員代表〈13位〉、病人代表〈3位〉及院方代表〈5位〉

已於18/3及12/8召開會議

2/12

要求加強及重整交通配套

- 目的
 - 配合耳鼻喉科專科門診遷往將軍澳醫院所需的交通需求
 - 減低因減少車位對病人、訪客及職員的影響
- 建議
 - 要求加強現有由觀塘直達將軍澳醫院的巴士班次及重整部份現有專線小巴路線延伸至將軍澳醫院
 - 於繁忙時段加密觀塘、藍田及油塘至本院的專線小巴服務班次，包括：
 - 50號線：觀塘裕民坊 → 本院
 - 76A號線：藍田廣田邨 → 本院
 - 76B號線：油塘大本型 → 本院

5/12

調遷計劃安排

- 改建/翻新院內現有地方以作調遷之用
- 於基督教聯合醫院建造臨時屋作臨床 / 專職醫療服務及辦公室用途
- 徵用將軍澳醫院部份停車場以加建臨時屋作辦公室及貨倉
- 改建/翻新工程已於2013年3月展開，而整項工程預計於2014年9月完成，調遷行動亦會隨即進行
- 本院耳鼻喉專科門診服務將於2013年9月24日遷往將軍澳醫院的耳鼻喉專科門診

3/12

要求加強及重整交通配套 (續)

- 進展情況
 - 3月初約見觀塘區議會交通及運輸委員會主席
 - 3月中正式致函觀塘區議會交通及運輸委員會及運輸署提出要求加強觀塘至將軍澳醫院的巴士及小巴服務
 - 4月去信運輸署提出加強院內小巴服務
 - 5月底出席觀塘區議會交通及運輸委員會會議

運輸署表示會調查在繁忙時段乘客的需求，並評估在10月1日後有否需要加強院內小巴的服務

6/12

擴建計劃進展簡介

- A座的樓層及部門分佈已於2013年5月31日獲計劃策導委員會通過
- S座及其擴建部份的樓層及部門分佈亦於2013年6月28日獲計劃策導委員會通過
- 而P座的樓層及部門分佈亦於2013年7月26日的計劃策導委員會上討論
- 顧問團隊現正準備1:200圖則予院方審批，預計整個審批過程會在2014年首季完成

7/12



擴建計劃日誌

項目	日期
調遷工程展開	2013年3月
調遷工程完結	2014年9月
拆卸工程開始	2015年1月
S座新翼地基工程展開	2015年7月
A座地基工程展開	2016年1月
S座新翼竣工	2018年12月
A座竣工	2019年10月
P座翻新及改善工程完結	2020年6月
S座翻新及改善工程完結	2021年6月

12/12