

第四屆觀塘區議會地區工程專責小組
地區小型工程計劃進度報告

已完成項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表	
					動工日期	完工日期
KT-DMW 023	民政處	總署工程組	利安道順利邨 47/48 號小巴總站	設置避雨亭	2012 年 6 月	2012 年 10 月
KT-DMW 131	民政處	總署工程組	彩盈邨行人天橋	設置社區文化廊 (前稱社區資訊廊)	2014 年 1 月	2014 年 1 月
KT-DMW 161	民政處	機電工程署	秀茂坪(中區)社區中心	翻新/改善工程	2010 年 9 月	2012 年 1 月
KT-DMW 162	民政處	機電工程署	啓業社區會堂	翻新/改善工程	2010 年 9 月	2012 年 6 月
KT-DMW 164	民政處	建築署	茜草灣鄰里社區中心	翻新/改善工程	2010 年 11 月	2011 年 12 月
KT-DMW 169	民政處	合約工程顧問	彩盈邨聖若瑟小學附近	設置避雨亭	2013 年 3 月	2013 年 6 月
KT-DMW 170	民政處	合約工程顧問	油塘邨美塘樓對開空地	設置座椅	2011 年 12 月	2012 年 2 月
KT-DMW 171	民政處	合約工程顧問	藍田茜發道近匯景花園第十七座對面之迴旋處旁	加建避雨亭	2011 年 9 月	2012 年 4 月
KT-DMW 180	康文署	康文署	順利邨體育館	體操訓練場提升保護設施工程	2012 年 5 月	2012 年 6 月
KT-DMW 187	康文署	康文署	秀雅道遊樂場	提昇籃球架	2012 年 9 月	2012 年 12 月
KT-DMW 189	康文署	機電工程署	九龍灣運動場	安裝電子計時紀錄系統工程	2011 年 6 月	2012 年 7 月
KT-DMW 198	民政處	總署工程組	振華道(樂華社區中心門外)	加建避雨亭	2012 年 5 月	2012 年 9 月
KT-DMW 200	民政處	合約工程顧問	彩盈邨彩雲道	加建避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 202	民政處	合約工程顧問	曙光街	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 203	民政處	合約工程顧問	容鳳書紀念中心門口近 23M 小巴士/的士站	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 205	民政處	合約工程顧問	功樂道 44 號功樂大廈對開小巴士	設置避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月

已完成項目

KT-DMW 206	民政處	總署工程組	功樂道 75 號林景閣對開小巴士站	設置避雨亭	2013 年 5 月	2013 年 6 月
KT-DMW 209	民政處	合約工程顧問	牛頭角佐敦谷北道 35 號小巴士站附近	設置避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 210	民政處	合約工程顧問	振華道近樂雅苑	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 211	民政處	總署工程組	秀茂坪道	設置 2 張座椅	2013 年 8 月	2013 年 9 月
KT-DMW 214	民政處	合約工程顧問	雲漢街與協和街之間休憩處	加設路燈	2012 年 3 月	2012 年 8 月
KT-DMW 216	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道近鯉安苑 76B 專線小巴候車處	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 217	民政處	總署工程組	油塘道近油麗邨馬路兩旁	設置 2 個避雨亭	2013 年 11 月	2014 年 1 月
KT-DMW 218	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道近油塘道位置	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 219	民政處	合約工程顧問	觀塘道新秀大廈勵行會前 101-1A 巴士站	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 220	民政處	合約工程顧問	觀塘道近坪石邨翠石樓	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 221	民政處	總署工程組	雲漢邨前	設置座椅	2011 年 10 月	2011 年 12 月
KT-DMW 222	民政處	總署工程組	五桂山	平整避雨亭位置地面 (一併增設 7 張座椅)	2011 年 7 月	2012 年 11 月
KT-DMW 230	康文署	機電工程署 建築署	三家村遊樂場	改善工程包括重鋪場內低層平台的地面及在辦事處 大樓側加設飲水器	2011 年 11 月	2012 年 2 月
KT-DMW 232	康文署	機電工程署	觀塘區轄下 14 個公園、遊樂場及休憩處	14 個場地設施節省能源改善工程	2012 年 2 月	2012 年 3 月
KT-DMW 233	康文署	機電工程署	鯉魚門體育館	空氣調節系統改善工程	2012 年 1 月	2012 年 2 月
KT-DMW 234	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	改善工程包括更換加壓缸、抽風系統組件、提升閉路 電視系統及更新避雷設施	2012 年 2 月	2012 年 3 月
KT-DMW 236	康文署	機電工程署	九龍灣體育館	改善工程包括加設閉路電視及場地美化	2011 年 11 月	2012 年 1 月
KT-DMW 238	康文署	康文署	麗港公園	兒童遊樂場設施改善工程	2011 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 240	康文署	康文署	坪石遊樂場	兒童遊樂場設施改善工程	2011 年 11 月	2012 年 10 月
KT-DMW 241	康文署	康文署 機電工程署	油塘配水庫遊樂場	增設長者健體設施工程	2011 年 11 月	2012 年 1 月

已完成項目

KT-DMW 242	康文署	康文署	佐敦谷遊樂場	改善工程包括更換場內指示牌及進行園景美化	2012年1月	2012年2月
KT-DMW 243	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2011/12年度緊急或小額改善工程的撥備	2011年6月	2012年3月
KT-DMW 244	康文署	康文署	康寧道公園	美化工程	2011年11月	2012年2月
KT-DMW 245	康文署	合約工程顧問	擴大雅麗道花園	建設公園	2013年1月	2013年10月
KT-DMW 252	民政處	總署工程組	高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟	改善晨運徑	2012年10月	2013年1月
KT-DMW 253	民政處	總署工程組	高超道嶺南古廟行人徑	加設指示牌	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 254	民政處	總署工程組	往馬游塘中前堆堆填區小徑	設置有蓋座椅及其他設施	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 255	民政處	總署工程組	鯉魚門馬背村一段	鋪設道路	2012年5月	2012年10月
KT-DMW 256	民政處	總署工程組	鯉魚門觀景台	更換欄杆	2011年11月	2012年3月
KT-DMW 259	康文署	康文署 機電工程署 建築署	順利邨體育館	改善工程, 包括照明系統節能工程、閉路電視系統工程、加強桌球中心照明系統及更換高爾夫球室內發球道的圍網等	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 260	康文署	建築署	九龍灣體育館	沖身設施改善工程	2011年12月	2012年1月
KT-DMW 261	民政處	總署工程組	鯉魚門海濱學校後門通道	優化工程	2011年9月	2012年2月
KT-DMW 262	民政處	總署工程組	啓仁街休憩處	移除花槽及重鋪地面	2012年2月	2012年6月
KT-DMW 263	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷公園	溫室改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 264	民政處	總署工程組	翠屏道翠楣樓巴士站旁行人路	設置座地式避雨亭	2013年12月	2014年1月
KT-DMW 266	民政處	總署工程組	利安道順利紀律部隊宿舍外避雨亭	加建觀塘區議會及觀塘民政處告示板	2012年2月	2012年6月
KT-DMW 267	民政處	建築署	觀塘社區中心	增設多用途活動室	2011年10月	2012年6月
KT-DMW 268	民政處	機電工程署	樂華社區中心	舞台兩側加裝射燈	2012年4月	2012年4月
KT-DMW 269	民政處	總署工程組	碧雲道康雅苑	設置避雨亭	2012年11月	2013年2月

已完成項目

KT-DMW 270	民政處	總署工程組	啓樂街小巴士	設置避雨亭	2012年9月	2013年1月
KT-DMW 271	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	濾水機房改善工程	2012年2月	2012年3月
KT-DMW 272	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2012/13年度緊急或小額改善工程的撥備	2012年5月	2013年3月
KT-DMW 273	康文署	康文署	康寧道公園	兒童遊樂場設施改善工程	2013年7月	2013年11月
KT-DMW 274	康文署	康文署	安德道遊樂場	兒童遊樂場設施改善工程	2013年7月	2013年10月
KT-DMW 275	康文署	康文署	坪石遊樂場(前坪石休憩處)	設置長者健體設施工程	2013年2月	2013年3月
KT-DMW 276	康文署	康文署	牛頭角道兒童遊樂場	增設長者健體設施工程	2013年1月	2013年2月
KT-DMW 277	民政處	建築署	觀塘社區中心	加建由禮堂通往籃球場側洗手間上蓋/簷蓬	2013年9月	2014年5月
KT-DMW 280	康文署	建築署	佐敦谷公園	加設停車場泊車位及加設沐浴設施工程	2012年7月	2013年3月
KT-DMW 281	康文署	機電署	牛頭角道體育館	健身室空氣調節系統改善工程	2013年1月	2013年3月
KT-DMW 282	康文署	機電署	曉光街體育館	安裝閉路電視系統工程	2012年11月	2013年3月
KT-DMW 283	康文署	機電工程署	秀茂坪交通安全城	廣播及視聽系統改善工程	2012年9月	2012年9月
KT-DMW 284	康文署	建築署	偉樂街臨時足球場	安裝蔭棚及球員座椅工程	2013年1月	2013年6月
KT-DMW 285	康文署	建築署	油塘道遊樂場	設施圍網改善工程	2012年8月	2012年9月
KT-DMW 286	康文署	機電署	牛頭角公共圖書館	加裝閉路電視鏡頭及系統工程	2012年9月	2012年10月
KT-DMW 287	民政處	總署工程組	馬背村	重鋪一段路及加設欄杆	2012年8月	2012年10月
KT-DMW 288	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	學生自修室空氣調節系統改善工程	2012年12月	2012年12月
KT-DMW 289	民政處	總署工程組	曉麗苑通往聯合醫院道路	加設扶手	2013年3月	2013年4月
KT-DMW 290	康文署	建築署	油塘配水庫遊樂場	安裝不鏽鋼貯物籠工程	2012年12月	2012年12月
KT-DMW 291	康文署	建築署	曉光街休憩花園	加設出入口及美化環境工程	2012年11月	2013年1月
KT-DMW 292	康文署	機電工程署	牛頭角道體育館	空氣調節系統改善工程	2012年9月	2013年3月
KT-DMW 293	康文署	機電工程署	順利邨公園	網球場安裝戶外時鐘及換場訊號系統工程	2013年1月	2013年2月

已完成項目

KT-DMW 297	民政處	合約工程顧問	振華道晨運徑(後段)	加設照明燈	2013年12月	2014年6月
KT-DMW 298	民政處	總署工程組	康利道小巴總站	設置2張座椅	2013年3月	2013年3月
KT-DMW 299	民政處	總署工程組	鯉魚門行人徑	更換欄杆及翻新行人徑設施	2013年4月	2013年9月
KT-DMW 300	民政處	總署工程組	觀塘上配水庫花園	重設涼亭及休憩設施	2013年4月	2013年10月
KT-DMW 301	民政處	機電工程署	順利社區中心	更換2組舞台上手動橫額升降架為電動操作款式	2012年11月	2013年1月
KT-DMW 302	民政處	總署工程組	廣田邨巴士總站 76A 小巴總站	設置避雨亭	2014年2月	2014年6月
KT-DMW 304	民政處	總署工程組	秀茂坪邨16號小巴士站 (1A 巴士總站)	設置避雨亭	2014年2月	2014年6月
KT-DMW 306	民政處	總署工程組	九龍灣彩榮路 83A 小巴士	設置有蓋座椅	2014年5月	2014年6月
KT-DMW 307	民政處	總署工程組	九龍灣彩榮路 83A 小巴總站	設置避雨亭	2014年3月	2014年5月
KT-DMW 312	康文署	建築署	4個前民政處場地(包括鯉魚門籃球場、秀明道休憩處、啟仁街休憩處及雲漢街/協和街休憩花園)	場地改善及提升無障礙設施工程	2013年3月	2013年9月
KT-DMW 313	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	更換機房閘掣工程	2012年11月	2012年12月
KT-DMW 314	康文署	機電工程署	坪石遊樂場	更換污水泵工程	2012年10月	2012年10月
KT-DMW 315	康文署	機電工程署	彩榮路公園	更換升降機組件工程	2012年11月	2012年12月
KT-DMW 316	康文署	機電工程署	康寧道公園	更換飲水器工程	2012年11月	2012年12月
KT-DMW 317	民政處	機電工程署	油塘社區會堂	舞台電動橫幅懸掛桿	2012年12月	2013年1月
KT-DMW 318	民政處	總署工程組	明智街休憩處	改善有蓋座椅設施	2013年3月	2013年5月
KT-DMW 319	民政處	機電工程署	藍田(東區)社區會堂天台	加裝一組隔音組件	2013年4月	2013年7月
KT-DMW 320	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內7間體育館	體育館改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 321	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷游泳池	游泳池改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 322	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內10個公園及遊樂場	公園及遊樂場改善工程	2012年12月	2013年3月

已完成項目

KT-DMW 323	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內 8 個公園及遊樂場	節省能源改善工程	2012 年 12 月	2013 年 2 月
KT-DMW 325	民政處	機電工程署	觀塘區社區中心/會堂	優化音響燈光設施	2013 年 2 月	2014 年 1 月
KT-DMW 326	康文署	機電工程署	佐敦谷遊樂場	佐敦谷遊樂場停車場出入口更換電動起落閘巴工程	2013 年 6 月	2013 年 9 月
KT-DMW 327	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2013/14 年度緊急或小額改善工程的撥備	2013 年 5 月	2014 年 3 月
KT-DMW 328	民政處	總署工程組	彩盈邨往九龍灣港鐵站天橋	興建 3 張座椅	2013 年 7 月	2013 年 9 月
KT-DMW 329	民政處	機電工程署	油塘社區中心	加裝 8 部通風扇	2013 年 5 月	2013 年 6 月
KT-DMW 330	康文署	機電工程署	曉明街遊樂場	曉明街遊樂場網球場安裝戶外時鐘及換場訊號系統工程	2014 年 2 月	2014 年 5 月
KT-DMW 332	康文署	機電工程署	秀雅道遊樂場	增設照明系統工程	2013 年 12 月	2014 年 1 月
KT-DMW 333	康文署	機電工程署	順利邨公園	閉路電視系統改善工程	2013 年 12 月	2013 年 12 月
KT-DMW 334	康文署	康文署	順利邨體育館	更換體操訓練場自由體操地墊設施工程	2014 年 2 月	2014 年 4 月
KT-DMW 345	民政處	民政處	觀塘商貿區	設置新式座地花圃	2013 年 7 月	2013 年 9 月
KT-DMW 346	民政處	機電工程署	觀塘社區中心及油塘社區會堂	優化音響設施	2014 年 2 月	2014 年 3 月
KT-DMW 348	康文署	建築署	秀雅道遊樂場	設置不鏽鋼貯物籠工程	2013 年 9 月	2014 年 1 月
KT-DMW 349	康文署	機電工程署	順利邨公園網球場	照明系統改善工程	2013 年 12 月	2014 年 1 月
KT-DMW 350	康文署	機電工程署	順利邨體育館	供電系統改善工程	2014 年 2 月	2014 年 2 月
KT-DMW 351	康文署	康文署	藍田游泳池	美化環境工程	2013 年 8 月	2013 年 9 月
KT-DMW 352	康文署	機電工程署	觀塘區內 8 間體育館	觀塘區體育館改善工程	2013 年 10 月	2014 年 5 月
KT-DMW 353	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池及藍田游泳池	觀塘區游泳池改善工程	2013 年 11 月	2014 年 3 月
KT-DMW 355	康文署	機電工程署	觀塘區內 6 間體育館	觀塘區體育館空調系統改善工程	2013 年 10 月	2014 年 1 月
KT-DMW 356	康文署	機電工程署	藍田公園及彩榮路公園	觀塘區公園洗手間污水處理系統改善工程	2014 年 1 月	2014 年 8 月

已完成項目

KT-DMW 357	康文署	康文署	觀塘區內 7 個綠化園地	觀塘區公園及遊樂場綠化工程	2013 年 12 月	2014 年 2 月
KT-DMW 359	民政處	民政處	鯉魚門	設置燈飾	2013 年 10 月	2014 年 2 月
KT-DMW 360	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	更換一組數碼廣播器	2013 年 11 月	2013 年 11 月
KT-DMW 361	康文署	機電工程署	順利邨公共圖書館	更換公眾洗手間的抽氣扇及改善通風導管工程	2013 年 12 月	2013 年 12 月
KT-DMW 362	康文署	康文署	鯉魚門公共圖書館	室內空氣質素改善工程	2014 年 1 月	2014 年 1 月
KT-DMW 363	康文署	康文署	鯉魚門公共圖書館	改善特快歸還服務處的冷氣供應	2013 年 10 月	2014 年 1 月
KT-DMW 365	民政處	總署工程組	麗晶花園商場巴士站旁	設置座椅	2014 年 3 月	2014 年 6 月
KT-DMW 366	民政處	總署工程組	麗晶花園 13 座巴士站附近	設置 3 張座椅	2014 年 3 月	2014 年 6 月
KT-DMW 368	民政處	總署工程組	觀塘區內指示牌	改善工程	2014 年 4 月	2014 年 6 月
KT-DMW 369	康文署	建築署	佐敦谷游泳池內的花園	佐敦谷游泳池花園翻新工程	2014 年 3 月	2014 年 5 月
KT-DMW 370	康文署	機電署	藍田公共圖書館	閉路電視系統改善工程	2014 年 2 月	2014 年 2 月
KT-DMW 371	民政處	總署工程組	麗晶花園 18/20 座巴士站	設置座椅	2014 年 3 月	2014 年 6 月
KT-DMW 374	民政處	民政處	觀塘區社區中心/會堂	改善通風工程	2014 年 3 月	2014 年 4 月
KT-DMW 387	民政處	總署工程組	茜發道藍田港鐵站 D1 出口外	設置指示牌	2014 年 5 月	2014 年 6 月
KT-DMW 394	康文署	康文署	康利道休憩花園	綠化工程	2014 年 6 月	2014 年 6 月
KT-DMW 396	康文署	房屋署	彩盈邨新流動圖書館服務站	增建電箱及告示板	2014 年 8 月	2014 年 9 月
KT-DMW 397	康文署	房屋署	油麗邨新流動圖書館服務站	增建電箱及告示板	2014 年 8 月	2014 年 8 月

經修訂項目

已通過並開展的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額 / 最新工程估價 (\$)
					動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 295	民政處	合約工程顧問	碧雲道德瑞樓外	設置避雨亭	2014年7月	2014年11月	工程進行中	650,000
KT-DMW 303	民政處	合約工程顧問	秀茂坪南邨34S號小巴總站	設置避雨亭	2014年7月	2014年11月	工程進行中	740,000
KT-DMW 331	康文署	建築署	茶果嶺村一、二、三號休憩處	3個前民政事務處場地改善及提升無障礙設施工程	2014年5月	2014年10月	工程進行中	3,291,000
KT-DMW 335	民政處	合約工程顧問	油塘配水庫球場入口處	加裝照明燈	2014年7月	2014年10月	工程進行中	531,000
KT-DMW 337	民政處	合約工程顧問	盈富樓對出避車處	設置避雨亭	2014年7月	2014年11月	工程進行中	598,000
KT-DMW 364	民政處	總署工程組	平田街	設置3個座地式有蓋座椅	2014年8月	2014年10月	工程進行中	400,000
KT-DMW 376	民政處	總署工程組	觀塘區內6個區議會場地(2個茶果嶺休憩處、啟田道花園、碧雲道休憩處、鯉魚門休憩處及嘉榮街休憩處)	改善及提升無障礙設施工程	2014年6月	2014年11月	工程進行中	1,080,000
KT-DMW 381	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2014/15年度緊急或小額改善工程的撥備	2014年5月	2015年3月	工程進行中	750,000
KT-DMW 383	康文署	機電工程署	坪石遊樂場	更換分體式冷氣機及照明系統改善工程	2014年7月	2014年10月	工程進行中	278,300
KT-DMW 386	民政處	總署工程組	鯉魚門馬背村行人徑	改善工程	2014年7月	2014年10月	工程進行中	400,000
KT-DMW 388	民政處	機電工程署	觀塘區內5間社區中心/會堂	優化音響設施	2014年9月	2014年12月	工程進行中	3,650,000
KT-DMW 391	民政處	總署工程組	翠屏道翠柏樓及翠梓樓外巴士站	設置座地式長椅	2014年8月	2014年10月	工程進行中	80,000
KT-DMW 393	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷游泳池及藍田游泳池	觀塘區游泳池改善工程	2014年7月	2015年3月	工程進行中	660,000

經修訂項目

已通過並有待施工的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額 / 最新工程估價 (\$)
					預計動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 195	民政處	總署工程組	麗晶花園對上啓東道附近空置政府土地	重鋪地面及美化工程	--	--	正準備招標	2,200,000
KT-DMW 223	民政處	總署工程組	協和街近祥和苑	設置 1 組有蓋站座設施	--	--	路政署將於工程位置附近興建升降機，需與署方協調工程。據署方通知，升降機工程預計於 2016 年初完成。	300,000
KT-DMW 308	民政處	總署工程組	茶果嶺鄉民聯誼會對面	設置避雨亭	--	--	由於行人路較窄，經探井研究後，工程受地下管道阻礙，經諮詢工程建議人後建議擱置	300,000
KT-DMW 310	民政處	合約工程顧問	油塘港鐵站 B 出口對出迴旋處小巴士站	設置座地式避雨亭	2014 年 10 月	2014 年 12 月	已完成招標，正審核招標文件	900,000
KT-DMW 324	康文署	機電工程署	九龍灣體育館	更換主場空氣調節系統工程	2014 年 11 月	2015 年 3 月	工程策劃中	3,000,000
KT-DMW 336	民政處	合約工程顧問	彩霞道近彩日樓巴士站	設置避雨亭	2014 年 11 月	2015 年 3 月	已完成招標，正審核招標文件	448,000
KT-DMW 338	民政處	合約工程顧問	秀明道巴士總站對面 60 號綠色小巴士站 (往順利方向)	設置避雨亭	2014 年 10 月	2014 年 2 月	已完成招標，須修訂預算上限，請參考文件第 19/2014 號	320,000
KT-DMW 340	民政處	合約工程顧問	鯉魚門廣場 76B, 23C 及 24 號小巴士站	設置 2 個避雨亭	2014 年 11 月	2015 年 3 月	已完成招標，正審核招標文件	960,000
KT-DMW 341	民政處	合約工程顧問	啓田道(安田邨升降機塔對出)小巴士站	設置避雨亭	2014 年 10 月	2014 年 2 月	已完成招標，須修訂預算上限，請參考文件第 19/2014 號	320,000

已通過並有待施工的項目

KT-DMW 342	民政處	合約工程顧問	彩興道近彩義樓小巴士	設置避雨亭	--	--	已完成探井挖掘工程，正諮詢有關政府部門相討移植 1 棵樹木的可行性	350,000
KT-DMW 343	民政處	合約工程顧問	功樂道 79 號鳳儀大廈及 77 號金龍園對開小巴士	設置 2 個避雨亭	--	--	正準備招標文件	450,000
KT-DMW 344	民政處	合約工程顧問	茜發道復康徑	興建有蓋行人過路處	--	--	已完成地下管線探測及探井挖掘工程，正諮詢有關公用事業機構關改動地下設施	2,020,000
KT-DMW 347	康文署	建築署	坪石休憩處(前民政處場地)	場地改善及提升無障礙設施工程	2014 年 10 月	2015 年 3 月	工程策劃中	3,134,000
KT-DMW 358	康文署	建築署	大業街花園(前民政處場地)	大業街花園內寵物公園美化工程及提升無障礙設施工程	2014 年 11 月	2015 年 5 月	工程策劃中	3,893,000
KT-DMW 367	民政處	總署工程組	觀塘道九龍灣港鐵站近 A 及 B 出口	設置座地式長椅	--	--	受地下設施影響，經工程建議人同意更改有蓋座椅為座地式長椅	300,000
KT-DMW 372	民政處	合約工程顧問	曉光街往翠屏道地藏王廟一帶	重置兩個涼亭	--	--	正準備招標文件	1,700,000
KT-DMW 373	民政處	合約工程顧問	振華道 22M 小巴士(福建中學外)	設置避雨亭	--	--	正準備招標文件	290,000
KT-DMW 375	民政處	總署工程組	順緻苑晨運徑	改善工程	--	--	正進行設計	400,000
KT-DMW 377	民政處	合約工程顧問	利安道順利邨巴士總站側	設置避雨亭	--	--	正進行地下管線探測及探井挖掘工程，正諮詢有關公用事業機構關改動地下設施	476,000

已通過並有待施工的項目

KT-DMW 378	民政處	合約工程顧問	利安道順利邨遊樂場門外	設置避雨亭	--	--	正進行地下管線探測及探井挖掘工程，正諮詢有關公用事業機構關改動地下設施	491,000
KT-DMW 379	民政處	合約工程顧問	寶琳道天后廟前兩塊小空地	美化，綠化環境及加設有蓋座椅	--	--	正進行設計	980,000
KT-DMW 380	康文署	合約工程顧問	宏光道近麗晶花園的休憩用地	發展休憩用地	2015年3月	2016年2月	工程策劃中	9,987,000
KT-DMW 382	康文署	建築署	嘉榮街休憩處(前民政處場地)	場地改善及提升無障礙設施工程	2014年11月	2015年5月	工程策劃中	1,050,000
KT-DMW 384	康文署	機電工程署	順利邨公園更衣室	熱水系統改善工程	2014年10月	2014年10月	工程策劃中	76,700
KT-DMW 385	民政處	總署工程組	振華道晨運徑	改善工程	--	--	已完成招標	600,000
KT-DMW 389	民政處	總署工程組	裕民中心/冠天閣外休憩空間	美化座地花盆	--	--	正諮詢有關部門	450,000
KT-DMW 390	民政處	總署工程組	慶田街聖愛德華天主教小學外	設置避雨亭	--	--	已完成探井挖掘工程，正諮詢有關政府部門	250,000
KT-DMW 392	康文署	康文署	順利邨公園	更換兒童遊戲及健體設施安全地氈工程	2014年11月	2015年5月	工程策劃中	1,000,000
KT-DMW 395	民政處	總署工程組	鯉魚門海鮮區沿路渠蓋	改善工程	--	--	正進行設計	150,000
KT-DMW 398	民政處	合約工程顧問	彩禧路 35 號小巴士站	設置避雨亭	--	--	工程策劃中	600,000
KT-DMW 399	民政處	合約工程顧問	秀明道秀明樓外小巴士站	設置避雨亭	--	--	工程策劃中	600,000
KT-DMW 400	康文署	康文署 機電工程署	藍田(南)體育館	空氣調節系統改善工程	2014年11月	2015年3月	工程策劃中	600,000
KT-DMW 401	康文署	康文署 機電工程署	牛頭角道體育館	空氣調節系統改善工程	2014年11月	2015年3月	工程策劃中	420,000

已通過並有待施工的項目

KT-DMW 402	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷遊樂場網球場	射燈系統提升及改善工程	2014 年 10 月	2014 年 10 月	工程策劃中	450,000
KT-DMW 403	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	通風系統改善工程	2014 年 10 月	2014 年 12 月	工程策劃中	49,000
--	民政處	總署工程組	利安道/順利邨利明樓對出 47/48 小巴總站	設置避雨亭	--	--	正諮詢有關部門	200,000
--	民政處	總署工程組	茜發道(近麗港城 31 座)	美化工程	--	--	正諮詢有關部門	200,000
--	民政處	總署工程組	連接麗晶花園與承啟道的通道	設置 4 張有蓋座椅	--	--	正諮詢有關部門	550,000

經修訂項目

已通過擱置的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	擱置原因	實際支出 (\$)
KT-DMW 024	民政處	總署工程組	功樂道至康利道長樓梯	設置避雨亭	因鄰近斜坡，土木工程拓展署基於安全考慮不支持於此長樓梯設置避雨亭，故擱置此項工程	0
KT-DMW 132	民政處	建築署	鯉魚門	移除非法旗杆及重置旗桿	由於建議位置為處海堤範圍，不適宜安裝旗杆，工程建議人同意擱置此項工程	0
KT-DMW 199	民政處	總署工程組	月華街公園處之協和街巴士站附近	加建避雨亭	因受地下管道阻擋而擱置	38,000
KT-DMW 212	民政處	合約工程顧問	秀茂坪道往旺角小巴士站	設置避雨亭	由於行人路較窄，經探井研究後，近山坡位置有擋土矮牆結構，而近馬路的位置亦有不少地下設施包括主要的中電電纜而擱置	26,742
KT-DMW 213	民政處	合約工程顧問	秀茂坪南邨 60 號小巴士站	設置避雨亭	因受地下管道阻礙，工程建議人同意更改工程位置，由 KT-DMW 303(秀茂坪南邨 34S 號小巴士總站設置避雨亭)取代	26,380
KT-DMW 239	康文署	總署工程組	九龍灣公園	兒童遊樂場設施改善工程	已由另一項工程取代	0
KT-DMW 265	民政處	合約工程顧問	碧雲道康栢苑外	興建行人避雨設施	土木工程署表示工程很大機會影響旁邊的斜坡結構及護土牆，加上多樣地下設施阻擋而擱置	83,465.60
KT-DMW 278	民政處	總署工程組	功樂道	加設座椅上蓋	已完成探井挖掘工程，因受地下管道阻礙並諮詢工程建議人後而建議擱置	12,308
KT-DMW 279	康文署	合約工程顧問	宏光道近麗晶花園政府空地	興建休憩花園	為了便利休憩花園毗鄰的觀塘繞道之維修需要，工程地盤的範圍經已作出修訂，因此該項工程現時已不適用並會取消，並會由另一項工程"發展宏光道近麗晶花園的休憩用地"(KT-DMW380)取代	174,000
KT-DMW 294	民政處	合約工程顧問	碧雲道黃陳淑英紀念護理安老院對出馬路兩旁	設置 2 個避雨亭	已進行探井挖掘工程，因受地下管道阻礙而建議擱置	47,430

已通過擱置的項目

KT-DMW 296	民政處	合約工程顧問	碧雲道廣田邨 63 號小巴士	設置避雨亭	因土木工程署表示旁邊的斜坡需先評估穩定性，然後相關部門及業主進行斜坡加固才可進行工程，故擱置此避雨亭	56,994.99
KT-DMW 305	民政處	總署工程組	秀茂坪邨 60 號小巴士 (麥當勞外)	設置避雨亭	工程位置不足，另運輸署不支持擴大現有候車島，故擱置此項工程	0
KT-DMW 311	民政處	合約工程顧問	鯉安苑至匯景花園	興建行人上蓋	因工程範圍內有消防通道及水務署主要管道，有九米範圍不能建造上蓋，已與工程建議人實地視察，並就其建議再作研究，但於匯景廣場亦發現有水務署主要管道在該位置阻礙結構延伸，故擱置此項工程	0
KT-DMW 339	民政處	合約工程顧問	曉麗苑 76B 號小巴士	設置避雨亭	由於行人路較窄，經探井研究後，工程受地下管道阻礙，經諮詢工程建議人後而建議擱置	54,832.40
--	民政處	總署工程組	月華街	加設無障礙通道	因受地下管道阻擋而擱置	0
--	民政處	合約工程顧問	康寧道垃圾站外	設置避雨亭及區議會宣傳版	由於建議位置為康寧道遊樂場的斜坡範圍，康文署正考慮於同一位置進行美化工程，故擱置此項工程	0
--	民政處	總署工程組	坪石邨近三山國王廟	提昇樓梯/斜道安全	工程位置兩端出口處均為馬路，且處於有茂密樹木的天然斜坡上，考慮到使用者的安全和區議會需承擔的斜坡鞏固及保養責任，故擱置此項工程	0
--	民政處	土木工程拓展署	平田邨平旺樓通往鯉魚門通道	斜坡及土地勘測	鑒於工程的規模、複雜性及技術要求，特別是斜坡管理和保養責任，民政事務總署在考慮上述因素，以及完成在地區小型工程範疇下的初步工程規劃工作後，認為工程並不適合在地區小型工程計劃下開展。委員同意邀請有關部門出席跨部門特別會議，爭取把工程建議交由部門繼續跟進	0
--	民政處	總署工程組	鯉魚門道聖安當小學門外	設置有蓋座椅及座地式長椅	工程建議人提出擱置此項目	0

經修訂項目

