

第四屆觀塘區議會地區工程專責小組  
地區小型工程計劃進度報告

已完成項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表	
					動工日期	完工日期
KT-DMW 023	民政處	總署工程組	利安道順利邨 47/48 號小巴總站	設置避雨亭	2012 年 6 月	2012 年 10 月
KT-DMW 131	民政處	總署工程組	彩盈邨行人天橋	設置社區文化廊 (前稱社區資訊廊)	2014 年 1 月	2014 年 1 月
KT-DMW 161	民政處	機電工程署	秀茂坪(中區)社區中心	翻新/改善工程	2010 年 9 月	2012 年 1 月
KT-DMW 162	民政處	機電工程署	啓業社區會堂	翻新/改善工程	2010 年 9 月	2012 年 6 月
KT-DMW 164	民政處	建築署	茜草灣鄰里社區中心	翻新/改善工程	2010 年 11 月	2011 年 12 月
KT-DMW 169	民政處	合約工程顧問	彩盈邨聖若瑟小學附近	設置避雨亭	2013 年 3 月	2013 年 6 月
KT-DMW 170	民政處	合約工程顧問	油塘邨美塘樓對開空地	設置座椅	2011 年 12 月	2012 年 2 月
KT-DMW 171	民政處	合約工程顧問	藍田茜發道近匯景花園第十七座對面之迴旋處旁	加建避雨亭	2011 年 9 月	2012 年 4 月
KT-DMW 180	康文署	康文署	順利邨體育館	體操訓練場提升保護設施工程	2012 年 5 月	2012 年 6 月
KT-DMW 187	康文署	康文署	秀雅道遊樂場	提昇籃球架	2012 年 9 月	2012 年 12 月
KT-DMW 189	康文署	機電工程署	九龍灣運動場	安裝電子計時紀錄系統工程	2011 年 6 月	2012 年 7 月
KT-DMW 198	民政處	總署工程組	振華道(樂華社區中心門外)	加建避雨亭	2012 年 5 月	2012 年 9 月
KT-DMW 200	民政處	合約工程顧問	彩盈邨彩雲道	加建避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 202	民政處	合約工程顧問	曉光街	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 203	民政處	合約工程顧問	容鳳書紀念中心門口近 23M 小巴士站/的士站	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月

## 已完成項目

KT-DMW 205	民政處	合約工程顧問	功樂道 44 號功樂大廈對開小巴士	設置避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 206	民政處	總署工程組	功樂道 75 號林景閣對開小巴士	設置避雨亭	2013 年 5 月	2013 年 6 月
KT-DMW 209	民政處	合約工程顧問	牛頭角佐敦谷北道 35 號小巴士附近	設置避雨亭	2012 年 7 月	2012 年 10 月
KT-DMW 210	民政處	合約工程顧問	振華道近樂雅苑	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 211	民政處	總署工程組	秀茂坪道	設置 2 張座椅	2013 年 8 月	2013 年 9 月
KT-DMW 214	民政處	合約工程顧問	雲漢街與協和街之間休憩處	加設路燈	2012 年 3 月	2012 年 8 月
KT-DMW 216	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道近鯉安苑 76B 專線小巴候車處	設置避雨亭	2012 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 217	民政處	總署工程組	油塘道近油麗邨馬路兩旁	設置 2 個避雨亭	2013 年 11 月	2014 年 1 月
KT-DMW 218	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道近油塘道位置	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 219	民政處	合約工程顧問	觀塘道新秀大廈勵行會前 101-1A 巴士站	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 220	民政處	合約工程顧問	觀塘道近坪石邨翠石樓	設置 2 張有蓋座椅	2012 年 9 月	2013 年 1 月
KT-DMW 221	民政處	總署工程組	雲漢邨前	設置座椅	2011 年 10 月	2011 年 12 月
KT-DMW 222	民政處	總署工程組	五桂山	平整避雨亭位置地面(一併增設 7 張座椅)	2011 年 7 月	2012 年 11 月
KT-DMW 230	康文署	機電工程署 建築署	三家村遊樂場	改善工程包括重鋪場內低層平台的地面及在辦事處大樓側加設飲水器	2011 年 11 月	2012 年 2 月
KT-DMW 232	康文署	機電工程署	觀塘區轄下 14 個公園、遊樂場及休憩處	14 個場地設施節省能源改善工程	2012 年 2 月	2012 年 3 月
KT-DMW 233	康文署	機電工程署	鯉魚門體育館	空氣調節系統改善工程	2012 年 1 月	2012 年 2 月
KT-DMW 234	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	改善工程包括更換加壓缸、抽風系統組件、提升閉路電視系統及更新避雷設施	2012 年 2 月	2012 年 3 月
KT-DMW 236	康文署	機電工程署	九龍灣體育館	改善工程包括加設閉路電視及場地美化	2011 年 11 月	2012 年 1 月
KT-DMW 238	康文署	康文署	麗港公園	兒童遊樂場設施改善工程	2011 年 10 月	2013 年 2 月
KT-DMW 240	康文署	康文署	坪石遊樂場	兒童遊樂場設施改善工程	2011 年 11 月	2012 年 10 月

## 已完成項目

KT-DMW 241	康文署	康文署 機電工程署	油塘配水庫遊樂場	增設長者健體設施工程	2011年11月	2012年1月
KT-DMW 242	康文署	康文署	佐敦谷遊樂場	改善工程包括更換場內指示牌及進行園景美化	2012年1月	2012年2月
KT-DMW 243	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2011/12年度緊急或小額改善工程的撥備	2011年6月	2012年3月
KT-DMW 244	康文署	康文署	康寧道公園	美化工程	2011年11月	2012年2月
KT-DMW 245	康文署	合約工程顧問	擴大雅麗道花園	建設公園	2013年1月	2013年10月
KT-DMW 252	民政處	總署工程組	高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟	改善晨運徑	2012年10月	2013年1月
KT-DMW 253	民政處	總署工程組	高超道嶺南古廟行人徑	加設指示牌	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 254	民政處	總署工程組	往馬游塘中前堆堆填區小徑	設置有蓋座椅及其他設施	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 255	民政處	總署工程組	鯉魚門馬背村一段	鋪設道路	2012年5月	2012年10月
KT-DMW 256	民政處	總署工程組	鯉魚門觀景台	更換欄杆	2011年11月	2012年3月
KT-DMW 259	康文署	康文署 機電工程署 建築署	順利邨體育館	改善工程, 包括照明系統節能工程、 閉路電視系統工程、加強桌球中心照明系統及 更換高爾夫球室內發球道的圍網等	2011年12月	2012年3月
KT-DMW 260	康文署	建築署	九龍灣體育館	沖身設施改善工程	2011年12月	2012年1月
KT-DMW 261	民政處	總署工程組	鯉魚門海濱學校後門通道	優化工程	2011年9月	2012年2月
KT-DMW 262	民政處	總署工程組	啓仁街休憩處	移除花槽及重鋪地面	2012年2月	2012年6月
KT-DMW 263	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷公園	溫室改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 264	民政處	總署工程組	翠屏道翠楸樓巴士站旁行人路	設置座地式避雨亭	2013年12月	2014年1月
KT-DMW 266	民政處	總署工程組	利安道順利紀律部隊宿舍外避雨亭	加建觀塘區議會及觀塘民政處告示板	2012年2月	2012年6月
KT-DMW 267	民政處	建築署	觀塘社區中心	增設多用途活動室	2011年10月	2012年6月

## 已完成項目

KT-DMW 268	民政處	機電工程署	樂華社區中心	舞台兩側加裝射燈	2012年4月	2012年4月
KT-DMW 269	民政處	總署工程組	碧雲道康雅苑	設置避雨亭	2012年11月	2013年2月
KT-DMW 270	民政處	總署工程組	啓樂街小巴站	設置避雨亭	2012年9月	2013年1月
KT-DMW 271	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	濾水機房改善工程	2012年2月	2012年3月
KT-DMW 272	康文署	康文署機電工程署建築署	觀塘區內場地	2012/13年度緊急或小額改善工程的撥備	2012年5月	2013年3月
KT-DMW 273	康文署	康文署	康寧道公園	兒童遊樂場設施改善工程	2013年7月	2013年11月
KT-DMW 274	康文署	康文署	安德道遊樂場	兒童遊樂場設施改善工程	2013年7月	2013年10月
KT-DMW 275	康文署	康文署	坪石遊樂場(前坪石休憩處)	設置長者健體設施工程	2013年2月	2013年3月
KT-DMW 276	康文署	康文署	牛頭角道兒童遊樂場	增設長者健體設施工程	2013年1月	2013年2月
KT-DMW 277	民政處	建築署	觀塘社區中心	加建由禮堂通往籃球場側洗手間上蓋/簷蓬	2013年9月	2014年5月
KT-DMW 280	康文署	建築署	佐敦谷公園	加設停車場泊車位及加設沐浴設施工程	2012年7月	2013年3月
KT-DMW 281	康文署	機電署	牛頭角道體育館	健身室空氣調節系統改善工程	2013年1月	2013年3月
KT-DMW 282	康文署	機電署	曉光街體育館	安裝閉路電視系統工程	2012年11月	2013年3月
KT-DMW 283	康文署	機電工程署	秀茂坪交通安全城	廣播及視聽系統改善工程	2012年9月	2012年9月
KT-DMW 284	康文署	建築署	偉樂街臨時足球場	安裝蔭棚及球員座椅工程	2013年1月	2013年6月
KT-DMW 285	康文署	建築署	油塘道遊樂場	設施圍網改善工程	2012年8月	2012年9月
KT-DMW 286	康文署	機電署	牛頭角公共圖書館	加裝閉路電視鏡頭及系統工程	2012年9月	2012年10月
KT-DMW 287	民政處	總署工程組	馬背村	重鋪一段路及加設欄杆	2012年8月	2012年10月
KT-DMW 288	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	學生自修室空氣調節系統改善工程	2012年12月	2012年12月
KT-DMW 289	民政處	總署工程組	曉麗苑通往聯合醫院道路	加設扶手	2013年3月	2013年4月
KT-DMW 290	康文署	建築署	油塘配水庫遊樂場	安裝不鏽鋼貯物籠工程	2012年12月	2012年12月
KT-DMW 291	康文署	建築署	曉光街休憩花園	加設出入口及美化環境工程	2012年11月	2013年1月
KT-DMW 292	康文署	機電工程署	牛頭角道體育館	空氣調節系統改善工程	2012年9月	2013年3月

## 已完成項目

KT-DMW 293	康文署	機電工程署	順利邨公園	網球場安裝戶外時鐘及換場訊號系統工程	2013年1月	2013年2月
KT-DMW 297	民政處	合約工程顧問	振華道晨運徑(後段)	加設照明燈	2013年12月	2014年6月
KT-DMW 298	民政處	總署工程組	康利道小巴總站	設置2張座椅	2013年3月	2013年3月
KT-DMW 299	民政處	總署工程組	鯉魚門行人徑	更換欄杆及翻新行人徑設施	2013年4月	2013年9月
KT-DMW 300	民政處	總署工程組	觀塘上配水庫花園	重設涼亭及休憩設施	2013年4月	2013年10月
KT-DMW 301	民政處	機電工程署	順利社區中心	更換2組舞台上手動橫額升降架為電動操作款式	2012年11月	2013年1月
KT-DMW 302	民政處	總署工程組	廣田邨巴士總站 76A 小巴總站	設置避雨亭	2014年2月	2014年6月
KT-DMW 304	民政處	總署工程組	秀茂坪邨16號小巴站 (1A 巴士總站)	設置避雨亭	2014年2月	2014年6月
KT-DMW 306	民政處	總署工程組	九龍灣彩榮路 83A 小巴站	設置有蓋座椅	2014年5月	2014年6月
KT-DMW 307	民政處	總署工程組	九龍灣彩榮路 83A 小巴總站	設置避雨亭	2014年3月	2014年5月
KT-DMW 312	康文署	建築署	4個前民政處場地(包括鯉魚門籃球場、秀明道休憩處、啟仁街休憩處及雲漢街/協和街休憩花園)	場地改善及提升無障礙設施工程	2013年3月	2013年9月
KT-DMW 313	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	更換機房閘掣工程	2012年11月	2012年12月
KT-DMW 314	康文署	機電工程署	坪石遊樂場	更換污水泵工程	2012年10月	2012年10月
KT-DMW 315	康文署	機電工程署	彩榮路公園	更換升降機組件工程	2012年11月	2012年12月
KT-DMW 316	康文署	機電工程署	康寧道公園	更換飲水器工程	2012年11月	2012年12月
KT-DMW 317	民政處	機電工程署	油塘社區會堂	舞台電動橫幅懸掛桿	2012年12月	2013年1月
KT-DMW 318	民政處	總署工程組	明智街休憩處	改善有蓋座椅設施	2013年3月	2013年5月
KT-DMW 319	民政處	機電工程署	藍田(東區)社區會堂天台	加裝一組隔音組件	2013年4月	2013年7月
KT-DMW 320	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內7間體育館	體育館改善工程	2012年12月	2013年3月
KT-DMW 321	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷游泳池	游泳池改善工程	2012年12月	2013年3月

## 已完成項目

KT-DMW 322	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內 10 個公園及遊樂場	公園及遊樂場改善工程	2012 年 12 月	2013 年 3 月
KT-DMW 323	康文署	康文署 機電工程署	觀塘區內 8 個公園及遊樂場	節省能源改善工程	2012 年 12 月	2013 年 2 月
KT-DMW 325	民政處	機電工程署	觀塘區社區中心/會堂	優化音響燈光設施	2013 年 2 月	2014 年 1 月
KT-DMW 326	康文署	機電工程署	佐敦谷遊樂場	佐敦谷遊樂場停車場出入口更換電動起落閘工程	2013 年 6 月	2013 年 9 月
KT-DMW 327	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2013/14 年度緊急或小額改善工程的撥備	2013 年 5 月	2014 年 3 月
KT-DMW 328	民政處	總署工程組	彩盈邨往九龍灣港鐵站天橋	興建 3 張座椅	2013 年 7 月	2013 年 9 月
KT-DMW 329	民政處	機電工程署	油塘社區中心	加裝 8 部通風扇	2013 年 5 月	2013 年 6 月
KT-DMW 330	康文署	機電工程署	曉明街遊樂場	曉明街遊樂場網球場安裝戶外時鐘及 換場訊號系統工程	2014 年 2 月	2014 年 5 月
KT-DMW 332	康文署	機電工程署	秀雅道遊樂場	增設照明系統工程	2013 年 12 月	2014 年 1 月
KT-DMW 333	康文署	機電工程署	順利邨公園	閉路電視系統改善工程	2013 年 12 月	2013 年 12 月
KT-DMW 334	康文署	康文署	順利邨體育館	更換體操訓練場自由體操地墊設施工程	2014 年 2 月	2014 年 4 月
KT-DMW 345	民政處	民政處	觀塘商貿區	設置新式座地花圃	2013 年 7 月	2013 年 9 月
KT-DMW 346	民政處	機電工程署	觀塘社區中心及油塘社區會堂	優化音響設施	2014 年 2 月	2014 年 3 月
KT-DMW 348	康文署	建築署	秀雅道遊樂場	設置不鏽鋼貯物籠工程	2013 年 9 月	2014 年 1 月
KT-DMW 349	康文署	機電工程署	順利邨公園網球場	照明系統改善工程	2013 年 12 月	2014 年 1 月
KT-DMW 350	康文署	機電工程署	順利邨體育館	供電系統改善工程	2014 年 2 月	2014 年 2 月
KT-DMW 351	康文署	康文署	藍田游泳池	美化環境工程	2013 年 8 月	2013 年 9 月
KT-DMW 352	康文署	機電工程署	觀塘區內 8 間體育館	觀塘區體育館改善工程	2013 年 10 月	2014 年 5 月

## 已完成項目

KT-DMW 353	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池及藍田游泳池	觀塘區游泳池改善工程	2013年11月	2014年3月
KT-DMW 354	康文署	機電工程署	觀塘區內8個公園及遊樂場	觀塘區公園及遊樂場改善工程	2013年10月	2014年8月
KT-DMW 355	康文署	機電工程署	觀塘區內6間體育館	觀塘區體育館空調系統改善工程	2013年10月	2014年1月
KT-DMW 356	康文署	機電工程署	藍田公園及彩榮路公園	觀塘區公園洗手間污水處理系統改善工程	2014年1月	2014年8月
KT-DMW 357	康文署	康文署	觀塘區內7個綠化園地	觀塘區公園及遊樂場綠化工程	2013年12月	2014年2月
KT-DMW 359	民政處	民政處	鯉魚門	設置燈飾	2013年10月	2014年2月
KT-DMW 360	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	更換一組數碼廣播器	2013年11月	2013年11月
KT-DMW 361	康文署	機電工程署	順利邨公共圖書館	更換公眾洗手間的抽氣扇及改善通風導管工程	2013年12月	2013年12月
KT-DMW 362	康文署	康文署	鯉魚門公共圖書館	室內空氣質素改善工程	2014年1月	2014年1月
KT-DMW 363	康文署	康文署	鯉魚門公共圖書館	改善特快歸還服務處的冷氣供應	2013年10月	2014年1月
KT-DMW 365	民政處	總署工程組	麗晶花園商場巴士站旁	設置座椅	2014年3月	2014年6月
KT-DMW 366	民政處	總署工程組	麗晶花園13座巴士站附近	設置3張座椅	2014年3月	2014年6月
KT-DMW 368	民政處	總署工程組	觀塘區內指示牌	改善工程	2014年4月	2014年6月
KT-DMW 369	康文署	建築署	佐敦谷游泳池內的花園	佐敦谷游泳池花園翻新工程	2014年3月	2014年5月
KT-DMW 370	康文署	機電署	藍田公共圖書館	閉路電視系統改善工程	2014年2月	2014年2月
KT-DMW 371	民政處	總署工程組	麗晶花園18/20座巴士站	設置座椅	2014年3月	2014年6月
KT-DMW 374	民政處	民政處	觀塘區社區中心/會堂	改善通風工程	2014年3月	2014年4月
KT-DMW 376	民政處	總署工程組	觀塘區內6個區議會場地(2個茶果嶺休憩處、啟田道花園、碧雲道休憩處、鯉魚門休憩處及嘉榮街休憩處)	改善及提升無障礙設施工程	2014年6月	2014年10月
KT-DMW 387	民政處	總署工程組	茜發道藍田港鐵站D1出口外	設置指示牌	2014年5月	2014年6月
KT-DMW 386	民政處	總署工程組	鯉魚門馬背村行人徑	改善工程	2014年7月	2014年10月
KT-DMW 391	民政處	總署工程組	翠屏道翠柏樓及翠梓樓外巴士站	設置座地式長椅	2014年8月	2014年10月
KT-DMW 394	康文署	康文署	康利道休憩花園	綠化工程	2014年6月	2014年6月

## 已完成項目

KT-DMW 396	康文署	房屋署	彩盈邨新流動圖書館服務站	增建電箱及告示板	2014年8月	2014年9月
KT-DMW 397	康文署	房屋署	油麗邨新流動圖書館服務站	增建電箱及告示板	2014年8月	2014年8月
KT-DMW 402	康文署	機電工程署	佐敦谷遊樂場網球場	射燈系統提升及改善工程	2014年10月	2014年10月
KT-DMW 406	康文署	機電工程署	晒草灣遊樂場	洗手間空氣調節系統改善工程	2014年10月	2014年10月

經修訂項目



## 已通過並開展的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額/ 最新工程估價 (\$)
					動工日期	預計 完工日期		
KT-DMW 295	民政處	合約工程顧問	碧雲道德瑞樓外	設置避雨亭	2014年7月	2014年11月	工程進行中	650,000
KT-DMW 303	民政處	合約工程顧問	秀茂坪南邨34S 號小巴總站	設置避雨亭	2014年7月	2014年11月	工程進行中	740,000
KT-DMW 331	康文署	建築署	茶果嶺村一、二、三號休憩處	3 個前民政事務處場地改善及 提升無障礙設施工程	2014年5月	2014年12月	茶果嶺村一號休憩處已 完成，二號及三號休憩處 工程現正進行中	3,291,000
KT-DMW 335	民政處	合約工程顧問	油塘配水庫球場入口處	加裝照明燈	2014年7月	2014年11月	工程進行中	531,000
KT-DMW 336	民政處	合約工程顧問	彩霞道近彩日樓巴士站	設置避雨亭	2014年11月	2015年3月	工程進行中	448,000
KT-DMW 337	民政處	合約工程顧問	盈富樓對出避車處	設置避雨亭	2014年7月	2014年11月	工程進行中	598,000
KT-DMW 338	民政處	合約工程顧問	秀明道巴士總站對面 60 號綠色小巴 站 (往順利方向)	設置避雨亭	2014年10月	2015年2月	工程進行中	370,000
KT-DMW 340	民政處	合約工程顧問	鯉魚門廣場 76B, 23C 及 24 號小巴士站	設置 2 個避雨亭	2014年11月	2015年3月	工程進行中	960,000
KT-DMW 341	民政處	合約工程顧問	啓田道(安田邨升降機塔對出)小巴士站	設置避雨亭	2014年10月	2015年2月	工程進行中	370,000
KT-DMW 364	民政處	總署工程組	平田街	設置 3 個座地式有蓋座椅	2014年8月	2014年11月	工程進行中	400,000
KT-DMW 367	民政處	總署工程組	觀塘道九龍灣港鐵站近 A 及 B 出口	設置座地式長椅	2014年9月	2014年11月	工程進行中	300,000
KT-DMW 381	康文署	康文署 機電工程署 建築署	觀塘區內場地	2014/15 年度緊急或小額改善工 程的撥備	2014年5月	2015年3月	工程進行中	750,000

## 已通過並開展的項目

KT-DMW 383	康文署	機電工程署	坪石遊樂場	更換分體式冷氣機及照明系統改善工程	2014年7月	2014年12月	更換分體式冷氣機已完成，照明系統改善工程現正進行中	278,300
KT-DMW 385	民政處	總署工程組	振華道晨運徑	改善工程	2014年10月	2015年3月	工程進行中	600,000
KT-DMW 388	民政處	機電工程署	觀塘區內5間社區中心/會堂	優化音響設施	2014年9月	2014年12月	工程進行中	3,650,000
KT-DMW 393	康文署	康文署 機電工程署	佐敦谷游泳池及藍田游泳池	觀塘區游泳池改善工程	2014年7月	2015年3月	工程進行中	660,000
KT-DMW 403	康文署	機電工程署	牛頭角公共圖書館	通風系統改善工程	2014年10月	2014年11月	工程進行中	49,000
KT-DMW 415	民政處	總署工程組	鯉魚門馬環村、馬背村一帶	颱風海鷗後修復工程	2014年9月	2015年2月	工程進行中	200,000

經修訂項目

## 已通過並有待施工的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	工程時間表		進度	通過承擔額/ 最新工程估價 (\$)
					預計動工日期	預計完工日期		
KT-DMW 195	民政處	總署工程組	麗晶花園對上啓東道附近空置政府土地	重鋪地面及美化工程	--	--	正準備招標	2,200,000
KT-DMW 223	民政處	總署工程組	協和街近祥和苑	設置 1 組有蓋站座設施	--	--	路政署將於工程位置附近興建升降機，需與署方協調工程。據署方通知，升降機工程預計於 2016 年初完成	300,000
KT-DMW 310	民政處	合約工程顧問	油塘港鐵站 B 出口對出迴旋處小巴士	設置座地式避雨亭	--	--	已完成招標，需等待運輸署通知日後小巴士安排	900,000
KT-DMW 324	康文署	機電工程署	九龍灣體育館	更換主場空氣調節系統工程	2014 年 11 月	2015 年 3 月	工程策劃中	3,000,000
KT-DMW 342	民政處	合約工程顧問	彩興道近彩義樓小巴士	設置避雨亭	--	--	已完成探井挖掘工程，正諮詢有關政府部門相討移植 1 棵樹木的可行性	350,000
KT-DMW 343	民政處	合約工程顧問	功樂道 79 號鳳儀大廈及 77 號金龍園對開小巴士	設置 2 個避雨亭	--	--	正進行招標	450,000
KT-DMW 344	民政處	合約工程顧問	茜發道復康徑	興建有蓋行人過路處	--	--	已完成地下管線探測及探井挖掘工程，正諮詢有關政府部門商討於過路處興建行人上蓋可行性	2,020,000
KT-DMW 347	康文署	建築署	坪石休憩處(前民政處場地)	場地改善及提升無障礙設施工程	2015 年 1 月	2015 年 7 月	招標程序進行中	3,134,000

## 已通過並有待施工的項目

KT-DMW 358	康文署	建築署	大業街花園(前民政處場地)	大業街花園內寵物公園美化工程及提升無障礙設施工程	2014年12月	2015年6月	正準備招標文件	3,893,000
KT-DMW 372	民政處	合約工程顧問	曉光街往翠屏道地藏王廟一帶	重置兩個涼亭	--	--	正進行招標	1,700,000
KT-DMW 373	民政處	合約工程顧問	振華道 22M 小巴士站(福建中學外)	設置避雨亭	--	--	正進行招標	290,000
KT-DMW 375	民政處	總署工程組	順緻苑晨運徑	改善工程	--	--	正進行設計	400,000
KT-DMW 377	民政處	合約工程顧問	利安道順利邨巴士總站側	設置避雨亭	--	--	已完成探井挖掘工程，正諮詢有關公用事業機構關改動地下設施	476,000
KT-DMW 378	民政處	合約工程顧問	利安道順利邨遊樂場門外	設置避雨亭	--	--	已完成探井挖掘工程，正諮詢有關公用事業機構關改動地下設施	491,000
KT-DMW 379	民政處	合約工程顧問	寶琳道天后廟前兩塊小空地	美化，綠化環境及加設有蓋座椅	--	--	正準備招標文件	980,000
KT-DMW 380	康文署	合約工程顧問	宏光道近麗晶花園的休憩用地	發展休憩用地	2015年3月	2016年2月	正準備招標文件	9,987,000
KT-DMW 382	康文署	建築署	嘉榮街休憩處(前民政處場地)	場地改善及提升無障礙設施工程	2015年2月	2015年5月	工程策劃中	1,050,000
KT-DMW 384	康文署	機電工程署	順利邨公園更衣室	熱水系統改善工程	2015年1月	2015年2月	工程策劃中	76,700
KT-DMW 389	民政處	總署工程組	裕民中心/冠天閣外休憩空間	美化座地花盆	--	--	正進行設計	450,000
KT-DMW 390	民政處	總署工程組	慶田街聖愛德華天主教小學外	設置避雨亭	2014年12月	2015年3月	已完成招標，正審核招標文件	250,000

## 已通過並有待施工的項目

KT-DMW 392	康文署	康文署	順利邨公園	更換兒童遊戲及健體設施安全地蓆工程	2014年12月	2018年3月	工程分兩期進行，第一期先更換健體設施的安全地蓆，現正進行招標程序 為了配合土木工程拓展署興建順利邨道行人天橋升降機的工程，第二期更換兒童遊戲設施安全地蓆的工程需於2018年1月至3月才進行	1,000,000
KT-DMW 395	民政處	總署工程組	鯉魚門海鮮區沿路渠蓋	改善工程	--	--	正進行設計	150,000
KT-DMW 398	民政處	合約工程顧問	彩禧路 35 號小巴士站	設置避雨亭	--	--	正準備探井挖掘工程	600,000
KT-DMW 399	民政處	合約工程顧問	秀明道秀明樓外小巴士站	設置避雨亭	--	--	正準備探井挖掘工程	600,000
KT-DMW 400	康文署	康文署 機電工程署	藍田(南)體育館	空氣調節系統改善工程	2014年11月	2015年3月	招標程序進行中	600,000
KT-DMW 401	康文署	康文署 機電工程署	牛頭角道體育館	空氣調節系統改善工程	2014年11月	2015年3月	已完成招標，待審核招標文件後便可進行工程	420,000
KT-DMW 404	民政處	總署工程組	利安道/順利邨利明樓對出 47/48 小巴總站	設置避雨亭	--	--	準備探井挖掘工程	200,000
KT-DMW 405	民政處	總署工程組	茜發道(近麗港城 31 座)	美化工程	--	--	準備探井挖掘工程	200,000
KT-DMW 407	康文署	康文署	鯉魚門體育館	散打台地墊設施改善工程	2014年12月	2015年1月	正準備招標文件	260,000
KT-DMW 408	康文署	康文署 建築署	牛頭角道天橋休憩花園	拆除花園旁邊部份圍牆以 加闊通道工程	2014年11月	2014年12月	工程策劃中	65,000
KT-DMW 409	康文署	建築署 機電工程署	康寧道遊樂場	增設閉路電視鏡頭及飲水機 工程	2014年12月	2015年3月	工程策劃中	246,480

## 已通過並有待施工的項目

KT-DMW 410	康文署	機電工程署	觀塘游泳池	濾水機房系統改善工程	2014 年 11 月	2015 年 3 月	工程策劃中	390,000
KT-DMW 411	康文署	機電工程署	佐敦谷游泳池	閉路電視系統改善工程	2014 年 12 月	2015 年 4 月	工程策劃中	620,000
KT-DMW 412	康文署	機電工程署	瑞和街公共圖書館	閉路電視系統改善工程	2014 年 11 月	2014 年 12 月	工程策劃中	50,000
KT-DMW 414	民政處	機電工程署	觀塘區內 5 間社區中心/會堂會議室	安裝投影系統工程	2015 年 1 月	2015 年 2 月	工程策劃中	350,000
KT-DMW 416	民政處	合約工程顧問	碧雲道康柏苑外兩個巴士站外	設置 2 張有蓋座椅	--	--	工程策劃中	690,000
KT-DMW 417	民政處	合約工程顧問	常怡道零碳天地外 48 號小巴士站	設置避雨亭	--	--	工程策劃中	390,000
KT-DMW 418	民政處	合約工程顧問	牛頭角道牛頭角下邨停車場入口附近小巴士站	設置有蓋座椅及避雨亭	--	--	工程策劃中	1,062,000
KT-DMW 419	民政處	合約工程顧問	鯉魚門道油翠苑對出小巴士站 (聖安當女書院對面)	設置避雨亭	--	--	工程策劃中	752,000
--	民政處	總署工程組	連接麗晶花園與承啟道的通道	設置 4 張座地式長椅	--	--	因工程位置有其他發展計劃，工程建議人同意改為設置座地式長椅	550,000
--	民政處	總署工程組	秀茂坪商場麥當勞門前 60 號小巴士站	設置避雨亭	--	--	正諮詢有關部門	130,000

經修訂項目

## 已通過擱置的項目

序號	主導部門	工程代理人	地點	項目	擱置原因	實際支出 (\$)
KT-DMW 024	民政處	總署工程組	功樂道至康利道長樓梯	設置避雨亭	因鄰近斜坡，土木工程拓展署基於安全考慮不支持於此長樓梯設置避雨亭，故擱置此項工程	0
KT-DMW 132	民政處	建築署	鯉魚門	移除非旗杆及重置旗桿	由於建議位置為處海堤範圍，不適宜安裝旗杆，工程建議人同意擱置此項工程	0
KT-DMW 199	民政處	總署工程組	月華街公園處之協和街巴士站附近	加建避雨亭	因受地下管道阻擋而擱置	38,000
KT-DMW 212	民政處	合約工程顧問	秀茂坪道往旺角小巴士站	設置避雨亭	由於行人路較窄，經探井研究後，近山坡位置有擋土矮牆結構，而近馬路的位置亦有不少地下設施包括主要的中電電纜而擱置	26,742
KT-DMW 213	民政處	合約工程顧問	秀茂坪南邨 60 號小巴士站	設置避雨亭	因受地下管道阻礙，工程建議人同意更改工程位置，由 KT-DMW 303(秀茂坪南邨 34S 號小巴士總站設置避雨亭)取代	26,380
KT-DMW 239	康文署	總署工程組	九龍灣公園	兒童遊樂場設施改善工程	已由另一項工程取代	0
KT-DMW 265	民政處	合約工程顧問	碧雲道康栢苑外	興建行人避雨設施	土木工程署表示工程很大機會影響旁邊的斜坡結構及護土牆，加上多樣地下設施阻擋而擱置	83,465.60
KT-DMW 278	民政處	總署工程組	功樂道	加設座椅上蓋	已完成探井挖掘工程，因受地下管道阻礙並諮詢工程建議人後而建議擱置	12,308
KT-DMW 279	康文署	合約工程顧問	宏光道近麗晶花園政府空地	興建休憩花園	為了便利休憩花園毗鄰的觀塘繞道之維修需要，工程地盤的範圍經已作出修訂，因此該項工程現時已不適用並會取消，並會由另一項工程"發展宏光道近麗晶花園的休憩用地"(KT-DMW380)取代	174,000

## 已通過擱置的項目

KT-DMW 294	民政處	合約工程顧問	碧雲道黃陳淑英紀念護理安老院對出馬路兩旁	設置 2 個避雨亭	已進行探井挖掘工程，因受地下管道阻礙而建議擱置	47,430
KT-DMW 296	民政處	合約工程顧問	碧雲道廣田邨 63 號小巴士	設置避雨亭	因土木工程署表示旁邊的斜坡需先評估穩定性，然後相關部門及業主進行斜坡加固才可進行工程，故擱置此避雨亭	56,994.99
KT-DMW 305	民政處	總署工程組	秀茂坪邨60 號小巴士 (麥當勞外)	設置避雨亭	工程位置不足，另運輸署不支持擴大現有候車島，故擱置此項工程	0
KT-DMW 311	民政處	合約工程顧問	鯉安苑至匯景花園	興建行人上蓋	因工程範圍內有消防通道及水務署主要管道，有九米範圍不能建造上蓋，已與工程建議人實地視察，並就其建議再作研究，但於匯景廣場亦發現有水務署主要管道在該位置阻礙結構延伸，故擱置此項工程	0
KT-DMW 339	民政處	合約工程顧問	曉麗苑 76B 號小巴士	設置避雨亭	由於行人路較窄，經探井研究後，工程受地下管道阻礙，經諮詢工程建議人後而建議擱置	54,832.40
--	民政處	總署工程組	月華街	加設無障礙通道	因受地下管道阻擋而擱置	0
--	民政處	合約工程顧問	康寧道垃圾站外	設置避雨亭及區議會宣傳版	由於建議位置為康寧道遊樂場的斜坡範圍，康文署正考慮於同一位置進行美化工程，故擱置此項工程	0
--	民政處	總署工程組	坪石邨近三山國王廟	提昇樓梯/斜道安全	工程位置兩端出口處均為馬路，且處於有茂密樹木的天然斜坡上，考慮到使用者的安全和區議會需承擔的斜坡鞏固及保養責任，故擱置此項工程	0
--	民政處	土木工程拓展署	平田邨平旺樓通往鯉魚門通道	斜坡及土地勘測	鑒於工程的規模、複雜性及技術要求，特別是斜坡管理和保養責任，民政事務總署在考慮上述因素，以及完成在地區小型工程範疇下的初步工程規劃工作後，認為工程並不適合在地區小型工程計劃下開展。委員同意邀請有關部門出席跨部門特別會議，爭取把工程建議交由部門繼續跟進	0



### 已通過擱置的項目

--	民政處	總署工程組	鯉魚門道聖安當小學門外	設置有蓋座椅及座地式長椅	工程建議人提出擱置此項目	0
KT-DMW 308	民政處	總署工程組	茶果嶺鄉民聯誼會對面	設置避雨亭	由於行人路較窄，經探井研究後，工程受地下管道阻礙，經諮詢工程建議人後建議擱置	28,604

經修訂項目