

第四屆觀塘區議會地區工程專責小組  
地區小型工程計劃進度報告

已完成項目

| 序號         | 主導部門 | 工程代理人  | 地點                    | 項目                | 工程時間表       |             |
|------------|------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |      |        |                       |                   | 動工日期        | 完工日期        |
| KT-DMW 023 | 民政處  | 總署工程組  | 利安道順利邨 47/48 號小巴總站    | 設置避雨亭             | 2012 年 6 月  | 2012 年 10 月 |
| KT-DMW 131 | 民政處  | 總署工程組  | 彩盈邨行人天橋               | 設置社區文化廊 (前稱社區資訊廊) | 2014 年 1 月  | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 161 | 民政處  | 機電工程署  | 秀茂坪(中區)社區中心           | 翻新/改善工程           | 2010 年 9 月  | 2012 年 1 月  |
| KT-DMW 162 | 民政處  | 機電工程署  | 啓業社區會堂                | 翻新/改善工程           | 2010 年 9 月  | 2012 年 6 月  |
| KT-DMW 164 | 民政處  | 建築署    | 茜草灣鄰里社區中心             | 翻新/改善工程           | 2010 年 11 月 | 2011 年 12 月 |
| KT-DMW 169 | 民政處  | 合約工程顧問 | 彩盈邨聖若瑟小學附近            | 設置避雨亭             | 2013 年 3 月  | 2013 年 6 月  |
| KT-DMW 170 | 民政處  | 合約工程顧問 | 油塘邨美塘樓對開空地            | 設置座椅              | 2011 年 12 月 | 2012 年 2 月  |
| KT-DMW 171 | 民政處  | 合約工程顧問 | 藍田茜發道近匯景花園第十七座對面之迴旋處旁 | 加建避雨亭             | 2011 年 9 月  | 2012 年 4 月  |
| KT-DMW 180 | 康文署  | 康文署    | 順利邨體育館                | 體操訓練場提升保護設施工程     | 2012 年 5 月  | 2012 年 6 月  |
| KT-DMW 187 | 康文署  | 康文署    | 秀雅道遊樂場                | 提昇籃球架             | 2012 年 9 月  | 2012 年 12 月 |
| KT-DMW 189 | 康文署  | 機電工程署  | 九龍灣運動場                | 安裝電子計時紀錄系統工程      | 2011 年 6 月  | 2012 年 7 月  |
| KT-DMW 198 | 民政處  | 總署工程組  | 振華道(樂華社區中心門外)         | 加建避雨亭             | 2012 年 5 月  | 2012 年 9 月  |
| KT-DMW 200 | 民政處  | 合約工程顧問 | 彩盈邨彩雲道                | 加建避雨亭             | 2012 年 7 月  | 2012 年 10 月 |

## 已完成項目

|            |     |              |                        |                                    |          |          |
|------------|-----|--------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| KT-DMW 202 | 民政處 | 合約工程顧問       | 曉光街                    | 設置避雨亭                              | 2012年10月 | 2013年2月  |
| KT-DMW 203 | 民政處 | 合約工程顧問       | 容鳳書紀念中心門口近 23M 小巴士/的士站 | 設置避雨亭                              | 2012年10月 | 2013年2月  |
| KT-DMW 205 | 民政處 | 合約工程顧問       | 功樂道 44 號功樂大廈對開小巴士      | 設置避雨亭                              | 2012年7月  | 2012年10月 |
| KT-DMW 206 | 民政處 | 總署工程組        | 功樂道 75 號林景閣對開小巴士       | 設置避雨亭                              | 2013年5月  | 2013年6月  |
| KT-DMW 209 | 民政處 | 合約工程顧問       | 牛頭角佐敦谷北道 35 號小巴士附近     | 設置避雨亭                              | 2012年7月  | 2012年10月 |
| KT-DMW 210 | 民政處 | 合約工程顧問       | 振華道近樂雅苑                | 設置避雨亭                              | 2012年10月 | 2013年2月  |
| KT-DMW 211 | 民政處 | 總署工程組        | 秀茂坪道                   | 設置 2 張座椅                           | 2013年8月  | 2013年9月  |
| KT-DMW 214 | 民政處 | 合約工程顧問       | 雲漢街與協和街之間休憩處           | 加設路燈                               | 2012年3月  | 2012年8月  |
| KT-DMW 216 | 民政處 | 合約工程顧問       | 鯉魚門道近鯉安苑 76B 專線小巴候車處   | 設置避雨亭                              | 2012年10月 | 2013年2月  |
| KT-DMW 217 | 民政處 | 總署工程組        | 油塘道近油麗邨馬路兩旁            | 設置 2 個避雨亭                          | 2013年11月 | 2014年1月  |
| KT-DMW 218 | 民政處 | 合約工程顧問       | 鯉魚門道近油塘道位置             | 設置 2 張有蓋座椅                         | 2012年9月  | 2013年1月  |
| KT-DMW 219 | 民政處 | 合約工程顧問       | 觀塘道新秀大廈勵行會前 101-1A 巴士站 | 設置 2 張有蓋座椅                         | 2012年9月  | 2013年1月  |
| KT-DMW 220 | 民政處 | 合約工程顧問       | 觀塘道近坪石邨翠石樓             | 設置 2 張有蓋座椅                         | 2012年9月  | 2013年1月  |
| KT-DMW 221 | 民政處 | 總署工程組        | 雲漢邨前                   | 設置座椅                               | 2011年10月 | 2011年12月 |
| KT-DMW 222 | 民政處 | 總署工程組        | 五桂山                    | 平整避雨亭位置地面<br>(一併增設 7 張座椅)          | 2011年7月  | 2012年11月 |
| KT-DMW 230 | 康文署 | 機電工程署<br>建築署 | 三家村遊樂場                 | 改善工程包括重鋪場內低層平台的地面及<br>在辦事處大樓側加設飲水器 | 2011年11月 | 2012年2月  |
| KT-DMW 232 | 康文署 | 機電工程署        | 觀塘區轄下 14 個公園、遊樂場及休憩處   | 14 個場地設施節省能源改善工程                   | 2012年2月  | 2012年3月  |
| KT-DMW 233 | 康文署 | 機電工程署        | 鯉魚門體育館                 | 空氣調節系統改善工程                         | 2012年1月  | 2012年2月  |

## 已完成項目

|            |     |                     |                |  |          |          |
|------------|-----|---------------------|----------------|--|----------|----------|
| KT-DMW 234 | 康文署 | 機電工程署               | 佐敦谷游泳池         | 改善工程包括更換加壓缸、抽風系統組件、提升閉路電視系統及更新避雷設施                   | 2012年2月  | 2012年3月  |
| KT-DMW 236 | 康文署 | 機電工程署               | 九龍灣體育館         | 改善工程包括加設閉路電視及場地美化                                    | 2011年11月 | 2012年1月  |
| KT-DMW 238 | 康文署 | 康文署                 | 麗港公園           | 兒童遊樂場設施改善工程  | 2011年10月 | 2013年2月  |
| KT-DMW 240 | 康文署 | 康文署                 | 坪石遊樂場          | 兒童遊樂場設施改善工程  | 2011年11月 | 2012年10月 |
| KT-DMW 241 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署        | 油塘配水庫遊樂場       | 增設長者健體設施工程   | 2011年11月 | 2012年1月  |
| KT-DMW 242 | 康文署 | 康文署                 | 佐敦谷遊樂場         | 改善工程包括更換場內指示牌及進行園景美化                                 | 2012年1月  | 2012年2月  |
| KT-DMW 243 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署<br>建築署 | 觀塘區內場地         | 2011/12年度緊急或小額改善工程的撥備                                | 2011年6月  | 2012年3月  |
| KT-DMW 244 | 康文署 | 康文署                 | 康寧道公園          | 美化工程   | 2011年11月 | 2012年2月  |
| KT-DMW 245 | 康文署 | 合約工程顧問              | 擴大雅麗道花園        | 建設公園   | 2013年1月  | 2013年10月 |
| KT-DMW 252 | 民政處 | 總署工程組               | 高超道將軍澳墳場口至嶺南古廟 | 改善晨運徑  | 2012年10月 | 2013年1月  |
| KT-DMW 253 | 民政處 | 總署工程組               | 高超道嶺南古廟行人徑     | 加設指示牌  | 2011年12月 | 2012年3月  |
| KT-DMW 254 | 民政處 | 總署工程組               | 往馬游塘中前堆堆填區小徑   | 設置有蓋座椅及其他設施  | 2011年12月 | 2012年3月  |
| KT-DMW 255 | 民政處 | 總署工程組               | 鯉魚門馬背村一段       | 鋪設道路   | 2012年5月  | 2012年10月 |
| KT-DMW 256 | 民政處 | 總署工程組               | 鯉魚門觀景台         | 更換欄杆   | 2011年11月 | 2012年3月  |
| KT-DMW 259 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署<br>建築署 | 順利邨體育館         | 改善工程, 包括照明系統節能工程、閉路電視系統工程、加強桌球中心照明系統及更換高爾夫球室內發球道的圍網等 | 2011年12月 | 2012年3月  |

## 已完成項目

|            |     |                     |                 |                       |          |          |
|------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|
| KT-DMW 260 | 康文署 | 建築署                 | 九龍灣體育館          | 沖身設施改善工程              | 2011年12月 | 2012年1月  |
| KT-DMW 261 | 民政處 | 總署工程組               | 鯉魚門海濱學校後門通道     | 優化工程                  | 2011年9月  | 2012年2月  |
| KT-DMW 262 | 民政處 | 總署工程組               | 啓仁街休憩處          | 移除花槽及重鋪地面             | 2012年2月  | 2012年6月  |
| KT-DMW 263 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署        | 佐敦谷公園           | 溫室改善工程                | 2012年12月 | 2013年3月  |
| KT-DMW 264 | 民政處 | 總署工程組               | 翠屏道翠楣樓巴士站旁行人路   | 設置座地式避雨亭              | 2013年12月 | 2014年1月  |
| KT-DMW 266 | 民政處 | 總署工程組               | 利安道順利紀律部隊宿舍外避雨亭 | 加建觀塘區議會及觀塘民政處告示板      | 2012年2月  | 2012年6月  |
| KT-DMW 267 | 民政處 | 建築署                 | 觀塘社區中心          | 增設多用途活動室              | 2011年10月 | 2012年6月  |
| KT-DMW 268 | 民政處 | 機電工程署               | 樂華社區中心          | 舞台兩側加裝射燈              | 2012年4月  | 2012年4月  |
| KT-DMW 269 | 民政處 | 總署工程組               | 碧雲道康雅苑          | 設置避雨亭                 | 2012年11月 | 2013年2月  |
| KT-DMW 270 | 民政處 | 總署工程組               | 啓樂街小巴士站         | 設置避雨亭                 | 2012年9月  | 2013年1月  |
| KT-DMW 271 | 康文署 | 機電工程署               | 佐敦谷游泳池          | 濾水機房改善工程              | 2012年2月  | 2012年3月  |
| KT-DMW 272 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署<br>建築署 | 觀塘區內場地          | 2012/13年度緊急或小額改善工程的撥備 | 2012年5月  | 2013年3月  |
| KT-DMW 273 | 康文署 | 康文署                 | 康寧道公園           | 兒童遊樂場設施改善工程           | 2013年7月  | 2013年11月 |
| KT-DMW 274 | 康文署 | 康文署                 | 安德道遊樂場          | 兒童遊樂場設施改善工程           | 2013年7月  | 2013年10月 |
| KT-DMW 275 | 康文署 | 康文署                 | 坪石遊樂場(前坪石休憩處)   | 設置長者健體設施工程            | 2013年2月  | 2013年3月  |
| KT-DMW 276 | 康文署 | 康文署                 | 牛頭角道兒童遊樂場       | 增設長者健體設施工程            | 2013年1月  | 2013年2月  |
| KT-DMW 277 | 民政處 | 建築署                 | 觀塘社區中心          | 加建由禮堂通往籃球場側洗手間上蓋/簷蓬   | 2013年9月  | 2014年5月  |

## 已完成項目

|            |     |        |             |                    |          |          |
|------------|-----|--------|-------------|--------------------|----------|----------|
| KT-DMW 280 | 康文署 | 建築署    | 佐敦谷公園       | 加設停車場泊車位及加設沐浴設施工程  | 2012年7月  | 2013年3月  |
| KT-DMW 281 | 康文署 | 機電署    | 牛頭角道體育館     | 健身室空氣調節系統改善工程      | 2013年1月  | 2013年3月  |
| KT-DMW 282 | 康文署 | 機電署    | 曉光街體育館      | 安裝閉路電視系統工程         | 2012年11月 | 2013年3月  |
| KT-DMW 283 | 康文署 | 機電工程署  | 秀茂坪交通安全城    | 廣播及視聽系統改善工程        | 2012年9月  | 2012年9月  |
| KT-DMW 284 | 康文署 | 建築署    | 偉樂街臨時足球場    | 安裝蔭棚及球員座椅工程        | 2013年1月  | 2013年6月  |
| KT-DMW 285 | 康文署 | 建築署    | 油塘道遊樂場      | 設施圍網改善工程           | 2012年8月  | 2012年9月  |
| KT-DMW 286 | 康文署 | 機電署    | 牛頭角公共圖書館    | 加裝閉路電視鏡頭及系統工程      | 2012年9月  | 2012年10月 |
| KT-DMW 287 | 民政處 | 總署工程組  | 馬背村         | 重鋪一段路及加設欄杆         | 2012年8月  | 2012年10月 |
| KT-DMW 288 | 康文署 | 機電工程署  | 牛頭角公共圖書館    | 學生自修室空氣調節系統改善工程    | 2012年12月 | 2012年12月 |
| KT-DMW 289 | 民政處 | 總署工程組  | 曉麗苑通往聯合醫院道路 | 加設扶手               | 2013年3月  | 2013年4月  |
| KT-DMW 290 | 康文署 | 建築署    | 油塘配水庫遊樂場    | 安裝不鏽鋼貯物籠工程         | 2012年12月 | 2012年12月 |
| KT-DMW 291 | 康文署 | 建築署    | 曉光街休憩花園     | 加設出入口及美化環境工程       | 2012年11月 | 2013年1月  |
| KT-DMW 292 | 康文署 | 機電工程署  | 牛頭角道體育館     | 空氣調節系統改善工程         | 2012年9月  | 2013年3月  |
| KT-DMW 293 | 康文署 | 機電工程署  | 順利邨公園       | 網球場安裝戶外時鐘及換場訊號系統工程 | 2013年1月  | 2013年2月  |
| KT-DMW 295 | 民政處 | 合約工程顧問 | 碧雲道德瑞樓外     | 設置避雨亭              | 2014年7月  | 2014年11月 |
| KT-DMW 297 | 民政處 | 合約工程顧問 | 振華道晨運徑(後段)  | 加設照明燈              | 2013年12月 | 2014年6月  |
| KT-DMW 298 | 民政處 | 總署工程組  | 康利道小巴總站     | 設置2張座椅             | 2013年3月  | 2013年3月  |
| KT-DMW 299 | 民政處 | 總署工程組  | 鯉魚門行人徑      | 更換欄杆及翻新行人徑設施       | 2013年4月  | 2013年9月  |
| KT-DMW 300 | 民政處 | 總署工程組  | 觀塘上配水庫花園    | 重設涼亭及休憩設施          | 2013年4月  | 2013年10月 |

## 已完成項目

|            |     |              |  |                         |             |             |
|------------|-----|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| KT-DMW 301 | 民政處 | 機電工程署        | 順利社區中心                                       | 更換 2 組舞台上手動橫額升降架為電動操作款式 | 2012 年 11 月 | 2013 年 1 月  |
| KT-DMW 302 | 民政處 | 總署工程組        | 廣田邨巴士總站 76A 小巴總站                             | 設置避雨亭                   | 2014 年 2 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 303 | 民政處 | 合約工程顧問       | 秀茂坪南邨34S 號小巴總站                               | 設置避雨亭                   | 2014 年 7 月  | 2014 年 12 月 |
| KT-DMW 304 | 民政處 | 總署工程組        | 秀茂坪邨16 號小巴士 (1A 巴士總站)                        | 設置避雨亭                   | 2014 年 2 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 306 | 民政處 | 總署工程組        | 九龍灣彩榮路 83A 小巴士                               | 設置有蓋座椅                  | 2014 年 5 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 307 | 民政處 | 總署工程組        | 九龍灣彩榮路 83A 小巴總站                              | 設置避雨亭                   | 2014 年 3 月  | 2014 年 5 月  |
| KT-DMW 309 | 民政處 | 總署工程組        | 茶果嶺道(近建造業議會訓練學院偉樂街訓練場)                       | 設置座地式有蓋座椅               | 2013 年 12 月 | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 310 | 民政處 | 合約工程顧問       | 油塘港鐵站 B 出口對出迴旋處小巴士                           | 設置座地式避雨亭                | 2015 年 1 月  | 2015 年 4 月  |
| KT-DMW 312 | 康文署 | 建築署          | 4 個前民政處場地(包括鯉魚門籃球場、秀明道休憩處、啟仁街休憩處及雲漢街協和街休憩花園) | 場地改善及提升無障礙設施工程          | 2013 年 3 月  | 2013 年 9 月  |
| KT-DMW 313 | 康文署 | 機電工程署        | 佐敦谷游泳池                                       | 更換機房閘掣工程                | 2012 年 11 月 | 2012 年 12 月 |
| KT-DMW 314 | 康文署 | 機電工程署        | 坪石遊樂場  | 更換污水泵工程                 | 2012 年 10 月 | 2012 年 10 月 |
| KT-DMW 315 | 康文署 | 機電工程署        | 彩榮路公園  | 更換升降機組件工程               | 2012 年 11 月 | 2012 年 12 月 |
| KT-DMW 316 | 康文署 | 機電工程署        | 康寧道公園  | 更換飲水器工程                 | 2012 年 11 月 | 2012 年 12 月 |
| KT-DMW 317 | 民政處 | 機電工程署        | 油塘社區會堂                                       | 舞台電動橫幅懸掛桿               | 2012 年 12 月 | 2013 年 1 月  |
| KT-DMW 318 | 民政處 | 總署工程組        | 明智街休憩處                                       | 改善有蓋座椅設施                | 2013 年 3 月  | 2013 年 5 月  |
| KT-DMW 319 | 民政處 | 機電工程署        | 藍田(東區)社區會堂天台                                 | 加裝一組隔音組件                | 2013 年 4 月  | 2013 年 7 月  |
| KT-DMW 320 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署 | 觀塘區內 7 間體育館                                  | 體育館改善工程                 | 2012 年 12 月 | 2013 年 3 月  |

## 已完成項目

|            |     |                     |                 |                              |             |             |
|------------|-----|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|
| KT-DMW 321 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署        | 佐敦谷游泳池          | 游泳池改善工程                      | 2012 年 12 月 | 2013 年 3 月  |
| KT-DMW 322 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署        | 觀塘區內 10 個公園及遊樂場 | 公園及遊樂場改善工程                   | 2012 年 12 月 | 2013 年 3 月  |
| KT-DMW 323 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署        | 觀塘區內 8 個公園及遊樂場  | 節省能源改善工程                     | 2012 年 12 月 | 2013 年 2 月  |
| KT-DMW 324 | 康文署 | 機電工程署               | 九龍灣體育館          | 更換主場空氣調節系統工程                 | 2015 年 1 月  | 2015 年 2 月  |
| KT-DMW 325 | 民政處 | 機電工程署               | 觀塘區社區中心/會堂      | 優化音響燈光設施                     | 2013 年 2 月  | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 326 | 康文署 | 機電工程署               | 佐敦谷遊樂場          | 佐敦谷遊樂場停車場出入口更換電動起落閘巴<br>工程   | 2013 年 6 月  | 2013 年 9 月  |
| KT-DMW 327 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署<br>建築署 | 觀塘區內場地          | 2013/14 年度緊急或小額改善工程的撥備       | 2013 年 5 月  | 2014 年 3 月  |
| KT-DMW 328 | 民政處 | 總署工程組               | 彩盈邨往九龍灣港鐵站天橋    | 興建 3 張座椅                     | 2013 年 7 月  | 2013 年 9 月  |
| KT-DMW 329 | 民政處 | 機電工程署               | 油塘社區中心          | 加裝 8 部通風扇                    | 2013 年 5 月  | 2013 年 6 月  |
| KT-DMW 330 | 康文署 | 機電工程署               | 曉明街遊樂場          | 曉明街遊樂場網球場安裝戶外時鐘及換場訊號<br>系統工程 | 2014 年 2 月  | 2014 年 5 月  |
| KT-DMW 331 | 康文署 | 建築署                 | 茶果嶺村一、二、三號休憩處   | 3 個前民政事務處場地改善及提升無障礙設施工程      | 2014 年 5 月  | 2015 年 2 月  |
| KT-DMW 332 | 康文署 | 機電工程署               | 秀雅道遊樂場          | 增設照明系統工程                     | 2013 年 12 月 | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 333 | 康文署 | 機電工程署               | 順利邨公園           | 閉路電視系統改善工程                   | 2013 年 12 月 | 2013 年 12 月 |
| KT-DMW 334 | 康文署 | 康文署                 | 順利邨體育館          | 更換體操訓練場自由體操地墊設施工程            | 2014 年 2 月  | 2014 年 4 月  |

## 已完成項目

|            |     |        |                                |                    |             |             |
|------------|-----|--------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| KT-DMW 335 | 民政處 | 合約工程顧問 | 油塘配水庫球場入口處                     | 加裝照明燈              | 2014 年 7 月  | 2014 年 11 月 |
| KT-DMW 336 | 民政處 | 合約工程顧問 | 彩霞道近彩日樓巴士站                     | 設置避雨亭              | 2014 年 11 月 | 2015 年 6 月  |
| KT-DMW 337 | 民政處 | 合約工程顧問 | 盈富樓對出避車處                       | 設置避雨亭              | 2014 年 7 月  | 2014 年 12 月 |
| KT-DMW 338 | 民政處 | 合約工程顧問 | 秀明道秀茂坪商場外小巴士站附近                | 設置避雨亭              | 2014 年 10 月 | 2015 年 4 月  |
| KT-DMW 340 | 民政處 | 合約工程顧問 | 鯉魚門廣場 76B、23C 及 24 號小巴士站       | 設置 2 個避雨亭          | 2014 年 11 月 | 2015 年 4 月  |
| KT-DMW 341 | 民政處 | 合約工程顧問 | 啓田道(安田邨升降機塔對出)小巴士站             | 設置避雨亭              | 2014 年 10 月 | 2015 年 4 月  |
| KT-DMW 343 | 民政處 | 合約工程顧問 | 功樂道 79 號鳳儀大廈及<br>77 號金龍園對開小巴士站 | 設置 2 個避雨亭          | 2015 年 1 月  | 2015 年 7 月  |
| KT-DMW 345 | 民政處 | 民政處    | 觀塘商貿區                          | 設置新式座地花圃           | 2013 年 7 月  | 2013 年 9 月  |
| KT-DMW 346 | 民政處 | 機電工程署  | 觀塘社區中心及油塘社區會堂                  | 優化音響設施             | 2014 年 2 月  | 2014 年 3 月  |
| KT-DMW 348 | 康文署 | 建築署    | 秀雅道遊樂場                         | 設置不鏽鋼貯物籠工程         | 2013 年 9 月  | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 349 | 康文署 | 機電工程署  | 順利邨公園網球場                       | 照明系統改善工程           | 2013 年 12 月 | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 350 | 康文署 | 機電工程署  | 順利邨體育館                         | 供電系統改善工程           | 2014 年 2 月  | 2014 年 2 月  |
| KT-DMW 351 | 康文署 | 康文署    | 藍田游泳池                          | 美化環境工程             | 2013 年 8 月  | 2013 年 9 月  |
| KT-DMW 352 | 康文署 | 機電工程署  | 觀塘區內 8 間體育館                    | 觀塘區體育館改善工程         | 2013 年 10 月 | 2014 年 5 月  |
| KT-DMW 353 | 康文署 | 機電工程署  | 佐敦谷游泳池及藍田游泳池                   | 觀塘區游泳池改善工程         | 2013 年 11 月 | 2014 年 3 月  |
| KT-DMW 354 | 康文署 | 機電工程署  | 觀塘區內 8 個公園及遊樂場                 | 觀塘區公園及遊樂場改善工程      | 2013 年 10 月 | 2014 年 8 月  |
| KT-DMW 355 | 康文署 | 機電工程署  | 觀塘區內 6 間體育館                    | 觀塘區體育館空調系統改善工程     | 2013 年 10 月 | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 356 | 康文署 | 機電工程署  | 藍田公園及彩榮路公園                     | 觀塘區公園洗手間污水處理系統改善工程 | 2014 年 1 月  | 2014 年 8 月  |



## 已完成項目

|            |     |        |  |                      |             |             |
|------------|-----|--------|--|----------------------|-------------|-------------|
| KT-DMW 357 | 康文署 | 康文署    | 觀塘區內 7 個綠化園地   | 觀塘區公園及遊樂場綠化工程        | 2013 年 12 月 | 2014 年 2 月  |
| KT-DMW 359 | 民政處 | 民政處    | 鯉魚門  | 設置燈飾                 | 2013 年 10 月 | 2014 年 2 月  |
| KT-DMW 360 | 康文署 | 機電工程署  | 牛頭角公共圖書館   | 更換一組數碼廣播器            | 2013 年 11 月 | 2013 年 11 月 |
| KT-DMW 361 | 康文署 | 機電工程署  | 順利邨公共圖書館   | 更換公眾洗手間的抽氣扇及改善通風導管工程 | 2013 年 12 月 | 2013 年 12 月 |
| KT-DMW 362 | 康文署 | 康文署    | 鯉魚門公共圖書館   | 室內空氣質素改善工程           | 2014 年 1 月  | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 363 | 康文署 | 康文署    | 鯉魚門公共圖書館   | 改善特快歸還服務處的冷氣供應       | 2013 年 10 月 | 2014 年 1 月  |
| KT-DMW 364 | 民政處 | 總署工程組  | 平田街  | 設置 3 個座地式有蓋座椅        | 2014 年 8 月  | 2014 年 11 月 |
| KT-DMW 365 | 民政處 | 總署工程組  | 麗晶花園商場巴士站旁   | 設置座椅                 | 2014 年 3 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 366 | 民政處 | 總署工程組  | 麗晶花園 13 座巴士站附近                                       | 設置 3 張座椅             | 2014 年 3 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 367 | 民政處 | 總署工程組  | 觀塘道九龍灣港鐵站近 A 及 B 出口                                  | 設置座地式長椅              | 2014 年 9 月  | 2014 年 11 月 |
| KT-DMW 368 | 民政處 | 總署工程組  | 觀塘區內指示牌  | 改善工程                 | 2014 年 4 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 369 | 康文署 | 建築署    | 佐敦谷游泳池內的花園   | 佐敦谷游泳池花園翻新工程         | 2014 年 3 月  | 2014 年 5 月  |
| KT-DMW 370 | 康文署 | 機電署    | 藍田公共圖書館  | 閉路電視系統改善工程           | 2014 年 2 月  | 2014 年 2 月  |
| KT-DMW 371 | 民政處 | 總署工程組  | 麗晶花園 18/20 座巴士站                                      | 設置座椅                 | 2014 年 3 月  | 2014 年 6 月  |
| KT-DMW 373 | 民政處 | 合約工程顧問 | 振華道 22M 小巴士站(福建中學外)                                  | 設置避雨亭                | 2015 年 1 月  | 2015 年 7 月  |
| KT-DMW 374 | 民政處 | 民政處    | 觀塘區社區中心/會堂   | 改善通風工程               | 2014 年 3 月  | 2014 年 4 月  |
| KT-DMW 376 | 民政處 | 總署工程組  | 觀塘區內 6 個區議會場地 (2 個茶果嶺休憩處、啟田道花園、碧雲道休憩處、鯉魚門休憩處及嘉榮街休憩處) | 改善及提升無障礙設施工程         | 2014 年 6 月  | 2014 年 10 月 |

## 已完成項目

|            |     |                     |                 |                        |             |                                     |
|------------|-----|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|
| KT-DMW 377 | 民政處 | 合約工程顧問              | 利安道順利邨巴士總站側     | 設置避雨亭                  | 2015 年 4 月  | <del>2015 年 8 月</del><br>2015 年 9 月 |
| KT-DMW 378 | 民政處 | 合約工程顧問              | 利安道順利邨遊樂場門外     | 設置避雨亭                  | 2015 年 4 月  | <del>2015 年 8 月</del><br>2015 年 9 月 |
| KT-DMW 381 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署<br>建築署 | 觀塘區內場地          | 2014/15 年度緊急或小額改善工程的撥備 | 2014 年 5 月  | 2015 年 3 月                          |
| KT-DMW 382 | 康文署 | 建築署                 | 嘉榮街休憩處(前民政處場地)  | 場地改善及提升無障礙設施工程         | 2015 年 2 月  | 2015 年 4 月                          |
| KT-DMW 383 | 康文署 | 機電工程署               | 坪石遊樂場           | 更換分體式冷氣機及照明系統改善工程      | 2014 年 7 月  | 2015 年 1 月                          |
| KT-DMW 384 | 康文署 | 機電工程署               | 順利邨公園更衣室        | 熱水系統改善工程               | 2014 年 12 月 | 2015 年 1 月                          |
| KT-DMW 385 | 民政處 | 總署工程組               | 振華道晨運徑          | 改善工程                   | 2014 年 10 月 | 2015 年 2 月                          |
| KT-DMW 386 | 民政處 | 總署工程組               | 鯉魚門馬背村行人徑       | 改善工程                   | 2014 年 7 月  | 2014 年 10 月                         |
| KT-DMW 387 | 民政處 | 總署工程組               | 茜發道藍田港鐵站 D1 出口外 | 設置指示牌                  | 2014 年 5 月  | 2014 年 6 月                          |
| KT-DMW 388 | 民政處 | 機電工程署               | 觀塘區內 5 間社區中心/會堂 | 優化音響設施                 | 2014 年 9 月  | 2014 年 12 月                         |
| KT-DMW 389 | 民政處 | 總署工程組               | 裕民中心/冠天閣外休憩空間   | 美化座地花盆                 | 2015 年 2 月  | <del>2015 年 7 月</del><br>2015 年 8 月 |
| KT-DMW 390 | 民政處 | 總署工程組               | 慶田街聖愛德華天主教小學外   | 設置避雨亭連座地式長椅            | 2015 年 1 月  | 2015 年 3 月                          |
| KT-DMW 391 | 民政處 | 總署工程組               | 翠屏道翠柏樓及翠梓樓外巴士站  | 設置座地式長椅                | 2014 年 8 月  | 2014 年 10 月                         |
| KT-DMW 393 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署        | 佐敦谷游泳池及藍田游泳池    | 觀塘區游泳池改善工程             | 2014 年 7 月  | 2015 年 2 月                          |
| KT-DMW 394 | 康文署 | 康文署                 | 康利道休憩花園         | 綠化工程                   | 2014 年 6 月  | 2014 年 6 月                          |

## 已完成項目

|            |     |          |                    |                   |          |          |
|------------|-----|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| KT-DMW 395 | 民政處 | 總署工程組    | 鯉魚門海鮮區沿路渠蓋         | 改善工程              | 2015年2月  | 2015年4月  |
| KT-DMW 396 | 康文署 | 房屋署      | 彩盈邨新流動圖書館服務站       | 增建電箱及告示板          | 2014年8月  | 2014年9月  |
| KT-DMW 397 | 康文署 | 房屋署      | 油麗邨新流動圖書館服務站       | 增建電箱及告示板          | 2014年8月  | 2014年8月  |
| KT-DMW 400 | 康文署 | 康文署機電工程署 | 藍田(南)體育館           | 空氣調節系統改善工程        | 2014年12月 | 2015年2月  |
| KT-DMW 401 | 康文署 | 康文署機電工程署 | 牛頭角道體育館            | 空氣調節系統改善工程        | 2014年11月 | 2015年1月  |
| KT-DMW 402 | 康文署 | 機電工程署    | 佐敦谷遊樂場網球場          | 射燈系統提升及改善工程       | 2014年10月 | 2014年10月 |
| KT-DMW 403 | 康文署 | 機電工程署    | 牛頭角公共圖書館           | 通風系統改善工程          | 2014年10月 | 2014年10月 |
| KT-DMW 405 | 民政處 | 總署工程組    | 茜發道(近麗港城 31 座)     | 美化工程              | 2015年1月  | 2015年3月  |
| KT-DMW 406 | 康文署 | 機電工程署    | 晒草灣遊樂場             | 洗手間空氣調節系統改善工程     | 2014年10月 | 2014年10月 |
| KT-DMW 407 | 康文署 | 康文署      | 鯉魚門體育館             | 散打台地墊設施改善工程       | 2015年2月  | 2015年3月  |
| KT-DMW 408 | 康文署 | 康文署建築署   | 牛頭角道天橋休憩花園         | 拆除花園旁邊部份圍牆以加闊通道工程 | 2014年12月 | 2015年1月  |
| KT-DMW 410 | 康文署 | 機電工程署    | 觀塘游泳池              | 濾水機房系統改善工程        | 2014年11月 | 2015年2月  |
| KT-DMW 411 | 康文署 | 機電工程署    | 佐敦谷游泳池             | 閉路電視系統改善工程        | 2014年12月 | 2015年6月  |
| KT-DMW 412 | 康文署 | 機電工程署    | 瑞和街公共圖書館           | 閉路電視系統改善工程        | 2015年2月  | 2015年2月  |
| KT-DMW 413 | 民政處 | 總署工程組    | 連接麗晶花園與承啟道的通道      | 設置 4 張座地式長椅       | 2015年1月  | 2015年3月  |
| KT-DMW 414 | 民政處 | 機電工程署    | 觀塘區內 5 間社區中心/會堂會議室 | 安裝投影系統工程          | 2015年1月  | 2015年3月  |
| KT-DMW 415 | 民政處 | 總署工程組    | 鯉魚門馬環村、馬背村一帶       | 颱風海鷗後修復工程         | 2014年9月  | 2015年3月  |

## 已完成項目

|            |     |       |                   |                      |         |                    |
|------------|-----|-------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|
| KT-DMW 422 | 康文署 | 機電工程署 | 佐敦谷游泳池            | 濾水機房系統改善工程           | 2015年1月 | 2015年5月            |
| KT-DMW 425 | 康文署 | 機電工程署 | 牛頭角市政大廈           | 升降機改善工程              | 2015年3月 | 2015年3月            |
| KT-DMW 426 | 民政處 | 總署工程組 | 啟仁街避雨亭及觀塘道新秀大廈隧道口 | 設置座地式長椅              | 2015年4月 | 2015年6月            |
| KT-DMW 429 | 民政處 | 總署工程組 | 洋紫荊徑              | 美化及改善工程              | 2015年2月 | 2015年4月            |
| KT-DMW 437 | 康文署 | 機電工程署 | 藍田公共圖書館           | 照明系統改善工程             | 2015年3月 | 2015年4月            |
| KT-DMW 439 | 民政處 | 總署工程組 | 彩榮路彩歡樓外           | 設置座椅                 | 2015年6月 | 2015年8月<br>2015年7月 |
| KT-DMW 444 | 康文署 | 機電工程署 | 坪石遊樂場             | 污水排放系統               | 2015年5月 | 2015年6月            |
| KT-DMW 445 | 康文署 | 機電工程署 | 九龍灣公園             | 足球場電子記分牌改善工程         | 2015年7月 | 2015年8月            |
| KT-DMW 446 | 康文署 | 康文署   | 牛頭角道體育館           | 洗手間及健身室設施改善工程        | 2015年5月 | 2015年7月            |
| KT-DMW 447 | 康文署 | 機電工程署 | 鯉魚門公共圖書館          | 冷氣改善工程               | 2015年4月 | 2015年5月            |
| KT-DMW 453 | 康文署 | 機電工程署 | 晒草灣遊樂場            | 供水設施、空氣調節系統及其他設備改善工程 | 2015年7月 | 2015年8月            |
| KT-DMW 459 | 康文署 | 機電工程署 | 九龍灣運動場            | 女更衣室熱水系統改善工程         | 2015年8月 | 2015年8月            |

經修訂項目

## 已通過並開展的項目

| 序號         | 主導部門 | 工程代理人  | 地點                | 項目                    | 工程時間表       |                          | 進度                                   | 通過承擔額/<br>最新工程估價<br>(\$) |
|------------|------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|            |      |        |                   |                       | 動工日期        | 預計<br>完工日期               |                                      |                          |
| KT-DMW 347 | 康文署  | 建築署    | 坪石休憩處<br>(前民政處場地) | 場地改善及提升無障礙設施工程        | 2015 年 1 月  | 2015 年 7 月<br>2015 年 9 月 | 增設飲水機工程已於 2015 年 5 月中完成，其餘的工程項目現正進行中 | 3,134,000                |
| KT-DMW 358 | 康文署  | 建築署    | 大業街花園<br>(前民政處場地) | 花園內寵物公園美化工程及提升無障礙設施工程 | 2014 年 12 月 | 2015 年 7 月<br>2015 年 9 月 | 工程進行中                                | 3,893,000                |
| KT-DMW 372 | 民政處  | 合約工程顧問 | 曉光街往翠屏道地藏王廟一帶     | 重置 2 個涼亭              | 2015 年 6 月  | 2016 年 1 月               | 工程進行中                                | 1,700,000                |
| KT-DMW 379 | 民政處  | 合約工程顧問 | 寶琳道天后廟前兩塊小空地      | 美化，綠化環境及加設有蓋座椅        | 2015 年 6 月  | 2015 年 12 月              | 正安排開展工程<br>工程進行中                     | 980,000                  |
| KT-DMW 380 | 康文署  | 合約工程顧問 | 宏光道近麗晶花園的休憩用地     | 發展休憩用地                | 2015 年 5 月  | 2016 年 5 月               | 承建商正進行開展工程的前期工作                      | 11,410,000               |

## 已通過並開展的項目

|            |     |              |                         |                       |             |             |   |           |
|------------|-----|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---|-----------|
| KT-DMW 392 | 康文署 | 康文署          | 順利邨公園                   | 更換兒童遊戲及健體設施<br>安全地蓆工程 | 2014 年 12 月 | 2018 年 3 月  | 工程分兩期進行，第一期更換健體設施安全地蓆工程已於 2015 年 1 月底完成。為了配合土木工程拓展署興建順利邨道行人天橋升降機的工程，第二期更換兒童遊戲設施安全地蓆的工程需於 2018 年 1 月至 3 月才進行 | 1,000,000 |
| KT-DMW 404 | 民政處 | 總署工程組        | 利安道/順利邨利明樓對出 47/48 小巴總站 | 設置避雨亭                 | 2015 年 9 月  | 2015 年 12 月 | 受地下管道影響，避雨亭可建長度為 3.4 米。正進行招標正安排開展工程   | 200,000   |
| KT-DMW 409 | 康文署 | 建築署<br>機電工程署 | 康寧道遊樂場                  | 增設閉路電視鏡頭及飲水機工程        | 2014 年 12 月 | 2015 年 10 月 | 增設飲水機工程已於 2015 年 4 月初完成，增設閉路電視鏡頭工程現正進行中   | 246,480   |
| KT-DMW 420 | 民政處 | 總署工程組        | 秀茂坪商場麥當勞門前 60 號小巴站      | 設置避雨亭                 | 2015 年 9 月  | 2015 年 12 月 | 正進行招標正安排開展工程  | 130,000   |
| KT-DMW 421 | 康文署 | 機電工程署        | 觀塘游泳池                   | 設施改善工程                | 2015 年 1 月  | 2016 年 3 月  | 增設泳池月票智能卡閱讀機，更換漂水泵減壓鼓、電解鹽機組件、更衣室內的吹風機、乾手機及天花燈的工程已完成。現正進行更換消毒系統內的紫外光燈管工程                                     | 302,150   |

## 已通過並開展的項目

|            |     |                     |               |                                  |            |                          |   |           |
|------------|-----|---------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------|---|-----------|
| KT-DMW 424 | 康文署 | 康文署                 | 佐敦谷公園         | 溫室美化工程                           | 2015 年 5 月 | 2015 年 7 月<br>2015 年 9 月 | 工程進行中   | 1,300,000 |
| KT-DMW 427 | 民政處 | 總署工程組               | 福塘道 59M 號小巴士站 | 設置避雨亭                            | 2015 年 9 月 | 2015 年 12 月              | 正進行招標<br>正安排開展工程  | 220,000   |
| KT-DMW 434 | 康文署 | 康文署<br>機電工程署<br>建築署 | 觀塘區內場地        | 2015/16 年度塘區康樂設施緊急或<br>小額改善工程的撥備 | 2015 年 5 月 | 2016 年 3 月               | 工程進行中   | 800,000   |
| KT-DMW 443 | 康文署 | 機電工程署               | 觀塘游泳池         | 設施改善工程                           | 2015 年 5 月 | 2016 年 2 月               | 工程進行中   | 460,000   |
| KT-DMW 452 | 康文署 | 機電工程署               | 藍田游泳池         | 濾水系統、熱水供應系統及其他設<br>備改善工程         | 2015 年 7 月 | 2016 年 2 月               | 更換更衣室乾髮吹風機及乾手<br>機工程已完成。維修 7 組池面窗<br>戶傳動裝置工程現正進行中，預<br>計 9 月完成。其他工程現正策劃<br>中。 | 647,420   |

 經修訂項目

## 已通過並有待施工的項目

| 序號         | 主導部門 | 工程代理人  | 地點                    | 項目           | 工程時間表       |            | 進度   | 通過承擔額/<br>最新工程估價<br>(\$) |
|------------|------|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|--|--------------------------|
|            |      |        |                       |              | 預計動工日期      | 預計完工日期     |  |                          |
| KT-DMW 195 | 民政處  | 總署工程組  | 麗晶花園對上啓東道附近<br>空置政府土地 | 重鋪地面及美化工程    | --          | --         | 正準備招標  | 2,200,000                |
| KT-DMW 223 | 民政處  | 總署工程組  | 協和街近祥和苑               | 設置 1 組有蓋站座設施 | --          | --         | 路政署將於工程位置附近興建升降機，需與署方協調工程。據署方通知，升降機工程預計於 2016 年初完成 | 300,000                  |
| KT-DMW 342 | 民政處  | 合約工程顧問 | 彩興道近彩義樓小巴士站           | 設置避雨亭        | 2015 年 10 月 | 2016 年 2 月 | 正進行招標<br>已完成招標，正審核招標文件                             | 521,000                  |
| KT-DMW 344 | 民政處  | 合約工程顧問 | 茜發道復康徑                | 興建有蓋行人過路處    | --          | --         | 將再提交橋咨會討論<br>已重新提交橋咨會討論，並就其建議更改設計                  | 2,020,000                |
| KT-DMW 375 | 民政處  | 總署工程組  | 順緻苑晨運徑                | 改善工程         | --          | --         | 相關部門正協調地界事宜  | 400,000                  |
| KT-DMW 398 | 民政處  | 合約工程顧問 | 彩禧路 35 號小巴士站          | 設置避雨亭        | 2015 年 10 月 | 2016 年 2 月 | 正進行招標<br>正在審批招標文件                                  | 600,000                  |
| KT-DMW 399 | 民政處  | 合約工程顧問 | 秀明道秀明樓外小巴士站           | 設置避雨亭        | --          | --         | 因受地下管道阻擋，工程建議人正考慮更改工程項目或位置                         | 600,000                  |



## 已通過並有待施工的項目

|            |     |        |                                |                        |             |            |  |           |
|------------|-----|--------|--------------------------------|------------------------|-------------|------------|--|-----------|
| KT-DMW 416 | 民政處 | 合約工程顧問 | 碧雲道康柏苑外巴士站外                    | 設置有蓋座椅                 | --          | --         | 已完成探井挖掘工程<br>因受地下管道阻擋，沒有足夠空間<br>建造地基興建上蓋，需再研究工程<br>可行性，另工程建議人建議先放置<br>兩張座地式長椅，方便候車人士 | 690,000   |
| KT-DMW 417 | 民政處 | 合約工程顧問 | 常怡道零碳天地外 48 號<br>小巴士           | 設置避雨亭                  | --          | --         | 已完成探井挖掘工程由於行人路<br>較窄，經探井研究後，工程受地下<br>管道阻礙，經諮詢工程建議人後建<br>議擱置                          | 390,000   |
| KT-DMW 418 | 民政處 | 合約工程顧問 | 牛頭角道牛頭角下邨停車<br>場入口附近小巴士        | 設置 1) 避雨亭及 2) 有<br>蓋座椅 | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | 正進行招標<br>1) 正在審批招標文件<br>2) 正在諮詢有關部門關於地界<br>事宜  | 1,062,000 |
| KT-DMW 419 | 民政處 | 合約工程顧問 | 鯉魚門道油翠苑對出<br>小巴士<br>(聖安當女書院對面) | 設置避雨亭                  | 2015 年 10 月 | 2016 年 3 月 | 正進行招標<br>正在審批招標文件  | 752,000   |
| KT-DMW 428 | 民政處 | 總署工程組  | 碧雲道廣田商場酒樓對出                    | 設置有蓋座椅                 | --          | --         | 因受地下管道阻擋，沒有足夠空間<br>建造地基興建上蓋，建議考慮改為<br>安放座地式長椅  | 250,000   |

## 已通過並有待施工的項目

|            |     |        |   |                    |             |             |  |           |
|------------|-----|--------|---|--------------------|-------------|-------------|--|-----------|
| KT-DMW 430 | 民政處 | 合約工程顧問 | 高怡邨高遠樓對面小巴士                               | 設置避雨亭              | --          | --          | 已完成探井挖掘工程<br>因受地下管道阻擋，沒有足夠空間<br>建造地基興建上蓋，須進行討論 | 760,000   |
| KT-DMW 431 | 民政處 | 合約工程顧問 | 鯉魚門道鯉魚門廣場 76B,<br>23C 及 24 號小巴士<br>(藍田方向) | 設置避雨亭              | --          | --          | 已完成探井挖掘工程<br>須因應地下管道研究修改避雨亭<br>位置以及地基設計        | 963,000   |
| KT-DMW 432 | 民政處 | 合約工程顧問 | 鯉魚門道鯉魚門廣場對面<br>24 號小巴士(油塘方向)              | 設置避雨亭              | --          | --          | 已完成探井挖掘工程<br>須因應地下管道研究修改避雨亭<br>位置以及地基設計        | 400,000   |
| KT-DMW 433 | 民政處 | 合約工程顧問 | 鯉安苑至匯景花園興建<br>行人上蓋                        | 可行性研究              | --          | --          | 已邀請合約工程顧問開展研究工作                                | 410,000   |
| KT-DMW 435 | 康文署 | 建築署    | 清水灣道臨時休憩處                                 | 增設照明系統工程           | 2016 年 1 月  | 2016 年 7 月  | 工程策劃中  | 1,370,000 |
| KT-DMW 436 | 康文署 | 路政署    | 連接順利邨道遊樂場及順<br>利邨道迴旋處的行人天橋                | 樓梯改善及提升無障礙<br>設施工程 | 2015 年 12 月 | 2017 年 11 月 | 工程策劃中  | 600,000   |
| KT-DMW 438 | 民政處 | 總署工程組  | 茶果嶺天后廟前                                   | 空地改善及美化工程          | 2015 年 10 月 | 2016 年 4 月  | 正進行設計正在審批招標文件                                  | 1,800,000 |
| KT-DMW 440 | 民政處 | 總署工程組  | 彩榮路彩樂樓外                                   | 設置有蓋座椅             | --          | --          | 正準備探井挖掘工程<br>已完成探井挖掘工程                         | 200,000   |
| KT-DMW 441 | 民政處 | 合約工程顧問 | 彩盈邨盈順樓外                                   | 設置避雨亭              | --          | --          | 正準備探井挖掘工程                                      | 402,000   |
| KT-DMW 442 | 民政處 | 合約工程顧問 | 彩禧路升降機塔樓梯旁                                | 設置有蓋座椅             | --          | --          | 正準備探井挖掘工程                                      | 417,000   |

## 已通過並有待施工的項目

|            |     |        |                        |                  |             |            |                                    |           |
|------------|-----|--------|------------------------|------------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------|
| KT-DMW 448 | 民政處 | 總署工程組  | 坪石邨的士站附近               | 設置避雨亭            | --          | --         | 工程策劃中<br>工程建議人會收集持份者意見後<br>再決定工程安排 | 150,000   |
| KT-DMW 449 | 民政處 | 總署工程組  | 坪石遊樂場外樓梯               | 改善工程             | --          | --         | 工程策劃中<br>正諮詢有關部門                   | 2,000,000 |
| KT-DMW 450 | 民政處 | 總署工程組  | 鯉魚門心願樹廣場               | 改善工程             | --          | --         | 工程策劃中<br>正諮詢有關部門                   | 350,000   |
| KT-DMW 451 | 民政處 | 合約工程顧問 | 高超道高悅樓外 87 號<br>小巴士站附近 | 設置有蓋座椅           | --          | --         | 工程策劃中<br>正諮詢有關部門                   | 417,000   |
| KT-DMW 454 | 民政處 | 總署工程組  | 彩禧路彩月樓 35 號小巴士站        | 延長現有避雨亭及設置<br>座椅 | --          | --         | 工程策劃中                              | 160,000   |
| KT-DMW 455 | 民政處 | 總署工程組  | 彩霞道彩日樓巴士站附近            | 設置座椅             | --          | --         | 工程策劃中                              | 50,000    |
| KT-DMW 456 | 民政處 | 合約工程顧問 | 茶果嶺休憩處                 | 加設照明             | --          | --         | 工程策劃中                              | 800,000   |
| KT-DMW 457 | 康文署 | 建築署    | 順安道休憩處                 | 改善及提升無障礙設施<br>工程 | 2016 年 2 月  | 2016 年 6 月 | 工程策劃中                              | 2,630,000 |
| KT-DMW 458 | 康文署 | 康文署    | 順利邨體育館                 | 體操訓練場設施改善工<br>程  | 2016 年 1 月  | 2016 年 2 月 | 工程策劃中                              | 300,000   |
| KT-DMW 460 | 康文署 | 機電工程署  | 彩榮路公園                  | 閉路電視系統改善工程       | 2015 年 12 月 | 2016 年 1 月 | 工程策劃中                              | 57,800    |

經修訂項目

## 已通過擱置的項目

| 序號         | 主導部門 | 工程代理人  | 地點              | 項目          | 擱置原因  | 實際支出<br>(\$) |
|------------|------|--------|-----------------|-------------|---|--------------|
| KT-DMW 024 | 民政處  | 總署工程組  | 功樂道至康利道長樓梯      | 設置避雨亭       | 因鄰近斜坡，土木工程拓展署基於安全考慮不支持於此長樓梯設置避雨亭，故擱置此項工程  | 0            |
| KT-DMW 132 | 民政處  | 建築署    | 鯉魚門             | 移除非旗杆及重置旗桿  | 由於建議位置為處海堤範圍，不適宜安裝旗杆，工程建議人同意擱置此項工程  | 0            |
| KT-DMW 199 | 民政處  | 總署工程組  | 月華街公園處之協和街巴士站附近 | 加建避雨亭       | 因受地下管道阻擋而擱置   | 38,000       |
| KT-DMW 212 | 民政處  | 合約工程顧問 | 秀茂坪道往旺角小巴士站     | 設置避雨亭       | 由於行人路較窄，經探井研究後，近山坡位置有擋土矮牆結構，而近馬路的位置亦有不少地下設施包括主要的中電電纜而擱置                                     | 26,742       |
| KT-DMW 213 | 民政處  | 合約工程顧問 | 秀茂坪南邨 60 號小巴士站  | 設置避雨亭       | 因受地下管道阻礙，工程建議人同意更改工程位置，由 KT-DMW 303(秀茂坪南邨 34S 號小巴總站設置避雨亭)取代                                 | 26,380       |
| KT-DMW 239 | 康文署  | 總署工程組  | 九龍灣公園           | 兒童遊樂場設施改善工程 | 已由另一項工程取代   | 0            |
| KT-DMW 265 | 民政處  | 合約工程顧問 | 碧雲道康栢苑外         | 興建行人避雨設施    | 土木工程署表示工程很大機會影響旁邊的斜坡結構及護土牆，加上多樣地下設施阻擋而擱置  | 83,465.60    |
| KT-DMW 278 | 民政處  | 總署工程組  | 功樂道             | 加設座椅上蓋      | 已完成探井挖掘工程，因受地下管道阻礙並諮詢工程建議人後而建議擱置  | 12,308       |
| KT-DMW 279 | 康文署  | 合約工程顧問 | 宏光道近麗晶花園政府空地    | 興建休憩花園      | 為了便利休憩花園毗鄰的觀塘繞道之維修需要，工程地盤的範圍經已作出修訂，因此該項工程現時已不適用並會取消，並會由另一項工程"發展宏光道近麗晶花園的休憩用地" (KT-DMW380)取代 | 174,000      |

## 已通過擱置的項目

|            |     |        |                      |              |   |           |
|------------|-----|--------|----------------------|--------------|---|-----------|
| KT-DMW 294 | 民政處 | 合約工程顧問 | 碧雲道黃陳淑英紀念護理安老院對出馬路兩旁 | 設置 2 個避雨亭    | 已進行探井挖掘工程，因受地下管道阻礙而建議擱置   | 47,430    |
| KT-DMW 296 | 民政處 | 合約工程顧問 | 碧雲道廣田邨 63 號小巴士       | 設置避雨亭        | 因土木工程署表示旁邊的斜坡需先評估穩定性，然後相關部門及業主進行斜坡加固才可進行工程，故擱置此避雨亭  | 56,994.99 |
| KT-DMW 305 | 民政處 | 總署工程組  | 秀茂坪邨60 號小巴士 (麥當勞外)   | 設置避雨亭        | 工程位置不足，另運輸署不支持擴大現有侯車島，故擱置此項工程   | 0         |
| KT-DMW 311 | 民政處 | 合約工程顧問 | 鯉安苑至匯景花園             | 興建行人上蓋       | 因工程範圍內有消防通道及水務署主要管道，有九米範圍不能建造上蓋，已與工程建議人實地視察，並就其建議再作研究，但於匯景廣場亦發現有水務署主要管道在該位置阻礙結構延伸，故擱置此項工程 | 0         |
| KT-DMW 339 | 民政處 | 合約工程顧問 | 曉麗苑 76B 號小巴士         | 設置避雨亭        | 由於行人路較窄，經探井研究後，工程受地下管道阻礙，經諮詢工程建議人後而建議擱置   | 54,832.40 |
| --         | 民政處 | 總署工程組  | 月華街                  | 加設無障礙通道      | 因受地下管道阻擋而擱置   | 0         |
| --         | 民政處 | 合約工程顧問 | 康寧道垃圾站外              | 設置避雨亭及區議會宣傳版 | 由於建議位置為康寧道遊樂場的斜坡範圍，康文署正考慮於同一位置進行美化工程，故擱置此項工程  | 0         |
| --         | 民政處 | 總署工程組  | 坪石邨近三山國王廟            | 提昇樓梯/斜道安全    | 工程位置兩端出口處均為馬路，且處於有茂密樹木的天然斜坡上，考慮到使用者的安全和區議會需承擔的斜坡鞏固及保養責任，故擱置此項工程                           | 0         |

## 已通過擱置的項目

|            |     |         |               |              |   |        |
|------------|-----|---------|---------------|--------------|---|--------|
| --         | 民政處 | 土木工程拓展署 | 平田邨平旺樓通往鯉魚門通道 | 斜坡及土地勘測      | 鑒於工程的規模、複雜性及技術要求，特別是斜坡管理和保養責任，民政事務總署在考慮上述因素，以及完成在地區小型工程範疇下的初步工程規劃工作後，認為工程並不適合在地區小型工程計劃下開展。委員同意邀請有關部門出席跨部門特別會議，爭取把工程建議交由部門繼續跟進 | 0      |
| --         | 民政處 | 總署工程組   | 鯉魚門道聖安當小學門外   | 設置有蓋座椅及座地式長椅 | 工程建議人提出擱置此項目  | 0      |
| KT-DMW 308 | 民政處 | 總署工程組   | 茶果嶺鄉民聯誼會對面    | 設置避雨亭        | 由於行人路較窄，經探井研究後，工程受地下管道阻礙，經諮詢工程建議人後建議擱置  | 28,604 |
| KT-DMW 423 | 康文署 | 機電工程署   | 九龍灣公園         | 足球場廣播系統改善工程  | 工程已於 2014 年 11 月 22 日完成，由於這工程被納入其他相關場地改善工程的項目內，因此不需在地區小型工程中撥款進行   | 0      |

 經修訂項目