

二零一五年九月十日
葵青區議會
第九十七次會議

議程： 區內巴士站增設上蓋建議及實施情況

九龍巴士（一九三三）有限公司回覆如下：

有關葵青區巴士站上蓋的情況及興建計劃，請參閱以下的資料：

葵青區巴士站上蓋情況

類別	數量
1. 已有上蓋的巴士站	194
2. 已有覆蓋的巴士站(例如簷篷底)	65
3. 因環境限制未能建上蓋的巴士站(例如行人路太窄)	74
4. 已計劃興建上蓋的巴士站	5
總數	338

註：已有上蓋(1)及已有覆蓋(2)的巴士站有 259 個，佔葵青區巴士站總數的 77%

已計劃興建上蓋的巴士站

巴士站位置	情況
1. 安蔭巴士總站	已取得掘路許可證，預期今年 10 月竣工
2. 青衣西路長亨邨	現正申請掘路許可證，預期今年 11 月竣工
3. 葵聯路葵聯邨	預計可於今年 11 月至 12 月期間竣工
4. 葵盛圍林護紀念中學	預計 2016 年展開工程
5. 青康路長康邨康順樓	預計 2016 年展開工程

2014 年/2015 年建成的巴士站上蓋

1. 大窩口道葵涌邨茵葵樓
2. 葵盛圍李一諤紀念學校
3. 葵盛圍葵盛邨盛強樓
4. 葵盛圍葵盛邨盛安樓

有關葵聯邨巴士站加建車站上蓋的進展如下：

九巴向來致力為乘客提供舒適的候車環境，並會按資源逐步為各巴士站加建巴士站上蓋。而葵聯路聯喜樓對面的巴士站，本公司已於去年 9 月獲得運輸署批准興建上蓋，並已列入 2015 年的上蓋興建工程計劃內，預計今年第四季動工。

現時，我們已完成葵聯邨巴士站上蓋的招標程序，並已聘請承判商展開有關該巴士站上蓋的施工安排，包括草擬申請掘路許可證文件及訂購興建上蓋物料等；按慣例每項上蓋工程動工前，本公司會再次實地視察以核實位置，而葵聯邨巴士站位置現處於行人過路處前，與早前批准的上蓋位置有所偏離，我們已去信運輸署提交修改文件以作確認。葵聯邨巴士站的上蓋工程預計可於今年 11 月至 12 月期間竣工，為乘客提供一個更佳的候車環境。

九龍巴士（一九三三）有限公司
二零一五年九月七日