

葵青區議會

通訊處

葵涌興芳路一六六至一七四號

葵興政府合署十字樓



KWAI TSING DISTRICT COUNCIL

Correspondence:

10/F, KWAI HING GOVERNMENT OFFICES,
166-174 HING FONG ROAD, KWAI CHUNG.

傳真 Fax: 2425 4299

電話 Tel.: 2494 4563

來稿編號 Our Ref.: () in HAD K&T DC/13/9/19E-C/15 Pt.1

來稿編號 Your Ref.:

致：葵青區議會主席、副主席及議員

主席、副主席、各位議員：

**葵青區上坡地區自動扶梯連接系統及
「人人暢道通行」計劃項目進展**
(葵青區議會傳閱文件(資料)第 15/2015 號)

運輸及房屋局局長於二零一五年五月十八日到訪葵青區議會與各位議員會面，席中有議員要求局方提供葵青區上坡地區自動扶梯連接系統及「人人暢道通行」計劃項目的最新進展。

運輸及房屋局現提交有關資料，詳情見夾附文件。如有查詢，請致電 2494 4563 與下開代行人聯絡。

葵青區議會秘書

(陳巧倩



代行)

連附件

副本送：葵青民政事務專員

交通及運輸委員會增選委員

二零一五年六月九日--

葵青區
興建上坡地區自動扶梯連接系統
和升降機系統的建議的進展

評審 排名	建議項目	項目進展
3	青衣長亨邨升降機及行人通道系統	初步技術可行性研究、勘測及初步設計均已完成。路政署亦已展開詳細設計工作。
5	葵盛圍至興盛路升降機及行人通道系統	初步技術可行性研究已經完成。路政署已委聘顧問公司展開勘測及初步設計工作，並計劃於本年6月11日就建議項目的初步設計諮詢葵青區議會轄下的交通及運輸委員會。
6	青山公路至工業街升降機及行人通道系統	初步技術可行性研究已經完成。路政署已委聘顧問進行勘測及初步設計工作。
7	麗祖路至華瑤路升降機及行人通道系統	初步技術可行性研究已經完成。路政署已委聘顧問進行勘測及初步設計工作。
10	荔景山路至麗祖路升降機及行人通道系統	- 初步技術可行性研究顯示，該項目涉及兩個私人擁有的危險斜坡。 - 根據屋宇署的資料，有關私人斜坡的業主正就屋宇署發出的危險斜坡修葺令所需的設計及修葺工程進行相關招標工作。 - 由於私人業主有責任維修其物業範圍內的斜坡，有關私人斜坡業主需自行聘請認可人士及承建商進行相關修葺工程。如對危險斜

評審 排名	建議項目	項目進展
		坡修葺令有任何疑問，可向屋宇署查詢。 路政署會繼續與屋宇署聯絡，了解進度，待有關業主完成修葺危險斜坡至令人滿意的情況後，再處理有關項目。
11	大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統	- 路政署在檢視排名較高建議項目的推展情況及檢討其人力資源後，亦按序開展了此項建議的初步技術可行性研究。研究已於2014年第二季完成，認為有關項目技術上初步可行。 - 路政署現正準備委聘顧問進行該項目的勘測及初步設計工作。
14	荔景山路至瑪嘉烈醫院升降機及行人通道系統	醫院管理局已就瑪嘉烈醫院的升降機塔工程完成土質勘測，現正分析相關資料，待得出分析報告後，資料將應用於相關地基設計，隨後將會就地基工程進行招標。
17	興盛路至大窩口道升降機及行人通道系統	待排名較高建議的推展工作上軌道後，才會跟進這項建議。

「人人暢道通行」計劃

葵青區項目（共十五個項目）

路政署 結構編號	位置	現況
「原有計劃」		
NF106	橫跨青衣鄉事會路近偉力工業大廈	加裝的升降機已於 2014 年 1 月啓用
NS19	橫跨青康路近美景花園	加裝的升降機已於 2014 年 6 月啓用
NS126	橫跨葵福路近盛福街	建造工程已於 2014 年 2 月展開，預計於 2016 年完成
NF286	橫跨興芳路及葵福路至葵青交匯處	建造工程已於 2014 年 2 月展開，預計於 2016 年完成
NS89	橫跨青衣路近長青邨	建造工程已於 2014 年 2 月展開，預計於 2017 年完成
NF185	橫跨荃灣路與葵喜街近葵福路	建造工程已於 2014 年 2 月展開，預計於 2017 年完成
NF1	橫跨葵涌道近葵芳邨	設計工作已大至完成，預計於 2015 年年中招標
NS1	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院	設計工作已大至完成，預計於 2015 年年中招標
NS1A	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院	設計工作已大至完成，預計於 2015 年年中招標
NS10	橫跨荃灣路近荔景邨	設計工作已大至完成，預計於 2015 年年中招標
N798	葵青路天橋橫跨葵泰路	設計工作已大至完成，預計於 2015 年年中招標
N546	青荃橋	設計工作正在進行中
「擴展計劃」		
NF51	橫跨青山公路 - 葵涌段近和宜合道	建造工程已於 2015 年 4 月展開，預計於 2017 年完成
NF229	橫跨青山公路 - 葵涌段、葵涌道及梨木道交界	建造工程已於 2015 年 4 月展開，預計於 2017 年完成

路政署 結構編號	位置	現況
NF72A	橫跨葵富路近葵義路	設計工作已大至完成，預計 於 2015 年年中招標