



水務署
Water Supplies Department

沙田辦事處

Sha Tin Office

香港新界沙田上禾輦路一號沙田政府合署六樓
6/F., Sha Tin Government Offices, No. 1 Sheung Wo Che Road, Sha Tin, New Territories, Hong Kong.

電子郵件 wsdinfo@wsd.gov.hk
E-mail:

電話 2634 3500 圖文傳真 2634 1800
Telephone Facsimile

檔案 (21) in WSD/ST 4982/R/13/25WSD09/11 Pt.1
Reference

來函檔案 K&TDC/13/9/19B/15 Pt. 7
Your Reference

新界葵涌興芳路一六六至一七四號
葵涌政府合署十字樓
葵青區議會秘書
梁啓新先生

梁先生:

二零一五年七月九日
葵青區議會第九十六次會議
大窩口區更換及修復水管工程

謝謝 貴會七月十日的來信，查詢本署就大窩口區更換及修復水管工程的跟進工作。本署感謝區議會對上述工程的關注及在七月九日的會議上提出的寶貴意見。

本署明白在大窩口道的工程進行了一段比較長的時間，期間更發生了數宗水管爆裂事故，對附近居民構成不便及影響該區的交通，本署在此向各議員及受影響人士表示歉意。

大窩口區的水管工程屬於「水管更換及修復計劃」第三階段的部分工程。工程在二零一一年三月開工，原預計於二零一二年七月完工。其中大部分在大窩口道的水管敷設工程原本預算在二零一一年三月至二零一二年五月期間進行。然而當工程推展到大廈街／大窩口道的路口時，卻受到下列因素影響以致進度受阻：

- (一) **遷移主要的交通訊號燈**：由於臨時交通安排需要遷移主要路口的交通訊號燈，其間需要較長時間跟相關部門及其施工單位商討遷移的安排。該組訊號燈最終在二零一三年九月才遷移完成。水管敷設工程隨即繼續進行。

- (二) **協調臨時交通安排**：大窩口道接連大廈街的交通非常繁忙。由於大廈街為單程行車道，在一般情況下，大廈街的出、入口並不能同時實施交通改道安排。另外，由於施工位置鄰近民居，為免居民於晚間受噪音影響，承建商只可以在平日日間時候，分階段隔離路段進行水管更換工作。上述因素大大增加了完成工程所需的時間。
- (三) **密集地下設施**：由於大窩口邨已發展達三十五年，地下設施非常密集。在挖掘大廈街／大窩口道路口的過程中，時常發現其他公用設施，例如電線、電訊光纖線等。為了避開這些設施，承建商要花上更多時間再去找尋可行的水管走線，最後需要六個月才能完成敷設該路口的水管。

工程上雖然遇上重重困難，但本署的工程團隊最終都能克服困難，於二零一四年十二月完成敷設主要的水管，現正進行餘下的旁支水管接駁工程，但仍要克服臨時交通安排及可能出現密集地下設施等問題。因應區議會在七月九日的會議上對工程的高度關注，本署隨即聯絡警務處，運輸署等部門，在盡量減少影響交通的情況下，探討加開施工地點的可行性，以進一步加快工程的進度，預計工程逐步在年底前完工。

在交通繁忙及人口密集的市區進行水管工程，是一項艱巨而又極具挑戰性的工作，期間會經常遇到不同的因素而影響工程進度，希望區議會能夠諒解。本署會竭盡所能，盡早完成上述工程，以盡快減低該區水管爆裂的風險並提升供水的穩定性。

若對此項工程有任何查詢，歡迎致電 [2634 3500](tel:26343500) 與我或 [2634 3688](tel:26343688) 與高級工程師劉永強先生聯絡。

祝
身體健康，工作愉快！

水務署顧問工程管理部總工程師

(陳特揚



)

二零一五年七月二十三日