

葵青區議會交通及運輸委員會會議
 路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
 由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)	
1	NW/14/01695	改善行人過路處	葵盛圍 1/. 近大窩口道 交界, 2/. 近葵聯路交 界, 3/. 近葵葉街交界, 4/. 近葵盛游泳池, 5/. 近南葵涌賽馬會診所	[2015年11月]	[2020年 1月]	部份工程已完成。而近葵盛圍及葵 聯路交界的行人過路處將由水務署 完成在該處的工程後一併改善。水 務署完成工程但未能根據同意的設 計改善行人過路處，已要求跟進。 水務署已跟進，所有工程亦完成。	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
2	NW/16/00847	加設行人過路處	華景山路近華景商場	[2019年8月]	[2019年9月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
3	NW/19/00243	增加電單車泊位	担杆山路近青衣東北 公園	[2019年6月]	[2019年9月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
4	NW/16/02413 (NW/17/01430)	改善行人過路處	葵豐街近貨櫃碼頭路	[2019年12月]	[2020年1月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
5	NW/17/02663	更改及增加方向指示標誌	青敬路 1/. 近青衣公園, 2/. 近聖保祿村, 及青荃 路近担杆山交匯處	[2018年4月]	[2019年10月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
6	NW/18/00957 加設路邊欄杆及增設行人過路處	貨櫃碼頭南路近達洋路	[2019年4月]	[2020年1月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
7	NW/18/00687 移除路邊混凝土縱向護欄，加設路邊欄杆及更改道路標記	涌美路近上高灘街	[2019年8月]	[2019年9月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
8	NW/17/00231 傷殘人士出入斜路 (探坑工程)	大隴街近昌榮樓青衣東北公園	[2018年8月]	[2018年9月]	探坑工程已完成。擬建的交通改善工程受到地下公用設施阻礙，需待相關地下公用設施遷移工程完成後才可展開。香港有線電視已完成設施遷移工程，餘下水務署正進行掘路申請中。	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
9	NW/13/00063 加設路邊鐵柱及轉換行人路為行車路 (探坑工程)	葵康街與葵順街之間的通道	[2013年4月]	[2013年6月]	探坑工程已完成。擬建的交通改善工程受地下公用設施阻礙，需待相關地下公用設施遷移後才能展開。部份電訊公司已完成遷移工程，而中華電力公亦於2019年4月完成其設施遷移工程。餘下水務署的水管遷移工程也在2020年2月中完成。運輸署現正審核原先的設計。	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
10	NW/18/01612 加設電子行人過路發聲裝置柱	葵涌道與葵安道交界	[2019年1月]	[2019年8月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)	
11	NW/17/00440	方向指示標誌	担杆山路 1/ 近青衣東北公園, 2/ 近俊發樓, 3/ 近担杆山交匯處	[2019年3月]	2020年第二季	探坑工程已完成, 報告顯示工程可行。其中: 1/ 近青衣東北公園的標誌已安裝; 2/ 近俊發樓的標誌已發出施工紙; 3/ 近担杆山交匯處的標誌, 待地鐵掘路工程完成後展開, 工程規劃中。	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
15	NW/18/01592 (NW/19/01738)	改善路旁停車處	打磚坪街近圳邊街交界	2020年第二季	2020年第四季	探坑工程已完成, 報告顯示有大量地下設施阻礙工程, 原先設計已作出改動。正制訂臨時交通安排, 工程規劃中。	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
16	NW/17/00649 (NW/19/01811)	遷移交通燈及安全島	打磚坪街與和宜合道交界近寶星廣場	待定	待定	探坑工程已完成, 報告顯示有大量地下設施阻礙工程, 原先設計已作出改動。正制訂臨時交通安排, 工程規劃中。	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
17	TW/18/02176	改善行人過路設施(探坑工程)	德士古道近大窩口道交界	[2019年8月]	2020年第二季	探坑工程已完成, 其間也進行了地下交通訊號管道的清理, 發現大部分過路的地下管道已閉塞, 經相關部門確認有需要利用現有管道, 供新的交通訊號系統使用。施工紙已發出予承建商, 以水車試行打通地下管道。	阮庭豐先生 (2399 2424)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
19	NW/19/00511	加設道路交通標記	大連排道近嘉慶路	[2019年12月]	[2019年12月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
20	NW/19/00370	改善路邊欄杆	葵福路近金發工業大廈	[2019年10月]	[2019年10月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	周凱兒小姐 (2762 3987)
21	NW/19/00546	加設道路交通標記	担杆山路近安海樓	[2019年11月]	[2019年11月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	周凱兒小姐 (2762 3987)
22	NW/19/00781	改善行人過路輔助設施及加設交通標誌	大廈街進大窩口道	[2019年10月]	[2019年10月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
23	NW/19/01034	更改道路交通標記	青康路近青俊苑	[2019年11月]	[2019年11月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	周凱兒小姐 (2762 3987)
25	NW/19/00254	為殘障人士加設過路斜台	荔景山路近樂景樓	[2019年11月]	[2019年11月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	周凱兒小姐 (2762 3987)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)	
26	NW/19/00044	移除路邊舊鐵柱及加設路邊鐵柱	荔枝嶺路近念祖路	[2019年12月]	[2019年12月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	周凱兒小姐 (2762 3987)
27	NW/18/03032	擴闊行人路過路設施	葵昌路近 九龍貿易中心第一座	2020年4月	2020年 6月	施工紙已發出予承建商	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
28	NW/18/01518	加設路邊鐵柱	麗梨花街近和宜合道	[2019年6月]	[2019年8月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
29	NW/17/01063	擴闊行人路，加設彈性圓柱筒及路邊欄杆，以改善車輛違泊及行人過路情況	梨木道近昌榮路	[2020年2月]	2020年4月	工程進行中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
30	NW/18/01126	擴闊行人路	寮肚路近長亨商場	[2020年2月]	2020年4月	工程進行中	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
31	NW/11/00724 (NW/19/01557)	加設行人過路設施	葵興路 近興福樓	[2019年12月]	[2019年12月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
32	NW/18/00848	擴闊行人路及加設行人過路設施，以改善行人過路情況	光輝圍 近昌偉大廈	2020年第三季	2020年第四季	制定的臨時交通安排已作出試行，但未能成功完成。因應運輸署作出的設計改動，正制訂臨時交通安排，工程規劃中。	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
33	NW/18/02269	加設路邊鐵柱	華星街近保盈工業大廈	[2019年12月]	[2020年2月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)	
34	NW/19/00252	在現有的行人過處加設交通燈	青綠街近青衣市政大廈	2020年第三季	2020年第四季	探坑工程已完成，報告顯示工程可行。制定了的臨時交通安排經相關部門要求，需再與公共運輸公司協調臨時搬站安排，工程規劃中。	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
35	NW/19/01581	加設路邊鐵柱	興芳路 近葵興廣場	[2019年11月]	[2019年11月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
36	NW/19/01596	移除路邊舊欄杆	涌美路近職安建訓練中學	[2019年11月]	[2019年11月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	周凱兒小姐 (2762 3987)
37	NW/19/01700	移除路邊舊欄杆	興芳路 近葵善樓	[2019年10月]	[2019年10月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
38	NW/19/00516	移除路邊舊欄杆	青敬路近 青衣游泳池	[2019年10月]	[2019年10月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	周凱兒小姐 (2762 3987)
39	NW/19/01866	增加電單車泊位	榮芳路近恒景花園	[2020年 02月]	[2020年 02月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
40	NW/19/01917	加設小巴泊位及更改道路交通標誌及標記	担杆山路近香港水泥廠	2020年第一季	2020年第三季	工程規劃中	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
41	NW/19/00130	加設道路交通標誌	楓樹窩路近楓樹窩交匯處	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
42	NW/19/02142	加設小巴泊位及更改道路交通標誌及標記	楓樹窩路近翠怡花園	[2020年 02月]	[2020年 02月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
43	NW/19/02153	移除路邊舊欄杆及加設行人路欄杆	大圓街近同珍工業大廈	[2020年 03月]	[2020年 03月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
44	NW/19/02154	加設巴士站標記	青山公路近悅品酒店荃灣	2020年 05月	2020年 05月	施工紙已發出予承建商	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
45	NW/19/02382	增加電單車泊位	大白田街近蔭恒樓	[2019年 12月]	[2019年 12月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)	
46	NW/19/02361	加設道路交通標記	梨貝街近保祿六世書院	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
47	NW/19/02572	更改道路交通標記	細山路及青衣路交界	2020年 05月	2020年 05月	施工紙已發出予承建商	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
48	NW/19/02596	加設道路交通標記	青康路近長康邨	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
49	NE/16/01751	改動及移除安全島	德士古道近楊屋道交界	[2019年8月]	2020年第二季	第一期改動安全島工程已完成。第二期移除位於交界處中的安全島工程，其臨時交通安排已進行路面測試，並取得相關部門的許可，施工紙已發出予承建商。	阮庭豐先生 (2399 2424)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
50	NW/18/02451	為殘障人士加設過路斜台	青衣鄉事會路近偉力工業大廈	[2019年10月]	[2019年10月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
51	NW/18/01859	加設路邊鐵柱	長輝路近青衣基本污水處理廠	[2019年10月]	[2019年10月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
52	NW/18/03010	加設路邊鐵柱	葵秀路近興時工業大廈	[2019年10月]	[2019年11月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
53	NW/18/01890	加設路邊鐵柱	寮肚路近長宏邨	[2019年10月]	[2019年11月]	工程已完成	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
54	NW/18/00462	移除靠近迴旋處的花槽植物及蓋上混凝土	貨櫃碼頭南路近3號迴旋處	[2019年11月]	[2019年11月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
55	NW/17/01913	加設行人過路設施	1/ 華瑤路近荔枝嶺路，2/ 青山公路-葵涌段的支路近大窩交匯處	[2019年11月]	[2019年12月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)	
56	NW/18/00468	移除靠近迴旋處的花槽植物及蓋上混凝土	美青路與連翔道之間的迴旋處	[2019年11月]	[2019年12月]	工程已完成	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
57	NW/19/01524	改善路口的轉彎位置	石宜路近新華銀行大廈	[2019年12月]	[2020年2月]	工程已完成	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
58	XX/11/03381	道路擴闊及加設行人過路設施	和宜合路近和宜合路運動場	[2019年12月]	2020年6月	工程進行中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
59	NW/17/02006	加設迴旋處交通標記及更換方向指示標誌	貨櫃碼頭路/葵福路/葵義路之間的迴旋處	2020年4月	2020年4月	施工紙已發出予承建商	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
60	NW/17/01514	加設行人過路設施	清譽街近青裕新村	[2020年2月]	[2020年3月]	主要工程已完成，後加的道路標記工程會於四月裏進行。	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
61	NW/18/00465	移除靠近迴旋處的花槽植物及蓋上混凝土	貨櫃碼頭南路近5號迴旋處	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出予承建商	李學禮先生 (2399 2738)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
62	NW/14/00070	建設電單車泊位	青葉街近青衣邨	2020年第二季	2020年第三季	煤氣公司正在鄰近地點進行掘路工程，預計四月中完成，正安排電單車泊位工程於其後展開。	吳浩樑先生 (2399 2425)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
63	NW/14/00070	建設電單車泊位(探坑工程)	上角街近聖公會仁立紀念小學	2020年第二季	2020年第三季	已獲得掘路及臨時交通安排許可，工程規劃中。	李梓瑩小姐 (2399 2420)	吳慧琪小姐 (2762 3965)
64	NW/19/02036	改善公共小巴泊車設施	青尚路近青尚里	2020年3月	2020年6月	工程規劃中	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
65	NW/20/00058	改善行人過路設施	葵義路近葵翠邨	2020年4月	2020年7月	工程規劃中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
66	NW/20/00088	更改道路交通標記	葵聯路近巴士總站	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出予承建商	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
67	NW/20/00099	更改道路交通標記	青芊街近青康路	2020年7月	2020年9月	工程規劃中	吳浩樑先生 (2399 2425)	李烜堯先生 (2762 3966)
68	NW/20/00324	改善傷殘人士泊位道路標記	石蔭路近金石樓	2020年6月	2020年9月	工程規劃中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)

葵青區議會交通及運輸委員會會議
路政署(葵青區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年三月二十七日)
由過去兩個月到未來六個月內已經完成、正在施工或規劃動工的工程項目

	項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期] (原定完工日期)	備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
69	NW/20/00325	改善傷殘人士泊位道路標記	大隴街停車場近葵龍大廈	2020年6月	2020年9月	工程規劃中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)
70	NW/20/00326	改善傷殘人士泊位道路標記	榮芳路近恒景花園	2020年6月	2020年9月	工程規劃中	李梓瑩小姐 (2399 2420)	周凱兒小姐 (2762 3987)