

二零二零至二一年度工程進度及現金支出表(截至2020年8月)

編號	項目	負責部門	工程進度	最新預算開支 (已批准預算開支) (\$百萬)	預計進度		截至二零年 三月的 實際開支	預計季度現金支出(\$百萬)				二一年 三月以後 預計支出	預計經常性開 支(\$百萬)
					(開始日期) [原定開始日期]	(完工日期) [原定完工日期]		二零年 六月	二零年 九月	二零年 十二月	二一年 三月		
K&T-DMW270	美化荔景邨巴士站附近的空置政府用地	民政處 (由定期合約 顧問承辦)	已完成工程	1.536 (1.640)	(13/12/2017) [01/08/2015]	(13/12/2018) [01/08/2016]	1.480	0.057	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW344	青嶼幹線訪客中心展覽角美化工程	民政處	已完成工程	0.734 (0.734)	(18/07/2017) [01/09/2016]	(28/12/2018) [31/12/2017]	0.726	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000
K&T-DMW450	盛豐樓及盛喜樓對出行人路增設上蓋工程	民政處 工程部	已完成工程	0.190 (0.470)	(02/06/2020) [15/08/2018]	(17/09/2020) [15/11/2018]	0.000	0.000	0.190	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW460	荔景社區會堂垂直綠化牆保養服務撥備	民政處	已完成工程	0.120 (0.350)	(27/04/2018) [27/04/2018]	(26/04/2020) [26/04/2020]	0.090	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW463	葵青區行人隧道美化工程(2018-19)	民政處	工程進行中	0.362 (0.600)	(01/02/2019) [01/10/2018]	(31/12/2020) [30/09/2019]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.362	0.000	0.000
K&T-DMW477	葵青區美化工程-為區內植物提供種植及保養服務	民政處	已完成工程	2.200 (2.200)	(01/03/2019) [01/03/2019]	(31/05/2020) [31/12/2019]	1.960	0.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW478	葵青區避雨亭美化工程(2019-20)	民政處	工程進行中	1.228 (1.228)	(01/03/2019) [01/02/2019]	(30/11/2020) [31/01/2020]	0.899	0.028	0.105	0.000	0.196	0.000	0.000
K&T-DMW479	葵芳及葵盛社區會堂電動摺疊式隔板保養維修撥備(2018-20)	民政處	工程進行中	0.200 (0.200)	(01/12/2018) [01/12/2018]	(30/11/2020) [30/11/2020]	0.080	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW486	長青社區中心加裝儲物櫃工程	民政處 建築署	已完成工程	0.034 (0.075)	(15/08/2019) [15/05/2019]	(15/11/2019) [15/08/2019]	0.029	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW488	青衣青衣西路青苑附近避雨亭建造工程	民政處 工程部	計劃中	0.200 (0.200)	(15/01/2021) [15/05/2019]	(15/04/2021) [15/08/2019]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000
K&T-DMW493	葵涌石梨街石欣樓對面避雨亭建造工程	民政處 工程部	計劃中	0.110 (0.110)	(15/11/2020) [15/07/2019]	(15/01/2021) [15/10/2019]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.110	0.000	0.000
K&T-DMW495	青衣上高灘街涌美老屋村附近樓梯避雨亭建造工程	民政處 工程部	計劃中	0.460 (0.460)	(15/11/2020) [15/07/2019]	(15/02/2021) [15/10/2019]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.460	0.000	0.000
K&T-DMW497	葵涌永順街荃灣屠場附近避雨亭建造工程	民政處 工程部	計劃中	0.140 (0.140)	(15/11/2020) [15/08/2019]	(15/02/2021) [15/11/2019]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.000
K&T-DMW504	大窩交匯處附近華泰路及華瑤路園地美化工程	康文署	已完成工程	0.428 (0.500)	(21/01/2019) [10/12/2018]	(31/07/2020) [31/03/2019]	0.300	0.000	0.128	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW507	青衣游泳池電子計時系統改善工程	康文署 機電工程署	工程進行中	4.900 (4.900)	(01/11/2019) [01/11/2019]	(31/03/2021) [31/03/2020]	1.500	0.000	0.000	0.000	3.400	0.000	0.000
K&T-DMW508	康樂及文化事務署(康文署)轄下康樂及休憩場地進行緊急及小型改善工程撥備	康文署 建築署 機電工程署	已完成工程	0.806 (1.000)	(01/04/2019) [01/04/2019]	(30/04/2020) [31/03/2020]	0.626	0.123	0.022	0.000	0.035	0.000	0.000
K&T-DMW509	榮芳街市場天台兒童遊樂場防滑地磚及座椅改善工程	康文署 建築署	已完成工程	0.765 (0.765)	(18/11/2019) [01/06/2019]	(29/02/2020) [31/12/2019]	0.325	0.263	0.000	0.000	0.176	0.000	0.000

二零二零至二一年度工程進度及現金支出表(截至2020年8月)

編號	項目	負責部門	工程進度	最新預算開支 (已批准預算開支) (\$百萬)	預計進度		截至二零年 三月的 實際開支	預計季度現金支出(\$百萬)				二一年 三月以後 預計支出	預計經常性開 支(\$百萬)
					(開始日期) [原定開始日期]	(完工日期) [原定完工日期]		二零年 六月	二零年 九月	二零年 十二月	二一年 三月		
K&T-DMW510	大窩口道遊樂場主要通道改善工程	康文署 建築署	已完成工程	0.600 (0.600)	(15/01/2020) [01/06/2019]	(15/02/2020) [31/12/2019]	0.204	0.302	0.000	0.000	0.094	0.000	0.000
K&T-DMW511	北葵涌賽馬會游泳池機房消毒系統控制板改善工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.375 (0.375)	(01/01/2020) [01/05/2019]	(31/03/2020) [30/09/2019]	0.375	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW512	青衣市政大廈更換自動梯扶手帶工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.200 (0.200)	(26/04/2019) [01/05/2019]	(17/05/2019) [31/08/2019]	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW513	葵青區四間社區中心及社區會堂禮堂安裝投影設備	民政處 機電工程署	已完成工程	0.820 (0.820)	(01/10/2019) [01/10/2019]	(31/01/2020) [31/12/2019]	0.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW514	葵青地區小型工程項目工地勘探工程定期合約(2019-20)	民政處 工程部	已完成工程	0.736 (0.800)	(11/06/2019) [01/05/2019]	(10/06/2020) [30/04/2020]	0.457	0.000	0.279	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW515	葵青區議會轄下設施改善撥備(2019-20)	民政處 工程部	已完成工程	0.322 (0.700)	(29/04/2019) [01/04/2019]	(20/04/2020) [31/03/2020]	0.064	0.258	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW516	青衣西南體育館增設健身室	康文署 建築署	已完成工程	0.977 (1.290)	(19/12/2019) [01/12/2019]	(09/05/2020) [31/03/2020]	0.084	0.000	0.805	0.000	0.088	0.089	0.000
K&T-DMW517	青衣西南體育館設置健身室器械	康文署	工程進行中	0.700 (0.700)	(07/01/2020) [01/12/2019]	(31/10/2020) [31/03/2020]	0.000	0.000	0.621	0.000	0.079	0.000	0.000
K&T-DMW518	荔景體育館健身室更換健身器械	康文署	已完成工程	0.103 (0.103)	(01/06/2019) [01/06/2019]	(30/11/2019) [30/11/2019]	0.103	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW519	葵盛游泳池及北葵涌賽馬會游泳池無線電通話系統改善工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.251 (0.251)	(01/09/2019) [01/09/2019]	(31/12/2019) [31/12/2019]	0.251	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW520	葵盛游泳池入閘機改善工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.115 (0.115)	(01/11/2019) [01/11/2019]	(31/03/2020) [31/01/2020]	0.115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW521	北葵涌賽馬會游泳池消毒儲存缸及氯酸鹼度自動調節系統改善工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.304 (0.304)	(01/11/2019) [01/11/2019]	(28/02/2020) [31/03/2020]	0.304	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW522	青衣體育館健身室冷氣系統改善工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.850 (0.850)	(01/11/2019) [01/11/2019]	(09/05/2020) [30/09/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.850	0.000	0.000
K&T-DMW523	青衣市政大廈更換已損壞自動梯梯級及梳齒板工程	康文署 機電工程署	已完成工程	0.130 (0.130)	(01/09/2019) [01/09/2019]	(11/09/2019) [30/11/2019]	0.130	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW524	葵青區美化工程-為區內植物提供種植及保養服務	民政處	工程進行中	2.500 (2.500)	(01/06/2020) [01/04/2020]	(30/06/2021) [31/03/2021]	0.000	0.050	0.400	0.400	0.260	1.310	0.000
K&T-DMW525	葵青區避雨亭美化工程(2020-21)	民政處	計劃中	1.280 (1.280)	(01/12/2020) [01/04/2020]	(30/11/2021) [31/03/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.480	0.800	0.000
K&T-DMW526	荔景社區會堂垂直綠化牆保養服務撥備	民政處	工程進行中	0.204 (0.400)	(27/04/2020) [27/04/2020]	(26/04/2022) [26/04/2022]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.080	0.124	0.000

二零二零至二一年度工程進度及現金支出表(截至2020年8月)

編號	項目	負責部門	工程進度	最新預算開支 (已批准預算開支) (\$百萬)	預計進度		截至二零年 三月的 實際開支	預計季度現金支出(\$百萬)				二一年 三月以後 預計支出	預計經常性開 支(\$百萬)
					(開始日期) [原定開始日期]	(完工日期) [原定完工日期]		二零年 六月	二零年 九月	二零年 十二月	二一年 三月		
K&T-DMW527	牙鷹洲花園旁加建無障礙通道	民政處 工程部	計劃中	0.500 (0.500)	(15/01/2021) [15/09/2020]	(15/04/2021) [15/03/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000
K&T-DMW528	青泰苑担桿山路407小巴士站前興建避雨亭	民政處 工程部	工程進行中	0.089 (0.160)	(21/07/2020) [15/06/2020]	(15/10/2020) [15/09/2020]	0.000	0.000	0.000	0.160	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW529	美化鍾山臺對出	民政處 工程部	計劃中	0.060 (0.080)	(15/10/2020) [15/06/2020]	(15/11/2020) [15/09/2020]	0.000	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW530	美化曉峰園狗廁所	民政處 工程部	計劃中	0.050 (0.050)	(15/11/2020) [15/06/2020]	(15/01/2021) [15/09/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000
K&T-DMW531	麗祖路近祖堯邨啟謙樓小巴士站附近建造避雨亭工程	民政處 工程部	計劃中	0.070 (0.110)	(15/10/2020) [15/07/2020]	(15/12/2020) [15/10/2020]	0.000	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW532	大窩交匯處附近興建避雨亭及座椅	民政處 工程部	計劃中	0.180 (0.180)	(15/11/2020) [15/07/2020]	(15/02/2021) [15/10/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.180	0.000	0.000
K&T-DMW533	涌美路近康盛樓對出建造避雨亭	民政處 工程部	計劃中	0.120 (0.120)	(15/02/2021) [15/07/2020]	(15/05/2021) [15/10/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.120	0.000
K&T-DMW534	葵涌葵盛圍近高盛臺第一座附近避雨亭延長工程	民政處 工程部	計劃中	0.080 (0.140)	(15/10/2020) [15/07/2020]	(15/12/2020) [15/10/2020]	0.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW535	青衣青康路與涌美路交界興建避雨亭	民政處 工程部	工程進行中	0.074 (0.130)	(21/07/2020) [15/07/2020]	(15/10/2020) [15/10/2020]	0.000	0.000	0.000	0.074	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW536	葵涌荔景悅麗苑麗雲閣對出小巴士站建避雨亭	民政處 工程部	計劃中	0.170 (0.170)	(15/02/2021) [15/08/2020]	(15/05/2021) [15/11/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.170	0.000
K&T-DMW537	青綠街青衣市區診所側加設關愛座椅	民政處 工程部	已完成工程	0.020 (0.035)	(22/06/2020) [15/08/2020]	(24/06/2020) [15/11/2020]	0.000	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW538	梨貝街小巴士總站附近興建避雨亭及座椅	民政處 工程部	計劃中	0.180 (0.180)	(15/11/2020) [15/08/2020]	(15/02/2021) [15/11/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.180	0.000	0.000
K&T-DMW539	鄧肇堅男女童軍中心外(94系列小巴士)興建避雨亭及座椅	民政處 工程部	計劃中	0.180 (0.180)	(15/02/2021) [15/08/2020]	(15/05/2021) [15/11/2020]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.180	0.000
K&T-DMW540	石頭街加設上蓋避雨亭及座椅	民政處 工程部	擱置	0.000 (0.150)	(擱置)	(擱置)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
K&T-DMW541	大窩口道近葵馥苑後門避雨亭	民政處 工程部	計劃中	0.140 (0.140)	(15/12/2020) [15/10/2020]	(15/03/2021) [15/01/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.140	0.000	0.000
K&T-DMW542	石排街近石怡樓對出行人路加建避雨亭及座椅	民政處 工程部	計劃中	0.150 (0.150)	(15/10/2020) [15/10/2020]	(15/01/2021) [15/01/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000
K&T-DMW543	葵聯路近葵盛東巴士總站附近興建避雨亭及座椅	民政處 工程部	計劃中	0.500 (0.500)	(15/11/2020) [15/11/2020]	(15/02/2021) [15/02/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000

二零二零至二一年度工程進度及現金支出表 (截至2020年8月)

編號	項目	負責部門	工程進度	最新預算開支 (已批准預算開支) (\$百萬)	預計進度		截至二零年 三月的 實際開支	預計季度現金支出(\$百萬)				二一年 三月以後 預計支出	預計經常性開 支(\$百萬)
					(開始日期) [原定開始日期]	(完工日期) [原定完工日期]		二零年 六月	二零年 九月	二零年 十二月	二一年 三月		
K&T-DMW544	上角街葵涌商場89系列小巴站加建上蓋	民政處 工程部	計劃中	0.260 (0.260)	(15/11/2020) [15/11/2020]	(15/02/2021) [15/02/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.260	0.000	0.000
K&T-DMW545	興建涌美樓梯上蓋避雨設施以連接天橋通往青怡花園	民政處 工程部	計劃中	0.460 (0.460)	(15/11/2020) [15/11/2020]	(15/02/2021) [15/02/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.460	0.000	0.000
K&T-DMW546	康樂及文化事務署(“康文署”)轄下康樂及休憩場地進行緊急及小額改善工程撥備	康文署 建築署 機電工程署	工程進行中	1.000 (1.000)	(01/06/2020) [01/06/2020]	(31/03/2021) [31/03/2021]	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
K&T-DMW547	葵青地區小型工程項目工地勘探工程定期合約(2020-21)	民政處 工程部	工程進行中	0.700 (0.700)	(11/06/2020) [15/05/2020]	(10/06/2021) [14/05/2021]	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.200	0.000
K&T-DMW548	葵青區議會轄下設施改善撥備(2020-21)	民政處 工程部	工程進行中	0.700 (0.700)	(01/04/2020) [01/04/2020]	(31/03/2021) [31/03/2021]	0.000	0.000	0.000	0.100	0.600	0.000	0.000
K&T-DMW549	楓樹窩體育館加裝全館空調系統及更換部分空調設備	康文署 建築署	計劃中	11.130 (11.130)	(01/09/2020) [01/09/2020]	(31/01/2022) [31/01/2022]	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.130	0.000
K&T-DMW550	大窩口體育館男、女洗手間及更衣室改善工程	康文署 建築署	計劃中	2.500 (2.500)	(01/09/2020) [01/09/2020]	(31/03/2022) [31/03/2022]	0.000	0.000	0.000	0.000	2.250	0.250	0.000
K&T-DMW551	葵涌運動場男、女洗手間和男、女洗手間及更衣室翻新工程	康文署 建築署	計劃中	1.750 (1.750)	(01/11/2020) [01/11/2020]	(28/02/2022) [28/02/2022]	0.000	0.000	0.000	0.000	1.600	0.150	0.000
總數								1.356	2.570	1.224	14.481	15.230	